Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВПС СТРОЙ" БИН 040340011845 **Заказ** 97-11

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЙРАТ ЭК" БИН 050540010965

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта в селе Достык сельская зона г. Аксу Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Медицинский пункт

Акт приемки выполненных работ №1

за 04 октября 2024г,

на Конструктивная часть здания

Основание: Договор Субподряда № 02-09/24 от 16.09.2024

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Наружные стены и перегородки					
			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-7)					
1	**1**	**6105-0201-0101**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м3**	**142**	**37009**	**5 255 278**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	34,08	19861	676 863	Казахстан
1.2	1.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	53,96	62589	3 377 302	Казахстан
2	**2**	**6105-0201-0301**	**Кладка стены внутренней**	**м3**	**5,2**	**35496**	**184 579**	
			неучтенные ресурсы					
2.1	2.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	1,248	19861	24 787	Казахстан
2.2	2.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,976	62589	123 676	Казахстан
3	**3**	**1114-0301-0203**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**110,8**	**7855**	**870 334**	
4	**4**	**6105-0401-0103**	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**1,34**	**312560**	**418 830**	
			неучтенные ресурсы					
4.1	4.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,34	333148	446 418	

			Подраздел 1.2. Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-8)					
5	**5**	**6103-0101-0209**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м3**	**6,3**	**30727**	**193 580**	
			неучтенные ресурсы					
5.1	5.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,3945	22619	144 637	Казахстан
6	**6**	**214-210-0301**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	**1 т**	**0,201**	**331837**	**66 699**	**Казахстан**
7	**7**	**6111-0401-0103**	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**15,2**	**5072**	**77 094**	
			неучтенные ресурсы					
7.1	7.1	235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	м2	34,96	120	4 195	
8	**8**	**6104-0802-0403**	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**0,04992**	**308247**	**15 388**	
9	9	222-509-1001	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	1 т	0,03584	1115764	39 989	Казахстан
10	10	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01408	331813	4 672	Казахстан
			Подраздел 1.3. Перемычки (АС-9)					
11	11	6104-0301-0110	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	64	1649	105 536	
12	12	6104-0301-0111	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	2	7768	15 536	
13	13	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,264	160528	42 379	Казахстан
14	14	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,676	151807	102 622	Казахстан
15	15	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,214	140664	30 102	Казахстан
16	16	222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,44	152958	67 302	Казахстан
17	17	222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,228	144300	32 900	Казахстан
18	18	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,567	180389	102 281	Казахстан
19	19	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,227	161081	36 565	Казахстан
			Раздел 2. Плиты покрытия					
			Подраздел 2.1. Сборные плиты перекрытий (АС-12)					
20	**20**	**6104-0401-0106**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м2**	**шт.**	**21**	**9406**	**197 526**	

21	21	222-203-0404	Плита перекрытий м[illegible]опустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	150,0848	10546	1 582 794	Казахстан
22	22	6104-0802-0403	Установка монтажных изделий, масса, до 20 кг	т	0,03514	1503665	52 839	
23	23	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,19	25023	4 754	Казахстан
			Подраздел 2.2. Монолитный участок УМ-1 (АС-13)					
24	24	1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,48	73957	109 456	
25	25	6103-0703-0102	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,199	68948	13 721	
26	26	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,041	341021	13 982	Казахстан
27	27	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,095	331813	31 522	Казахстан
28	28	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,202	318711	64 380	Казахстан

			Итого:				14 530 595	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			5 584 477	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			2 780 153	
			машины и механизмы	Тенге			1 284 864	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			277 152	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			7 661 255	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 261	

Всего	**14 530 595**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	1 060 733
Итого с общеплощадочными затратами	**15 591 328**
Сметная прибыль (5%)	779 566

Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**311 827**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**16 682 721**
Итого с понижающим к=0.98	**16 349 067**
НДС (12%)	1 961 888
Итого	**18 310 955**
С учетом понижающего коэффицента Субподрядчика -20%	**14 648 764**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «ВПС СТРОЙ», БИН 040340011845, Павлодарская область, г.Павлодар, Чимкентская, 42

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Абакумов А.Ю. _____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик)

ТОО «Кайрат ЭК», БИН 050540010965, Павлодарская область, город Павлодар, ул. Қалмұқан Исабай, д. 63, кв. 164

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Шерін Е.А. _____

(должность, подпись, расшифровка подписи)