Форма2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Буландынского района"
Подрядчик: ТОО "Вектор СтройСтандарт"
Субподрядчик: ТОО "ЖанаМедФарм"
Наименование объекта: Строительство 18-ти квартирного жилого дома в городе Макинск

АКТ
Приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г

Основание: договор №9-Р, от 10.11.2017 г
Составлен(а) в ценах 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0169-2-1	**Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм** отверст	32	341,53	229,14	10929	7333	5780	0,73	23
				112,39	88,29	3596	2825	90	0,48	15
2	Е0167-7-1	**Демонтаж выключателей, розеток** шт	56	8,42	--	472	--	458	0,06	3
				8,42	--	472	--	97,2	--	--
3	Ц0108-523-1	**Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А** шт	36	280,30	11,70	10091	421	6235	1,00	36
				180,00	2,30	6480	83	95	0,01	--
4	Ц0108-523-2	**Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 250 А** шт	6	346,20	13,20	2077	79	1256	1,00	6
				218,00	2,30	1308	14	95	0,01	--
5	С Прайс лист	**Предохранитель ПН2-250а** шт	6	210,33	--	1262	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	С Прайс лист	**Предохранитель ПН2-100а** шт	36	124,03	--	4465	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А** шт	9	501,20	13,20	4511	119	1961	1,00	9
				227,00	2,30	2043	21	95	0,01	--
8	С Прайс лист	**Автоматический выключатель ВА47-29-1Р-25А** шт	6	84,06	--	504	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	20	369,90	1,60	7398	32	6246	2,00	40
		шт		347,00	--	6940	--	90	--	--
10	С Прайс лист	Датчик движения	20	933,95	--	18679	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	36	199,08	6,30	7167	227	3054	0,48	17
		шт		76,05	2,50	2738	90	108	0,01	--
12	С151701-83прим	Светильники тип НПБ1107,1101-60-001-УХЛ4	36	209,00	--	7524	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	С151706-9	Лампы биспиральные, тип Б220-230-60	36	24,00	--	864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151803-55	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	36	24,00	--	864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	12	82,17	--	986	--	694	0,34	4
		шт		53,55	--	643	--	108	--	--
16	С151801-10	Выключатель автоматический для лестничных клеток на ток 2,5 А, тип АВ-2А	12	343,00	--	4116	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	4	29,13	--	117	--	117	0,17	1
		шт		27,00	--	108	--	108	--	--
18	С151801-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4	4	46,00	--	184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С Прайс лист	Бокс для установки автоматов	56	350,00	--	19600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	168	501,20	13,20	84202	2218	36596	1,00	168
		шт		227,00	2,30	38136	386	95	0,01	2
21	С Прайс лист	Автоматический выключатель ВА47-29-1Р-16А	112	84,06	--	9415	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С Прайс лист	Автоматический выключатель АД12	56	1123,36	--	62908	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	266	72,13	6,92	19187	1841	14495	0,29	76
		м		46,13	4,33	12271	1151	108	0,02	5
24	Е0121-2-3	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	324	80,57	8,47	26105	2745	19837	0,32	105
		м		51,75	4,94	16767	1601	108	0,02	7
25	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	330	16,24	1,95	5358	642	5166	0,08	27
		м		13,34	1,16	4402	381	108	0,01	2
26	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	794	9,33	0,82	7406	649	7282	0,05	40
		м		7,99	0,50	6344	398	108	--	2
27	Е0121-4-5	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2	225	23,41	3,47	5266	780	4828	0,11	26
		м		17,98	1,89	4046	425	108	0,01	2
28	С151607-119 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,848	16397,00	--	13905	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
29	С151607-145 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	0,3365	130588,00	--	43943	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
30	С151601-932 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,159	194097,00	--	30861	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
31	С151601-933 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,066	247654,00	--	16345	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
32	С151803-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛЗ	250	84,00	--	21000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			447710	17085			581
			Тенге			106293	7376			36
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			429257				
		Материалы -	Тенге			67893				
		Всего заработная плата -	Тенге				107247			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			248915				
		Накладные расходы -	Тенге			108225				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16234			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32249				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			569731				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							633
		Сметная заработная плата -	Тенге				123480			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10929				
	Всего заработная плата -		Тенге				6422			
		Накладные расходы -	Тенге			5780				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				867			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1003				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17711				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7289			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			7524				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7524				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			451				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			7975				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			595917				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							675
		Сметная заработная плата -	Тенге				130769			
		Итого в ценах 2017 года	Тенге			1513432				
		НДС 12%	Тенге			181612				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			1695044				
		Скидка субподрядчика 7%	Тенге			118653				
		ИТОГО по акту	Тенге			1576391				

Генеральный подрядчик
ТОО "Вектор СтройСтандарт"
_____ Алекеев Ж.Ж.

Субподрядчик
ТОО "ЖанаМедФарм"
_____ Мусагимова Ж.Г.