Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "STM Stroy"
Наименование стройки: "Строительство пристройки спортзала к зданию средней школы №6 города Тараз", Жамбылская область, город Тараз, улица Отеген батыра 47
Договор: № 597/5-1 от 10.11.2023 года

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за ноябрь 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	589 188,00	526 061,00						63 127,00	**589 188,00**
Итоге к оплате									**589 188,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "STM Stroy"

Директор_____ **Байжан Қ. А.**

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "STM Stroy"

Объект: "Строительство пристройки спортзала к зданию средней школы №6 города Тараз", Жамбылская область, город Тараз, улица Отеген батыра 47

Договор: № 597/5-1 от 10.11.2023 года

АКТ
о приемке выполненных работ за ноябрь 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ										
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	1,4105		17981,20	1465,14	25362	2067	20897	2601	30200
		НР - 91%; СП - 8%				1700,24	326,01	2398	460		2237	
2	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	2,3105		27696,78	2685,91	63993	6206	44534	13239	83410
		НР - 91%; СП - 8%				5735,81	560,59	13253	1295		6179	
3	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,008486		331233,00	--	2811	--	2811	--	3036
		СП - 8%				--	--	--	--		225	
4	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0105		349794,00	--	3673	--	3673	--	3967
		СП - 8%				--	--	--	--		294	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**95839**	**8273**	**71915**	**15840**	**120613**
								15651	**1755**	**--**	**8935**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**95839**				
		Материалы	Тенге					**65433**				
		Всего заработная плата	Тенге						**17406**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**6484**				
		Накладные расходы	Тенге					**15840**				
		Сметная прибыль	Тенге					**8935**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**120614**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**12**
		Сметная заработная плата	Тенге						**17406**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**120614**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					17406			
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ									
5	1108-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	1,7106	42741,40	4144,90	73113	7090	51028	15485	95686
		НР - 93%; СП - 8%			8766,22	967,41	14995	1655		7088	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм=СГ-1**	т	0,1376	455717,00	--	62707	--	62707	--	67724
		СП - 8%			--	--	--	--		5017	
7	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перемычки. Устройство**	$м^3$	0,2603	65014,41	5817,16	16923	1514	10175	5051	23732
		НР - 91%; СП - 8%			20109,02	1213,84	5234	316		1758	
8	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,018204	349794,00	--	6368	--	6368	--	6877
		СП - 8%			--	--	--	--		509	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				159111	8604	130278	20536	194019
							20229	1971	--	14372	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				159111				
	Материалы		Тенге				61203				
	Всего заработная плата		Тенге					22200			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				69075				
		Накладные расходы	Тенге				20536				
		Сметная прибыль	Тенге				14372				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				194019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					22200			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				194019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					22200			
		РАЗДЕЛ 3. КОЛОННЫ									
9	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	$м^3$	1,8703	42980,00	6880,85	80385	12869	47477	20727	109201
		НР - 91%; СП - 8%			10714,50	1463,93	20039	2738		8089	
10	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,16105	329247,00	--	53025	--	53025	--	57267
		СП - 8%			--	--	--	--		4242	
11	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,05206	376202,00	--	19585	--	19585	--	21152
		СП - 8%			--	--	--	--		1567	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				152995	12869	120087	20727	187620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							20039	2738	--	13898	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				152995				
	Материалы		Тенге				47477				
	Всего заработная плата		Тенге					22777			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				72610				
		Накладные расходы	Тенге				20727				
		Сметная прибыль	Тенге				13898				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				187620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					22777			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				187620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					22777			
		РАЗДЕЛ 4. МОНОЛИТНЫЕ РИГЕЛИ									
12	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$	0,9604	75520,56	8337,62	72530	8007	43294	20836	100835
		НР - 91%; СП - 8%			22104,58	1736,10	21229	1667		7469	
13	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,09804	329247,00	--	32279	--	32279	--	34861
		СП - 8%			--	--	--	--		2582	
14	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01705	349794,00	--	5964	--	5964	--	6441
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				110773	8007	81537	20836	142137
							21229	1667	--	10528	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				110773				
	Материалы		Тенге				43293				
	Всего заработная плата		Тенге					22896			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38243				
		Накладные расходы	Тенге				20836				
		Сметная прибыль	Тенге				10528				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				142137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					22896			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				142137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					22896			
		РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЕ									
15	1107-0505-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	2	7835,31	1296,53	15671	2593	6137	8904	26541
		НР - 118%; СП - 8%			3470,38	302,45	6941	605		1966	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	8,85	10396,00	--	92005	--	92005	--	99365
		СП - 8%			--	--	--	--		7360	
17	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	0,4304	40384,77	6298,43	17382	2710	8907	5757	24991
		НР - 91%; СП - 8%			13393,38	1306,72	5765	562		1851	
18	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01805	349794,00	--	6314	--	6314	--	6819
		СП - 8%			--	--	--	--		505	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				131372	5303	113363	14661	157716
							12706	1167	--	11682	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				131372				
	Материалы		Тенге				15043				
	Всего заработная плата		Тенге					13873			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				98319				
		Накладные расходы	Тенге				14661				
		Сметная прибыль	Тенге				11682				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				157715				8
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					13873			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				157715				8
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					13873			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								802105,00
		Временныи здания - 0,9%	**Тенге**								7219,00
		ИТОГО:	**Тенге**								809324,00
		Понижающий коэффициент - 0,65	**Тенге**								526061,00
		НДС-12%	**Тенге**								63127,00
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								589188,00

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____Жуматаев Б. С.

Субподрядчик:
ТОО "STM Stroy"

Директор_____Байжан Қ. А.