Форма в редакции приказа Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 09.08.2019 № 632
с изменениями, внесенными приказом Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК от
08.02.2021 № 53

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"14" 12. 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ГрадСтройСервис», РК, город Астана, Есильский район, улица Сыганак, здание 47, нежилое помещение 29**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Жуматаев Бакдаулет Сырлыбекович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство пристройки спортзала к зданию средней школы №6 города Тараз», Жамбылская область, город Тараз, улица Отеген батыра 47**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области», Абдыбеков Данияр Темирбекович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

ТОО «Vesco Realty», БИН 140840022875, г. Шымкент, микрорайон Наурыз, д.168 директор Колдасов Т.К., ГСЛ №14021251 от 17.09.2014 г.;
ТОО «KDC Construction», БИН 081240006429, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Гагарина, дом 310, кв.91, директор Досмуратов К.Т. ГСЛ №04284 от 21.04.2023 г.;
ТОО «Самрук PRO 2050», БИН 230840016244, Жамбылская обл., г.Тараз, мкр-н «Аса», д.32, кв.13, директор Колдасов К.О., ГСЛ №23018968 от 25.08.2023 г.;
ТОО «РДМ Строй», БИН 980240003549, г. Алматы, район Бостандыкский, улица Сатпаева, дом 90/30, директор Есимкулов А.А., ГСЛ №01748 от 26.06.2020 г.;
ТОО «Construction Group «SAMRUK», БИН 140240015677, Туркестанская область, Жетысайский район, поселок Асыката, улица Жана Курылыс 2, стр.18, директор Байысбаев Е.К. ГСЛ №20012903 от 04.09.2020 г.;
ТОО «СП Бірлік Инжиниринг», БИН 110240000099, город Шымкент, ул.Абдуразакова, д.3, кв.36, директор Байысбаев Ж.К. ГСЛ №001599 от 18.04.2011 г. ;
ТОО «STM Stroy», БИН 230540040618 г.Астана, ул.Сығанақ, дом 47, н.п. 12а, директор Байжан Қ.А., ГСЛ №23018768 от 23.08.2023 г.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «СуҚұрылысПроект», №21-2022**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области» №81-ө от 09.12.2022 года** ;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
1	Об.	1	1	1	1

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь застройки здания	$м^2$	837,12	837,12
Общая площадь	$м^2$	931,01	931,01
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем выше отметки 0.000	$м^3$	7812,00	7812,00
Подземная часть	$м^3$	0	0

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Технологическая часть проекта предусматривает строительство спортивного зала и дополнительных кружковых помещений на 44 мест к существующей школе на 560 мест, расположенной в населенной местности. Здание спортивного зала со вспомогательными помещениями с размерами в осях 12х34 м предназначены для физкультурно-оздоровительных занятий обучающихся школьников, начиная с начальных классов до старших. При спортивном зале предусмотрены раздевальные, непосредственно имеют вход в спортивный зал из коридора, инструкторско- тренерская (являющаяся и снарядной) соединяются со спортивным залом через проем шириной 2м. Физкультурно-оздоровительный зал -зал различного направления: с элементами подвижных игр и основы гимнастики, предназначение для начальных классов, для подвижных и спортивных игр, занятий волейболом и баскетболом для начальных и старших классов. Зал для оздоровительно-физкультурных мероприятий с элементами игр предназначен для комплексных занятий, сочетающих в разных для каждой возрастной группы в пропорциях обще развивающихся упражнений с элементами игровых видов, упражнений на гимнастических снарядах – это предусматривается с применением в спортзале съемного трансформируемого оборудования. Применяя трансформируемое оборудование, используется свободная зона зала для общеразвивающих упражнений. В спортзале предусмотрено оборудование и разметка площадок для спортивных игр - волейбола, баскетбола, настольного тенниса.При спортивном зале для увеличения возможности использования зала проектом выполнена инвентарно-тренерская комната, где хранятся съемные гимнастические снаряды, мелкий инвентарь.Структура спортивного блока проектом выполнена с основным набором помещений для малокомплектной сельской школы: - спортивный зал, снарядная, раздевальные помещения для девочек и мальчиков.

Здание сложной формы в плане, состоит из трех блоков разделенных антисейсмическими швами, взаимосвязанных между собой. Здание блока "спорт зал" прямоугольной формы в плане с размерами в осях 1-8" и "А-Д" -30,00 х 18,0м. Высота от пола до потолка 7,0 м. Здание двухэтажное прямоугольной формы в плане с размерами в осях 9-12" и "А-Г" -15,00 х 15,0м. Высота первого этажа от пола до потолка 3,0 м и высота второго этажа от пола до потолка 3,0 м. На 1-ом этаже предусмотрены: коридор, тренерская, раздевальная для девочек, туалет, душевая, раздевальная для мальчиков, помещение уборочного инвентаря, тепловой пункт, электрощитовая, раздевальная для МГН, снарядная. В здание предусмотрена лестничная клетка типа Л1. На 2-ом этаже предусмотрены: коридор, рекреация, кружковые помещение. Здание галерея запроектировано прямоугольной формы в плане с размерами в осях 13-14" и "Б-Б/1" -3,00 х 6,0м. Высота от пола до потолка 3,0 м. Фундаменты - ленточные монолитные железобетонные. Стены наружные и внутренние из кирпича на цементно-песчаном растворе. Покрытие - сборные железобетонные плиты. Перегородки из кирпича на цементно-песчаном растворе. Перемычки - монолитные железобетонные. Рамы, колонны - монолитные железобетонные. Монолитные сердечники- монолитные железобетонные. Окна - из поливинилхлоридных профилей, индивидуального изготовление. Дверные блоки наружные – металлические с утеплением, внутренние деревянные. Утеплитель покрытия -минераловатные плиты. Крыша - чердачная шатровая, с наружным организованным водостоком. Кровля - из металлочерепицы и профилированного настила. Внутренняя отделка стен - улучшенная

штукатурка цементно-песчаным раствором с последующей водоэмульсионной покраской, в коридорах - масляная, в санузлах - глазурованная плитка, в спорт зале панель масляная окраска. Полы - керамическая плитка, бетонные по назначению помещений, линолеум. Потолки - затирка цементно-известковым раствором с последующей водоэмульсионной покраской. В спорт зале подвесной потолок из профилированного настила. Наружные отделка стен, цоколь – металлосайдинг на металлическом каркасе, с утеплением минераловатными плитами.

Теплоснабжение систем водяного отопления осуществляется от центральной тепловой сети. Система отопление водяной в качестве нагревательных приборов используются алюминиевые секционные радиаторы.

Электричество и силовое оборудование выполнено на основании технической условий №1765-27-21 от 27.12.2021 г. с установки независимый источник питания расчетной мощности потребление объекта. Сети силового электрооборудования и освещение выполнено скрыто в ПВХ трубах в подготовке пола, по стенам, кабелями ВВГ и АВВГ.

Водопровод - хозяйственно - питьевой и противопожарный водопровод от наружных сетей водопровода одним вводом диаметром 57 мм, разводящие трубопроводы зиз напорных полипропиленовых труб Ø20х2.8мм. Внутренние магистральные трубопроводы проложено под потолком первых этажей из стальных элекстросварных труб Ø57х3,5 и Ø25х2,8 мм.

Канализация - системы бытовой канализации для отвода стоков от санитарно-технических приборов в сеть внутриплощадочной бытовой канализации из поливинилхлоридных канализационных труб.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2022 год**;
месяц, год

окончание работ **декабрь 2023 год**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 ;

фактически, месяц: 7 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Наружные сети по ТУ 1765-27-21 от 27.12.2021

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

ГКП. «Жамбыл-Жолы» Нигзунов Б.Ж.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

ГКП Жамбыл СУ.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

КГУ «Отдел занятости и социальных программ акимата города Тараз» Дойгунова

Дуйсенова Г. Т

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии);

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство пристройки спортзала к зданию средней школы №6 города Тараз»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Жуматаев Бакдаулет Сырлыбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)