Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "Construction Group SAMRUK"
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника" №5 в городе Шымкент
Договор: №321 от 31.07.2023 г.

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

от 29.08.2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	481 440,00	429 857,00						51 583,00	**481 440,00**
Итоге к оплате									**481 440,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____**Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "Construction Group SAMRUK"

Директор_____**Байысбаев Е. К.**

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника" №5 в городе Шымкент

Договор: № 321 от 31.07.2023 года

АКТ
о приемке выполненных работ за август 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кровля(АС-102)										
1	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стропила, мауэрлат, лежень, стойки, нарожники, диаг.ног, связи. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением	м3 древесины в конструкции	0,58		205240,73 37558,83	1344,69 499,40	119040 21784	780 290	96476	15893 10795	145728
2	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	м3 древесины в конструкции	0,58		11895,73 1396,52	100,70 43,63	6900 810	58 25	6032	601 600	8101
3	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением 2. Антисептирование верхних кромок прогонов	м3 древесины в конструкции	0,21		178019,73 28932,91	2274,20 967,05	37384 6076	478 203	30830	4521 3352	45257
4	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава	м3 древесины в конструкции	0,21		11895,73 1396,52	100,70 43,63	2498 293	21 9	2184	218 217	2933

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями									
5	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Элементы каркаса из брусьев/подкосы, накладки,затяжка,раскосы/. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,3	200349,61	1874,43	60105	562	48104	8414	74000
		НР - 72%; СП - 8%			38131,47	820,40	11439	246		5481	
		Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений									
6	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,3	11895,73	100,70	3569	30	3120	311	4190
		НР - 72%; СП - 8%			1396,52	43,63	419	13		310	
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями									
7	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	38	6134,18	36,49	233099	1386	164755	48410	304030
		НР - 72%; СП - 8%			1762,04	7,33	66958	278		22521	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3								
	С1215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-105-0104	Металлочерепица	м2								
	С1224-101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	42,028 (м2)								
		Состав работ: 1. Укладка по стропилам подкровельной антиконденсатной (гидроизоляционной) пленки 2. Устройство обрешетки 3. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы									
8	215-204-0404 РСНБ РК 2022	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4/=ОБРЕШЕТКА,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА/**	м3	0,08	102459,00	--	8197	--	8197	--	8853
		СП - 8%			--	--	--	--		656	
9	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	38	415,23	4,68	15779	178	13591	1502	18664
		НР - 72%; СП - 8%			52,89	2,03	2010	77		1382	
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	6	2579,69	45,28	15478	272	142	10935	28526
		НР - 72%; СП - 8%			2510,69	20,51	15064	123		2113	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3								
	С1215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3								
	С1215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3								
		Состав работ: 1. Установка кобылок, лобовых досок и обшивка досками обшивки									
11	1115-0403-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	6	1443,91	5,70	8663	34	1209	5354	15138
		НР - 72%; СП - 8%			1236,64	2,65	7420	16		1121	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				510712	3799	374640	96159	655420
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				132273	1280	--	48548	
	Материалы		Тенге				510712				
	Всего заработная плата		Тенге				366442				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					133553			
		Накладные расходы	Тенге				8197				
		Сметная прибыль	Тенге				96159				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				655419				
		Сметная заработная плата	Тенге								90
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					133553			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				655419				
		Сметная заработная плата	Тенге								90
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					133553			
		Временныи здания - 0,9%	**Тенге**								655419,00
		ИТОГО:	**Тенге**								5899,00
		Понижающий коэффициент - 0,65	**Тенге**								661318,00
		НДС-12%	**Тенге**								429857,00
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								51583,00
											481440,00

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор _____ **Байысбаев Е. К.**