Форма по приложению 3-0

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Иса Әкушэн, 590516499011, Республика Казахстан, область Жетісу, г. Талдыкорган, ул. Гауһар ана**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «СанТехЭлектроМонтаж», директор Темирбаев Медиахат Муратпекович, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Базовая, дом 13/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство магазина, 040000, Республика Казахстан, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, Гауһар ана, 97/2**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство магазина, 040000, Республика Казахстан, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, Гауһар ана, 97/2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ №1

за июнь 2024 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0703 Кзтр и Кэм=1,04	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	140.8	383.08 0	383.08 61.38	53937 0	53937 8643	0	6223 4813	64973
2	2	Е11-010101-0319 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	70.4	148.11 5.62	142.49 24.08	10427 395	10032 1696	0	1505 955	12887
3	3	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	56.32	91.75 0	91.75 20.39	5167 0	5167 1148	0	827 480	6474
4	4	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	56.32	374.29 160.58	213.72 66.38	21080 9044	12036 3738	0	9203 2423	32706
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**117040**
			Раздел: 2. Железобетонные конструкций									
5	5	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5.52	24794.24 2397.68	2775.29 458.43	136864 13235	15320 2531	108309	14347 12097	163308
6	6	Е11-060101-0121 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	27.6	36812.82 5844.29	4332.66 695.92	1016034 161302	119582 19208	735150	164264 94424	1274722
7	7	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2.346	408502		958346		958346	76668	1035014
8	8	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	129.6	1593.41 529.52	43.16 5.06	206506 68626	5593 656	132287	64432 21675	292613
9	9	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	96.6	24571.2 12229.63	7244.55 1355.33	2373578 1181382	699823 130925	492373	1220446 287522	3881546
10	10	Е11-080401-0303 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1	м2 перегородок (за вычетом проемов)	386.4	8988.11 3801.92	664.66 122.13	3473004 1469062	256824 47193	1747118	1410117 390650	5273771
11	11	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	11.04	96316.71 33773.5	4637.51 798.34	1063336 372859	51198 8814	639279	347323 112853	1523512
12	12	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0.9384	408502		383338		383338		414005

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							30667	
13	13	Е11-060501-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	13.44	54943.67 11138.7	11600.64 1913.13	738443 149704	155912 25712	432826	159629 71846	969918
14	14	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.1424	408502		466673		466673	37334	504007
15	15	Е11-060701-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	8.832	69743.03 28164.98	14368.62 2444.12	615970 248753	126903 21586	240314	246009 68958	930937
16	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.75072	408502		306671		306671	24534	331205
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций									**16594558**
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
17	17	Е11-150203-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	259.2	1985.32 1355.49	184.76 89.86	514595 351343	47890 23291	115362	299707 65144	879446
18	18	Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	259.2	1998.71 1308.76	17 4.47	518067 339230	4405 1158	174432	272310 63230	853607
19	19	Е11-150403-0309 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	259.2	1654.38 1302.92	9.87 3.15	428814 337716	2558 815	88540	270825 55971	755610
20	20	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	350	2617.75 1782.2	242.45 114.97	916213 623769	84856 40238	207588	531205 115793	1563211
21	21	Е11-150206-0202 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	350	1396.5 712.72	10.84 2.85	488774 249453	3794 997	235527	200360 55131	744265
22	22	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	350	1158.52 875.36	13.08 4.13	405482 306376	4579 1446	94528	246257 52139	703878
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									**5500017**
			ИТОГО:									**22211615**
			НДС			**12 %**		**2665394**				
			Итого с НДС									**24877009**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СанТехЭлектроМонтаж» Директор Сембаева

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Иса Ә.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт Кадиров

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес-идентификационный номер, № аттестата эксперта)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

эксперт Киялбаев А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Жасаңерпілігі шектеулі серіктестігі» САРҚАН СӘУЛЕТ ТОО

Форма по приложению 3-0

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Иса Әкушэн, 590516499011, Республика Казахстан, область Жетісу, г. Талдыкорган, ул. Гауһар ана**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «СанТехЭлектроМонтаж», директор Темирбаев Медиахат Муратпекович, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Базовая, дом 13/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство магазина, 040000, Республика Казахстан, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, Гауһар ана, 97/2**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство магазина, 040000, Республика Казахстан, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, Гауһар ана, 97/2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ №2

за ноябрь 2024 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Полы									
23	23	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	259.2	1234.89 644.13	70.65 26.35	320084 166959	18311 6830	134814	163362 38676	522122
24	24	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,02 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	259.2	1198.29 63.67	95.7 34.86	310598 16504	24806 9035	269288	24007 26768	361373
25	25	Е11-110101-3602 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	259.2	1327.15 755.35	58.66 19.67	343996 195788	15204 5098	133005	188833 42626	575455
26	26	КПРайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	259.2	5037.83 5038		1305806 1305806 *1305806*		1305806		1305806
			Отпускная цена									
			Сметная стоимость оборудования									
27	27	Е11-110101-3901 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	175	562.41 159.28	6.41 1.98	98423 27874	1122 347	69427	26528 9996	134947
			Итого по разделу: 4. Полы									**2899703**
			Раздел: 5. Окна									
28	28	Е11-100501-0108 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	35.84	4608.12 2257.3	475.04 158.19	165155 80901	17026 5670	67228	77914 19446	262515
29	29	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	35.84	31468		1127813		1127813	90225	1218038
			Итого по разделу: 5. Окна									**1480553**
			Раздел: 6. Двери									
30	30	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	16.8	3231.11 2151.21	220.28 65.31	54283 36140	3700 1097	14442	33514 7024	94821
31	31	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П		16.8	9366		157349		157349		169937

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2							12588	
32	32	Е11-100107-0107 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5.88	2808.62 1833.95	308.02 94.23	16515 10784	1811 554	3920	10204 2137	28856
33	33	С1223-205-0105	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	м2	5.88	72872		428487		428487	34279	462766
			Итого по разделу: 6. Двери									**756380**
			Раздел: 7. Кровля									
34	34	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	1.85	271330.56 45428.76	2025.61 553.82	501962 84043	3748 1025	414171	76561 46282	624805
35	35	Е11-100116-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	129.6	126.58 88.89	5.75 1.73	16405 11520	745 224	4140	10569 2158	29132
36	36	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	129.6	4440.47 2130.49	52.92 8.13	575485 276111	6858 1053	292516	254991 66438	896914
37	37	С1224-101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм	м2	129.6	5422		702691		702691	56215	758906
38	38	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	129.6	332.86 153.08	30.6 5.85	43138 19839	3967 758	19333	18949 4967	67054
			Итого по разделу: 7. Кровля									**2376811**
			Раздел: 8. Фасад									
39	39	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	193.2	3873.95 2676.2	84.19 30.44	748446 517042	16264 5881	215140	418339 93343	1260128
40	40	Е11-150402-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	193.2	385.78 208.3	4.09 1.24	74533 40243	790 240	33500	32387 8554	115474
			Итого по разделу: 8. Фасад									**1375602**
			Раздел: 9. Отопления и Вентиляция									
41	41	Е11-180301-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	30.72	1270.34 1233.81	36.53 10.07	39025 37903	1122 309	0	37448 6118	82591
42	42	С1245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	192	3790		727680		727680	58214	785894
43	43	Е11-181101-0105 Кзтр и Кэм=1,02	Краны воздушные. Установка	шт.	16	509.88 321.56	0 0	8158 5145	0 0	3013	5042 1056	14256
44	44	Е11-160501-0603 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	60	1866.87 1847	3.96 0.54	112012 110820	237 32	955	108635 17652	238299
45	45	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	60	1276.42 555.76	204.15 63.22	76585 33346	12249 3793	30991	28225 8385	113195
46	46	Е11-201401-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	2	19500.71 17197.52	991.29 230.24	39001 34395	1982 460	2624	34158 5853	79012

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	47	С1246-401-0401	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В	комплект	2	133611		267222		267222	21378	288600
48	48	Е11-200101-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	45	12524.74 3331.43	131.57 37.76	563613 149914	5921 1699	407778	148581 56976	769170
49	49	Е11-260101-1801 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	45	3847.67 1580.34	351.12 108.73	173145 71115	15801 4893	86229	57766 18473	249384
50	50	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	10	3110.98 2401.63	84.92 24.8	31110 24016	849 248	6244	23779 4391	59280
51	51	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	10	5831		58310		58310	4665	62975
			Итого по разделу: 9. Отопления и Вентиляция									**2742656**
			Раздел: 10. Канализация и водоснабжение									
52	52	Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	47	1514.82 1508.61	3.52 0.85	71197 70905	166 40	126	69526 11258	151981
53	53	Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	38	1461.09 1446.62	8.53 1.94	55522 54972	324 74	226	53945 8757	118224
54	54	Е11-160301-0205 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	56	5090.62 838.07	57.55 15.38	285075 46932	3223 861	234920	46837 26553	358465
55	55	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	56	1276.42 555.76	204.15 63.22	71479 31123	11432 3540	28925	26344 7826	105649
56	56	Е11-170301-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	2	46866.75 4850.37	370.52 128.4	93733 9701	741 257	83292	9758 8279	111770
57	57	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	2	19691		39382		39382	3151	42533
58	58	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	2	1783		3566		3566	285	3851
59	59	Е11-170501-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Раковины. Установка	комплект	2	2952.17 2423.62	143.51 45.62	5904 4847	287 91	770	4840 860	11604
60	60	С1244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	2	10146		20292		20292	1623	21915
			Итого по разделу: 10. Канализация и водоснабжение									**925992**
			Раздел: 11. Электрооборудование									
61	61	Е11-210502-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	8605.1 5683.97	290.74 83.5	8605 5684	290 83	2630	4153 1021	13779
62	62	С1247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	9060		9060		9060	725	9785
63	63	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,03	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3642 1832.37	29.59 0	25494 12827	207 0	12460	9235 2778	37507
64	64	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	7	1879		13153		13153	1052	14205
65	65	Е11-210401-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	24	1051.88 916.6	10.3 3.06	25245 21998	248 74	3000	15892 3291	44428

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	66	С1247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	24	17506		420144		420144	33612	453756
67	67	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	48	647.25 483.51	0.9 0.28	31068 23208	44 14	7816	16720 3823	51611
68	68	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	12	384		4608		4608	369	4977
69	69	С1247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	36	399		14364		14364	1149	15513
70	70	Е11-210202-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1470	402.38 331.41	3.51 0.11	591504 487179	5160 159	99165	350883 75391	1017778
71	71	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0.85	303475		257954		257954	20636	278590
72	72	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0.62	472179		292751		292751	23420	316171
			Итого по разделу: 11. Электрооборудование									**2258100**
			Раздел: 12. Покрытия									
73	73	Е11-010104-0703 Кзтр и Кэм=1,04	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	59.2	383.08 0	383.08 61.38	22678 0	22678 3634	0	2616 2024	27318
74	74	Е11-010201-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	14.8	205.77 0	205.77 46.59	3045 0	3046 690	0	496 283	3824
75	75	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	5.92	12346.88 270.51	2315.47 436.55	73094 1601	13707 2584	57785	4521 6209	83824
76	76	Е11-470301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	м2	59.2	3546.38 3089.5	442.58 126.67	209946 182899	26201 7499	846	167550 30200	407696
77	77	С1255-102-0217	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	м2	59.2	8500		503200		503200	40256	543456
78	78	Е11-270201-1001 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	60	2624.58 1454.31	79.08 23.04	157475 87258	4745 1383	65471	95732 20257	273464
79	79	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0.96	33557		32215		32215	2577	34792
			Итого по разделу: 12. Покрытия									**1374374**
			ИТОГО:									**16190171**
			НДС			**12 %**		**1942821**				
			Итого с НДС									**18132992**

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ТОО «СанТехЭлектроМонтаж», директор Темирбаев М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Иса Ә.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт Қадиров Ә.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, код специальности)

эксперт Киялбаев А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №