Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "РДМ Строй"

Наименование стройки: "Благоустройство и озеленение территории и инженерное обеспечение, сети и системы. Наружное электроосвещение ГКП на ПХВ "Средняя школа №55"

Договор: № 540/4 от 07.08.2023 года

Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за август 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	666 433,00	595 029,00						71 403,00	**666 433,00**
Итоге к оплате									**666 433,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "РДМ Строй"

Директор_____ **Ешимкулов А. А.**

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "РДМ Строй"

Объект: "Благоустройство и озеленение территории и инженерное обеспечение, сети и системы. Наружное электроосвещение ГКП на ПХВ "Средняя школа №55"

Договор: № 540/4 от 07.08.2023 года

АКТ
о приемке выполненных работ за август 2023 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружное освещение										
1	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1		48498,62	11358,72	48499	11358	2546	28631	83300
		НР - 72%; СП - 8%				34595,35	5169,43	34595	5169		6170	
2	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2		4431,59	31,73	8863	63	3560	3773	13646
		НР - 72%; СП - 8%				2619,82	--	5240	–		1011	
3	247-204-0709 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	шт.	2		604,00	--	1208	–	1208	–	1305
		СП - 8%				–	--	--	–		97	
4	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1		2583,89	141,98	2584	142	37	1778	4711
		НР - 72%; СП - 8%				2404,65	64,62	2405	65		349	
5	247-301-0226 РСНБ РК 2022	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX PLC IPP, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	шт.	1		64549,00	--	64549	–	64549	–	69713
		СП - 8%				–	--	--	–		5164	
6	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,0127		306540,74	--	3893	–	99	2884	7319
		НР - 76%; СП - 8%				298754,18	--	3794	–		542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							
7	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110									
		СП - 8%	м	12,7	6506,00	--	82626	--	82626	--	89236
8	243-801-0203 РСНБ РК 2022	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2			--	--	--	--		6610	
		СП - 8%	км	0,0127	307140,00	--	3901	--	3901	--	4213
9	1133-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля			--	--	--	--		312	
		НР - 80%; СП - 8%	опора	1	51266,60	16407,15	51267	16407	4164	30389	88188
10	1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники с лампами люминесцентными. Установка			30695,62	7290,09	30696	7290		6532	
		НР - 80%; СП - 8%	светильник	1	10739,94	5850,12	10740	5850	20	5668	17720
11	ПрайсТОО LED Solutions	Фонарь			4869,68	2214,88	4870	2215		1313	
		СП - 8%	шт.	1	23000,00	--	23000	--	23000	--	24840
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							1840	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				301130	33820	185710	73123	404191
		Материалы	Тенге				81600	14739	--	29940	
		Всего заработная плата	Тенге				82946				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6142				
		Накладные расходы	Тенге				23000	47474			
		Сметная прибыль	Тенге				34182				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				9370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				126498				
		Сметная заработная плата	Тенге								22
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					47474			
		Материалы	Тенге				218184				
		Всего заработная плата	Тенге				4283				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					48865			
		Накладные расходы	Тенге				152284				
		Сметная прибыль	Тенге				38941				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				20570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				277695				
		Сметная заработная плата	Тенге								24
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					48865			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				404193				
		Сметная заработная плата	Тенге								46
								96339			

РАЗДЕЛ 2. Покрытия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,53	5406,55	1802,71	13679	4561	8380	2142	17086
		НР - 108%, СП - 8%			291,74	492,06	738	1245		1266	
13	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	20,94	1762,97	428,89	36917	8981	26485	4903	45166
		НР - 108%, СП - 8%			69,28	147,53	1451	3089		3346	
14	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,935	6488,90	1739,46	12556	3366	8625	1596	15284
		НР - 108%, СП - 8%			291,74	472,10	565	914		1132	
15	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	20,94	3652,71	314,53	76488	6587	139	63915	151636
		НР - 88%, СП - 8%			3331,54	136,99	69762	2869		11232	
16	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	10,33	3297,66	55,59	34065	574	17295	17770	55982
		НР - 108%, СП - 8%			1567,90	24,92	16196	257		4147	
17	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,16528	51519,00	--	8515	–	8515	--	9196
		СП - 8%			–	--	--	–		681	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				182220	24069	69439	90326	294350
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				88712	8374	–	21804	
	Материалы		Тенге				182220				
	Всего заработная плата		Тенге				60924				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					97086			
		Накладные расходы	Тенге				8515				
		Сметная прибыль	Тенге				90326				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21804				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				294350				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								48
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					97086			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				294350				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								48
			Тенге					97086			
		РАЗДЕЛ 3. МАФ									
18	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	2	10738,70	267,95	21477	536	--	--	23195
		СП - 8%			10470,75	92,00	20942	184		1718	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	8601-0303-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна подвесная одинарная**									
			шт.	2	3391,35	142,60	6783	285	--	--	7326
		СП - 8%			3248,75	42,55	6498	85		543	
20	ПрайсТОО Qaz-Maf	**Урна**									
			шт.	1	165000,00	--	165000	--	165000	--	178200
		СП - 8%			--	--	--	--		13200	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**193260**	**821**	**165000**	--	**208721**
							27440	**269**	--	**15461**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**165000**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**165000**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13200**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**178200**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**28260**				
	Всего заработная плата		Тенге					**27709**			
		Сметная прибыль	Тенге				**2261**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**30521**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					**27709**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**208721**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					**27709**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**907264,00**
		Временныи здания - 0,9%	**Тенге**								**8165,00**
		ИТОГО:	**Тенге**								**915429,00**
		Понижающий коэффициент - 0,65	**Тенге**								**595029,00**
		НДС-12%	**Тенге**								**71403,00**
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								**666433,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Жуматаев Б.С.**

Субподрядчик:
ТОО "РДМ Строй"

Директор _____ **Есимкулов А. А.**