Генеральный подрядчик : **ТОО "Фрагмит Евразия"**

Субподрядчик : **ТОО «BuildingCompanyStroy»**

Объект : **Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение) к участку №4 в микрорайоне Отырар-2 города Арыс, Туркестанской области**

Договор №4-БК от 03.12.2024

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№4-БК	03.12.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение) к участку №4 в микрорайоне Отырар-2 города Арыс, Туркестанской области	32 975,40	29 442,32							3 533,08	**32 975,40**
Итого:	**32 975,40**	29 442,32							**3 533,08**	**32 975,40**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фрагмит Евразия"

_____ **Сыртаев Б.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ЯСИРАН"

_____ **Нуралиев Е.А.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО «BuildingCompanyStroy»

_____ **Шимкентбаев А.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "Фрагмит Евразия"**

Субподрядчик : **ТОО «BuildingCompanyStroy»**

Объект : **Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение) к участку №4 в микрорайоне Отырар-2 города Арыс, Туркестанской области**

Договор №4-БК от 03.12.2024

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э4003: Электрические сети [4-1]										
1	1	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0.38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска вручную	км линии	0.019	85 617,0 63 859,0	389,0 118,0	1 626,5 1 213,5	7,0 2,0	406,0		1 626,5	
2	8	1133-0206-0102 *РСНБ РК 2022*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	1	2 291,0 1 873,0	365,0 110,0	2 291,0 1 873,0	365,0 110,0	53,0		2 291,0	
3	20	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.	2	522,0 462,0	50,0 16,0	1 044,0 924,0	100,0 32,0	20,0		1 044,0	
			ИТОГО по смете Э4003: Электрические сети [4-1]					4 961,5 4 010,5	472,0 144,0	479,0 0,0	0,0 0,0	4 961,5	
			Смета Э4103: Водопроводные сети [6-1]										
4	1	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	22,2615	81,0 6,0	75,0 19,0	1 803,25 133,5	1 669,75 423,0			1 803,25	
5	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	0,6885	1 663,0 1 663,0	0,0 0,0	1 145,0 1 145,0	0,0 0,0			1 145,0	
6	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	91,777392	14,0 0,0	15,0 4,0	1 285,0 0,0	1 377,0 367,0			1 285,0	
7	5	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,00675	312 464,0 206 635,0	105 829,0 26 555,0	2 109,25 1 394,75	714,25 179,25			2 109,25	
8	7	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,005	295 472,0 197 066,0	98 406,0 26 013,0	1 477,25 985,25	492,0 130,0			1 477,25	
9	13	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м^3	0,6225	14 754,0 9 090,0	5 276,0 1 618,0	9 184,25 5 658,5	3 284,25 1 007,25	241,5		9 184,25	
10	27	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	1 007,0 963,0	44,0 0,0	2 014,0 1 926,0	88,0 0,0			2 014,0	
11	32	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб.диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	0,3	544,0 524,0	14,0 4,0	163,0 157,0	4,0 1,0	2,0		163,0	
12	39	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики (водомеры).диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	2	541,0 515,0	19,0 6,0	1 082,0 1 030,0	38,0 12,0	14,0		1 082,0	
13	41	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0027	779 449,0 259 752,0	13 761,0 64,0	2 105,0 701,0	37,0 0,0	1 366,0		2 105,0	
14	42	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	978,0 943,0	35,0 0,0	978,0 943,0	35,0 0,0			978,0	
			ИТОГО по смете Э4103: Водопроводные сети [6-1]					23 346,0 14 074,0	7 739,25 2 119,5	1 623,5 0,0	0,0 0,0	23 346,0	
			Итого по суммарной смете					28 307,5	8 211,25	2 102,5	0,0	28 307,5	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								18 084,5	2 263,5	0,0	0,0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)								28307,5*5,9/100	1 670,14	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								28307,5+0+0+1670,14	**29 977,64**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								29977,64*5/100	1 498,88	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)								29977,64*5/100	1 498,88	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**32 975,4**	

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фрагмит Евразия"

Сыртаев Б.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ЯСНРА-П"

Нурлыев Е.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО «BuildingCompanyStroy»

Шымкентбаев А.Т.