Ф-2

Наименование стройки: Строительство наружной сети водопровода в с. Лозовое Успенского района Павлодарской области Заказ 4419акт1

Наименование объекта: Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

Подрядчик: ТОО "Компания "НурайСтрой"

Субподрядчик: ТОО ТОО "Respect Stroy Project LTD"

Договор №04-05-21 от 4 октября 2021 года.

Акт №1 от 29 октября 2021 года
приемки выполненных работ
Внутриплощадочные сети водопровода и канализации
за октябрь 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.19г. Локальная смета 6-4-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Водопровод									
		1.1 Земляные работы									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	134,2	149,45	141,93	20056	19047	–	3949	25925
					7,52	33,35	1009	4476	–	1920	
		1.2 Колодцы д=1000 мм, д=1500 мм-1шт, д=2000 мм-2шт									
7	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,32	21316,81	8848,28	49455	20528	7303	29238	84988
					9320,69	3409,05	21624	7909	–	6295	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16230 –		16230 –		16230 –	– 1298	17528
10	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13998 –		27996 –		27996 –	– 2240	30236
11	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16936 –		16936 –		16936 –	– 1355	18291
14	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10379 –		20758 –		20758 –	– 1661	22419
18	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2456 –		2456 –		2456 –	– 196	2652
		1.3 Трубопроводы									
33	2301-0405-0403	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,01	м	44	2487 –		109428 –		109428 –	– 8754	118182
37	2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	42079 –		84158 –		84158 –	– 6733	90891
38	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,005	967200 452200	496200 135800	4836 2261	2481 679	94 –	2911 620	8367

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 1					**419 479**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					24 894				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					42 056				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 064				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					285 359				
		Накладные расходы, тенге					36 098				
		- в т.ч. зарплата, тенге					3 249				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					31 072				
		Раздел 2 Канализация									
		2.1 Земляные работы									
51	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	18	785,39	–	14137	–	–	10179	26261
					785,39	–	14137	–	–	1945	
52	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	205	17,67	17,67	3622	3622	–	969	4958
					–	6,57	–	1346	–	367	
53	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	205	148,58	72	30458	14761	–	15990	50164
					76,57	31,76	15697	6511	–	3716	
54	1101-0102-0602	**Разравнивание вытесненного грунта трубами вдоль трассы водопровода НР = 72 %**	**м3 грунта**	**1**	20	17	20	17	–	6	28
					3	6	3	6	–	2	
		2.2 Колодцы д=1000 мм-2 шт, д=1500 мм-2 шт									
55	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,54	36327,27	10329,87	55944	15908	16286	29398	92169
					15422,08	3860,39	23750	5945	–	6827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	3,65	30405,48	6842,47	110980	24975	46817	48360	172087
					10736,44	2646,58	39188	9660	–	12747	
57	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16230		32460		32460	–	35057
					–		–		–	2597	
58	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	7095		28380		28380	–	30650
					–		–		–	2270	
59	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	13998		55992		55992	–	60471
					–		–		–	4479	
60	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9672		19344		19344	–	20892
					–		–		–	1548	
61	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15965		31930		31930	–	34484
					–		–		–	2554	
62	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3487		6974		6974	–	7532
					–		–		–	558	
63	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	4731		23655		23655	–	25547
					–		–		–	1892	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2456		4912		4912	–	5305
					–		–		–	393	
65	2104-0302-0120	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22461		44922		44922	–	48516
					–		–		–	3594	
66	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	21806		87224		87224	–	94202
					–		–		–	6978	
67	1108-0201-0109	Кладка горловины колодцев из кирпича. НР = 93 %	м3 кладки	0,175	33102,86	2114,29	5793	370	4422	1002	7339
					5720	434,29	1001	76	–	544	
68	1312-0901-0106	Закладное устройство в стенке. Монтаж гильз НР = 61 %	шт.	13	1211	1	15743	13	–	9599	27369
					1210	0,46	15730	6	–	2027	
69	2301-0405-0411	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315x18,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	3,9	18627		72645		72645	–	78457
					–		–		–	5812	
70	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	30	595		17850		17850	–	19278
					–		–		–	1428	
71	1114-0101-1301	Крышка деревянная. Изготовление и установка НР = 99 %	м2 щитов	1,9	4956,84	60,53	9418	115	8640	703	10931
					348,95	24,74	663	47	–	810	
72	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное толщиной 100 мм. Устройство К=0,1 НР = 93 %	м3 основания	2,24	5441,52	1654,91	12189	3707	6713	3046	16454
					789,73	672,32	1769	1506	–	1219	
73	1106-0101-0101	Отмостка бетонная, бетон класса В 7,5. Устройство К=0,1 НР = 91 %	м3	2,24	20746,88	1067,41	46473	2391	41521	2778	53191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1143,3	219,64	2561	492	–	3940	
	2.3 Трубопроводы										
74	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	4	3212,25	153,75	12849	615	8444	3919	18109
					947,5	42,25	3790	169	–	1341	
75	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,01	328400	102800	3284	1028	23	2485	6231
					223300	27700	2233	277	–	462	
76	2301-0603-0201	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,01**	м	10,1	1286		12989		12989	–	14028
					–		–		–	1039	
77	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,032	431187,5	145593,75	13798	4659	192	10113	25824
					279593,75	39625	8947	1268	–	1913	
78	2301-0603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,01	м	32,32	1778		57465		57465	–	62062
					–		–		–	4597	
79	1122-0701-0203	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции НР = 99 %**	км трубопровода	0,01	24300	–	243	–	35	206	485
					20800	–	208	–	–	36	
80	1122-0701-0205	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции НР = 99 %	км трубопровода	0,032	32968,75	–	1055	–	255	792	1995
					25000	–	800	–	–	148	
		Итого по разделу 2					**1 050 076**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					130 477				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					72 181				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					27 309				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					630 090				
		Накладные расходы, тенге					139 545				
		- в т.ч. зарплата, тенге					12 559				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					77 783				
		Итого по смете					**1 469 555**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					155 371				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					114 237				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					40 373				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					915 449				
		Накладные расходы, тенге					175 643				
		- в т.ч. зарплата, тенге					15 808				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					108 855				
		Временные здания и сооружения (2,9 %)					42 617				
		Итого					1 512 172				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					54 892				
		Итого					1 567 064				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**31 341**				
		Итого в текущих ценах с 05.04.19г					**1 598 405**				
		В текущих ценах 2020 года		к=1,05			**1 678 325**				
		С учетом понижающего коэффициента 0,9					1 510 493				
		Затраты генподрядчика 10%					-151 049				
		Итого					**1 359 444**				
		НДС (12 %)					**163 133,28**				
		Итого по акту					**1 522 577,28**				

Генподрядчик:

ТОО "Компания "НурайСтрой" БИН 040840003535

Руководитель_____Акмагамбетов Ж.К.

Субподрядчик:

ТОО "Respect Stroy Project LTD" БИН 071040022144

Руководитель_____Рахметов Р.К.