Утверждено
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

«28» 12 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) подрядчик: **ТОО «СырдарьяСтройСервис» директор Самадинов Алтай Данабекович адрес: РК, г.Астана, ул. Аль Фараби, 44.**

наименование организации, юридический адрес фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция теплотрассы по пр.Республики 30 (Шамбала), квартал 144, Ду 50-80мм (вынос из подвала) в г..Нур-Султан»

(наименование, местонахождение объекта)

Заказчиком которого является **АО «Астана-Теплотранзит» в лице заместителя Председателя Правления по производству Сеитказиева Марата Ермаханбетовича .**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. *Генподрядная организация*: **директор Самадинов Алтай Данабекович ТОО«СырдарьяСтройСервис»**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М

(наименование организации)

Субподрядная организация: **директор Искаков Даурен Киржанович ТОО «Kaz Building Company»**

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ» проект №913-21.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **АО «Астана-Теплотранзит» приказ №307-ОД от 29.12.2021г.**

(наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Общая протяженность сети – 63м, в том числе:

- в грунте - 2Ø89х4,0 / 180 – 56м
- в грунте - 2Ø57х3,0 / 125 – 7м

Прокладка трубопроводов теплосети выполнена подземным способом с применением труб в ППУ-ПЭ изоляции подземным способом в ППУ-изоляции с полиэтиленовой оболочкой.

Трубы приняты стальные электросварные из Ст20гр «В» по ГОСТ 10705-80, в ППУ-изоляции в соответствии с ГОСТ 30732-2006.

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Трубы приняты стальные электросварные из Ст20гр «В» по ГОСТ 10705-80, в ППУ-изоляции в соответствии с ГОСТ 30732-2006.

Трубы поставили изолированными по ГОСТ 30732-2006, длиной 10 – 12м. Длина неизолированных участков труб составляет 210мм.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **июнь 2022г**
месяц, год
окончание работ: **июль 2022г**
месяц, год

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Заказчик
АО «Астана Теплотранзит» Сейтказиев М.Е.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «НұрТұрсын» считает объект:
«Реконструкция теплотрассы по пр.Республики 30 (Шамбала), квартал 144, Ду 50-80мм (вынос из подвала) в г..Нур-Султан»
готовым к приемке в эксплуатацию.

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (ген.подрядчик): ТОО «СырдарьяСтройСервис» Самадинов А.Д.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись)