Форма №КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Городской отдел строительства "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Орион LTD»
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Aisar-Group"
Основание **Договор №191 от 31.08.2016 года.**
Наименование строительства: Строительство двух 40-квартирных жилых домов №4, №5 в жилом квартале №2 по ул. Жаппасбай батыра г. Кызылорда.

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2016 года

КОД		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	КОД	Наименование	КОД
4672506	11272	191	31.08.2016 г	За счет бюджетных средств	3	Государственное учреждение	12

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала 2016 года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	в том числе из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смет базовом уровн цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Жилой дом №4	70 750 622	63 170 198	22 831 024	22 831 024	0	577 394	0		7 580 424	70 750 622
Жилой дом №5	71 139 699	63 517 588	22 956 578	22 956 578	0	585 437	0		7 622 111	71 139 699
Итого	**141 890 321**	**126 687 786**	**45 787 602**	**45 787 602**	**0**	**1 162 831**	**0**	**0**	**15 202 535**	**141 890 321**

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"
Г. Жаналилов.

Технадзор:
Директор ТОО "Aisar-Group""
А.Сраилов

Подрядчик:
Директор ТОО «Орион LTD»
Ш.А.Аканабергенов

Форма КС №2

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Орион LTD"
Наименование стройки - Строительство двух 40-квартирных жилых домов №4, №5 в жилом квартале №2 по ул. Жаппасбай батыра г. Кызылорда. Дом №4

Акт 1
приемки выполненных работ за сентябрь 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един	Затраты труда: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: на един	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	E0101-13-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью**	1680,5056	28,89	27,85	48543	46795	15446	0,01	12		
		м3		1,04	8,44	1748	14176	97	0,03	53		
2	E0101-162-2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	51,9744	294,75	--	15319	--	17311	1,89	98		
		м3		294,75	--	15319	--	113	--	--		
3	E0101-27-2	**Засыпка пазух фундамента**	338	6,48	6,48	2190	2190	690	--	--		
		м3		--	2,10	--	711	97	0,01	3		
4	E0101-17-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	727,845	29,59	28,58	21539	20798	7450	0,01	5		
		м3		0,99	9,56	721	6960	97	0,04	25		
5	E010333-A15-1	**Завоз песка**	1419,29775	108,20	108,20	153568	153568	30714	--	--		
		т		--	21,64	--	30714	100	0,45	645		
6	E0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	509,4915	6,48	6,48	3301	3301	1040	--	--		
		м3		--	2,10	--	1072	97	0,01	4		
7	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	218,3535	134,10	--	29281	--	33088	0,97	212		
		м3		134,10	--	29281	--	113	--	--		
8	E0101-130-1	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	509,4915	14,01	14,01	7136	7136	2370	--	--		
		м3		--	4,80	--	2443	97	0,02	8		
9	E0101-130-7 K=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см**	509,4915	6,97	6,97	3549	3549	1036	--	--		
		м3		--	2,10	--	1068	97	0,01	3		
10	E0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	727,845	14,12	12,00	10275	8732	3082	0,01	9		
		м3		1,62	2,75	1179	1998	97	0,01	9		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			294702	246070			337		
			Тенге			48248	59142			751		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			294702						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				107390			
	Местные материалы -		Тенге			384				
		Накладные расходы -	Тенге			112225				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16834			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24416				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			431343				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1143
		Сметная заработная плата -	Тенге				124223			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			431343				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1143
		Сметная заработная плата -	Тенге				124223			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
11	**Е0101-139-1**	**Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки**	515,2	89,00	88,73	45854	45715	12424	--	1
		м3		0,25	24,61	129	12679	97	0,08	44
12	**С143008-104**	**Смеси песчано-гравийные природные**	515,2	769,00	--	396189	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки**	51,52	7063,99	66,01	363937	3401	11938	1,35	70
		м3		195,75	24,93	10085	1284	105	0,12	6
14	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	52,5504	131,00	--	6884	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	**Е0111-19-3**	**Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм**	515,2	340,29	25,04	175318	12901	20044	0,14	74
		м2		22,25	9,38	11463	4833	123	0,05	24
16	**Е0111-19-4 К=5**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий**	515,2	313,44	15,55	161484	8011	13118	0,10	52
		м2		14,85	5,85	7651	3014	123	0,03	15
17	**Е0106-1-16**	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**	29,38	9415,21	196,62	276619	5777	10690	1,79	53
		м3		272,25	74,27	7999	2182	105	0,36	11
18	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	2,84	131,00	--	372	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	**С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	3,13	58700,00	--	183731	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	**С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,1665	65000,00	--	10823	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	**Е0107-1-1**	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т**	7,5	302,09	197,24	2266	1479	1810	0,65	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		104,85	67,51	786	506	140	0,25	2
22	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	30	408,67	272,99	12260	8190	9667	0,83	25
		шт		135,68	94,48	4070	2834	140	0,36	11
23	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	15	626,36	424,53	9395	6368	7378	1,21	18
		шт		201,83	149,49	3027	2242	140	0,61	9
24	Е0107-1-4	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, т, более 3,5 т	18,5	952,52	669,02	17622	12377	12704	1,68	31
		шт		283,50	207,02	5245	3830	140	0,86	16
25	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	60,395	19400,00	--	1171663	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	60,395	131,00	--	7912	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0106-1-22	Устройство монолитной заделки	2,3	10130,06	353,46	23299	813	1735	3,60	8
		м3		585,00	133,52	1346	307	105	0,65	1
28	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,3345	131,00	--	306	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0463	50800,00	--	2352	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	192	347,18	172,69	66658	33156	36689	0,48	91
		шт		76,28	60,21	14646	11560	140	0,24	46
31	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	145,5	495,88	243,37	72150	35411	39102	0,67	97
		шт		106,88	85,08	15551	12379	140	0,34	49
32	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	31	745,47	389,08	23110	12062	12622	0,94	29
		шт		153,90	136,92	4771	4245	140	0,55	17
33	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	37	1083,47	598,40	40088	22141	21222	1,18	44
		шт		195,53	214,16	7235	7924	140	0,91	34
34	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	60,42	8534,00	--	515624	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	18,637	7157,00	--	133385	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	46,716	6695,00	--	312764	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	125,773	131,00	--	16476	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,3115	72779,65	422,15	22671	131	3093	56,40	18
		т		8257,50	157,50	2572	49	118	0,77	--
39	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3115	62000,00	--	19313	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0106-13-1	Монолитные участки	29	9841,24	86,60	285396	2511	15932	3,06	89
		м3		490,50	32,72	14225	949	105	0,16	5
41	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	29,58	131,00	--	3875	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0113-24-1	Грунтовка лаком ХП-734	700	102,33	0,12	71628	84	5122	0,04	29
		м2		8,08	0,05	5656	35	90	--	--
43	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	700	102,33	0,12	71628	84	5122	0,04	29
		м2		8,08	0,05	5656	35	90	--	--
44	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	110	360,21	11,21	39623	1233	4635	0,20	22
		м2		31,50	4,21	3465	463	118	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4562674	211845			783
			Тенге			125577	71351			291

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4562674
Материалы -	Тенге	215357
Всего заработная плата -	Тенге	196928
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	216219
Местные материалы -	Тенге	3793676
Накладные расходы -	Тенге	245045
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	123
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	36757
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	288463
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5096182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1197
		Сметная заработная плата -	Тенге				233685			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5096182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1197
		Сметная заработная плата -	Тенге				233685			
		РАЗДЕЛ 3.Стены ниже отм.0,000								
45	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	23,3	2434,64	335,84	56727	7825	22703	4,54	106
		м3		699,75	126,00	16304	2936	118	0,61	14
46	Е0108-6-7	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	14,85	2417,46	337,41	35899	5011	13957	4,38	65
		м3		670,50	126,00	9957	1871	118	0,62	9
47	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	5,85	368,89	34,37	2158	201	1394	1,21	7
		м2		189,00	12,87	1106	75	118	0,06	--
48	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012**	14,792	13400,00	--	198213	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0107-44-10	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	58,5	104,56	66,43	6117	3886	3907	0,15	9
		шт		23,85	23,85	1395	1395	140	0,11	6
50	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	1,457	27001,00	--	39340	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			338455	16923			187
			Тенге			28762	6277			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			338455				
	Материалы -		Тенге			1334				
	Всего заработная плата -		Тенге				35039			
	Местные материалы -		Тенге			291436				
		Накладные расходы -	Тенге			41960				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6294			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22825				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			403240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							237
		Сметная заработная плата -	Тенге				41333			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			403240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							237
		Сметная заработная плата -	Тенге				41333			
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие над техподпольем								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2								
			12	885,61	200,77	10627	2409	6223	1,74	21
		шт		299,25	71,15	3591	854	140	0,31	4
52	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2								
			34	1439,28	373,54	48935	12700	28599	2,66	90
		шт		465,75	135,07	15836	4592	140	0,61	21
53	Е0107-45-2	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2								
			2	1155,65	385,94	2311	772	1767	2,91	6
		шт		492,75	138,40	986	277	140	0,61	1
54	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см								
			305,265	3080,00	--	940216	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг+Анкера А1 А2								
			0,02345	175710,10	1826,10	4120	43	289	42,70	1
		т		8100,00	690,75	190	16	140	3,37	--
56	Е0107-53-5	Установка плит балконов и козырьков КВ18-22-Г площадью до 5 м2								
			4	1209,31	475,71	4837	1903	3798	2,63	11
		шт		515,25	162,92	2061	652	140	0,64	3
57	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские								
			1,68	10200,00	--	17136	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1028184	17827			129
			Тенге			22663	6391			28
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1028184				
	Материалы -		Тенге			13803				
	Всего заработная плата -		Тенге				29054			
	Местные материалы -		Тенге			973891				
		Накладные расходы -	Тенге			40675				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6101			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64132				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1132991				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							177
		Сметная заработная плата -	Тенге				35155			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1132991				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							177
		Сметная заработная плата -	Тенге				35155			
		РАЗДЕЛ 5.Вход подвал								
58	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т								
			18	302,09	197,24	5438	3550	4343	0,65	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		104,85	67,51	1887	1215	140	0,25	4
59	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	2,9295	8534,00	--	25000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0106-1-20	**Устройство ленточных фундаментов бетонных+ПОД СТЕНКИ И ПЛОЩАДКА**	2,325	8204,04	311,32	19074	724	1364	2,82	7
		м3		441,00	117,61	1025	273	105	0,57	1
61	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	2,36	131,00	--	309	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0107-59-1	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	12,6	205,12	12,56	2585	158	3259	1,08	14
		м		180,00	4,75	2268	60	140	0,02	--
63	С143021-8	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/**	12,6	1190,00	--	14994	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0116-10-5	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**	2,25	1240,75	20,80	2792	47	398	0,73	2
		м		130,50	7,79	294	18	128	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			70192	4479			34
			Тенге			5474	1566			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67400				
	Материалы -		Тенге			1443				
	Всего заработная плата -		Тенге				6729			
	Местные материалы -		Тенге			56344				
		Накладные расходы -	Тенге			8966				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1345			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4582				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			80948				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				8074			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2792				
	Материалы -		Тенге			2451				
	Всего заработная плата -		Тенге				311			
		Накладные расходы -	Тенге			398				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				60			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			191				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3381				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				371			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			84330				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				8445			
		РАЗДЕЛ 6.Двери								
65	Е0110-23-3	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	4,32	636,69	31,85	2751	138	1052	1,15	5
		м2		190,80	12,04	824	52	120	0,06	--
66	С12064-2	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП**	4,32	12300,00	--	53136	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
67	С11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	3	1380,00	--	4140	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			60027	138			5
			Тенге			824	52			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60027				
		Материалы -	Тенге			1789				
		Всего заработная плата -	Тенге				876			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			57276				
		Накладные расходы -	Тенге			1052				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				158			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3665				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64743				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1034			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			64743				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1034			
		РАЗДЕЛ 7.Полы техподполья								
68	Е0108-3-3	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	34,8375	1114,62	100,89	38831	3515	6660	0,85	30
		м3		123,75	38,25	4311	1333	118	0,18	6
толщ 50мм										
69	Е0111-19-3	**Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм**	232,25	340,29	25,04	79033	5816	9036	0,14	33
		м2		22,25	9,38	5168	2179	123	0,05	11
70	Е0111-19-4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий**	232,25	313,44	15,55	72796	3611	5913	0,10	23
		м2		14,85	5,85	3449	1359	123	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тепловой узел (сеч. д-д)								
71	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			21,65	98,87	2,62	2141	57	306	0,07	1
		м2		10,51	0,99	228	21	123	--	--
72	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
			1,73	7704,43	--	13329	--	1207	3,66	6
		м3		567,00	--	981	--	123	--	--
ТОЛЩ 10мм										
73	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			21,65	200,85	9,95	4348	215	1490	0,36	8
		м2		52,20	3,74	1130	81	123	0,02	--
74	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			21,65	-30,43	-0,67	-659	-15	-23	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-14	-5	123	--	--
75	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка								
			21,65	520,80	23,26	11275	504	7182	1,57	34
		м2		261,00	8,71	5651	189	123	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			221094	13703			136
			Тенге			20903	5155			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			221094				
	Материалы -		Тенге			2811				
	Всего заработная плата -		Тенге				26058			
	Местные материалы -		Тенге			183677				
		Накладные расходы -	Тенге			31770				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4765			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15172				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			268036				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата -	Тенге				30824			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			268036				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата -	Тенге				30824			
		РАЗДЕЛ 8.Разные работы								
		Лестницы в тепловой узел								
76	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных +Под стенки и ступени								
			3,09	8204,04	311,32	25350	962	1812	2,82	9
		м3		441,00	117,61	1363	363	105	0,57	2
77	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			3,1365	131,00	--	411	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	ЕО 07-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	14,4	205,12	12,56	2954	181	3725	1,08	16
		м		180,00	4,75	2592	68	140	0,02	--
79	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	14,4	1190,00	--	17136	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
Фундамент под оборудование 600x600x100										
80	ЕО 08-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,1765	961,67	100,89	170	18	34	0,85	--
		м3		123,75	38,25	22	7	118	0,18	--
81	Е01 11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	1,765	340,29	25,04	601	44	69	0,14	--
		м2		22,25	9,38	39	17	123	0,05	--
82	Е01 11-19-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	1,765	62,69	3,11	111	5	9	0,02	--
		м2		2,97	1,17	5	2	123	0,01	--
83	Е01 06-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,47	10248,23	260,48	15065	383	1086	3,94	6
		м3		614,25	89,46	903	132	105	0,35	1
84	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,4994	131,00	--	196	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,82	245,44	3,82	447	7	83	0,21	--
		м2		37,35	1,44	68	3	118	0,01	--
Приямки №1-1шт (500x500x600)										
86	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаная подготовка	0,1125	230,27	100,89	26	11	22	0,85	--
		м3		123,75	38,25	14	4	118	0,18	--
87	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	0,129375	769,00	--	99	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,014	40097,59	339,59	561	5	3	0,58	--
		т		--	140,94	--	2	133	0,58	--
89	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	1,3	708,81	11,21	921	15	55	0,20	--
		м2		31,50	4,21	41	5	118	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов								
			0,275	9841,24	86,60	2706	24	151	3,06	1
		м3		490,50	32,72	135	9	105	0,16	--
91	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков								
			0,003875	174524,60	1941,97	676	8	35	42,30	--
		т		6975,00	726,75	27	3	118	3,55	--
92	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций								
			0,043	72779,65	422,15	3130	18	427	56,40	2
		т		8257,50	157,50	355	7	118	0,77	--
Сечение 1-1										
93	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование								
			0,09	8589,71	260,48	773	23	67	3,94	--
		м3		614,25	89,46	55	8	105	0,35	--
94	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			0,0918	131,00	--	12	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
Сечение а-а										
95	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов								
			0,05	8696,46	95,97	435	5	42	4,90	--
		м3		771,75	36,25	39	2	105	0,18	--
96	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			0,05	131,00	--	7	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона								
			0,00071	121637,97	11119,34	86	8	9	42,50	--
		1т		7560,00	4200,75	5	3	105	20,52	--
Сечение б-б										
98	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование								
			10,65	107,97	1,26	1150	13	129	0,05	1
		кг		8,96	0,47	95	5	128	--	--
99	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков								
			0,01065	114900,00	--	1224	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			74247	1730			36
			Тенге			5758	640			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71873				
	Материалы -		Тенге			8612				
	Всего заработная плата -		Тенге				6298			
	Местные материалы -		Тенге			55881				
		Накладные расходы -	Тенге			7628				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1144			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4770				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			84271				42
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7442			
		Сметная заработная плата -	Тенге			1224				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1224				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			73				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1297				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1150				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1041				
		Материалы -	Тенге				100			
		Всего заработная плата -	Тенге			5				
		Сдача и испытание -	Тенге			129				
		Накладные расходы -	Тенге				19			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			77				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1355				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге							1
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				120			
		Сметная заработная плата -	Тенге			86923				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге							43
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7561			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 9.Надземная часть								
100	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250x120x65 мм ГОСТ 530-2012** 1000шт	217,328	13400,00 --	-- --	2912195 --	-- --	-- --	-- --	-- --
101	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 м3	148,565	8390,00 --	-- --	1246460 --	-- --	-- --	-- --	-- --
102	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250x120x65 мм ГОСТ 530-2012** 1000шт	11,3335	13400,00 --	-- --	151869 --	-- --	-- --	-- --	-- --
Кирпичное ограждение и балконов										
103	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250x120x65 мм ГОСТ 530-2012** 1000шт	3,325	13400,00 --	-- --	44555 --	-- --	-- --	-- --	-- --
Внутренние стены										
104	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250x120x65 мм ГОСТ 530-2012** 1000шт	164,73	11017,00 --	-- --	1814830 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	48,55	11017,00	--	534875	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
106	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,33425	50800,00	--	16980	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,026	49502,00	--	1287	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм+СВЯЗКА СТЕНОК НИШ	0,06	50800,00	--	3048	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	19,175	27001,00	--	517744	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
110	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	6	19100,00	--	114600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
111	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Опорные подушки ОП6.2	0,8	19400,00	--	15520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			7373964	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7373964				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1267775				
	Местные материалы -		Тенге			6106189				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			442438				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7816402				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			7816402				
		РАЗДЕЛ 10.Перекрытия								
112	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1125,225	3080,00	--	3465693	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			3465693	--			--
			Тенге			--	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3465593				
	Местные материалы -		Тенге			3465593				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			207942				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3673535				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			3673535				
		РАЗДЕЛ 11.Покрытие								
113	**С14-3017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**								
			308,16	**3080,00**	--	**949 33**	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**949 33**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			949133				
	Местные материалы -		Тенге			949133				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5048				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			100081				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			100081				
		РАЗДЕЛ 12.Кровля								
114	**С11-031-182 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие**								
			74,1988	**18500,00**	--	**1372578**	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
115	**С11-011-425 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Металлочерепица из стального листа с антикоррозионным порошковым покрытием СТ РК 2083-2011**								
			574,014	**423,00**	--	**242808**	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**1615486**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1615486				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1615486				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9929				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1711415				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1711415				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2005849**	**512714**			**1645**
			Тенге			**251210**	**150574**			**1129**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2004684				
	Материалы -		Тенге			245149				
	Всего заработная плата -		Тенге				408372			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3156756				
	Местные материалы -		Тенге			1587303				
		Накладные расходы -	Тенге			489321				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							245
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73398			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1232280				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21770285				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3016
		Сметная заработная плата -	Тенге				481770			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1224				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1224				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73				
	ВСЕГО Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1297				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3942				
	Материалы -		Тенге			3492				
	Всего заработная плата -		Тенге				412			
	Слача и испытание -		Тенге			5				
		Накладные расходы -	Тенге			527				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			268				
	ВСЕГО Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4736				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				491			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			21776319				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3019
		Сметная заработная плата -	Тенге				482261			
	Временные здания и сооружения (1,1 %)		Тенге			239 540				
	Итого с ВЗиС		Тенге			22 015 859				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)		Тенге			237 771				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		Тенге			220 159				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		Тенге			88 063				
	Дополнительная оплата труда в зонах экологических бедствий		Тенге			269 172				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		Тенге			22 831 024				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)		Тенге			62 488 512				
	Налог (2 %)		Тенге			1 249 770				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		Тенге			63 738 282				
	Итого в текущих ценах с понижающим коэффициентом К=0,99108723279		Тенге			63 170 198				
	НДС (12 %)		Тенге			7 580 424				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)		Тенге			70 750 622				

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства "
Г. Жанадилов.

Технадзор:
Директор ТОО "Atsar-Group""
А. Сраилов

Подрядчик:
Директор ТОО «Орион LTD»
Н.А. Джанабергенов

Форма КС №2

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Орион LTD"

Наименование стройки - Строительство двух 40-квартирных жилых домов №4, №5 в жилом квартале №2 по ул. Жапасбай батыра г. Кызылорда. Дом №5

Акт №1

приемки выполненных работ за сентябрь 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	1680,5056	28,89	27,85	48543	46795	15446	0,01	12	
		м3		1,04	8,44	1748	14176	97	0,03	53	
2	E0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	51,9744	294,75	--	15319	--	17311	1,89	98	
		м3		294,75	--	15319	--	113	--	--	
3	E0101-27-2	Засыпка пазух фундаментов	338	6,48	6,48	2190	2190	690	--	--	
		м3		--	2,10	--	711	97	0,01	3	
4	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	854,43	29,59	28,58	25285	24415	8746	0,01	6	
		м3		0,99	9,56	846	8170	97	0,04	30	
5	C010333-A15-1	Завоз песка	1666,1385	108,20	--	180276	--	36055	0,45	757	
		т		21,64	--	36055	--	100	--	--	
6	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	598,101	6,48	6,48	3875	3875	1220	--	--	
		м3		--	2,10	--	1258	97	0,01	5	
7	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	256,329	134,10	--	34374	--	38842	0,97	249	
		м3		134,10	--	34374	--	113	--	--	
8	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	598,101	14,01	14,01	8377	8377	2782	--	--	
		м3		--	4,80	--	2868	97	0,02	9	
9	E0101-130-7K=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	598,101	6,97	6,97	4166	4166	1216	--	--	
		м3		--	2,10	--	1254	97	0,01	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	E01O1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	854,43	14,12	12,00	12062	10251	3618	0,01	10
		м3		1,62	2,75	1384	2345	97	0,01	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**334468**	**100070**			**1133**
			Тенге			**89726**	**30783**			**114**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**334468**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**120509**			
	Местные материалы -		Тенге			**451**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**180276**				
		Накладные расходы -	Тенге			**125926**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**63**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**18889**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**27624**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**488018**				

РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ

11	E01O1-139-1	**Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки**	515,2	89,00	88,73	45854	45715	12424	--	1
		м3		0,25	24,61	129	12679	97	0,08	44
12	C143008-104	**Смеси песчано-гравийные природные**	515,2	769,00	--	396189	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	51,52	7063,99	66,01	363937	3401	11938	1,35	70
		м3		195,75	24,93	10085	1284	105	0,12	6
14	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	52,55	131,00	--	6884	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	E0111-19-3	**Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм**	515,2	340,29	25,04	175318	12901	20044	0,14	74
		м2		22,25	9,38	11463	4833	123	0,05	24
16	E0111-19-4K=5	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий**	515,2	313,44	15,55	161484	8011	13118	0,10	52
		м2		14,85	5,85	7651	3014	123	0,03	15
17	E0106-1-16	**Устройство фундаментных плит железобетонных МП1+МП2+МП3**	29,38	9415,21	196,62	276619	5777	10690	1,79	53
		м3		272,25	74,27	7999	2182	105	0,36	11
18	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	29,8205	131,00	--	3906	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С1204-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	3,13	58700,00	--	183731	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С1204-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1665	65000,00	--	10823	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	7,5	302,09	197,24	2266	1479	1810	0,65	5
		шт		104,85	67,51	786	506	140	0,25	2
22	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	30	408,67	272,99	12260	8190	9667	0,83	25
		шт		135,68	94,48	4070	2834	140	0,36	11
23	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	15	626,36	424,53	9395	6368	7378	1,21	18
		шт		201,83	149,49	3027	2242	140	0,61	9
24	Е0107-1-4	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, т, более 3,5 т	18,5	952,52	669,02	17622	12377	12704	1,68	31
		шт		283,50	207,02	5245	3830	140	0,86	16
25	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные: башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	60,395	19400,00	--	1171663	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	60,395	131,00	--	7912	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0106-1-22	Устройство монолитной заделки из бетона В15	2,3	10130,06	353,46	23299	813	1735	3,60	8
		м3		585,00	133,52	1346	307	105	0,65	1
28	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,3345	131,00	--	306	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0463	50800,00	--	2352	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	192,5	347,18	172,69	66831	33243	36784	0,48	92
		шт		76,28	60,21	14684	11590	140	0,24	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е01О'-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	137,5	495,88	243,37	68183	33464	36952	0,67	92
		шт		106,88	85,08	14696	11698	140	0,34	46
32	Е01О'-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	31	745,47	389,08	23110	12062	12622	0,94	29
		шт		153,90	136,92	4771	4245	140	0,55	17
33	Е01О'-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	37	1083,47	598,40	40088	22141	21222	1,18	44
		шт		195,53	214,16	7235	7924	140	0,91	34
34	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	58,305	8534,00	--	497575	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	18,836	7157,00	--	134809	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	46,716	6695,00	--	312764	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	123,855	131,00	--	16225	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,3115	72779,65	422,15	22671	131	3093	56,40	18
		т		8257,50	157,50	2572	49	118	0,77	--
39	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3115	62000,00	--	19313	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0106-13-1	Монолитные участки из бетона В7,5	29	9841,24	86,60	285396	2511	15932	3,06	89
		м3		490,50	32,72	14225	949	105	0,16	5
41	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	29,58	131,00	--	3875	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0113-24-1	Грунтовка лаком ХП-734	744	102,33	0,12	76130	89	5444	0,04	31
		м2		8,08	0,05	6012	37	90	--	--
43	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	744	102,33	0,12	76130	89	5444	0,04	31
		м2		8,08	0,05	6012	37	90	--	--
44	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен. фундаментов	108,6	360,21	11,21	39119	1217	4576	0,20	22
		м2		31,50	4,21	3421	457	118	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4554039	209979			782

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			125427	70699			289
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4554039				
	Материалы -		Тенге			223359				
	Всего заработная плата -		Тенге				196126			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			216219				
	Местные материалы -		Тенге			3779054				
		Накладные расходы -	Тенге			243575				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36536			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			287857				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5085471				
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ НИЖЕ ОТМ. 0,000								
45	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	23,3	2434,64	335,84	56727	7825	22703	4,54	106
		м3		699,75	126,00	16304	2936	118	0,61	14
46	Е0108-6-7	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	14,85	2417,46	337,41	35899	5011	13957	4,38	65
		м3		670,50	126,00	9957	1871	118	0,62	9
47	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	5,85	368,89	34,37	2158	201	1394	1,21	7
		м2		189,00	12,87	1106	75	118	0,06	--
48	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012**	18,384	13400,00	--	246346	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0107-44-10	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	58,5	104,56	66,43	6117	3886	3907	0,15	9
		шт		23,85	23,85	1395	1395	140	0,11	6
50	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	1,457	27001,00	--	39340	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			386587	16923			187
			Тенге			28762	6277			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			386587				
	Материалы -		Тенге			1334				
	Всего заработная плата -		Тенге				35039			
	Местные материалы -		Тенге			339569				
		Накладные расходы -	Тенге			41960				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6294			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25713				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			454261				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				41333			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			454261				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							237
		Сметная заработная плата -	Тенге				41333			

РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЕ НАД ТЕХПОДПОЛЬЕМ

51	ЕО07-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	12	885,61	200,77	10627	2409	6223	1,74	21
		шт		299,25	71,15	3591	854	140	0,31	4
52	ЕО07-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	34	1439,28	373,54	48935	12700	28599	2,66	90
		шт		465,75	135,07	15836	4592	140	0,61	21
53	ЕО07-45-2	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	2	1155,65	385,94	2311	772	1767	2,91	6
		шт		492,75	138,40	986	277	140	0,61	1
54	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	305,265	3080,00	--	940216	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
55	ЕО07-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, Анкера А1 А2	0,02345	175710,10	1826,10	4120	43	289	42,70	1
		т		8100,00	690,75	190	16	140	3,37	--
56	ЕО07-53-5	Установка плит козырьков КВ18-22-Т площадью до 5 м2	4	1209,31	475,71	4837	1903	3798	2,63	11
		шт		515,25	162,92	2061	652	140	0,64	3
57	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	1,68	10200,00	--	17136	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1028184	17827			129
			Тенге			22663	6391			28
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1028184				
	Материалы -		Тенге			13803				
	Всего заработная плата -		Тенге				29054			
	Местные материалы -		Тенге			973891				
		Накладные расходы -	Тенге			40675				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6101			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64132				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1132991				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							177
		Сметная заработная плата -	Тенге				35155			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1132991				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							177
		Сметная заработная плата -	Тенге				35155			

РАЗДЕЛ 5.ВХОД В ПОДВАЛ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	18	302,09	197,24	5438	3550	4343	0,65	12
		шт		104,85	67,51	1887	1215	140	0,25	4
59	С1430О3-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	2,9295	8534,00	--	25000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных, ПОД СТЕНКИ И ПЛОЩАДКА	2,325	8204,04	311,32	19074	724	1364	2,82	7
		м3		441,00	117,61	1025	273	105	0,57	1
61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,36	131,00	--	309	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	12,6	205,12	12,56	2585	158	3259	1,08	14
		м		180,00	4,75	2268	60	140	0,02	--
63	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	12,6	1190,00	--	14994	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0116-10-5	Дренажная труба диаметром 100 мм	2,25	1240,75	20,80	2792	47	398	0,73	2
		м		130,50	7,79	294	18	128	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			70192	4479			34
			Тенге			5474	1566			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67400				
	Материалы -		Тенге			1443				
	Всего заработная плата -		Тенге				6729			
	Местные материалы -		Тенге			56344				
		Накладные расходы -	Тенге			8966				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1345			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4582				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			80948				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				8074			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2792				
	Материалы -		Тенге			2451				
	Всего заработная плата -		Тенге				311			
		Накладные расходы -	Тенге			398				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				60			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			191				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3381				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				371			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			84330				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				8445			
		РАЗДЕЛ 6.ДВЕРИ								
65	E0110-23-3	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	4,32	636,69	31,85	2751	138	1052	1,15	5
		м2		190,80	12,04	824	52	120	0,06	--
66	C12064-2	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП**	4,32	12300,00	--	53136	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
67	C11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	3	1380,00	--	4140	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			60027	138			5
			Тенге			824	52			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			60027				
	Материалы -		Тенге			1789				
	Всего заработная плата -		Тенге				876			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			57276				
		Накладные расходы -	Тенге			1052				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				158			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3665				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64743				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1034			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			64743				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1034			
		РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
68	E0108-3-3	**Гравийно-песчаная подготовка**	34,8375	1114,62	100,89	38831	3515	6660	0,85	30
		м3		123,75	38,25	4311	1333	118	0,18	6
		толщиной 50 мм								
69	E0111-19-3	**Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм**	232,25	340,29	25,04	79033	5816	9036	0,14	33
		м2		22,25	9,38	5168	2179	123	0,05	11
70	E0111-19-4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий**	232,25	313,44	15,55	72796	3611	5913	0,10	23
		м2		14,85	5,85	3449	1359	123	0,01	1
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ (сеч д-д)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	21,65	98,87	2,62	2141	57	306	0,07	1
		м2		10,51	0,99	228	21	123	--	--
72	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,73	7704,43	--	13329	--	1207	3,66	6
		м3		567,00	--	981	--	123	--	--
		толщиной 10 мм								
73	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	21,65	200,85	9,95	4348	215	1490	0,36	8
		м2		52,20	3,74	1130	81	123	0,02	--
74	E0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	21,65	-30,43	-0,67	-659	-15	-23	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-14	-5	123	--	--
75	E0111-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	21,65	520,80	23,26	11275	504	7182	1,57	34
		м2		261,00	8,71	5651	189	123	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			221094	13703			136
			Тенге			20903	5155			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			221094				
	Материалы -		Тенге			2811				
	Всего заработная плата -		Тенге				26058			
	Местные материалы -		Тенге			183677				
		Накладные расходы -	Тенге			31770				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4765			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15172				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			268036				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата -	Тенге				30824			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			268036				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата -	Тенге				30824			

РАЗДЕЛ 8.РАЗНЫЕ РАБОТЫ

		ЛЕСТНИЦЫ В ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ								
76	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных, ПОД СТЕНКИ И СТУПЕНИ	3,09	8204,04	311,32	25350	962	1812	2,82	9
		м3		441,00	117,61	1363	363	105	0,57	2
77	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,1365	131,00	--	411	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	14,4	205,12	12,56	2954	181	3725	1,08	16
		м		180,00	4,75	2592	68	140	0,02	--
79	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	14,4	1190,00	--	17136	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 600Х600Х100								
80	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,1765	961,67	100,89	170	18	34	0,85	--
		м3		123,75	38,25	22	7	118	0,18	--
81	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	1,765	340,29	25,04	601	44	69	0,14	--
		м2		22,25	9,38	39	17	123	0,05	--
82	Е0111-19-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	1,765	62,69	3,11	111	5	9	0,02	--
		м2		2,97	1,17	5	2	123	0,01	--
83	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,47	10248,23	260,48	15065	383	1086	3,94	6
		м3		614,25	89,46	903	132	105	0,35	1
84	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,4994	131,00	--	196	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,82	245,44	3,82	447	7	83	0,21	--
		м2		37,35	1,44	68	3	118	0,01	--
		ПРИЯМКИ №1-1ШТ (500Х500Х600)								
86	Е0108-3-3	Гравийно-песчаная подготовка	0,1125	230,27	100,89	26	11	22	0,85	--
		м3		123,75	38,25	14	4	118	0,18	--
87	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	0,129375	769,00	--	99	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,014	40097,59	339,59	561	5	3	0,58	--
		т		--	140,94	--	2	133	0,58	--
89	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	1,3	708,81	11,21	921	15	55	0,20	--
		м2		31,50	4,21	41	5	118	0,02	--
90	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,275	9841,24	86,60	2706	24	151	3,06	1
		м3		490,50	32,72	135	9	105	0,16	--
91	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,003875	174524,60	1941,97	676	8	35	42,30	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		6975,00	726,75	27	3	118	3,55	--
92	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,043	72779,65	422,15	3130	18	427	56,40	2
		т		8257,50	157,50	355	7	118	0,77	--
СЕЧЕНИЕ 1-1										
93	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,09	8589,71	260,48	773	23	67	3,94	--
		м3		614,25	89,46	55	8	105	0,35	--
94	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,0918	131,00	--	12	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
СЕЧЕНИЕ а-а										
95	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,05	8696,46	95,97	435	5	42	4,90	--
		м3		771,75	36,25	39	2	105	0,18	--
96	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,05	131,00	--	7	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона М-12	0,00071	121637,97	11119,34	86	8	9	42,50	--
		1т		7560,00	4200,75	5	3	105	20,52	--
СЕЧЕНИЕ б-б										
98	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	10,65	107,97	1,26	1150	13	129	0,05	1
		кг		8,96	0,47	95	5	128	--	--
99	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,01065	114900,00	--	1224	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			74247	1730			36
			Тенге			5758	640			3
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			71873				
Материалы -			Тенге			8612				
Всего заработная плата -			Тенге				6298			
Местные материалы -			Тенге			55881				
		Накладные расходы -	Тенге			7628				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1144			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4770				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			84271				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7442			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1224				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1224				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1297				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1150				
	Материалы -		Тенге			1041				
	Всего заработная плата -		Тенге				100			
	Сдача и испытание -		Тенге			5				
		Накладные расходы -	Тенге			129				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1355				1
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				120			
		Сметная заработная плата -	Тенге			86923				43
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7561			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 9.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		СТЕНЫ								
100	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 1000шт	217,328	13400,00 --	-- --	2912195 --	-- --	-- --	-- --	-- --
101	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 м3	148,565	8390,00 --	-- --	1246460 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ, ПАРАПЕТА								
102	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 1000шт	11,3335	13400,00 --	-- --	151869 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		КИРПИЧНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ И БАЛКОНОВ								
103	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 1000шт	3,325	13400,00 --	-- --	44555 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ								
104	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 1000шт	164,73	11017,00 --	-- --	1814830 --	-- --	-- --	-- --	-- --
105	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 1000шт	48,55	11017,00 --	-- --	534875 --	-- --	-- --	-- --	-- --
106	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,33425	50800,00	--	16980	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 11.ПОКРЫТИЕ ОТМ. 13,700								
114	С14З017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	308,16	3080,00	--	949133	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
115	С143017-10	Сплошные плоские панели, плиты толщина 16 см	0,158	2010,00	--	318	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
116	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,3	27001,00	--	8100	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			957551	--			--
			Тенге			--	--			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			957551				
	Местные материалы -		Тенге			957551				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57453				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1015004				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1015004				
		РАЗДЕЛ 12.КРОВЛЯ								
117	С11031-182 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	74,1988	18500,00	--	1372678	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
118	С11011-425 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Металлочерепица из стального листа с антикоррозионным порошковым покрытием СТ РК 2083-2011	574,014	423,00	--	242808	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1615486	--			--
			Тенге			--	--			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1615486				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1615486				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96929				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1712415				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1712415				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			20150098	364849			2440
			Тенге			299538	121563			490
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20144933				
	Материалы -		Тенге			253151				
	Всего заработная плата -		Тенге				420690			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3156756				
	Местные материалы -		Тенге			15926868				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Транспортные расходы -		Тенге			180276				
		Накладные расходы -	Тенге			501553				251
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				75233			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1238789				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21885275				3178
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				495923			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1224				
		Сметная заработная плата -	Тенге			1224				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			73				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1297				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3942				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3492				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				412			
	Материалы -		Тенге			5				
	Всего заработная плата -		Тенге			527				
	Сдача и испытание -		Тенге				79			
		Накладные расходы -	Тенге			268				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			4736				3
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		чел.-ч				491			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			21891309				3181
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	чел.-ч				496413			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			240 804				
		Сметная заработная плата -	Тенге			22 132 113				
	Временные здания и сооружения (1.1 %)		Тенге			239 027				
	Итого с ВЗиС		Тенге			221 321				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1.08 %)		Тенге			88 528				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		Тенге			275 588				
	На оплату дополнительных отпусков (0.4 %)		Тенге			22 956 578				
	Дополнительная оплата труда в зонах экологических бедствий		Тенге			62 832 153				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		Тенге			1 256 643				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)		Тенге			64 088 797				
	Налог (2 %)		Тенге			63 517 588				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		Тенге			7 622 111				
	Итого в текущих ценах с понижающим коэффициентом К=0,99108723279		Тенге			71 139 699				
	НДС (12 %)		Тенге							
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)		Тенге							

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства "
Г. Жанадилов.

Технадзор:
Директор ТОО "Alsar Group""
А. Сраилов

Подрядчик:
Директор ТОО «Орион LTD»
Ш.А. Джанабергенов

Форма №КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Городской отдел строительства "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Орион LTD»

Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Aisar-Group"

Основание **Договор №191 от 31.08.2016 года.**

Наименование строительства: Строительство двух 40-квартирных жилых домов №4, №5 в жилом квартале №2 по ул. Жаппасбай батыра г. Кызылорда.

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2016 года

КОД		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	КОД	Наименование	КОД
4672506	11272	191	31.08.2016 г	За счет бюджетных средств	3	Государственное учреждение	12

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала 2016 года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	в том числе из графы 4							
			Строительно-монтажные работы в смет базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Жилой дом №4	70 750 622	63 170 198	22 831 024	22 831 024	0	577 394	0		7 580 424	70 750 622
Жилой дом №5	71 139 699	63 517 588	22 956 578	22 956 578	0	585 437	0		7 622 111	71 139 699
Итого	**141 890 321**	**126 687 786**	**45 787 602**	**45 787 602**	**0**	**1 162 831**	**0**	**0**	**15 202 535**	**141 890 321**

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"
Г. Жанадилов.

Технадзор:
Директор ТОО "Aisar-Group""
А.С.раилов

Подрядчик:
Директор ТОО «Орион LTD»
М.А. Аканабергенов

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Орион LTD"

Форма КС №2

Наименование стройки - Строительство двух 40-квартирных жилых домов №4, №5 в жилом квартале №2 по ул. Жаппасбай батыра г. Кызылорда. Дом №4

Акт 2

приемки выполненных работ за сентябрь 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.4 м3	1680,5056	28.89	27,85	48543	46795	15446	0,01	12		
		м3		1,04	8,44	1748	14176	97	0,03	53		
2	E0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	51,9744	294,75	--	15319	--	17311	1,89	98		
		м3		294,75	--	15319	--	113	--	--		
3	E0101-27-2	Засыпка пазух фундамента	338	6,48	6,48	2190	2190	690	--	--		
		м3		--	2,10	--	711	97	0,01	3		
4	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	727,845	29,59	28,58	21539	20798	7450	0,01	5		
		м3		0,99	9,56	721	6960	97	0,04	25		
5	E010333-A15-1	Завоз песка	1419,29775	108,20	108,20	153568	153568	30714	--	--		
		т		--	21,64	--	30714	100	0,45	645		
6	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	509,4915	6,48	6,48	3301	3301	1040	--	--		
		м3		--	2,10	--	1072	97	0,01	4		
7	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	218,3535	134,10	--	29281	--	33088	0,97	212		
		м3		134,10	--	29281	--	113	--	--		
8	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	509,4915	14,01	14,01	7136	7136	2370	--	--		
		м3		--	4,80	--	2443	97	0,02	8		
9	E0101-130-7 K=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	509,4915	6,97	6,97	3549	3549	1036	--	--		
		м3		--	2,10	--	1068	97	0,01	3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
		м3	727,845	14,12	12,00	10275	8732	3082	0,01	9
				1,62	2,75	1179	1998	97	0,01	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			294702	246070			337
			Тенге			48248	59142			751
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			294702				
	Всего заработная плата -		Тенге				107390			
	Местные материалы -		Тенге			384				
		Накладные расходы -	Тенге			112225				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16834			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24416				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			431343				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1143
		Сметная заработная плата -	Тенге				124223			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			431343				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1143
		Сметная заработная плата -	Тенге				124223			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
11	E0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки								
		м3	515,2	89,00	88,73	45854	45715	12424	--	1
				0,25	24,61	129	12679	97	0,08	44
12	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные								
		м3	515,2	769,00	--	396189	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
		м3	51,52	7063,99	66,01	363937	3401	11938	1,35	70
				195,75	24,93	10085	1284	105	0,12	6
14	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	52,5504	131,00	--	6884	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	E0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм								
		м2	515,2	340,29	25,04	175318	12901	20044	0,14	74
				22,25	9,38	11463	4833	123	0,05	24
16	E0111-19-4 K=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий								
		м2	515,2	313,44	15,55	161484	8011	13118	0,10	52
				14,85	5,85	7651	3014	123	0,03	15
17	E0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских								
		м3	29,38	9415,21	196,62	276619	5777	10690	1,79	53
				272,25	74,27	7999	2182	105	0,36	11
18	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	2,84	131,00	--	372	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	C12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм	C11031-							
			3,13	58700,00	--	183731	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,1665	65000,00 --	-- --	10823 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т шт	7,5	302,09 104,85	197,24 67,51	2266 786	1479 506	1810 140	0,65 0,25	5 2
22	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т шт	30	408,67 135,68	272,99 94,48	12260 4070	8190 2834	9667 140	0,83 0,36	25 11
23	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т шт	15	626,36 201,83	424,53 149,49	9395 3027	6368 2242	7378 140	1,21 0,61	18 9
24	Е0107-1-4	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, т, более 3,5 т шт	18,5	952,52 283,50	669,02 207,02	17622 5245	12377 3830	12704 140	1,68 0,86	31 16
25	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3	60,395	19400,00 --	-- --	1171663 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	60,395	131,00 --	-- --	7912 --	-- --	-- --	-- --	-- --
27	Е0106-1-22	Устройство монолитной заделки м3	2,3	10130,06 585,00	353,46 133,52	23299 1346	813 307	1735 105	3,60 0,65	8 1
28	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	2,3345	131,00 --	-- --	306 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	0,0463	50800,00 --	-- --	2352 --	-- --	-- --	-- --	-- --
30	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	192	347,18 76,28	172,69 60,21	66658 14646	33156 11560	36689 140	0,48 0,24	91 46
31	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	145,5	495,88 106,88	243,37 85,08	72150 15551	35411 12379	39102 140	0,67 0,34	97 49
32	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт	31	745,47 153,90	389,08 136,92	23110 4771	12062 4245	12622 140	0,94 0,55	29 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т шт	37	1083,47 195,53	598,40 214,16	40088 7235	22141 7924	21222 140	1,18 0,91	44 34
34	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	60,42	8534,00 --	-- --	515624 --	-- --	-- --	-- --	-- --
35	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	18,637	7157,00 --	-- --	133385 --	-- --	-- --	-- --	-- --
36	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	46,716	6695,00 --	-- --	312764 --	-- --	-- --	-- --	-- --
37	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	125,773	131,00 --	-- --	16476 --	-- --	-- --	-- --	-- --
38	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,3115	72779,65 8257,50	422,15 157,50	22671 2572	131 49	3093 118	56,40 0,77	18 --
39	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,3115	62000,00 --	-- --	19313 --	-- --	-- --	-- --	-- --
40	Е0106-13-1	Монолитные участки м3	29	9841,24 490,50	86,60 32,72	285396 14225	2511 949	15932 105	3,06 0,16	89 5
41	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	29,58	131,00 --	-- --	3875 --	-- --	-- --	-- --	-- --
42	Е0113-24-1	Грунтовка лаком ХП-734 м2	700	102,33 8,08	0,12 0,05	71628 5656	84 35	5122 90	0,04 --	29 --
43	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 м2	700	102,33 8,08	0,12 0,05	71628 5656	84 35	5122 90	0,04 --	29 --
44	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов м2	110	360,21 31,50	11,21 4,21	39623 3465	1233 463	4635 118	0,20 0,02	22 2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4562674	211845			783
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			125577	71351			291
		Материалы -	Тенге			4562674				
		Всего заработная плата -	Тенге			215357				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				196928			
		Местные материалы -	Тенге			216219				
		Накладные расходы -	Тенге			3793676				
						245045				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36757			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			288463				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5096182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1197
		Сметная заработная плата -	Тенге				233685			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5096182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1197
		Сметная заработная плата -	Тенге				233685			
		РАЗДЕЛ 3.Стены ниже отм.0,000								
45	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	23,3	2434,64	335,84	56727	7825	22703	4,54	106
		м3		699,75	126,00	16304	2936	118	0,61	14
46	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	14,85	2417,46	337,41	35899	5011	13957	4,38	65
		м3		670,50	126,00	9957	1871	118	0,62	9
47	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	5,85	368,89	34,37	2158	201	1394	1,21	7
		м2		189,00	12,87	1106	75	118	0,06	--
48	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотельный марки М125, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	14,792	13400,00	--	198213	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	58,5	104,56	66,43	6117	3886	3907	0,15	9
		шт		23,85	23,85	1395	1395	140	0,11	6
50	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	1,457	27001,00	--	39340	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			338455	16923			187
			Тенге			28762	6277			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			338455				
	Материалы -		Тенге			1334				
	Всего заработная плата -		Тенге				35039			
	Местные материалы -		Тенге			291436				
		Накладные расходы -	Тенге			41960				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6294			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22825				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			403240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							237
		Сметная заработная плата -	Тенге				41333			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			403240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							237
		Сметная заработная плата -	Тенге				41333			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие над техподпольем								
51	E0107-455	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**								
		шт	12	885,61	200,77	10627	2409	6223	1,74	21
				299,25	71,15	3591	854	140	0,31	4
52	E0107-456	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**								
		шт	34	1439,28	373,54	48935	12700	28599	2,66	90
				465,75	135,07	15836	4592	140	0,61	21
53	E0107-452	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**								
		шт	2	1155,65	385,94	2311	772	1767	2,91	6
				492,75	138,40	986	277	140	0,61	1
54	C143017-8 Изм. и доп.вып.8 СП РК 8.02-04-2002.СН РК 8.02-04С-2004	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**								
		м2	305,265	3080,00	--	940216	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
55	E0107-20-3	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг+Анкера А1 А2**								
		т	0,02345	175710,10	1826,10	4120	43	289	42,70	1
				8100,00	690,75	190	16	140	3,37	--
56	E0107-53-3	**Установка плит балконов и козырьков КВ18-22-Т площадью до 5 м2**								
		шт	4	1209,31	475,71	4837	1903	3798	2,63	11
				515,25	162,92	2061	652	140	0,64	3
57	C143021-25	**Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские**								
		м3	1,68	10200,00	--	17136	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1028184	17827			129
			Тенге			22663	6391			28
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1028184				
		Материалы -	Тенге			13803				
		Всего заработная плата -	Тенге				29054			
		Местные материалы -	Тенге			973891				
		Накладные расходы -	Тенге			40675				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6101			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64132				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1132991				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							177
		Сметная заработная плата -	Тенге				35155			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1132991				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							177
		Сметная заработная плата -	Тенге				35155			
		РАЗДЕЛ 5.Вход подвал								
58	E0107-1-1	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т**								
		шт	18	302,09	197,24	5438	3550	4343	0,65	12
				104,85	67,51	1887	1215	140	0,25	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78								
		м3	2,9295	8534,00	--	25000	--	--	--	--
60	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных+ПОД СТЕНКИ И ПЛОЩАДКА								
		м3	2,325	8204,04	311,32	19074	724	1364	2,82	7
61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	2,36	131,00	--	309	--	--	--	--
62	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких								
		м	12,6	205,12	12,56	2585	158	3259	1,08	14
63	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/								
		м	12,6	1190,00	--	14994	--	--	--	--
64	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм								
		м	2,25	1240,75	20,80	2792	47	398	0,73	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	130,50	7,79	294	18	128	0,04	--
			Тенге			70192	4479			34
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5474	1566			6
		Материалы -	Тенге			67400				
		Всего заработная плата -	Тенге			1443				
		Местные материалы -	Тенге				6729			
		Накладные расходы -	Тенге			56344				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			8966				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							4
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1345			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4582				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			80948				
		Сметная заработная плата -	Тенге							43
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				8074			
		Материалы -	Тенге			2792				
		Всего заработная плата -	Тенге			2451				
		Накладные расходы -	Тенге				311			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			398				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				60			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3381				
		Сметная заработная плата -	Тенге							2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				371			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			84330				
										44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				8445			
		РАЗДЕЛ 6.Двери								
65	Е0110-23-3	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**								
		м2	4,32	636,69	31,85	2751	138	1052	1,15	5
				190,80	12,04	824	52	120	0,06	--
66	С1206-2	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП**								
		м2	4,32	12300,00	--	53136	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
67	С11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**								
		комплект	3	1380,00	--	4140	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			60027	138			5
			Тенге			824	52			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60027				
		Материалы -	Тенге			1789				
		Всего заработная плата -	Тенге				876			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			57276				
		Накладные расходы -	Тенге			1052				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				158			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3665				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64743				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1034			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			64743				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1034			
		РАЗДЕЛ 7.Полы техподполья								
68	Е0108-3-3	**Устройство гравийного основания под фундаменты**								
		м3	34,8375	1114,62	100,89	38831	3515	6660	0,85	30
толщ 50мм				123,75	38,25	4311	1333	118	0,18	6
69	Е0111-19-3	**Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм**								
		м2	232,25	340,29	25,04	79033	5816	9036	0,14	33
				22,25	9,38	5168	2179	123	0,05	11
70	Е0111-19-4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий**								
		м2	232,25	313,44	15,55	72796	3611	5913	0,10	23
				14,85	5,85	3449	1359	123	0,01	1
		Тепловой узел (сеч. д-д)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
		м2	21,65	98,87	2,62	2141	57	306	0,07	1
				10,51	0,99	228	21	123	--	--
72	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
		м3	1,73	7704,43	--	13329	--	1207	3,66	6
				567,00	--	981	--	123	--	--
ТОЛЩ 10мм										
73	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	21,65	200,85	9,95	4348	215	1490	0,36	8
				52,20	3,74	1130	81	123	0,02	--
74	E0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2	21,65	-30,43	-0,67	-659	-15	-23	--	--
				-0,63	-0,25	-14	-5	123	--	--
75	E0111-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка								
		м2	21,65	520,80	23,26	11275	504	7182	1,57	34
				261,00	8,71	5651	189	123	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			221094	13703			136
			Тенге			20903	5155			20
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			221094				
		Материалы -	Тенге			2811				
		Всего заработная плата -	Тенге				26058			
		Местные материалы -	Тенге			183677				
		Накладные расходы -	Тенге			31770				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4765			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15172				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			268036				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата -	Тенге				30824			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			268036				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата -	Тенге				30824			
		РАЗДЕЛ 8.Разные работы								
		Лестницы в тепловой узел								
76	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных +Под стенки и ступени								
		м3	3,09	8204,04	311,32	25350	962	1812	2,82	9
				441,00	117,61	1363	363	105	0,57	2
77	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	3,1365	131,00	--	411	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	E0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких								
			14,4	205,12	12,56	2954	181	3725	1,08	16
		м		180,00	4,75	2592	68	140	0,02	--
79	C143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/								
			14,4	1190,00	--	17136	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
Фундамент под оборудование 600x600x100										
80	E0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты								
			0,1765	961,67	100,89	170	18	34	0,85	--
		м3		123,75	38,25	22	7	118	0,18	--
81	E0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм								
			1,765	340,29	25,04	601	44	69	0,14	--
		м2		22,25	9,38	39	17	123	0,05	--
82	E0111-19-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий								
			1,765	62,69	3,11	111	5	9	0,02	--
		м2		2,97	1,17	5	2	123	0,01	--
83	E0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование								
			1,47	10248,23	260,48	15065	383	1086	3,94	6
		м3		614,25	89,46	903	132	105	0,35	1
84	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			1,4994	131,00	--	196	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
85	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			1,82	245,44	3,82	447	7	83	0,21	--
		м2		37,35	1,44	68	3	118	0,01	--
Приямки №1-1шт (500x500x600)										
86	E0108-3-3	Устройство гравийно-песчаная подготовка								
			0,1125	230,27	100,89	26	11	22	0,85	--
		м3		123,75	38,25	14	4	118	0,18	--
87	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные								
			0,129375	769,00	--	99	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
			0,014	40097,59	339,59	561	5	3	0,58	--
		т		--	140,94	--	2	133	0,58	--
89	E0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов								
			1,3	708,81	11,21	921	15	55	0,20	--
		м2		31,50	4,21	41	5	118	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0106-1-3-1	Устройство бетонных стен подвалов								
		м3	0,275	9841,24	86,60	2706	24	151	3,06	1
				490,50	32,72	135	9	105	0,16	--
91	Е0108-1-2-3	Установка металлических решеток приямков								
		т	0,003875	174524,60	1941,97	676	8	35	42,30	--
				6975,00	726,75	27	3	118	3,55	--
92	Е0108-1-2-1	Армирование кладки стен и других конструкций								
		т	0,043	72779,65	422,15	3130	18	427	56,40	2
				8257,50	157,50	355	7	118	0,77	--
Сечение 1-1										
93	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование								
		м3	0,09	8589,71	260,48	773	23	67	3,94	--
				614,25	89,46	55	8	105	0,35	--
94	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	0,0918	131,00	--	12	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
Сечение а-а										
95	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов								
		м3	0,05	8696,46	95,97	435	5	42	4,90	--
				771,75	36,25	39	2	105	0,18	--
96	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	0,05	131,00	--	7	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
97	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона								
		1т	0,00071	121637,97	11119,34	86	8	9	42,50	--
				7560,00	4200,75	5	3	105	20,52	--
Сечение б-б										
98	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование								
		кг	10,65	107,97	1,26	1150	13	129	0,05	1
				8,96	0,47	95	5	128	--	--
99	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков								
		т	0,01065	114900,00	--	1224	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			74247	1730			36
			Тенге			5758	640			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			71873				
	Всего заработная плата -		Тенге			8612				
	Местные материалы -		Тенге				6298			
		Накладные расходы -	Тенге			55881				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			7628				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							4
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1144			
						4770				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84271				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7442			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1224				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1224				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1297				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1150				
	Материалы -		Тенге			1041				
	Всего заработная плата -		Тенге				100			
	Сдача и испытание -		Тенге			5				
		Накладные расходы -	Тенге			129				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1355				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				120			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			86923				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				7561			
		РАЗДЕЛ 9.Надземная часть								
100	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012**	217,328	13400,00	--	2912195	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
101	С11031-104	**Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40**	148,565	8390,00	--	1246460	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
102	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012**	11,3335	13400,00	--	151869	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
Кирпичное ограждение и балконов										
103	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012**	3,325	13400,00	--	44555	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
Внутренние стены										
104	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012**	164,73	11017,00	--	1814830	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012								
		1000шт	48,55	11017,00	--	534875	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
106	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм								
		т	0,33425	50800,00	--	16980	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
107	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,026	49502,00	--	1287	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
108	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм+СВЯЗКА СТЕНОК НИШ								
		т	0,06	50800,00	--	3048	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
109	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84								
		м3	19,175	27001,00	--	517744	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
110	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3								
		м3	6	19100,00	--	114600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
111	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Опорные подушки ОП6.2								
		м3	0,8	19400,00	--	15520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			7373964	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7373964				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1267775				
	Местные материалы -		Тенге			6106189				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			442438				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7816402				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			7816402				
		РАЗДЕЛ 10.Перекрытия								
112	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см								
		м2	1125,225	3080,00	--	3465693	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			3465693	--			--
			Тенге			--	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3465693				
		Местные материалы -	Тенге			3465693				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			207942				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3673635				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			3673635				
		РАЗДЕЛ 11.Покрытие								
113	**С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**								
		м2	**308,16**	**3080,00**	**--**	**949133**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**949133**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			949133				
		Местные материалы -	Тенге			949133				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56948				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1006081				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1006081				
		РАЗДЕЛ 12.Кровля								
114	**С11031-182 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие**								
		м3	**74,1988**	**18500,00**	**--**	**1372678**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
115	**С11011-425 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Металлочерепица из стального листа с антикоррозионным порошковым покрытием СТ РК 2083-2011**								
		м2	**574,014**	**423,00**	**--**	**242808**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**1615486**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1615486				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1615486				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96929				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1712415				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1712415				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**20053849**	**512714**			**1645**
			Тенге			**258210**	**150574**			**1129**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20048684				
		Материалы -	Тенге			245149				
		Всего заработная плата -	Тенге				408372			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3156756				
		Местные материалы -	Тенге			15876303				
		Накладные расходы -	Тенге			489321				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч							245
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73398			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1232280				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21770285				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							3016
		Сметная заработная плата -	Тенге				481770			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1224				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1224				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1297				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3942				
	Материалы -		Тенге			3492				
	Всего заработная плата -		Тенге				412			
	Сдача и испытание -		Тенге			5				
		Накладные расходы -	Тенге			527				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			268				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4736				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				491			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			21776319				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							3019
		Сметная заработная плата -	Тенге				482261			
	Временные здания и сооружения (1,1 %)		Тенге			239 540				
	Итого с ВЗиС		Тенге			22 015 859				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)		Тенге			237 771				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		Тенге			220 159				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		Тенге			88 063				
	Дополнительная оплата труда в зонах экологических бедствий		Тенге			269 172				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		Тенге			22 831 024				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)		Тенге			62 488 512				
	Налог (2 %)		Тенге			1 249 770				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		Тенге			63 738 282				
	Итого в текущих ценах с понижающим коэффициентом К=0,99108723279		Тенге			63 170 198				
	НДС (12 %)		Тенге			7 580 424				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)		Тенге			70 750 622				

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"
Г. Жанадилов.

Технадзор:
Директор ТОО "Aisar-Group""
А. Ерайдов

Подрядчик:
Директор ТОО «Орион LTD»
Ш.Ш. Джанабергенов

Форма КС №2

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Орион LTD"
Наименование стройки - Строительство двух 40-квартирных жилых домов №4, №5 в жилом квартале №2 по ул. Жаппасбай батыра г. Кызылорда. Дом №5

Акт №2
приемки выполненных работ за сентябрь 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.4 м3	1680,5056	28,89	27,85	48543	46795	15446	0,01	12		
		м3		1,04	8,44	1748	14176	97	0,03	53		
2	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	51,9744	294,75	--	15319	--	17311	1,89	98		
		м3		294,75	--	15319	--	113	--	--		
3	Е0101-27-2	Засыпка пазух фундаментов	338	6,48	6,48	2190	2190	690	--	--		
		м3		--	2,10	--	711	97	0,01	3		
4	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	854,43	29,59	28,58	25285	24415	8746	0,01	6		
		м3		0,99	9,56	846	8170	97	0,04	30		
5	С010333-А15-1	Завоз песка	1666,1385	108,20	--	180276	--	36055	0,45	757		
		т		21,64	--	36055	--	100	--	--		
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	598,101	6,48	6,48	3875	3875	1220	--	--		
		м3		--	2,10	--	1258	97	0,01	5		
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	256,329	134,10	--	34374	--	38842	0,97	249		
		м3		134,10	--	34374	--	113	--	--		
8	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	598,101	14,01	14,01	8377	8377	2782	--	--		
		м3		--	4,80	--	2868	97	0,02	9		
9	Е0101-130-7К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	598,101	6,97	6,97	4166	4166	1216	--	--		
		м3		--	2,10	--	1254	97	0,01	4		
10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	854,43	14,12	12,00	12062	10251	3618	0,01	10		
		м3		1,62	2,75	1384	2345	97	0,01	10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			334468	100070			1133
			Тенге			89726	30783			114
		Стоимость общестроительных работ -								
		Всего заработная плата -	Тенге			334468				
		Местные материалы -	Тенге				120509			
		Транспортные расходы -	Тенге			451				
		Накладные расходы -	Тенге			180276				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			125926				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							63
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				18889			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27624				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			488018				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							1310
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				139398			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			488018				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							1310
			Тенге				139398			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ								
11	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	515,2	89,00	88,73	45854	45715	12424	--	1
			м3	0,25	24,61	129	12679	97	0,08	44
12	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	515,2	769,00	--	396189	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	51,52	7063,99	66,01	363937	3401	11938	1,35	70
			м3	195,75	24,93	10085	1284	105	0,12	6
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	52,55	131,00	--	6884	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
15	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	515,2	340,29	25,04	175318	12901	20044	0,14	74
			м2	22,25	9,38	11463	4833	123	0,05	24
16	Е0111-19-4К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	515,2	313,44	15,55	161484	8011	13118	0,10	52
			м2	14,85	5,85	7651	3014	123	0,03	15
17	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных МП1+МП2+МП3	29,38	9415,21	196,62	276619	5777	10690	1,79	53
			м3	272,25	74,27	7999	2182	105	0,36	11
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	29,8205	131,00	--	3906	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	3,13	58700,00	--	183731	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,1665	65000,00	--	10823	--	--	--	--
21	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т		--	--	--	--	--	--	--
		шт	7,5	302,09	197,24	2266	1479	1810	0,65	5
22	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т		104,85	67,51	786	506	140	0,25	2
		шт	30	408,67	272,99	12260	8190	9667	0,83	25
23	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т		135,68	94,48	4070	2834	140	0,36	11
		шт	15	626,36	424,53	9395	6368	7378	1,21	18
24	Е0107-1-4	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, т, более 3,5 т		201,83	149,49	3027	2242	140	0,61	9
		шт	18,5	952,52	669,02	17622	12377	12704	1,68	31
25	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/		283,50	207,02	5245	3830	140	0,86	16
		м3	60,395	19400,00	--	1171663	--	--	--	--
26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		--	--	--	--	--	--	--
		м3	60,395	131,00	--	7912	--	--	--	--
27	Е0106-1-22	Устройство монолитной заделки из бетона В15		--	--	--	--	--	--	--
		м3	2,3	10130,06	353,46	23299	813	1735	3,60	8
28	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		585,00	133,52	1346	307	105	0,65	1
		м3	2,3345	131,00	--	306	--	--	--	--
29	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,0463	50800,00	--	2352	--	--	--	--
30	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т		--	--	--	--	--	--	--
		шт	192,5	347,18	172,69	66831	33243	36784	0,48	92
31	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т		76,28	60,21	14684	11590	140	0,24	46
		шт	137,5	495,88	243,37	68183	33464	36952	0,67	92
32	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т		106,88	85,08	14696	11698	140	0,34	46
		шт	31	745,47	389,08	23110	12062	12622	0,94	29
33	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т		153,90	136,92	4771	4245	140	0,55	17
		шт	37	1083,47	598,40	40088	22141	21222	1,18	44
				195,53	214,16	7235	7924	140	0,91	34

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
34	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	58,305	8534,00 --	-- --	497575 --	-- --	-- --	-- --	-- --
35	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	18,836	7157,00 --	-- --	134809 --	-- --	-- --	-- --	-- --
36	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	46,716	6695,00 --	-- --	312764 --	-- --	-- --	-- --	-- --
37	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	123,855	131,00 --	-- --	16225 --	-- --	-- --	-- --	-- --
38	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,3115	72779,65 8257,50	422,15 157,50	22671 2572	131 49	3093 118	56,40 0,77	18 --
39	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С -2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,3115	62000,00 --	-- --	19313 --	-- --	-- --	-- --	-- --
40	Е0106-13-1	Монолитные участки из бетона В7,5	м3	29	9841,24 490,50	86,60 32,72	285396 14225	2511 949	15932 105	3,06 0,16	89 5
41	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	29,58	131,00 --	-- --	3875 --	-- --	-- --	-- --	-- --
42	Е0113-24-1	Грунтовка лаком ХП-734	м2	744	102,33 8,08	0,12 0,05	76130 6012	89 37	5444 90	0,04 --	31 --
43	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	м2	744	102,33 8,08	0,12 0,05	76130 6012	89 37	5444 90	0,04 --	31 --
44	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	108,6	360,21 31,50	11,21 4,21	39119 3421	1217 457	4576 118	0,20 0,02	22 2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			4554039	209979			782
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			125427	70699			289
		Материалы -		Тенге			4554039				
		Всего заработная плата -		Тенге			223359				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				196126			
		Местные материалы -		Тенге			216219				
		Накладные расходы -		Тенге			3779054				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			243575				122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36536			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			287857				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5085471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1192
		Сметная заработная плата -	Тенге				232662			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5085471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1192
		Сметная заработная плата -	Тенге				232662			
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ НИЖЕ ОТМ. 0,000								
45	**Е0108-6-1**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	23,3	2434,64	335,84	56727	7825	22703	4,54	106
		м3		699,75	126,00	16304	2936	118	0,61	14
46	**Е0108-6-7**	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	14,85	2417,46	337,41	35899	5011	13957	4,38	65
		м3		670,50	126,00	9957	1871	118	0,62	9
47	**Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	5,85	368,89	34,37	2158	201	1394	1,21	7
		м2		189,00	12,87	1106	75	118	0,06	--
48	**С143006-8 Изм. и доп.вып.19**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012**	18,384	13400,00	--	246346	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
49	**Е0107-44-10**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	58,5	104,56	66,43	6117	3886	3907	0,15	9
		шт		23,85	23,85	1395	1395	140	0,11	6
50	**С143015-64 Изм. и доп. вып. 20**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	1,457	27001,00	--	39340	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			386587	16923			187
			Тенге			28762	6277			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			386587				
	Материалы -		Тенге			1334				
	Всего заработная плата -		Тенге				35039			
	Местные материалы -		Тенге			339569				
		Накладные расходы -	Тенге			41960				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6294			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25713				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			454261				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							237
		Сметная заработная плата -	Тенге				41333			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			454261				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							237
		Сметная заработная плата -	Тенге				41333			

РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЕ НАД ТЕХПОДПОЛЬЕМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2								
		шт	12	885,61	200,77	10627	2409	6223	1,74	21
				299,25	71,15	3591	854	140	0,31	4
52	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2								
		шт	34	1439,28	373,54	48935	12700	28599	2,66	90
				465,75	135,07	15836	4592	140	0,61	21
53	Е0107-45-2	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2								
		шт	2	1155,65	385,94	2311	772	1767	2,91	6
				492,75	138,40	986	277	140	0,61	1
54	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С -2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см								
		м2	305,265	3080,00	--	940216	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
55	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, Анкера А1 А2								
		т	0,02345	175710,10	1826,10	4120	43	289	42,70	1
				8100,00	690,75	190	16	140	3,37	--
56	Е0107-53-5	Установка плит козырьков КВ18-22-Т площадью до 5 м2								
		шт	4	1209,31	475,71	4837	1903	3798	2,63	11
				515,25	162,92	2061	652	140	0,64	3
57	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские								
		м3	1,68	10200,00	--	17136	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1028184	17827			129
			Тенге			22663	6391			28
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			1028184				
		Всего заработная плата -	Тенге			13803				
		Местные материалы -	Тенге				29054			
		Накладные расходы -	Тенге			973891				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			40675				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							20
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				6101			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64132				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1132991				
		Сметная заработная плата -	Тенге							177
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				35155			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1132991				
		Сметная заработная плата -	Тенге							177
							35155			
		РАЗДЕЛ 5.ВХОД В ПОДВАЛ								
58	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т								
		шт	18	302,09	197,24	5438	3550	4343	0,65	12
				104,85	67,51	1887	1215	140	0,25	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78								
		м3	2,9295	8534,00	--	25000	--	--	--	--
60	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных, ПОД СТЕНКИ И ПЛОЩАДКА								
		м3	2,325	8204,04	311,32	19074	724	1364	2,82	7
61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	2,36	131,00	--	309	--	--	--	--
62	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких								
		м	12,6	205,12	12,56	2585	158	3259	1,08	14
63	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/								
		м	12,6	1190,00	--	14994	--	--	--	--
64	Е0116-10-5	Дренажная труба диаметром 100 мм								
		м	2,25	1240,75	20,80	2792	47	398	0,73	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			70192	4479			34
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5474	1566			6
		Материалы -	Тенге			67400				
		Всего заработная плата -	Тенге			1443				
		Местные материалы -	Тенге				6729			
		Накладные расходы -	Тенге			56344				
		Нормативная трудоемкость в Н Р -	Тенге			8966				
		Сметная заработная плата в Н Р -	чел.-ч							4
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1345			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4582				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			80948				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							43
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				8074			
		Материалы -	Тенге			2792				
		Всего заработная плата -	Тенге			2451				
		Накладные расходы -	Тенге				311			
		Сметная заработная плата в Н Р -	Тенге			398				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				60			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3381				
		Сметная заработная плата -	Тенге							2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				371			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			84330				
		Сметная заработная плата -	Тенге							44
							8445			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6.ДВЕРИ								
65	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2								
		м2	4,32	636,69	31,85	2751	138	1052	1,15	5
				190,80	12,04	824	52	120	0,06	--
66	C12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП								
		м2	4,32	12300,00	--	53136	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
67	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение								
		комплект	3	1380,00	--	4140	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			60027	138			5
			Тенге			824	52			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60027				
		Материалы -	Тенге			1789				
		Всего заработная плата -	Тенге				876			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			57276				
		Накладные расходы -	Тенге			1052				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				158			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3665				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64743				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1034			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			64743				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1034			
		РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
68	E0108-3-3	Гравийно-песчаная подготовка								
		м3	34,8375	1114,62	100,89	38831	3515	6660	0,85	30
ТОЛЩ.50ММ				123,75	38,25	4311	1333	118	0,18	6
69	E0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм								
		м2	232,25	340,29	25,04	79033	5816	9036	0,14	33
				22,25	9,38	5168	2179	123	0,05	11
70	E0111-19-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий								
		м2	232,25	313,44	15,55	72796	3611	5913	0,10	23
				14,85	5,85	3449	1359	123	0,01	1
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ (сеч д-д)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
		м2	21,65	98,87	2,62	2141	57	306	0,07	1
				10,51	0,99	228	21	123	--	--
72	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
		м3	1,73	7704,43	--	13329	--	1207	3,66	6
				567,00	--	981	--	123	--	--
ТОЛЩ.10ММ										
73	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	21,65	200,85	9,95	4348	215	1490	0,36	8
				52,20	3,74	1130	81	123	0,02	--
74	E0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2	21,65	-30,43	-0,67	-659	-15	-23	--	--
				-0,63	-0,25	-14	-5	123	--	--
75	E0111-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка								
		м2	21,65	520,80	23,26	11275	504	7182	1,57	34
				261,00	8,71	5651	189	123	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			221094	13703			136
			Тенге			20903	5155			20
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			221094				
		Материалы -	Тенге			2811				
		Всего заработная плата -	Тенге				26058			
		Местные материалы -	Тенге			183677				
		Накладные расходы -	Тенге			31770				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4765			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15172				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -	Тенге			268036				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата -	Тенге				30824			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			268036				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата -	Тенге				30824			
		РАЗДЕЛ 8.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ЛЕСТНИЦЫ В ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ								
76	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных, ПОД СТЕНКИ И СТУПЕНИ								
		м3	3,09	8204,04	311,32	25350	962	1812	2,82	9
				441,00	117,61	1363	363	105	0,57	2
77	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	3,1365	131,00	--	411	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких								
		м	14,4	205,12	12,56	2954	181	3725	1,08	16
				180,00	4,75	2592	68	140	0,02	--
79	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/								
		м	14,4	1190,00	--	17136	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 600Х600Х100								
80	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты								
		м3	0,1765	961,67	100,89	170	18	34	0,85	--
				123,75	38,25	22	7	118	0,18	--
81	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм								
		м2	1,765	340,29	25,04	601	44	69	0,14	--
				22,25	9,38	39	17	123	0,05	--
82	Е0111-19-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий								
		м2	1,765	62,69	3,11	111	5	9	0,02	--
				2,97	1,17	5	2	123	0,01	--
83	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование								
		м3	1,47	10248,23	260,48	15065	383	1086	3,94	6
				614,25	89,46	903	132	105	0,35	1
84	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	1,4994	131,00	--	196	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
85	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	1,82	245,44	3,82	447	7	83	0,21	--
				37,35	1,44	68	3	118	0,01	--
		ПРИЯМКИ №1-1ШТ (500Х500Х600)								
86	Е0108-3-3	Гравийно-песчаная подготовка								
		м3	0,1125	230,27	100,89	26	11	22	0,85	--
				123,75	38,25	14	4	118	0,18	--
87	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные								
		м3	0,129375	769,00	--	99	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
88	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
		т	0,014	40097,59	339,59	561	5	3	0,58	--
				--	140,94	--	2	133	0,58	--
89	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов								
		м2	1,3	708,81	11,21	921	15	55	0,20	--
				31,50	4,21	41	5	118	0,02	--
90	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов								
		м3	0,275	9841,24	86,60	2706	24	151	3,06	1
				490,50	32,72	135	9	105	0,16	--
91	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков								
			0,003875	174524,60	1941,97	676	8	35	42,30	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	6975,00	726,75	27	3	118	3,55	--
			0,043	72779,65	422,15	3130	18	427	56,40	2
СЕЧЕНИЕ 1-1			т	8257,50	157,50	355	7	118	0,77	--
93	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование								
			0,09	8589,71	260,48	773	23	67	3,94	--
94	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	614,25	89,46	55	8	105	0,35	--
			0,0918	131,00	--	12	--	--	--	--
СЕЧЕНИЕ а-а			м3	--	--	--	--	--	--	--
95	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов								
			0,05	8696,46	95,97	435	5	42	4,90	--
96	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	771,75	36,25	39	2	105	0,18	--
			0,05	131,00	--	7	--	--	--	--
97	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона М-12	м3	--	--	--	--	--	--	--
			0,00071	121637,97	11119,34	86	8	9	42,50	--
СЕЧЕНИЕ б-б			т	7560,00	4200,75	5	3	105	20,52	--
98	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование								
			10,65	107,97	1,26	1150	13	129	0,05	1
99	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	кг	8,96	0,47	95	5	128	--	--
			0,01065	114900,00	--	1224	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			74247	1730			36
			Тенге			5758	640			3
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			71873				
Материалы -			Тенге			8612				
Всего заработная плата -			Тенге				6298			
Местные материалы -			Тенге			55881				
		Накладные расходы -	Тенге			7628				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1144			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4770				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			84271				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7442			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1224				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1224				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1297				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1150				
		Материалы -	Тенге			1041				
		Всего заработная плата -	Тенге				100			
		Сдача и испытание -	Тенге			5				
		Накладные расходы -	Тенге			129				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1355				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				120			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			86923				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				7561			
		РАЗДЕЛ 9.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		СТЕНЫ								
100	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012** 1000шт	217,328	13400,00	--	2912195	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
101	С11031-104	**Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40** м3	148,565	8390,00	--	1246460	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ, ПАРАПЕТА								
102	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012** 1000шт	11,3335	13400,00	--	151869	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		КИРПИЧНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ И БАЛКОНОВ								
103	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012** 1000шт	3,325	13400,00	--	44555	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ								
104	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012** 1000шт	164,73	11017,00	--	1814830	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
105	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012** 1000шт	48,55	11017,00	--	534875	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
106	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	0,33425	50800,00	--	16980	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,026	49502,00	--	1287	--	--	--	--
108	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм СВЯЗКА СТЕНОК НИШ	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,06	50800,00	--	3048	--	--	--	--
109	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	т	--	--	--	--	--	--	--
			19,175	27001,00	--	517744	--	--	--	--
110	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	м3	--	--	--	--	--	--	--
			6	19100,00	--	114600	--	--	--	--
111	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Опорные подушки ОП6.2	м3	--	--	--	--	--	--	--
			0,8	19400,00	--	15520	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			7373964	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7373964				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1267775				
		Местные материалы -	Тенге			6106189				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			442438				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7816402				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			7816402				
		РАЗДЕЛ 10.ПЕРЕКРЫТИЯ								
112	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	--	--	--	--	--	--	--
			1125,225	3080,00	--	3465693	--	--	--	--
113	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	м3	--	--	--	--	--	--	--
			0,84	10200,00	--	8568	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			3474261	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3474261				
		Местные материалы -	Тенге			3474261				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			208456				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3682717				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			3682717				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 11.ПОКРЫТИЕ ОТМ. 13,700									
114	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	308,16	3080,00	--	949133	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
115	С143017-10	Сплошные плоские панели, плиты толщина 16 см	м2	0,158	2010,00	--	318	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
116	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,3	27001,00	--	8100	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			957551	--			--
				Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			957551				
		Местные материалы -		Тенге			957551				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			57453				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1015004				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			1015004				
		РАЗДЕЛ 12.КРОВЛЯ									
117	С11031-182 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	м3	74,1988	18500,00	--	1372678	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
118	С11011-425 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Металлочерепица из стального листа с антикоррозионным порошковым покрытием СТ РК 2083-2011	м2	574,014	423,00	--	242808	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			1615486	--			--
				Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1615486				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1615486				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			96929				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1712415				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			1712415				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			20150098	364849			2440
				Тенге			299538	121563			490
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20144933				
		Материалы -		Тенге			253151				
		Всего заработная плата -		Тенге				420690			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3156756				
		Местные материалы -		Тенге			15926868				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Транспортные расходы -	Тенге			180276				
		Накладные расходы -	Тенге			501553				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							251
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				75233			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1238789				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21885275				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3178
		Сметная заработная плата -	Тенге				495923			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1224				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1224				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1297				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3942				
		Материалы -	Тенге			3492				
		Всего заработная плата -	Тенге				412			
		Сдача и испытание -	Тенге			5				
		Накладные расходы -	Тенге			527				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			268				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4736				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				491			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			21891309				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3181
		Сметная заработная плата -	Тенге				496413			
		Временные здания и сооружения (1,1 %)	Тенге			240 804				
		Итого с ВЗиС	Тенге			22 132 113				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	Тенге			239 027				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			221 321				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			88 528				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологических бедствий	Тенге			275 588				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	Тенге			22 956 578				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	Тенге			62 832 153				
		Налог (2 %)	Тенге			1 256 643				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			64 088 797				
		Итого в текущих ценах с понижающим коэффициентом К=0,99108723279	Тенге			63 517 588				
		НДС (12 %)	Тенге			7 622 111				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			71 139 699				

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"
Т. Жанадилов

Технадзор:
Директор ТОО "Aisar Group"
А. Орайлов

Подрядчик:
Директор ТОО «Орион LTD»
Ш.А. Джанабергенов