Форма №КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Городской отдел строительства "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Орион LTD»

Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Aisar-Group"

Основание **Договор №191 от 31.08.2016 года.**

Наименование строительства: Строительство двух 40-квартирных жилых домов №4, №5 в жилом квартале №2 по ул. Жаппасбай батыра г. Кызылорда.

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2016 года

КОД		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	КОД	Наименование	КОД
4672506	11272	191	31.08.2016 г	За счет бюджетных средств	3	Государственное учреждение	12

Наименование пусковых комплексов, объектов	Договорная сумма, тенге	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		С начала 2016 года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	в том числе из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в смет базовом уровн цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Жилой дом №4	368 955 940	257 409 125	29 673 771	10 724 718	10 724 718		1 348 575			3 560 853	**33 234 624**
Жилой дом №5	374 724 060	259 229 257	28 929 277	10 455 643	10 455 643		1 317 856			3 471 513	**32 400 790**
Итого	**743 680 000**	**516 638 382**	**58 603 048**	**21 180 361**	**21 180 361**	**0**	**2 666 431**	**0**	**0**	**7 032 366**	**65 635 414**

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"
Г. Жанадыков.

Технадзор:
ТОО ""Aisar-Group""
Н.К. Сейдак.

Подрядчик:
Директор ТОО «Орион LTD»
Ш.А. Джанабергенов

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Орион LTD"

Форма КС №2

Наименование стройки - Строительство двух 40-квартирных жилых домов №4, №5 в жилом квартале №2 по ул. Жаппасбай батыра г. Кызылорда. **Дом №4**

Акт №1
приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
1	Е0108-20-7	**СТЕНЫ** Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м, 640мм	543,32 м3	2840,50 972,00	355,12 132,75	1543300 528107	192944 72126	708275 118	6,04 0,65	3282 353		
2	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**КИРПИЧНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ** Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	53,2 м2	368,89 189,00	34,37 12,87	19625 10055	1828 685	12673 118	1,21 0,06	64 3		
3	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0384 т	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	6747 311	70 27	473 140	42,70 3,37	2 --		
4	Е0108-6-7	**ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ** Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	346,67 м3	2417,46 670,50	337,41 126,00	838061 232442	116970 43680	325825 118	4,38 0,62	1518 215		
5	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	776,8 м2	368,89 189,00	34,37 12,87	286554 146815	26699 9997	185039 118	1,21 0,06	940 49		
6	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	892,8 м2	125,15 68,85	0,62 0,23	111735 61469	554 205	72776 118	0,43 --	387 1		
7	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,20172 т	8679,65 8257,50	422,15 157,50	1751 1666	85 32	2003 118	56,40 0,77	11 --		
8	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	403,6	104,56	66,43	42201	26813	26952	0,15	60		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт		23,85	23,85	9626	9626	140	0,11	42
10	Е0107-44-3	Укладка балок перекрытий, масса до 1 т	шт	8	393,24	250,96	3146	2008	2452	0,81	7
					130,73	88,22	1046	706	140	0,37	3
11	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	48	462,67	242,86	22208	11657	19134	1,19	57
					198,68	86,05	9537	4130	140	0,37	18
		ГИЛЬЗЫ	шт	32	384,51	24,15	12304	773	8097	1,03	33
12	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг			171,90	8,83	5501	283	140	0,04	1
13	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1т	0,8316	93997,62	304,24	78168	253	28981	198,00	165
					33075,00	114,75	27505	95	105	0,56	--
14	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	м3	0,328	22951,16	316,57	7528	104	1420	22,50	7
					3487,50	119,25	1144	39	120	0,58	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	1сальник	384	770,63	--	295922	--	148193	1,80	691
					301,50	--	115776	--	128	--	--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3269251	380757			7224
		Материалы -	Тенге				1151000	141631			687
		Всего заработная плата -	Тенге				2973329				
		Местные материалы -	Тенге				170491				
		Накладные расходы -	Тенге					1176854			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				1386857				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч				1394098				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге								697
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					209115			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				262046				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				4629472				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге								7917
		Материалы -	Тенге					1385969			
		Всего заработная плата -	Тенге				295922				
		Накладные расходы -	Тенге				180146				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге					115776			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч				148193				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге								74
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге					22229			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				26647				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				470762				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								765
		Нормативная трудоемкость -	Тенге					138005			
			чел.-ч				5100234				
											8682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1523974			
		РАЗДЕЛ 2.ЛЕСТНИЦЫ								
15	Е0107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1 т	18	929,76	477,08	16736	8587	14392	2,37	43
			шт	405,00	166,12	7290	2990	140	0,68	12
16	Е0107-47-4	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	16	854,32	452,74	13669	7244	11730	2,20	35
			шт	366,75	156,92	5868	2511	140	0,64	10
17	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	57,16	3985,30	6,56	227800	375	8085	0,57	33
			м	98,55	2,48	5633	142	140	0,01	1
18	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, ММ3+ММ1	0,138	13864,97	4022,39	1913	555	1262	56,50	8
			т	9090,00	1071,86	1254	148	90	3,81	1
19	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений М0-1	15,12	3796,70	5,89	57406	89	1567	0,42	6
			м	71,78	2,23	1085	34	140	0,01	--
20	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ПОД СТУПЕНИ	0,44	8204,04	311,32	3610	137	258	2,82	1
			м3	441,00	117,61	194	52	105	0,57	--
21	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	14,4	205,12	12,56	2954	181	3725	1,08	16
			м	180,00	4,75	2592	68	140	0,02	--
22	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений СТУПЕНЕЙ	6,04	3796,70	5,89	22932	36	626	0,42	3
			м	71,78	2,23	434	13	140	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			347020	17204			144
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24350	5958			25
		Материалы -	Тенге			345106				
		Всего заработная плата -	Тенге			300898				
		Местные материалы -	Тенге				28906			
		Накладные расходы -	Тенге			4463				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			40382				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				6057			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23129				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			408618				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							180
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				34963			
		Материалы -	Тенге			1913				
		Всего заработная плата -	Тенге			104				
		Накладные расходы -	Тенге				1402			
			Тенге			1262				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				189			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			191				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3366				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1592			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			411984				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата -	Тенге				36555			
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЯ								
23	E0107-45-5	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**								
			24	885,61	200,77	21255	4819	12445	1,74	42
		шт		299,25	71,15	7182	1708	140	0,31	7
24	E0107-45-6	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**								
			136	1439,28	373,54	195742	50801	114396	2,66	362
		шт		465,75	135,07	63342	18370	140	0,61	82
25	E0107-45-2	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**								
			8	1155,65	385,94	9245	3088	7069	2,91	23
		шт		492,75	138,40	3942	1107	140	0,61	5
26	E0107-20-3	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**								
			0,07152	175710,10	1826,10	12567	131	880	42,70	3
		т		8100,00	690,75	579	49	140	3,37	--
27	E0107-53-6	**Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2**								
			2	1873,78	924,97	3748	1850	3149	4,83	10
		шт		807,75	316,76	1616	634	140	1,25	3
28	C143021-29	Плиты козырьков из бетона класса B15, сплошные, плоские								
			1,68	10200,00	--	17136	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			259692	60688			440
			Тенге			76661	21867			97
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			259692				
		Материалы -	Тенге			46631				
		Всего заработная плата -	Тенге				98528			
		Местные материалы -	Тенге			75713				
		Накладные расходы -	Тенге			137939				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20691			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23858				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			421489				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							606
		Сметная заработная плата -	Тенге				119219			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			421489				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							606
		Сметная заработная плата -	Тенге				119219			
		РАЗДЕЛ 4.ОКНА и БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ								
29	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**								
		м2	10,8	472,81	19,00	5106	205	2902	1,30	14
				217,73	6,18	2351	67	120	0,03	--
30	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**								
		м2	127,44	427,50	19,32	54481	2462	29396	1,11	142
				185,83	6,39	23682	814	120	0,03	4
31	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**								
		м2	28,35	346,04	18,87	9810	535	4859	0,82	23
				136,44	6,39	3868	181	120	0,03	1
32	Е0110-22-1	**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м**								
		м2	10,8	420,08	10,41	4537	112	2349	1,11	12
				177,30	3,94	1915	43	120	0,02	--
33	Е0110-22-2	**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**								
		м2	155,79	231,16	5,58	36012	869	17979	0,59	91
				94,05	2,12	14652	330	120	0,01	2
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
34	E0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2									
				47,65	447,28	20,21	21313	963	12696	1,29	61
			м2		215,16	6,88	10252	328	120	0,03	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			131259	5147			344
				Тенге			56721	1763			9
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			131259				
	Материалы -			Тенге			65757				
	Всего заработная плата -			Тенге				58484			
	Местные материалы -			Тенге			3634				
		Накладные расходы -		Тенге			70181				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				10527			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			12086				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			213527				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							387
		Сметная заработная плата -		Тенге				69011			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			213527				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							387
		Сметная заработная плата -		Тенге				69011			
		РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
35	E0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных									
				586,2	57,13	0,35	33490	205	32080	0,30	175
			м2		51,98	0,14	30471	82	105	--	--
36	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков									
				2,92	187,40	3,94	547	12	318	0,55	2
			м2		102,11	1,49	298	4	105	0,01	--
37	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен									
				1457,33	168,08	4,07	244943	5925	209101	0,74	1078
			м2		135,68	0,97	197731	1414	105	0,05	75
38	C143002-29 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6									
				27,25	6200,00	--	168950	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	ЕО П5-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню								
			106,6	586,72	6,33	62544	675	35274	1,79	191
		м2		312,75	2,39	33339	255	105	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**510474**	**6816**			**1446**
			Тенге			**261839**	**1755**			**77**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			510474				
	Материалы -		Тенге			41921				
	Всего заработная плата -		Тенге				263593			
	Местныематериалы -		Тенге			199898				
		Накладные расходы -	Тенге			276773				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41516			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47235				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			834481				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1661
		Сметная заработная плата -	Тенге				305109			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			834481				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1661
		Сметная заработная плата -	Тенге				305109			
		РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
40	Е0115-52-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких								
			1121.27	347,04	2,19	389124	2454	220503	1,01	1132
		м2		186,75	0,54	209397	605	105	0,03	30
41	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм								
			89,7	99,52	0,60	8927	54	5426	0,32	29
		м		57,38	0,23	5147	21	105	--	--
42	Е0115-155-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная								
			1121.27	48,49	0,14	54370	157	37675	0,19	210
		м2		31,95	0,05	35825	56	105	--	--
43	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ								
			1121.27	150,62	0,62	168883	695	91704	0,44	488
		м2		69,08	0,23	77457	258	118	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**621305**	**3360**			**1859**
			Тенге			**327826**	**940**			**31**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			621305				
	Материалы -		Тенге			109120				
	Всего заработная плата -		Тенге				328766			
	Местные материалы -		Тенге			180999				
		Накладные расходы -	Тенге			355307				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				53296			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58597				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1035209				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2068
		Сметная заработная плата -	Тенге				382062			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1035209				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2068
		Сметная заработная плата -	Тенге				382062			

РАЗДЕЛ 7.РАЗНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПАНДУС								
44	E0101-163-1	**Разработка грунта I группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м**								
			8	243,00	--	1944	--	2197	1,62	13
		м3		243,00	--	1944	--	113	--	--
45	E0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы**								
			1	122,18	--	122	--	138	0,89	1
		м3		122,18	--	122	--	113	--	--
46	E0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100мм**								
			9,45	669,10	24,55	6323	232	570	0,26	2
		м2		39,83	9,20	376	87	123	0,04	--
47	E0106-1-16	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**								
			14	9164,51	196,62	128303	2753	5094	1,79	25
		м3		272,25	74,27	3812	1040	105	0,36	5
48	E0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**								
			0,204	5239,08	327,33	1069	67	431	11,60	2
		т		1890,00	123,75	386	25	105	0,60	--
49	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**								
			0,204	65000,00	--	13260	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	E0111-15-1	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**								
			46	345,19	14,76	15879	679	3280	0,36	17
		м2		52,43	5,54	2412	255	123	0,03	1
51	E0107-60-4	**Установка металлических ограждений без поручня ОГ1-01 5**								
			29,8	3796,70	5,89	113142	176	3088	0,42	12
		м		71,78	2,23	2139	66	140	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			280041	3906			73
			Тенге			11190	1473			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			280041				
		Материалы -	Тенге			119015				
		Всего заработная плата -	Тенге				12664			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13260				
		Местные материалы -	Тенге			132670				
		Накладные расходы -	Тенге			14798				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2220			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17690				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -	Тенге			312529				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				14883			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			312529				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				14883			
		РАЗДЕЛ 8.УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
52	Е0116-10-3	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76х3 мм**	49	801,76	15,99	39286	784	7657	0,66	32
		м		116,10	5,99	5689	294	128	0,03	1
53	Е0116-10-1	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 45х2,5 мм**	0,8	425,70	14,12	341	11	108	0,55	--
		м		100,35	5,29	80	4	128	0,03	--
54	Е0116-10-1	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	4	425,70	14,12	1703	56	541	0,55	2
		м		100,35	5,29	401	21	128	0,03	--
55	Е0116-15-3	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм**	19	891,93	90,13	16947	1712	11710	2,60	49
		1шт		447,75	33,75	8507	641	128	0,16	3
56	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	10	473,47	39,24	4735	392	3456	1,47	15
		1шт		254,25	15,75	2543	157	128	0,07	1
57	Е0116-26-1	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1
		1счетчик		67,50	--	135	--	128	--	--
58	Е0116-26-2	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм**	1	786,37	36,99	786	37	288	1,22	1
		1счетчик		211,50	13,50	212	14	128	0,07	--
59	Е0118-16-3	**Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 65 мм**	2	15431,34	160,26	30863	321	1810	3,69	7
		1шт		646,58	60,25	1293	121	128	0,29	1
60	Е0118-22-2	**Установка манометров с трехходовым краном**	4	859,96	1,62	3440	6	214	0,23	1
		комплект		41,72	--	167	--	128	--	--
61	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	12	473,47	39,24	5682	471	4147	1,47	18
		1шт		254,25	15,75	3051	189	128	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	11	64,62	--	711	--	783	0,32	4
		комплект		55,62	--	612	--	128	--	--
63	Е0118-3-2	Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 8 м2	1	6200,06	691,84	6200	692	3242	15,45	15
		шт		2273,47	259,56	2273	260	128	1,27	1
64	Е0118-3-3	Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 12 м2	1	8262,53	1021,13	8263	1021	4286	16,89	17
		шт		2966,40	382,39	2966	382	128	1,86	2
65	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	106,2	107,97	1,26	11466	134	1282	0,05	6
		кг		8,96	0,47	951	50	128	--	--
66	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	1	530,56	1,58	531	2	429	3,00	3
		шт		477,00	--	477	--	90	--	--
67	Ц0112-790-2	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32-40 мм	2	597,70	55,80	1195	112	989	3,00	6
		шт		536,00	13,50	1072	27	90	0,08	--
68	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	5	530,56	1,58	2653	8	2147	3,00	15
		шт		477,00	--	2385	--	90	--	--
69	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
70	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	3	530,56	1,58	1592	5	1288	3,00	9
		шт		477,00	--	1431	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм								
			1	7561,49	94,44	7561	94	294	1,14	1
		1фильтр		194,67	34,76	195	35	128	0,18	--
72	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			25	21,80	0,05	545	1	131	0,03	1
		м2		5,81	0,02	145	1	90	--	--
73	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177								
			25	19,64	0,02	491	1	70	0,02	--
		м2		3,13	--	78	--	90	--	--
74	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм								
			4,8	86,11	6,01	413	29	224	0,26	1
		м		44,33	2,25	213	11	100	0,01	--
75	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм								
			49	109,25	9,39	5353	460	3087	0,35	17
		м		59,40	3,60	2911	176	100	0,02	1
76	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм								
			53,8	114,31	6,39	6150	344	1744	0,19	10
		м		29,93	2,48	1610	133	100	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			157531	6735			234
			Тенге			39652	2531			12
Стоимость монтажных работ -			Тенге			5970				
Материалы -			Тенге			480				
Всего заработная плата -			Тенге				5392			
		Накладные расходы -	Тенге			4853				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				728			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			649				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			11473				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				6120			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			12953				
Материалы -			Тенге			7161				
Всего заработная плата -			Тенге				5278			
		Накладные расходы -	Тенге			5256				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				788			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1093				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			19301				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6067			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			138608				
		Материалы -	Тенге			103503				
		Всего заработная плата -	Тенге				31513			
		Сдача и испытание -	Тенге			332				
		Накладные расходы -	Тенге			40337				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				6050			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10737				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге			189681				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							201
		Сметная заработная плата -	Тенге				37563			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			220454				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							271
		Сметная заработная плата -	Тенге				49750			
		РАЗДЕЛ 9.Канализация ниже отм. 0.000								
77	Е0116-13-2	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	50	748,88	1,43	37444	72	6587	0,56	28
		м		102,38	0,54	5119	27	128	--	--
78	Е0116-4-2	**Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм**	18	712,05	10,58	12817	190	2839	0,70	13
		м		119,25	3,96	2147	71	128	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			50261	262			41
			Тенге			7266	98			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			50261				
		Материалы -	Тенге			42733				
		Всего заработная плата -	Тенге				7364			
		Накладные расходы -	Тенге			9426				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				1414			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3581				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге			63268				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8778			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			63268				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8778			
		РАЗДЕЛ 10.Силовое электрооборудование и электроосвещение								
79	Е0121-9-1	**Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2**	7492	26,92	--	201685	--	200261	0,15	1139
		м		24,75	--	185427	--	108	--	--
80	Ц0108-148-3	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг**	210	45,00	6,70	9450	1407	6743	0,19	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	ЦЭ108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	м	32,20	1,60	6762	336	95	0,01	2
			34,4	50,50	23,10	1737	795	902	0,13	4
82	ЦЭ108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	м	22,10	5,50	760	189	95	0,03	1
			846	82,30	24,80	69626	20981	27004	0,16	135
83	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола	м	28,40	5,20	24026	4399	95	0,03	26
			98	28,10	--	2754	--	1907	0,11	11
84	Е0121-3-5	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм по основанию пола	м	18,02	--	1766	--	108	--	--
			44	44,94	--	1977	--	926	0,12	5
85	Е0121-3-6	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм по основанию пола	м	19,49	--	858	--	108	--	--
			74	46,26	--	3423	--	1663	0,13	9
			м	20,81	--	1540	--	108	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			290652	23182			1344
			Тенге			221139	4924			29
Стоимость монтажных работ -			Тенге			290652				
Материалы -			Тенге			46331				
Всего заработная плата -			Тенге				226064			
		Накладные расходы -	Тенге			239407				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							120
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35911			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31804				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			561863				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1492
		Сметная заработная плата -	Тенге				261975			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			561863				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1492
		Сметная заработная плата -	Тенге				261975			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5917486**	**508057**			**13147**
			Тенге			**2177643**	**182941**			**974**
Стоимость монтажных работ -			Тенге			**296622**				
Материалы -			Тенге			**46810**				
Всего заработная плата -			Тенге				**231456**			
		Накладные расходы -	Тенге			**244260**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**122**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**36639**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**32453**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**573335**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1528
	Сметная заработная плата -	Тенге					268095			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5134159				
Материалы -		Тенге				860994				
Всего заработная плата -		Тенге					1973074			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				13260				
Местные материалы -		Тенге				1984235				
	Накладные расходы -	Тенге				2294734				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								1147
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					344210			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				445734				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7874627				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								12940
	Сметная заработная плата -	Тенге					2317284			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1913				
Материалы -		Тенге				104				
Всего заработная плата -		Тенге					1402			
	Накладные расходы -	Тенге				1262				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					189			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				191				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				3366				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								9
	Сметная заработная плата -	Тенге					1592			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге				484791				
Материалы -		Тенге				326383				
Всего заработная плата -		Тенге					154653			
Сдача и испытание -		Тенге				332				
	Накладные расходы -	Тенге				197955				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								99
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					29693			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				40964				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				723710				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1013
	Сметная заработная плата -	Тенге					184346			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				9175038				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								15490
	Сметная заработная плата -	Тенге					2771316			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ без оборудования	Тенге				9 175 038				
Временные здания и сооружения (1,1 %)		Тенге				100 925				
Итого с ВЗиС		Тенге				9 275 963				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)		Тенге				100 180				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		Тенге				92 760				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		Тенге				37 104				
Дополнительная оплата труда в зонах экологических бедствий		Тенге				1 218 711				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		Тенге				10 724 718				
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)		Тенге				29 353 554				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Налог (2 %)		Тенге			587 071				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		Тенге			29 940 625				
	Итого в текущих ценах с понижающим коэффициентом К=0,99108723279		Тенге			29 673 771				
	НДС (12 %)		Тенге			3 560 853				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)		Тенге			33 234 624				

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства "
_____Г. Жанадилов.

Технадзор:
ТОО ""Aisar-Group""
_____Н.К. Сейдак.

Подрядчик:
Директор ТОО «Орион LTD»
_____Ш.А. Джанабергенов

Форма КС №2

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Орион LTD"
Наименование стройки - Строительство двух 40-квартирных жилых домов №4, №5 в жилом квартале №2 по ул. Жаншасбай батыра г. Кызылорда. **Дом №5**

Акт №1
приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		СТЕНЫ									
1	E0108-20-7	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м, 640мм									
			543,32	2840,50	355,12	1543300	192944	708275	6,04	1282	
		м3		972,00	132,75	528107	72126	118	0,65	353	
		КИРПИЧНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ									
2	E0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м									
			53,2	368,89	34,37	19625	1828	12673	1,21	64	
		м2		189,00	12,87	10055	685	118	0,06	3	
3	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг									
			0,0384	175710,10	1826,10	6747	70	473	42,70	2	
		т		8100,00	690,75	311	27	140	3,37	--	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ									
4	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м									
			346,8	2417,46	337,41	838375	117014	325947	4,38	1519	
		м3		670,50	126,00	232529	43697	118	0,62	215	
5	E0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м									
			776,8	368,89	34,37	286554	26699	185039	1,21	940	
		м2		189,00	12,87	146815	9997	118	0,06	49	
6	E0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки									
			892,8	125,15	0,62	111735	554	72776	0,43	387	
		м2		68,85	0,23	61469	205	118	--	1	
7	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций									
			0,3362	8679,65	422,15	2918	142	3338	56,40	19	
		т		8257,50	157,50	2776	53	118	0,77	--	
8	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т									
			404	104,56	66,43	42243	26839	26979	0,15	60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		23,85	23,85	9635	9635	140	0,11	42
9	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	8	393,24	250,96	3146	2008	2452	0,81	7
		шт		130,73	88,22	1046	706	140	0,37	3
10	Е0107-44-3	Укладка балок перекрытий, масса до 1 т	48	462,67	242,86	22208	11657	19134	1,19	57
		шт		198,68	86,05	9537	4130	140	0,37	18
11	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	32	384,51	24,15	12304	773	8097	1,03	33
		шт		171,90	8,83	5501	283	140	0,04	1
		ГИЛЬЗЫ								
12	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,5544	93997,62	304,24	52112	169	19320	198,00	110
		1т		33075,00	114,75	18337	64	105	0,56	--
13	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,218	22951,16	316,57	5003	69	944	22,50	5
		м3		3487,50	119,25	760	26	120	0,58	--
14	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	256	770,63	--	197281	--	98796	1,80	461
		1сальник		301,50	--	77184	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3143553**	**380765**			**6945**
			Тенге			**1104063**	**141633**			**687**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2946271				
Материалы -			Тенге			151585				
Всего заработная плата -			Тенге				1168512			
Местные материалы -			Тенге			1387043				
		Накладные расходы -	Тенге			1385446				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							693
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				207817			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			259903				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4591620				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7863
		Сметная заработная плата -	Тенге				1376329			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			197281				
Материалы -			Тенге			120097				
Всего заработная плата -			Тенге				77184			
		Накладные расходы -	Тенге			98796				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14819			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17765				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			313841				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							510
		Сметная заработная плата -	Тенге				92003			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4905462				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1468332			
		РАЗДЕЛ 2.ЛЕСТНИЦЫ								
15	Е0107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1 т								
			18	929,76	477,08	16736	8587	14392	2,37	43
		шт		405,00	166,12	7290	2990	140	0,68	12
16	Е0107-47-4	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т								
			16	854,32	452,74	13669	7244	11730	2,20	35
		шт		366,75	156,92	5868	2511	140	0,64	10
17	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида								
			57,16	3985,30	6,56	227800	375	8085	0,57	33
		м		98,55	2,48	5633	142	140	0,01	1
18	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, ММ3+ММ1								
			0,138	13864,97	4022,39	1913	555	1262	56,50	8
		т		9090,00	1071,86	1254	148	90	3,81	1
19	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений М0-1								
			15,12	3796,70	5,89	57406	89	1567	0,42	6
		м		71,78	2,23	1085	34	140	0,01	--
20	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ПОД СТУПЕНИ								
			0,44	8204,04	311,32	3610	137	258	2,82	1
		м3		441,00	117,61	194	52	105	0,57	--
21	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких								
			14,4	205,12	12,56	2954	181	3725	1,08	16
		м		180,00	4,75	2592	68	140	0,02	--
22	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений С ТУПЕНЕЙ								
			6,04	3796,70	5,89	22932	36	626	0,42	3
		м		71,78	2,23	434	13	140	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			347020	17204			144
			Тенге			24350	5958			25
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			345106				
		Материалы -	Тенге			300898				
		Всего заработная плата -	Тенге				28906			
		Местные материалы -	Тенге			4463				
		Накладные расходы -	Тенге			40382				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6057			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23129				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			408618				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							180
		Сметная заработная плата -	Тенге				34963			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1913				
		Материалы -	Тенге			104				
		Всего заработная плата -	Тенге				1402			
		Накладные расходы -	Тенге			1262				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				189			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			191				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3366				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1592			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			411984				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата -	Тенге				36555			
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЯ								
23	Е0107-45-5	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**								
			24	885,61	200,77	21255	4819	12445	1,74	42
		шт		299,25	71,15	7182	1708	140	0,31	7
24	Е0107-45-6	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**								
			136	1439,28	373,54	195742	50801	114396	2,66	362
		шт		465,75	135,07	63342	18370	140	0,61	82
25	Е0107-45-2	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**								
			8	1155,65	385,94	9245	3088	7069	2,91	23
		шт		492,75	138,40	3942	1107	140	0,61	5
26	Е0107-20-3	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**								
			0,07152	175710,10	1826,10	12567	131	880	42,70	3
		т		8100,00	690,75	579	49	140	3,37	--
27	Е0107-53-6	**Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2**								
			2	1873,78	924,97	3748	1850	3149	4,83	10
		шт		807,75	316,76	1616	634	140	1,25	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			242556	60688			440
			Тенге			76661	21867			97
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			242556				
	Материалы -		Тенге			46631				
	Всего заработная плата -		Тенге				98528			
	Местные материалы -		Тенге			58577				
		Накладные расходы -	Тенге			137939				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20691			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22830				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			403325				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							606
		Сметная заработная плата -	Тенге				119219			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			403325				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							606
		Сметная заработная плата -	Тенге				119219			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.ОКНА и БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ								
28	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**								
			10,8	472,81	19,00	5106	205	2902	1,30	14
		м2		217,73	6,18	2351	67	120	0,03	--
29	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**								
			127,44	427,50	19,32	54481	2462	29396	1,11	142
		м2		185,83	6,39	23682	814	120	0,03	4
30	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**								
			28,35	346,04	18,87	9810	535	4859	0,82	23
		м2		136,44	6,39	3868	181	120	0,03	1
31	Е0110-22-1	**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м**								
			10,8	420,08	10,41	4537	112	2349	1,11	12
		м2		177,30	3,94	1915	43	120	0,02	--
32	Е0110-22-2	**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**								
			155,79	231,16	5,58	36012	869	17979	0,59	91
		м2		94,05	2,12	14652	330	120	0,01	2
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ								
33	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2**								
			47,65	447,28	20,21	21313	963	12696	1,29	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		215,16	6,88	10252	328	120	0,03	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			131259	5147			344
			Тенге			56721	1763			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			131259				
	Материалы -		Тенге			65757				
	Всего заработная плата -		Тенге				58484			
	Местные материалы -		Тенге			3634				
		Накладные расходы -	Тенге			70181				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10527			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12086				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			213527				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							387
		Сметная заработная плата -	Тенге				69011			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			213527				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							387
		Сметная заработная плата -	Тенге				69011			
		РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
34	**Е0115-69-4**	**Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных**								
			586,2	57,13	0,35	33490	205	32080	0,30	175
		м2		51,98	0,14	30471	82	105	--	--
35	**Е0115-64-4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков**								
			2,92	187,40	3,94	547	12	318	0,55	2
		м2		102,11	1,49	298	4	105	0,01	--
36	**Е0115-61-3**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**								
			1457,33	168,08	4,07	244943	5925	209101	0,74	1078
		м2		135,68	0,97	197731	1414	105	0,05	75
37	**С143002-29 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6**								
			27,25	6200,00	--	168950	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	**Е0115-65-1**	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**								
			106,6	586,72	6,33	62544	675	35274	1,79	191
		м2		312,75	2,39	33339	255	105	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			510474	6816			1446
			Тенге			261839	1755			77
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			510474				
	Материалы -		Тенге			41921				
	Всего заработная плата -		Тенге				263593			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			199898				
		Накладные расходы -	Тенге			276773				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41516			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47235				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			834481				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1661
		Сметная заработная плата -	Тенге				305109			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			834481				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1661
		Сметная заработная плата -	Тенге				305109			

РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

39	**Е0115-52-1**	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких**								
			1121,27	347,04	2,19	389124	2454	220503	1,01	1132
		м2		186,75	0,54	209397	605	105	0,03	30
40	**Е0115-53-1**	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм**								
			89,7	99,52	0,60	8927	54	5426	0,32	29
		м		57,38	0,23	5147	21	105	--	--
41	**Е0115-155-2**	**Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная**								
			1121,27	48,49	0,14	54370	157	37675	0,19	210
		м2		31,95	0,05	35825	56	105	--	--
42	**Е0108-35-2**	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ**								
			1121,27	150,62	0,62	168883	695	91704	0,44	488
		м2		69,08	0,23	77457	258	118	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			621305	3360			1859
			Тенге			327826	940			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			621305				
	Материалы -		Тенге			109120				
	Всего заработная плата -		Тенге				328766			
	Местные материалы -		Тенге			180999				
		Накладные расходы -	Тенге			355307				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							178
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53296			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58597				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1035209				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2068
		Сметная заработная плата -	Тенге				382062			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1035209				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2068
		Сметная заработная плата -	Тенге				382062			

РАЗДЕЛ 7.РАЗНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПАНДУС								
43	E0101-163-1	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м**								
			8	243,00	--	1944	--	2197	1,62	13
		м3		243,00	--	1944	--	113	--	--
44	E0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**								
			1	122,18	--	122	--	138	0,89	1
		м3		122,18	--	122	--	113	--	--
45	E0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100мм**								
			9,45	669,10	24,55	6323	232	570	0,26	2
		м2		39,83	9,20	376	87	123	0,04	--
46	E0106-1-16	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**								
			14	9164,51	196,62	128303	2753	5094	1,79	25
		м3		272,25	74,27	3812	1040	105	0,36	5
47	E0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**								
			0,204	5239,08	327,33	1069	67	431	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	386	25	105	0,60	--
48	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**								
			0,204	65000,00	--	13260	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	E0111-15-1	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**								
			46	345,19	14,76	15879	679	3280	0,36	17
		м2		52,43	5,54	2412	255	123	0,03	1
50	E0107-60-4	**Установка металлических ограждений без поручня ОГ1-ОГ5**								
			29,8	3796,70	5,89	113142	176	3088	0,42	12
		м		71,78	2,23	2139	66	140	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			280041	3906			73
			Тенге			11190	1473			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			280041				
	Материалы -		Тенге			119015				
	Всего заработная плата -		Тенге				12664			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13260				
	Местные материалы -		Тенге			132670				
		Накладные расходы -	Тенге			14798				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2220			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17690				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			312529				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				14883			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			312529				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				14883			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8.УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
51	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76х3 мм								
			49	801,76	15,99	39286	784	7657	0,66	32
		м		116,10	5,99	5689	294	128	0,03	1
52	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 45х2,5 мм								
			0,8	425,70	14,12	341	11	108	0,55	--
		м		100,35	5,29	80	4	128	0,03	--
53	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм								
			4	425,70	14,12	1703	56	541	0,55	2
		м		100,35	5,29	401	21	128	0,03	--
54	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
			10	473,47	39,24	4735	392	3456	1,47	15
		1шт		254,25	15,75	2543	157	128	0,07	1
55	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм								
			19	891,93	90,13	16947	1712	11710	2,60	49
		1шт		447,75	33,75	8507	641	128	0,16	3
56	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм								
			2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1
		1счетчик		67,50	--	135	--	128	--	--
57	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм								
			1	786,37	36,99	786	37	288	1,22	1
		1счетчик		211,50	13,50	212	14	128	0,07	--
58	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 65 мм								
			2	15431,34	160,26	30863	321	1810	3,69	7
		1шт		646,58	60,25	1293	121	128	0,29	1
59	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном								
			4	859,96	1,62	3440	6	214	0,23	1
		комплект		41,72	--	167	--	128	--	--
60	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
			12	473,47	39,24	5682	471	4147	1,47	18
		1шт		254,25	15,75	3051	189	128	0,07	1
61	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых								
			4	64,62	--	258	--	285	0,32	1
		комплект		55,62	--	222	--	128	--	--
62	Е0118-3-2	Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 8 м2								
			1	6200,06	691,84	6200	692	3242	15,45	15
		шт		2273,47	259,56	2273	260	128	1,27	1
63	Е0118-3-3	Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 12 м2								
			1	8262,53	1021,13	8263	1021	4286	16,89	17
		шт		2966,40	382,39	2966	382	128	1,86	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 10.Силовое электрооборудование и электроосвещение								
73	Е0121-9-1	**Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2**	7492	26,92	--	201685	--	200261	0,15	1139
		м		24,75	--	185427	--	108	--	--
74	Ц0108-148-3	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг**	210	45,00	6,70	9450	1407	6743	0,19	40
		м		32,20	1,60	6762	336	95	0,01	2
75	Ц0108-402-1	**Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2**	34,4	50,50	23,10	1737	795	902	0,13	4
		м		22,10	5,50	760	189	95	0,03	1
76	Ц0108-146-3	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг**	846	82,30	24,80	69626	20981	27004	0,16	135
		м		28,40	5,20	24026	4399	95	0,03	26
77	Е0121-3-4	**Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола**	98	28,10	--	2754	--	1907	0,11	11
		м		18,02	--	1766	--	108	--	--
78	Е0121-3-5	**Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм по основанию пола**	44	44,94	--	1977	--	926	0,12	5
		м		19,49	--	858	--	108	--	--
79	Е0121-3-6	**Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм по основанию пола**	74	46,26	--	3423	--	1663	0,13	9
		м		20,81	--	1540	--	108	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			290652	23182			1344
			Тенге			221139	4924			29
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			290652				
	Материалы -		Тенге			46331				
	Всего заработная плата -		Тенге				226064			
		Накладные расходы -	Тенге			239407				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							120
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35911			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31804				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			561863				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1492
		Сметная заработная плата -	Тенге				261975			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			561863				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1492
		Сметная заработная плата -	Тенге				261975			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5761246	507230			12835
			Тенге			2125360	182622			972
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			296622				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			46810				
	Всего заработная плата -		Тенге				231456			
		Накладные расходы -	Тенге			244260				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36639			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32453				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			573335				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1528
		Сметная заработная плата -	Тенге				268095			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5077013				
	Материалы -		Тенге			834926				
	Всего заработная плата -		Тенге				1959453			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13260				
	Местные материалы -		Тенге			1967284				
		Накладные расходы -	Тенге			2280826				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1140
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				342124			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			441470				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7799310				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12853
		Сметная заработная плата -	Тенге				2301577			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1913				
	Материалы -		Тенге			104				
	Всего заработная плата -		Тенге				1402			
		Накладные расходы -	Тенге			1262				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				189			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			191				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3366				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1592			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			385698				
	Материалы -		Тенге			266271				
	Всего заработная плата -		Тенге				115671			
	Сдача и испытание -		Тенге			321				
		Накладные расходы -	Тенге			148059				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22209			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32025				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			565783				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							755
		Сметная заработная плата -	Тенге				137880			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8941794				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15145
		Сметная заработная плата -	Тенге				2709143			
	Временные здания и сооружения (1,1 %)		Тенге			98 360				
	Итого с ВЗиС		Тенге			9 040 154				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	Тенге			97 634				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			90 402				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			36 161				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологических бедствий	Тенге			1 191 293				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	Тенге			10 455 643				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	Тенге			28 617 094				
		Налог (2 %)	Тенге			572 342				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			29 189 436				
		Итого в текущих ценах с понижающим коэффициентом К=0,99108723279	Тенге			28 929 277				
		НДС (12 %)	Тенге			3 471 513				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			32 400 790				

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства акимата"
_____ Е. Жанадилов

Технадзор:
ТОО ""Aisar-Group""
_____ А.К. Сейтак

Подрядчик:
Директор ТОО «Орион LTD»
_____ Н.А. Джанабергенов

Форма №КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Городской отдел строительства "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Орион LTD»

Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Aisar-Group"

Основание **Договор №191 от 31.08.2016 года.**

Наименование строительства: Строительство двух 40-квартирных жилых домов №4, №5 в жилом квартале №2 по ул. Жаппасбай батыра г. Кызылорда.

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2016 года

КОД		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	КОД	Наименование	КОД
4672506	11272	191	31.08.2016 г	За счет бюджетных средств	3	Государственное учреждение	12

Наименование пусковых комплексов, объектов	Договорная сумма, тенге	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		С начала 2016 года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	в том числе из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в смет базовом уровн цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Жилой дом №4	368 955 940	286 932 469	26 360 129	9 527 099	9 527 099		1 050 042			3 163 215	**29 523 344**
Жилой дом №5	374 724 060	289 478 456	27 008 213	9 761 330	9 761 330		1 081 989			3 240 986	**30 249 199**
Итого	**743 680 000**	**576 410 925**	**53 368 342**	**19 288 429**	**19 288 429**	**0**	**2 132 031**	**0**	**0**	**6 404 201**	**59 772 543**

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"
Г. Жаналилов

Технадзор:
ТОО "Aisar-Group""
Н.К. Сейдак

Подрядчик:
Директор ТОО «Орион LTD»
Ш.А. Джанабергенов

Форма КС №2

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Орион LTD"
Наименование стройки - Строительство двух 40-квартирных жилых домов №4, №5 в жилом квартале №2 по ул. Жаппасбай батыра г. Кызылорда. **Дом №4**

Акт №2
приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
1	E0108-6-1	**СТЕНЫ,ЛОДЖИЙ, ПАРАПЕТА**										
		Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	40,581	2458,64	335,84	99774	13629	39542	4,54	184		
		м3		699,75	126,00	28397	5113	118	0,61	25		
2	E0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**КИРПИЧНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ**										
		Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	26,6	368,89	34,37	9812	914	6336	1,21	32		
		м2		189,00	12,87	5027	342	118	0,06	2		
3	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0192	175710,10	1826,10	3374	35	236	42,70	1		
		т		8100,00	690,75	156	13	140	3,37	--		
4	E0108-6-7	**ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ**										
		Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	173,53	2417,46	337,41	419502	58551	163096	4,38	760		
		м3		670,50	126,00	116352	21865	118	0,62	108		
5	E0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	388,4	368,89	34,37	143277	13349	92519	1,21	470		
		м2		189,00	12,87	73408	4999	118	0,06	24		
6	E0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	446,4	125,15	0,62	55867	277	36388	0,43	194		
		м2		68,85	0,23	30735	103	118	--	--		
7	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,30258	8679,65	422,15	2626	128	3005	56,40	17		
		т		8257,50	157,50	2499	48	118	0,77	--		
8	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	201,8	104,56	66,43	21101	13406	13476	0,15	30		
		шт		23,85	23,85	4813	4813	140	0,11	21		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	E0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т								
		шт	4	393,24	250,96	1573	1004	1226	0,81	3
				130,73	88,22	523	353	140	0,37	1
10	E0107-44-3	Укладка балок перекрытий, масса до 1 т								
		шт	24	462,67	242,86	11104	5829	9567	1,19	29
				198,68	86,05	4768	2065	140	0,37	9
11	E0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т								
		шт	16	384,51	24,15	6152	386	4048	1,03	16
				171,90	8,83	2750	141	140	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			774162	107508			1736
			Тенге			269427	39855			191
		Стоимость общестроительных работ -								
		Материалы -	Тенге			774162				
		Всего заработная плата -	Тенге			39202				
		Местные материалы -	Тенге				309282			
		Накладные расходы -	Тенге			358026				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			369439				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							185
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				55416			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68616				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1212218				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							2112
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				364698			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1212218				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							2112
			Тенге				364698			
		РАЗДЕЛ 2.ЛЕСТНИЦЫ								
12	E0107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1 т								
		шт	9	929,76	477,08	8368	4294	7196	2,37	21
				405,00	166,12	3645	1495	140	0,68	6
13	E0107-47-4	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т								
		шт	8	854,32	452,74	6835	3622	5865	2,20	18
				366,75	156,92	2934	1255	140	0,64	5
14	E0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида								
		м	28,58	3985,30	6,56	113900	187	4042	0,57	16
				98,55	2,48	2817	71	140	0,01	--
15	E0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, ММ3+ММ1								
		т	0,069	13864,97	4022,39	957	278	631	56,50	4
				9090,00	1071,86	627	74	90	3,81	--
16	E0107-60-4	Установка металлических ограждений М0-1								
		м	7,56	3796,70	5,89	28703	45	783	0,42	3
				71,78	2,23	543	17	140	0,01	--
17	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ПОД СТУПЕНИ								
			0,22	8204,04	311,32	1805	68	129	2,82	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
18	E0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м3		441,00	117,61	97	26	105	0,57	--
				7,2	205,12	12,56	1477	90	1862	1,08	8
19	E0107-60-4	Установка металлических ограждений СТУПЕНЕЙ	м		180,00	4,75	1296	34	140	0,02	--
				3,02	3796,70	5,89	11466	18	313	0,42	1
		СТРЕМЯНКА СМ1	м		71,78	2,23	217	7	140	0,01	--
20	C12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы									
				0,057	133700,00	--	7621	--	--	--	--
21	C12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	т		--	--	--	--	--	--	--
				2	12300,00	--	24600	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	м2		--	--	--	--	--	--	--
			Тенге				205731	8602			72
			Тенге				12175	2979			12
Стоимость общестроительных работ -											
Материалы -			Тенге				197153				
Всего заработная плата -			Тенге				150449				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге					14453			
Местные материалы -			Тенге				24600				
		Накладные расходы -	Тенге				2232				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				20191				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч								10
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					3029			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				13041				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				230385				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч								90
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге					17482			
Материалы -			Тенге				8578				
Всего заработная плата -			Тенге				52				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге					701			
		Накладные расходы -	Тенге				7621				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				631				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					95			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				553				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				9761				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч								4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					796			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				240146				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч								95
			Тенге					18278			

РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	E0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2								
		шт	12	885,61	200,77	10627	2409	6223	1,74	21
				299,25	71,15	3591	854	140	0,31	4
23	E0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2								
		шт	68	1439,28	373,54	97871	25400	57198	2,66	181
				465,75	135,07	31671	9185	140	0,61	41
24	E0107-45-2	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2								
		шт	4	1155,65	385,94	4623	1544	3534	2,91	12
				492,75	138,40	1971	554	140	0,61	2
25	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
		т	0,03576	175710,10	1826,10	6283	65	440	42,70	2
				8100,00	690,75	290	25	140	3,37	--
26	E0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2								
		шт	1	1873,78	924,97	1874	925	1574	4,83	5
				807,75	316,76	808	317	140	1,25	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			121278	30344			220
			Тенге			38330	10934			49
		Стоимость общестроительных работ -								
		Материалы -	Тенге			121278				
		Всего заработная плата -	Тенге			23315				
		Местные материалы -	Тенге				49264			
		Накладные расходы -	Тенге			29288				
		Нормативная трудоемкость в Н Р -	Тенге			68970				
		Сметная заработная плата в Н Р -	чел.-ч							34
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				10345			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11415				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			201662				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							303
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				59609			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			201662				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							303
			Тенге				59609			
		РАЗДЕЛ 4.ПОКРЫТИЕ отм. 13,700								
27	С143017-10	Сплошные плоские панели, плиты толщина 16 см								
		м2	0,316	2010,00	--	635	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84								
		м3	0,6	27001,00	--	16201	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			16836	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16836				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			16836				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1010				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17846				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			17846				
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ								
Слуховые окна										
29	**С12065-89**	**Створки жалюзийные СО2**								
		м2	1,75	2130,00	--	3728	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	**С11011-818**	**Петля врезная**								
		шт	20	21,00	--	420	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
ПЕРЕГОРОДКИ										
31	**С14301-5-64 Изм. и доп. вып. 20**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**								
		м3	0,066	27001,00	--	1782	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	**С12064-2**	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП**								
		м2	4,32	12300,00	--	53136	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	**С11011-791**	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**								
		комплект	3	1380,00	--	4140	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			63206	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63206				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			61424				
	Местные материалы -		Тенге			1782				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3792				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			66998				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			66998				
		РАЗДЕЛ 6.ОКНА и БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ								
34	**Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**								
		м2	7,2	472,81	19,00	3404	137	1935	1,30	9
				217,73	6,18	1568	45	120	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2								
		м2	84,96	427,50	19,32	36321	1642	19597	1,11	94
				185,83	6,39	15788	543	120	0,03	3
36	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2								
		м2	18,9	346,04	18,87	6540	357	3239	0,82	15
				136,44	6,39	2579	121	120	0,03	1
37	Е0110-22-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м								
		м2	7,2	420,08	10,41	3025	75	1566	1,11	8
				177,30	3,94	1277	28	120	0,02	--
38	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м								
		м2	103,86	231,16	5,58	24008	580	11986	0,59	61
				94,05	2,12	9768	220	120	0,01	1
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ								
39	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2								
		м2	31,75	447,28	20,21	14201	642	8460	1,29	41
				215,16	6,88	6831	218	120	0,03	1
		ВИТРАЖИ БН-1 (4шт)								
40	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке								
		м2	60,615	965,99	28,84	58554	1748	51125	4,98	302
				927,00	10,15	56190	615	90	0,04	2
41	Е0115-211-3	Остекление металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до 2 м2								
		м2	60,616	2966,33	8,83	179807	535	10236	1,02	62
				157,50	3,33	9547	202	105	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	E0110-22-1	**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м, ПХВ**								
		м2	60,616	420,08	10,41	25463	631	13183	1,11	67
				177,30	3,94	10747	239	120	0,02	1
43	E0112-8-2	**Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб**								
		м2	1,56	25,35	0,05	40	--	14	0,05	--
				7,70	0,02	12	--	119	--	--
44	E0107-20-3	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**								
		т	0,344	175710,10	1826,10	60444	628	4234	42,70	15
				8100,00	690,75	2786	238	140	3,37	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			411807	6974			675
			Тенге			117093	2469			12
		Стоимость общестроительных работ -								
		Материалы -	Тенге			353253				
		Всего заработная плата -	Тенге			282380				
		Местные материалы -	Тенге				62757			
		Накладные расходы -	Тенге			4745				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			74450				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				11168			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25662				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			453366				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							419
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				73924			
		Материалы -	Тенге			58554				
		Всего заработная плата -	Тенге			615				
		Накладные расходы -	Тенге				56805			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			51125				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				7669			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6581				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			116259				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							330
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				64474			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			569625				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							749
			Тенге				138398			
		РАЗДЕЛ 7.ДВЕРИ								
45	E0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**								
		м2	71,49	400,18	102,53	28609	7330	16070	0,90	64
				151,65	35,67	10841	2550	120	0,14	10
46	E0110-23-3	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**								
			229,56	636,69	31,85	146159	7311	55877	1,15	264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке м2		190,80	12,04	43800	2764	120	0,06	13
			98,958	766,66	3,04	75867	301	14077	0,84	83
		м2		134,33	1,15	13293	114	105	0,01	1
		тип 132-449,41 м2		ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88						
48	Е0111-9-1	Утепление пенополистеролом толщиной 40 мм м2	449,41	48,53	5,55	21810	2494	24902	0,26	116
				42,98	2,07	19316	930	123	0,01	5
49	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	449,4	323,65	18,42	145448	8278	51329	0,42	187
				85,95	6,91	38626	3105	123	0,03	15
50	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм м2	449,4	412,31	13,43	185291	6035	39600	0,45	202
				66,60	5,04	29930	2265	123	0,02	11
51	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона м2	449,4	472,92	4,02	212530	1807	2919	0,03	12
				3,78	1,50	1699	674	123	0,01	3
		тип 61-1829,17 м2								
52	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	914,585	223,41	9,95	204331	9100	62929	0,36	326
				52,20	3,74	47741	3421	123	0,02	17
53	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	914,585	144,27	2,68	131944	2451	3960	0,02	16
				2,52	1,00	2305	915	123	--	4
		тип 138-38,75м2								
54	Е0111-9-1	Утепление пенополистеролом м2	38,75	48,53	5,55	1881	215	2147	0,26	10
				42,98	2,07	1665	80	123	0,01	--
55	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	38,75	323,65	18,42	12541	714	4426	0,42	16
40мм				85,95	6,91	3331	268	123	0,03	1
56	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	38,75	223,41	9,95	8657	386	2666	0,36	14
				52,20	3,74	2023	145	123	0,02	1
57	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	38,75	144,27	2,68	5590	104	168	0,02	1
				2,52	1,00	98	39	123	--	--
		тип 62-350,34 м2								
58	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	175,17	223,41	9,95	39135	1743	12053	0,36	62
				52,20	3,74	9144	655	123	0,02	3
59	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	175,17	-72,13	-1,34	-12636	-235	-379	-0,01	-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-1,26	-0,50	-221	-88	123	--	--
		ТИП Ц-1-153,09 м2								
толщ. 30мм										
60	Е0111-15-3	**Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм**	91,854	215,29	9,95	19775	914	4897	0,27	25
		м2		39,60	3,74	3637	344	123	0,02	2
61	Е0111-15-4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий**	91,854	76,12	1,34	6992	123	402	0,02	2
		м2		3,06	0,50	281	46	123	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ -58,3 м2								
62	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	58,3	98,87	2,62	5764	153	825	0,07	4
		м2		10,51	0,99	613	58	123	--	--
толщ. 10мм										
63	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	58,3	200,85	9,95	11710	580	4011	0,36	21
		м2		52,20	3,74	3043	218	123	0,02	1
64	Е0111-11-2	**Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	58,3	-30,43	-0,67	-1774	-39	-63	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-37	-15	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			1249625	49765			1422
			Тенге			231128	18487			88
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1249625				
		Материалы -	Тенге			276420				
		Всего заработная плата -	Тенге				249616			
		Местные материалы -	Тенге			692312				
		Накладные расходы -	Тенге			302815				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45422			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93146				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1645586				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1661
		Сметная заработная плата -	Тенге				295038			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1645586				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1661
		Сметная заработная плата -	Тенге				295038			
		РАЗДЕЛ 8.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
65	Е0115-69-4	**Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных**	1172,392	57,13	0,35	66979	410	64160	0,30	349
		м2		51,98	0,14	60941	164	105	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков								
		м2	5,832	187,40	3,94	1093	23	634	0,55	3
				102,11	1,49	596	9	105	0,01	--
67	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
		м2	2914,67	168,08	4,07	489887	11849	418204	0,74	2157
				135,68	0,97	395462	2827	105	0,05	151
68	СН43002-29 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6								
		м3	54,504	6200,00	--	337925	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
69	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню								
		м2	205,21	586,72	6,33	120401	1299	67903	1,79	367
				312,75	2,39	64179	490	105	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1016284	13582			2877
			Тенге			521178	3491			154
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1016284				
		Материалы -	Тенге			83842				
		Всего заработная плата -	Тенге				524669			
		Местные материалы -	Тенге			397682				
		Накладные расходы -	Тенге			550902				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							275
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				82635			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94031				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1661217				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3306
		Сметная заработная плата -	Тенге				607304			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1661217				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3306
		Сметная заработная плата -	Тенге				607304			
		РАЗДЕЛ 9.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
70	Е0115-52-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких								
		м2	747,51	347,04	2,19	259415	1636	147001	1,01	755
				186,75	0,54	139597	404	105	0,03	20
71	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм								
		м	59,8	99,52	0,60	5951	36	3617	0,32	19
				57,38	0,23	3431	14	105	--	--
72	Е0115-155-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная								
		м2	747,51	48,49	0,14	36247	105	25116	0,19	140
				31,95	0,05	23883	37	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	**Е0108-35-2**	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ**								
			747,51	150,62	0,62	112588	463	61136	0,44	325
		м2		69,08	0,23	51638	172	118	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			414201	2240			1239
			Тенге			218550	627			21
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			414201				
	Материалы -		Тенге			72746				
	Всего заработная плата -		Тенге				219176			
	Местные материалы -		Тенге			120665				
		Накладные расходы -	Тенге			236871				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35531			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39064				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			690136				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1379
		Сметная заработная плата -	Тенге				254707			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			690136				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1379
		Сметная заработная плата -	Тенге				254707			

РАЗДЕЛ 10.РАЗНЫЕ РАБОТЫ

КРЫЛЬЦО

74	**Е0111-13-3**	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщиной 100 мм**								
			26,68	543,02	24,55	14488	655	1609	0,26	7
		м2		39,83	9,20	1063	245	123	0,04	1
75	**С143008-28**	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракции 5-10 мм**								
			2,668	2590,00	--	6910	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	**Е0106-1-16**	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**								
			8,84	9164,51	196,62	81014	1738	3216	1,79	16
		м3		272,25	74,27	2407	657	105	0,36	3
77	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**								
			8,972	131,00	--	1175	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
78	**С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**								
			0,1038	65000,00	--	6747	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	**Е0111-15-1**	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**								
			26,68	368,69	14,76	9837	394	1902	0,36	10
		м2		52,43	5,54	1399	148	123	0,03	1
80	**Е0108-12-3**	**Установка металлических решеток для вытирания ног**								
			0,06068	174524,60	1941,97	10590	118	551	42,30	3
		т		6975,00	726,75	423	44	118	3,55	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТМОСТКА								
81	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**								
		м3	19,95	2461,27	100,89	49102	2013	3814	0,85	17
				123,75	38,25	2469	763	118	0,18	4
82	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**								
		м2	133	51,39	--	6834	--	4378	0,14	19
				24,75	--	3292	--	133	--	--
83	С143010-7 Изм. и доп.вып.19	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2003**								
		т	9,49	5280,00	--	50107	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
84	Е0127-11-1	**Устройство водоотводящих лотков**								
		м3	2,66	14614,81	2438,75	38875	6487	13174	20,70	55
				3105,00	618,75	8259	1646	133	2,50	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			275680	11405			126
			Тенге			19311	3503			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			275680				
	Материалы -		Тенге			30164				
	Всего заработная плата -		Тенге				22814			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6747				
	Местные материалы -		Тенге			208054				
		Накладные расходы -	Тенге			28645				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4297			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18260				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			322585				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата -	Тенге				27111			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			322585				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата -	Тенге				27111			
		РАЗДЕЛ 11.Отопление выше отм. 0.000								
85	Е0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**								
		м	1167	264,48	3,96	308648	4621	80200	0,30	347
				52,20	1,49	60917	1739	128	0,01	9
86	Е0116-6-3	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**								
		м	17	343,48	3,96	5839	67	1168	0,30	5
				52,20	1,49	887	25	128	0,01	--
87	Е0116-6-4	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**								
		м	12,5	422,48	3,96	5281	50	859	0,30	4
				52,20	1,49	653	19	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм								
		м	22,5	472,48	3,96	10631	89	1546	0,30	7
				52,20	1,49	1175	34	128	0,01	--
89	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов								
		1кВт	46,05	4331,44	35,77	199463	1647	7374	0,70	32
				111,70	13,40	5144	617	128	0,07	3
90	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных								
		комплект	72	62,81	--	4522	--	2136	0,12	9
				23,18	--	1669	--	128	--	--
91	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм								
		шт	140	530,56	1,58	74278	221	60102	3,00	420
				477,00	--	66780	--	90	--	--
92	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
		1шт	100	473,47	39,24	47347	3924	34560	1,47	147
				254,25	15,75	25425	1575	128	0,07	7
93	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм								
		1счетчик	20	75,82	1,57	1516	31	1728	0,41	8
				67,50	--	1350	--	128	--	--
94	Е0116-7-4	Прокладка гребенки из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм								
		м	8	471,67	4,19	3773	34	629	0,34	3
				59,85	1,58	479	13	128	0,01	--
95	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм								
		м	60	86,11	6,01	5167	361	2795	0,26	16
				44,33	2,25	2660	135	100	0,01	1
96	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм								
		м	60	114,31	6,39	6859	383	1945	0,19	12
				29,93	2,48	1796	149	100	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			673324	11429			1008
			Тенге			168934	4305			20
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			74278				
	Материалы -		Тенге			7277				
	Всего заработная плата -		Тенге				66780			
		Накладные расходы -	Тенге			60102				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9015			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8063				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			142443				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							450
		Сметная заработная плата -	Тенге				75795			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12025				
	Материалы -		Тенге			6826				
	Всего заработная плата -		Тенге				4739			
		Накладные расходы -	Тенге			4739				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				711			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1006				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				5450			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			587021				
	Материалы -		Тенге			478859				
	Всего заработная плата -		Тенге				101719			
	Сдача и испытание -		Тенге			246				
		Накладные расходы -	Тенге			130201				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19530			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43033				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			760255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							645
		Сметная заработная плата -	Тенге				121249			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			920468				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1126
		Сметная заработная плата -	Тенге				202495			
		РАЗДЕЛ 12.Вентиляция								
97	**Е0120-12-10**	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм**	**48**	**320,85**	**16,96**	**15401**	**814**	**11902**	**1,12**	**54**
		шт		**186,64**	**7,09**	**8959**	**340**	**128**	**0,03**	**2**
98	**Е0120-12-11**	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм**	**25**	**355,85**	**16,96**	**8896**	**424**	**6199**	**1,12**	**28**
		шт		**186,64**	**7,09**	**4666**	**177**	**128**	**0,03**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**24297**	**1238**			**82**
			Тенге			**13625**	**517**			**2**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			24297				
	Материалы -		Тенге			9434				
	Всего заработная плата -		Тенге				14142			
	Сдача и испытание -		Тенге			708				
		Накладные расходы -	Тенге			18102				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2715			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2544				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			44942				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				16857			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			44942				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				16857			
		РАЗДЕЛ 13.ВОДОСНАБЖЕНИЕ НИЖЕ ОТМ.0.000								
99	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**								
		м3	0,05075	131,00	--	7	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			7	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7				
	Местные материалы -		Тенге			7				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			7				
		РАЗДЕЛ 14.Силовое электрооборудование и электроосвещение								
100	Е0121-23-1	**Монтаж вводно-распределительных устройств**								
		шкаф	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
				1215,00	--	1215	--	108	--	--
101	75-6-47 Изм. и доп. вып. 21	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-22-55**								
		шт.	1	112000,00	--	112000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
102	Е0121-9-1	**Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2**								
		м	3746	26,92	--	100842	--	100131	0,15	569
				24,75	--	92714	--	108	--	--
103	Ц0108-148-3	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг**								
		м	105	45,00	6,70	4725	704	3372	0,19	20
				32,20	1,60	3381	168	95	0,01	1
104	Ц0108-402-1	**Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2**								
		м	17,2	50,50	23,10	869	397	451	0,13	2
				22,10	5,50	380	95	95	0,03	1
105	Ц0108-146-3	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг**								
		м	423	82,30	24,80	34813	10490	13502	0,16	68
				28,40	5,20	12013	2200	95	0,03	13
106	Е0121-3-4	**Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола**								
		м	48,8	28,10	--	1371	--	950	0,11	5
				18,02	--	879	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Е0121-3-5	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм по основанию пола								
		м	22	44,94	--	989	--	463	0,12	3
				19,49	--	429	--	108	--	--
108	Е0121-3-6	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм по основанию пола								
		м	37	46,26	--	1712	--	832	0,13	5
				20,81	--	770	--	108	--	--
109	Ц0108-573-6	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм								
		шт	1	735,00	185,00	735	185	400	2,00	2
				383,00	38,30	383	38	95	0,22	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			260125	11776			681
			Тенге			112164	2501			15
	Стоимость оборудования -		Тенге			112000				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			112000				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			148125				
	Материалы -		Тенге			24185				
	Всего заработная плата -		Тенге				114664			
		Накладные расходы -	Тенге			121412				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18212			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16172				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			285710				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							756
		Сметная заработная плата -	Тенге				132876			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			397710				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							756
		Сметная заработная плата -	Тенге				132876			

РАЗДЕЛ 15.Охранно-пожарная сигнализация

110	Прайс-лист ТОО "Байтерек-СТАН"	Панель охранно-пожарной сигнализации								
		шт	1	4893,67	--	4894	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
111	Прайс-лист ТОО "Эгида Групп"	Блок резервного питания								
		шт	1	5383,03	--	5383	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
112	Прайс-лист ТОО "Байтерек-СТАН"	Извещатели ПС автоматические: дымовой ИП 212-41								
		шт	7	254,47	--	1781	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
113	Прайс-лист ТОО "Байтерек-СТАН"	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактные ручные ИПР513-10								
		шт	2	244,68	--	489	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
114	Прайс-лист ТОО "Байтерек-СТАН"	Извещатели ПС автоматические: тепловой ИП212-41								
		шт	2	717,74	--	1435	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	С130204-68 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Кабельный желоб 20х20	22	32,00	--	704	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
116	С151607-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2	0,043	2980,00	--	128	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
117	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	2	462,00	--	924	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	С151701-17	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3	1	757,00	--	757	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	Прайс-лист ООО "ЭЛЕКТРОТЕХНИКА" г. Алматы	Звонок громкого боя	1	1304,98	--	1305	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Оповещение о пожаре						
121	Прайс-лист ООО "ЭЛЕКТРОТЕХНИКА" г. Алматы	Звонок громкого боя	1	1396,49	--	1396	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	С151607-176 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ПШВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	6	45198,00	--	271188	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			290424	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			16684				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			16684				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			273036				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			273036				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16382				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			289418				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			704				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			704				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			746				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			306849				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5796987	254861			10138
			Тенге			1721915	89667			579

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			128684				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			128684				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			495440				
		Материалы -	Тенге			31462				
		Всего заработная плата -	Тенге				181444			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			273036				
		Накладные расходы -	Тенге			181514				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27227			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40617				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			717571				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1206
		Сметная заработная плата -	Тенге				208672			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4493710				
		Материалы -	Тенге			965344				
		Всего заработная плата -	Тенге				1456770			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			92771				
		Местные материалы -	Тенге			1831628				
		Накладные расходы -	Тенге			1657023				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							829
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				248553			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			369044				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6519777				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9457
		Сметная заработная плата -	Тенге				1705323			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			67131				
		Материалы -	Тенге			667				
		Всего заработная плата -	Тенге				57507			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7621				
		Накладные расходы -	Тенге			51756				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7763			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7133				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			126020				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							334
		Сметная заработная плата -	Тенге				65270			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			612021				
		Материалы -	Тенге			488293				
		Всего заработная плата -	Тенге				115861			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			704				
		Сдача и испытание -	Тенге			954				
		Накладные расходы -	Тенге			148302				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22245			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45619				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			805943				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							739

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				138106			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8297996				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11737
		Сметная заработная плата -	Тенге				2117371			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ без оборудования	Тенге							

Временные здания и сооружения (1,1 %)	Тенге	8 169 312
Итого с ВЗиС	Тенге	89 862
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	Тенге	8 259 174
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге	89 199
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге	82 592
Дополнительная оплата труда в зонах экологических бедствий	Тенге	33 037
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	Тенге	934 413
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	Тенге	9 527 099
Налог (2 %)	Тенге	26 075 670
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге	521 513
Итого в текущих ценах с понижающим коэффициентом К=0,99108723279	Тенге	26 597 183
НДС (12 %)	Тенге	26 360 129
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге	3 163 215
	Тенге	29 523 344

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"
Б. Жаналиев

Технадзор:
ТОО "Alsar-Group""
Н.К. Сейдак

Подрядчик:
Директор ТОО «Орион LTD»
Ш.А. Джанабергенов

Форма КС №2

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Орион LTD"
Наименование стройки - Строительство двух 40-квартирных жилых домов №4, №5 в жилом квартале №2 по ул. Жаппасбай батыра г. Кызылорда. **Дом №5**

Акт №2
приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ, ПАРАПЕТА										
1	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	40,5816	2458,64	335,84	99776	13629	39542	4,54	184		
		м3		699,75	126,00	28397	5113	118	0,61	25		
		КИРПИЧНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ										
2	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	26,6	368,89	34,37	9812	914	6336	1,21	32		
		м2		189,00	12,87	5027	342	118	0,06	2		
3	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0192	175710,10	1826,10	3374	35	236	42,70	1		
		т		8100,00	690,75	156	13	140	3,37	--		
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ										
4	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	173,4	2417,46	337,41	419188	58507	162973	4,38	759		
		м3		670,50	126,00	116265	21848	118	0,62	108		
5	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	388,4	368,89	34,37	143277	13349	92519	1,21	470		
		м2		189,00	12,87	73408	4999	118	0,06	24		
6	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	446,4	125,15	0,62	55867	277	36388	0,43	194		
		м2		68,85	0,23	30735	103	118	--	--		
7	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1681	8679,65	422,15	1459	71	1669	56,40	9		
		т		8257,50	157,50	1388	26	118	0,77	--		
8	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	201,4	104,56	66,43	21059	13380	13449	0,15	30		
		шт		23,85	23,85	4803	4803	140	0,11	21		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т								
		шт	4	393,24	250,96	1573	1004	1226	0,81	3
				130,73	88,22	523	353	140	0,37	1
10	Е0107-44-3	Укладка балок перекрытий, масса до 1 т								
		шт	24	462,67	242,86	11104	5829	9567	1,19	29
				198,68	86,05	4768	2065	140	0,37	9
11	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т								
		шт	16	384,51	24,15	6152	386	4048	1,03	16
				171,90	8,83	2750	141	140	0,04	1
		ГИЛЬЗЫ								
12	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
		1т	0,2772	93997,62	304,24	26056	84	9660	198,00	55
				33075,00	114,75	9168	32	105	0,56	--
13	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев								
		м3	0,11	22951,16	316,57	2525	35	476	22,50	2
				3487,50	119,25	384	13	120	0,58	--
14	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм								
		1сальник	128	770,63	--	98641	--	49398	1,80	230
				301,50	--	38592	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			899862	107500			2016
			Тенге			316364	39853			191
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			801221				
	Материалы -		Тенге			58109				
	Всего заработная плата -		Тенге				317625			
	Местные материалы -		Тенге			357841				
	Накладные расходы -		Тенге			378092				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							189
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				56714			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			70759				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1250072				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2166
	Сметная заработная плата -		Тенге				374339			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			98641				
	Материалы -		Тенге			60049				
	Всего заработная плата -		Тенге				38592			
	Накладные расходы -		Тенге			49398				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							25
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				7410			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8882				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			156921				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							255
	Сметная заработная плата -		Тенге				46002			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1406993				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2421
	Сметная заработная плата -		Тенге				420340			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.ЛЕСТНИЦЫ								
15	Е0107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1 т	9	929,76	477,08	8368	4294	7196	2,37	21
		шт		405,00	166,12	3645	1495	140	0,68	6
16	Е0107-47-4	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	8	854,32	452,74	6835	3622	5865	2,20	18
		шт		366,75	156,92	2934	1255	140	0,64	5
17	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	28,58	3985,30	6,56	113900	187	4042	0,57	16
		м		98,55	2,48	2817	71	140	0,01	--
18	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, ММ3+ММ1	0,069	13864,97	4022,39	957	278	631	56,50	4
		т		9090,00	1071,86	627	74	90	3,81	--
19	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений М0-1	7,56	3796,70	5,89	28703	45	783	0,42	3
		м		71,78	2,23	543	17	140	0,01	--
20	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ПОД СТУПЕНИ	0,22	8204,04	311,32	1805	68	129	2,82	1
		м3		441,00	117,61	97	26	105	0,57	--
21	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	7,2	205,12	12,56	1477	90	1862	1,08	8
		м		180,00	4,75	1296	34	140	0,02	--
22	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений СТУПЕНЕЙ	3,02	3796,70	5,89	11466	18	313	0,42	1
		м		71,78	2,23	217	7	140	0,01	--
		СТРЕМЯНКА СМ1								
23	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,057	133700,00	--	7621	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	2	12300,00	--	24600	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			205731	8602			72
			Тенге			12175	2979			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			197153				
		Материалы -	Тенге			150449				
		Всего заработная плата -	Тенге				14453			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24600				
		Местные материалы -	Тенге			2232				
		Накладные расходы -	Тенге			20191				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3029			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13041				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			230385				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				17482			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8578				
	Материалы -		Тенге			52				
	Всего заработная плата -		Тенге				701			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7621				
		Накладные расходы -	Тенге			631				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				95			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			553				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9761				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				796			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			240146				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				18278			
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЯ								
25	Е0107-45-5	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	12	885,61	200,77	10627	2409	6223	1,74	21
		шт		299,25	71,15	3591	854	140	0,31	4
26	Е0107-45-6	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	68	1439,28	373,54	97871	25400	57198	2,66	181
		шт		465,75	135,07	31671	9185	140	0,61	41
27	Е0107-45-2	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**	4	1155,65	385,94	4623	1544	3534	2,91	12
		шт		492,75	138,40	1971	554	140	0,61	2
28	Е0107-20-3	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	0,03576	175710,10	1826,10	6283	65	440	42,70	2
		т		8100,00	690,75	290	25	140	3,37	--
29	Е0107-53-6	**Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2**	1	1873,78	924,97	1874	925	1574	4,83	5
		шт		807,75	316,76	808	317	140	1,25	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			121278	30344			220
			Тенге			38330	10934			49
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			121278				
	Материалы -		Тенге			23315				
	Всего заработная плата -		Тенге				49264			
	Местные материалы -		Тенге			29288				
		Накладные расходы -	Тенге			68970				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10345			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11415				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			201662				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							303
		Сметная заработная плата -	Тенге				59609			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			201662				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							303
		Сметная заработная плата -	Тенге				59609			
		РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ								
Слуховые окна										
30	С12065-89	**Створки жалюзийные СО2**								
			1,75	2130,00	--	3728	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	С11011-818	**Петля врезная**								
			20	21,00	--	420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ПЕРЕГОРОДКИ										
32	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**								
			0,066	27001,00	--	1782	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С12064-2	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9Г ТП**								
			4,32	12300,00	--	53136	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**								
			3	1380,00	--	4140	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			63206	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63206				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			61424				
	Местные материалы -		Тенге			1782				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3792				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			66998				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			66998				
		РАЗДЕЛ 5.ОКНА и БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2								
		м2	7,2	472,81	19,00	3404	137	1935	1,30	9
				217,73	6,18	1568	45	120	0,03	--
36	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2								
		м2	84,96	427,50	19,32	36321	1642	19597	1,11	94
				185,83	6,39	15788	543	120	0,03	3
37	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2								
		м2	18,9	346,04	18,87	6540	357	3239	0,82	15
				136,44	6,39	2579	121	120	0,03	1
38	Е0110-22-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м								
		м2	7,2	420,08	10,41	3025	75	1566	1,11	8
				177,30	3,94	1277	28	120	0,02	--
39	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м								
		м2	103,86	231,16	5,58	24008	580	11986	0,59	61
				94,05	2,12	9768	220	120	0,01	1
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ								
40	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2								
		м2	31,77	447,28	20,21	14210	642	8465	1,29	41
				215,16	6,88	6836	219	120	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			87508	3432			229
			Тенге			37815	1175			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			87508				
		Материалы -	Тенге			43839				
		Всего заработная плата -	Тенге				38990			
		Местные материалы -	Тенге			2423				
		Накладные расходы -	Тенге			46788				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7018			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8058				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			142354				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							258
		Сметная заработная плата -	Тенге				46008			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			142354				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							258
		Сметная заработная плата -	Тенге				46008			
		РАЗДЕЛ 6.ВИТРАЖИ БН-1 (4шт)								
41	Е0109-45-3	**Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке**	60,615	965,99	28,84	58554	1748	51125	4,98	302
		м2		927,00	10,15	56190	615	90	0,04	2
42	Е0115-211-3	**Остекление металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до 2 м2**	60,616	2966,33	8,83	179807	535	10236	1,02	62
		м2		157,50	3,33	9547	202	105	0,02	1
43	Е0110-22-1	**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м, ПХВ**	60,616	420,08	10,41	25463	631	13183	1,11	67
		м2		177,30	3,94	10747	239	120	0,02	1
44	Е0112-8-2	**Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб**	1,56	25,35	0,05	40	--	14	0,05	--
		м2		7,70	0,02	12	--	119	--	--
45	Е0107-20-3	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	0,344	175710,10	1826,10	60444	628	4234	42,70	15
		т		8100,00	690,75	2786	238	140	3,37	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			324308	3543			446
			Тенге			79283	1294			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			265754				
		Материалы -	Тенге			238545				
		Всего заработная плата -	Тенге				23771			
		Местные материалы -	Тенге			2322				
		Накладные расходы -	Тенге			27668				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4150			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17605				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			311027				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата -	Тенге				27921			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			58554				
		Материалы -	Тенге			615				
		Всего заработная плата -	Тенге				56805			
		Накладные расходы -	Тенге			51125				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7669			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6581				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			116259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							330
		Сметная заработная плата -	Тенге				64474			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			427286				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							491
		Сметная заработная плата -	Тенге				92395			
		РАЗДЕЛ 7.ДВЕРИ								
46	Е0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	71,49	400,18	102,53	28609	7330	16070	0,90	64
		м2		151,65	35,67	10841	2550	120	0,14	10
47	Е0110-23-3	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	229,56	636,69	31,85	146159	7311	55877	1,15	264
		м2		190,80	12,04	43800	2764	120	0,06	13
48	Е0115-202-1	**Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке**	98,958	766,66	3,04	75867	301	14077	0,84	83
		м2		134,33	1,15	13293	114	105	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			250635	14942			411
			Тенге			67935	5428			24
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			250635				
		Материалы -	Тенге			167758				
		Всего заработная плата -	Тенге				73362			
		Накладные расходы -	Тенге			86024				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12904			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20199				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			356858				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							478
		Сметная заработная плата -	Тенге				86266			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			356858				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							478
		Сметная заработная плата -	Тенге				86266			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8.ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88								
		тип 132-449,41 м2								
49	Е0111-9-1	Утепление пенополистеролом толщиной 40 мм	449,41	48,53	5,55	21810	2494	24902	0,26	116
		м2		42,98	2,07	19316	930	123	0,01	5
50	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	449,4	323,65	18,42	145448	8278	51329	0,42	187
		м2		85,95	6,91	38626	3105	123	0,03	15
51	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	449,4	412,31	13,43	185291	6035	39600	0,45	202
		м2		66,60	5,04	29930	2265	123	0,02	11
52	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	449,4	472,92	4,02	212530	1807	2919	0,03	12
		м2		3,78	1,50	1699	674	123	0,01	3
		тип 61-1829,17 м2								
53	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	914,585	223,41	9,95	204331	9100	62929	0,36	326
		м2		52,20	3,74	47741	3421	123	0,02	17
54	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	914,585	144,27	2,68	131944	2451	3960	0,02	16
		м2		2,52	1,00	2305	915	123	--	4
		тип 138-38,75м2								
55	Е0111-9-1	Утепление пенополистеролом	38,75	48,53	5,55	1881	215	2147	0,26	10
		м2		42,98	2,07	1665	80	123	0,01	--
56	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	38,75	323,65	18,42	12541	714	4426	0,42	16
40мм		м2		85,95	6,91	3331	268	123	0,03	1
57	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	38,75	223,41	9,95	8657	386	2666	0,36	14
		м2		52,20	3,74	2023	145	123	0,02	1
58	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	38,75	144,27	2,68	5590	104	168	0,02	1
		м2		2,52	1,00	98	39	123	--	--
		тип 62-350,34 м2								
59	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	175,17	223,41	9,95	39135	1743	12053	0,36	62
		м2		52,20	3,74	9144	655	123	0,02	3
60	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	175,17	-72,13	-1,34	-12636	-235	-379	-0,01	-2
		м2		-1,26	-0,50	-221	-88	123	--	--
		ТИП Ц-1-153,09 м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
толщ. 30мм										
61	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	91,854	215,29	9,95	19775	914	4897	0,27	25
		м2		39,60	3,74	3637	344	123	0,02	2
62	Е0111-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	94,854	76,12	1,34	7220	127	415	0,02	2
		м2		3,06	0,50	290	47	123	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ -58,3 м2								
63	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	58,3	98,87	2,62	5764	153	825	0,07	4
		м2		10,51	0,99	613	58	123	--	--
толщ. 10мм										
64	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	58,3	200,85	9,95	11710	580	4011	0,36	21
		м2		52,20	3,74	3043	218	123	0,02	1
65	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	58,3	-30,43	-0,67	-1774	-39	-63	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-37	-15	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			999218	34827			1011
			Тенге			163203	13061			64
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			999218				
	Материалы -		Тенге			108662				
	Всего заработная плата -		Тенге				176264			
	Местные материалы -		Тенге			692527				
		Накладные расходы -	Тенге			216805				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32521			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72961				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1288985				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1183
		Сметная заработная плата -	Тенге				208785			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1288985				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1183
		Сметная заработная плата -	Тенге				208785			
		РАЗДЕЛ 9.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
66	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	1172,39	57,13	0,35	66979	410	64160	0,30	349
		м2		51,98	0,14	60941	164	105	--	1
67	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	5,832	187,40	3,94	1093	23	634	0,55	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	102,11	1,49	596	9	105	0,01	--
			2914,66	168,08	4,07	489885	11849	418203	0,74	2157
69	С143002-29 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м2	135,68	0,97	395461	2827	105	0,05	151
			54,5	6200,00	--	337900	--	--	--	--
70	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м3	--	--	--	--	--	--	--
			205,21	586,72	6,33	120401	1299	67903	1,79	367
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	м2	312,75	2,39	64179	490	105	0,01	2
			Тенге			1016257	13582			2877
			Тенге			521177	3490			154
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1016257				
	Материалы -		Тенге			83842				
	Всего заработная плата -		Тенге				524667			
	Местные материалы -		Тенге			397657				
		Накладные расходы -	Тенге			550901				
		Нормативная трудоемкость в Н Р. -	чел.-ч							275
		Сметная заработная плата в Н Р -	Тенге				82635			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94029				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1661188				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3306
		Сметная заработная плата -	Тенге				607302			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1661188				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3306
		Сметная заработная плата -	Тенге				607302			

РАЗДЕЛ 10.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

71	Е0115-52-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких	м2	347,04	2,19	259415	1636	147001	1,01	755
			747,51	186,75	0,54	139597	404	105	0,03	20
72	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	99,52	0,60	5951	36	3617	0,32	19
			59,8	57,38	0,23	3431	14	105	--	--
73	Е0115-155-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная	м2	48,49	0,14	36247	105	25116	0,19	140
			747,51	31,95	0,05	23883	37	105	--	--
74	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	150,62	0,62	112588	463	61136	0,44	325
			747,51	69,08	0,23	51638	172	118	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**414201**	**2240**			**1239**
			Тенге			**218550**	**627**			**21**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**414201**				
		Материалы -	Тенге			**72746**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**219176**			
		Местные материалы -	Тенге			**120665**				
		Накладные расходы -	Тенге			**236871**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**118**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**35531**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**39064**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**690136**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1379**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**254707**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**690136**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1379**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**254707**			
		РАЗДЕЛ 11.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		КРЫЛЬЦО								
75	**Е0111-13-3**	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщиной 100 мм**								
		м2	**26,68**	**543,02**	**24,55**	**14488**	**655**	**1609**	**0,26**	**7**
				39,83	**9,20**	**1063**	**245**	**123**	**0,04**	**1**
76	**С143008-28**	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракции 5-10 мм**								
		м3	**2,668**	**2590,00**	**--**	**6910**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
77	**Е0106-1-16**	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**								
		м3	**8,84**	**9164,51**	**196,62**	**81014**	**1738**	**3216**	**1,79**	**16**
				272,25	**74,27**	**2407**	**657**	**105**	**0,36**	**3**
78	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**								
		м3	**8,972**	**131,00**	**--**	**1175**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
79	**С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**								
		т	**0,1038**	**65000,00**	**--**	**6747**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
80	**Е0111-15-1**	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**								
		м2	**26,68**	**368,69**	**14,76**	**9837**	**394**	**1902**	**0,36**	**10**
				52,43	**5,54**	**1399**	**148**	**123**	**0,03**	**1**
81	**Е0108-12-3**	**Установка металлических решеток для вытирания ног**								
		т	**0,06068**	**174524,60**	**1941,97**	**10590**	**118**	**551**	**42,30**	**3**
				6975,00	**726,75**	**423**	**44**	**118**	**3,55**	**--**
		ОТМОСТКА								
82	**Е0108-3-2**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**								
			19,95	**2461,27**	**100,89**	**49102**	**2013**	**3814**	**0,85**	**17**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м3	123,75	38,25	2469	763	118	0,18	4
			133	51,39	--	6834	--	4378	0,14	19
			м2	24,75	--	3292	--	133	--	--
84	С143010-7 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2003								
			9,49	5280,00	--	50107	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
85	E0127-11-1	Устройство водоотводящих лотков								
			2,66	14614,81	2438,75	38875	6487	13174	20,70	55
			м3	3105,00	618,75	8259	1646	133	2,50	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			275680	11405			126
			Тенге			19311	3503			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			275680				
		Материалы -	Тенге			30164				
		Всего заработная плата -	Тенге				22814			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6747				
		Местные материалы -	Тенге			208054				
		Накладные расходы -	Тенге			28645				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4297			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18260				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -	Тенге			322585				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата -	Тенге				27111			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			322585				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата -	Тенге				27111			
		РАЗДЕЛ 12.Отопление выше отм. 0.000								
86	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм								
			1167	264,48	3,96	308648	4621	80200	0,30	347
			м	52,20	1,49	60917	1739	128	0,01	9
87	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм								
			17	343,48	3,96	5839	67	1168	0,30	5
			м	52,20	1,49	887	25	128	0,01	--
88	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм								
			12,5	422,48	3,96	5281	50	859	0,30	4
			м	52,20	1,49	653	19	128	0,01	--
89	E0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм								
			22,5	472,48	3,96	10631	89	1546	0,30	7
			м	52,20	1,49	1175	34	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	46,05	4331,44	35,77	199463	1647	7374	0,70	32
		1кВт		111,70	13,40	5144	617	128	0,07	3
91	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	72	62,81	--	4522	--	2136	0,12	9
		комплект		23,18	--	1669	--	128	--	--
92	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	140	530,56	1,58	74278	221	60102	3,00	420
		шт		477,00	--	66780	--	90	--	--
93	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	100	473,47	39,24	47347	3924	34560	1,47	147
		1шт		254,25	15,75	25425	1575	128	0,07	7
94	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	20	75,82	1,57	1516	31	1728	0,41	8
		1счетчик		67,50	--	1350	--	128	--	--
95	Е0116-7-4	Прокладка гребенки из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	8	471,67	4,19	3773	34	629	0,34	3
		м		59,85	1,58	479	13	128	0,01	--
		Транзитная сеть								
96	Е0124-1-2	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,05	170687,59	46177,71	8534	2309	5915	420,00	21
		км		74025,00	16979,25	3701	849	130	88,20	4
97	С130806-344 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 33,5 мм, 76х4	50,5	2130,00	--	107565	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
99	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	50	114,31	6,39	5716	320	1620	0,19	10
		м		29,93	2,48	1497	124	100	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			785008	13470			1018
			Тенге			170693	5057			24
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			74278				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			7277				
		Всего заработная плата -	Тенге				66780			
		Накладные расходы -	Тенге			60102				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9015			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8063				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			142443				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							450
		Сметная заработная плата -	Тенге				75795			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14250				
		Материалы -	Тенге			6419				
		Всего заработная плата -	Тенге				6171			
		Местные материалы -	Тенге			5				
		Накладные расходы -	Тенге			7536				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1130			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1307				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				7301			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			696480				
		Материалы -	Тенге			479579				
		Всего заработная плата -	Тенге				102799			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			107565				
		Сдача и испытание -	Тенге			246				
		Накладные расходы -	Тенге			131583				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19737			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49684				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			877746				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							652
		Сметная заработная плата -	Тенге				122537			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1043282				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1142
		Сметная заработная плата -	Тенге				205633			

РАЗДЕЛ 13.Вентиляция

100	E0120-12-10	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм**	шт	48	320,85	16,96	15401	814	11902	1,12	54
					186,64	7,09	8959	340	128	0,03	2
101	E0120-12-11	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм**	шт	25	355,85	16,96	8896	424	6199	1,12	28
					186,64	7,09	4666	177	128	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			24297	1238			82
				Тенге			13625	517			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			24297				
		Материалы -	Тенге			9434				
		Всего заработная плата -	Тенге				14142			
		Сдача и испытание -	Тенге			708				
		Накладные расходы -	Тенге			18102				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2715			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2544				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			44942				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				16857			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			44942				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				16857			
		РАЗДЕЛ 14.Силовое электрооборудование и электроосвещение								
102	Е0121-23-1	**Монтаж вводно-распределительных устройств**	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--
103	Е0121-24-1	**Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене**	8	518,13	31,00	4145	248	3508	2,30	18
		шт		393,75	12,29	3150	98	108	0,06	--
104	Е0121-9-1	**Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2**	3746	26,92	--	100842	--	100131	0,15	569
		м		24,75	--	92714	--	108	--	--
105	Ц0108-148-3	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг**	105	45,00	6,70	4725	704	3372	0,19	20
		м		32,20	1,60	3381	168	95	0,01	1
106	Ц0108-402-1	**Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2**	17,2	50,50	23,10	869	397	451	0,13	2
		м		22,10	5,50	380	95	95	0,03	1
107	Ц0108-146-3	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг**	423	82,30	24,80	34813	10490	13502	0,16	68
		м		28,40	5,20	12013	2200	95	0,03	13
108	Е0121-3-4	**Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола**	48,8	28,10	--	1371	--	950	0,11	5
		м		18,02	--	879	--	108	--	--
109	Е0121-3-5	**Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм по основанию пола**	22	44,94	--	989	--	463	0,12	3
		м		19,49	--	429	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	E0121-3-6	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм по основанию пола								
		м	37	46,26	--	1712	--	832	0,13	5
				20,81	--	770	--	108	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			151535	11839			697
			Тенге			114931	2561			15
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			151535				
		Материалы -	Тенге			24765				
		Всего заработная плата -	Тенге				117491			
		Накладные расходы -	Тенге			124520				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18678			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16563				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			292619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							774
		Сметная заработная плата -	Тенге				136169			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			292619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							774
		Сметная заработная плата -	Тенге				136169			

РАЗДЕЛ 15.Охранно-пожарная сигнализация

111	Прайс-лист ТОО "Байтерек-СТАН"	Панель охранно-пожарной сигнализации								
		шт	1	4893,67	--	4894	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
112	Прайс-лист ТОО "Этила Групп"	Блок резервного питания								
		шт	1	5383,03	--	5383	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
113	Прайс-лист ТОО "Байтерек-СТАН"	Извещатели ПС автоматические: дымовой ИП 212-41								
		шт	7	254,47	--	1781	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
114	Прайс-лист ТОО "Байтерек-СТАН"	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактные ручные ИПР513-10								
		шт	2	244,68	--	489	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
115	Прайс-лист ТОО "Байтерек-СТАН"	Извещатели ПС автоматические: тепловой ИП212-41								
		шт	2	717,74	--	1435	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
116	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Кабельный желоб 20х20								
		м	44	32,00	--	1408	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
117	С151607-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2								
		1000м	0,043	2980,00	--	128	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
118	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-УЗ								
		шт	2	462,00	--	924	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
119	С151701-17	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3	шт	1	757,00	--	757	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
120	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	1	39,00	--	39	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
121	Прайс-лист ООО "ЭЛЕКТРОТЕХНИКА" г. Алматы	Звонок громкого боя	шт	1	1304,98	--	1305	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			18544	--			--
		Стоимость оборудования -		Тенге			--	--			--
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			15288				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			15288				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1848				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1848				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			111				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1959				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1408				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1408				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			84				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			1492				
				Тенге			18739				
		РАЗДЕЛ 16.Оповещение о пожаре									
122	Прайс-лист ООО "ЭЛЕКТРОТЕХНИКА" г. Алматы	Звонок громкого боя	шт	1	1304,98	--	1305	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
123	С151607-176 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ПВВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	6	45198,00	--	271188	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге			272493	--			--
		Стоимость оборудования -		Тенге			--	--			--
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1305				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			1305				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			271188				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			271188				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			16271				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге			287459				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			288764				
				Тенге			5909761	256962			10444
				Тенге			1773391	90478			583

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -								
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			16593				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			16593				
		Материалы -	Тенге			498850				
		Всего заработная плата -	Тенге			32042				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				184271			
		Накладные расходы -	Тенге			273036				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			184622				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							92
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				27693			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			41008				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			724480				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							1224
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				211965			
		Материалы -	Тенге			4506362				
		Всего заработная плата -	Тенге			983847				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1466558			
		Местные материалы -	Тенге			92771				
		Накладные расходы -	Тенге			1814796				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			1668489				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							834
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				250273			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			370491				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			6545342				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							9519
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1716831			
		Материалы -	Тенге			67131				
		Всего заработная плата -	Тенге			667				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				57507			
		Накладные расходы -	Тенге			7621				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			51756				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				7763			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7133				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			126020				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							334
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				65270			
		Материалы -	Тенге			820825				
		Всего заработная плата -	Тенге			549062				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				155533			
		Слача и испытание -	Тенге			108973				
		Накладные расходы -	Тенге			954				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			199082				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							100
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				29862			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			61194				
						1081102				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1001
		Сметная заработная плата -	Тенге				185395			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8493537				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12079
		Сметная заработная плата -	Тенге				2179461			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ без оборудования:	Тенге			8 476 944				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)	Тенге			93 246				
		Итого с ВЗиС	Тенге			8 570 190				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	Тенге			92 558				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			85 702				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			34 281				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологических бедствий	Тенге			962 006				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	Тенге			9 761 330				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	Тенге			26 716 760				
		Налог (2 %)	Тенге			534 335				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			27 251 096				
		Итого в текущих ценах с понижающим коэффициентом К=0,99108723279	Тенге			27 008 213				
		НДС (12 %)	Тенге			3 240 986				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			30 249 199				

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"
Г. Жаналинов

Технадзор:
ТОО ""Atsar Group""
«Atsar Group»

Подрядчик:
Директор ТОО «Орион LTD»
Ш.А. Джанабергенов