Форма №КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Городской отдел строительства "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Орион LTD»
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Aisar-Group"
Основание **Договор №191 от 31.08.2016 года.**
Наименование строительства: Строительство двух 40-квартирных жилых домов №4, №5 в жилом квартале №2 по ул. Жаппасбай батыра г. Кызылорда.

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2016 года

КОД		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	КОД	Наименование	КОД
4672506	11272	191	31.08.2016 г	За счет бюджетных средств	3	Государственное учреждение	12

Наименование пусковых комплексов, объектов	Договорная сумма, тенге	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		С начала 2016 года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	в том числе из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в смет базовом уровн цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Жилой дом №4	368 955 940	304 945 845	16 083 371	5 812 865	5 812 865		702 446			1 930 005	**18 013 376**
Жилой дом №5	374 724 060	311 136 952	19 337 943	6 989 135	6 989 135		724 022			2 320 553	**21 658 496**
Итого	**743 680 000**	**616 082 797**	**35 421 314**	**12 802 000**	**12 802 000**	**0**	**1 426 468**	**0**	**0**	**4 250 558**	**39 671 872**

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"
Г. Жанадилов.

Технадзор:
ТОО "" Aisar-Group""
Н.К. Сейдак.

Подрядчик:
Директор ТОО «Орион LTD»
Ш.А. Джанабергенов

Форма КС №2

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Орион LTD"
Наименование стройки - Строительство двух 40-квартирных жилых домов №4, №5 в жилом квартале №2 по ул. Жаппасбай батыра г. Кызылорда. Дом №4

Акт №1
приемки выполненных работ за декабрь 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего / рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		СТЕНЫ								
1	E0108-20-7	**Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м, 640мм**	271,66	2840,50	355,12	771650	96472	354137	6,04	1641
		м3		972,00	132,75	264054	36063	118	0,65	177
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ, ПАРАПЕТА								
2	E0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	15	2458,64	335,84	36880	5038	14616	4,54	68
		м3		699,75	126,00	10496	1890	118	0,61	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			808530	101509			1709
			Тенге			274550	37953			186
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			808530				
		Материалы -	Тенге			19829				
		Всего заработная плата -	Тенге				312503			
		Местные материалы -	Тенге			412642				
		Накладные расходы -	Тенге			368753				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55313			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70637				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1247920				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2079
		Сметная заработная плата -	Тенге				367816			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1247920				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2079
		Сметная заработная плата -	Тенге				367816			
		РАЗДЕЛ 2.ЛЕСТНИЦЫ								
		СТРЕМЯНКА СМ1								
3	E0109-29-1	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	0,057	13711,47	5475,87	782	312	338	28,90	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		5040,00	1552,87	287	89	90	5,46	--
4	E0110-23-5	**Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2**								
			2	375,50	30,89	751	62	489	1,23	2
		м2		191,93	11,68	384	23	120	0,06	--
5	E0108-6-1	**Кладка кирпичного пояса**								
			0,25	6139,64	335,84	1535	84	244	4,54	1
		м3		699,75	126,00	175	32	118	0,61	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3067	458			5
			Тенге			846	143			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2286				
		Материалы -	Тенге			315				
		Всего заработная плата -	Тенге				614			
		Местные материалы -	Тенге			1266				
		Накладные расходы -	Тенге			732				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				110			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			181				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3199				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				723			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			782				
		Материалы -	Тенге			182				
		Всего заработная плата -	Тенге				376			
		Накладные расходы -	Тенге			338				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				427			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4386				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1150			
		РАЗДЕЛ 3.ПОКРЫТИЕ отм. 13,700								
6	E0107-45-5	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**								
			28	885,61	200,77	24797	5622	14520	1,74	49
		шт		299,25	71,15	8379	1992	140	0,31	9
7	E0107-45-6	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**								
			68	1439,28	373,54	97871	25400	57198	2,66	181
		шт		465,75	135,07	31671	9185	140	0,61	41
8	E0107-45-2	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**								
			4	1155,65	385,94	4623	1544	3534	2,91	12
		шт		492,75	138,40	1971	554	140	0,61	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м								
			4	112,56	37,48	450	150	423	0,41	2
		шт		64,80	10,81	259	43	140	0,04	--
10	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т								
			4	393,24	250,96	1573	1004	1226	0,81	3
		шт		130,73	88,22	523	353	140	0,37	1
11	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, АНКЕРА А1+А2								
			0,04944	175710,10	1826,10	8687	90	608	42,70	2
		т		8100,00	690,75	400	34	140	3,37	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			138001	33810			248
			Тенге			43204	12161			54
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			138001				
	Материалы -		Тенге			27827				
	Всего заработная плата -		Тенге				55364			
	Местные материалы -		Тенге			33161				
		Накладные расходы -	Тенге			77510				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11627			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12931				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			228442				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							341
		Сметная заработная плата -	Тенге				66991			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			228442				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							341
		Сметная заработная плата -	Тенге				66991			
		РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ								
12	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой								
			781,04	189,45	4.72	147964	3687	67533	0,40	315
		м2		70,88	1.78	55360	1390	119	0,01	7
13	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм								
			781,04	162,14	15.94	126634	12450	37744	0,24	190
		м2		34,65	5.96	27063	4655	119	0,03	23
14	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек								
			781,04	91,13	2.10	71175	1640	2231	0,01	11
		м2		1,65	0.75	1289	586	119	--	--
15	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой по периметру								
			138	103,08	0.99	14225	137	1966	0,07	10
		м2		11,59	0.38	1599	52	119	--	--

Балконы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм								
			15,78	162,14	15,94	2558	252	763	0,24	4
		м2		34,65	5,96	547	94	119	0,03	--
17	E0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек								
			15,78	91,13	2,10	1438	33	45	0,01	--
		м2		1,65	0,75	26	12	119	--	--
ПЕРЕГОРОДКИ										
18	E0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м								
			144,51	304,17	18,89	43955	2730	34432	1,24	179
		м2		194,85	7,07	28158	1022	118	0,03	5
19	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т								
			3	104,56	66,43	314	199	200	0,15	--
		шт		23,85	23,85	72	72	140	0,11	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			408263	21127			708
			Тенге			114113	7883			36
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			408263				
	Материалы -		Тенге			109864				
	Всего заработная плата -		Тенге				121996			
	Местные материалы -		Тенге			163159				
		Накладные расходы -	Тенге			144914				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21737			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33191				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			586368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							817
		Сметная заработная плата -	Тенге				143733			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			586368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							817
		Сметная заработная плата -	Тенге				143733			
		РАЗДЕЛ 5.ДВЕРИ								
20	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2								
			47,66	400,18	102,53	19073	4887	10713	0,90	43
		м2		151,65	35,67	7228	1700	120	0,14	7
21	E0110-23-3	Вычитается позиция: Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2								
			229,56	-636,69	-31,85	-146159	-7311	-55877	-1,15	-264
		м2		-190,80	-12,04	-43800	-2764	120	-0,06	-13
22	E0115-202-1	Вычитается позиция:Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке								
			98,958	-766,66	-3,04	-75867	-301	-14077	-0,84	-83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-134,33	-1,15	-13293	-114	105	-0,01	-1
		ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88								
		тип 132-449,41 м2								
		тип 61-1829,17 м2								
23	Е0 11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	914,585	223,41	9,95	204331	9100	62929	0,36	326
		м2		52,20	3,74	47741	3421	123	0,02	17
24	Е011-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	914,585	144,27	2,68	131944	2451	3960	0,02	16
		м2		2,52	1,00	2305	915	123	--	4
		тип 62-350,34 м2								
25	Е011-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	175,17	223,41	9,95	39135	1743	12053	0,36	62
		м2		52,20	3,74	9144	655	123	0,02	3
26	Е011-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	175,17	-72,13	-1,34	-12636	-235	-379	-0,01	-2
		м2		-1,26	-0,50	-221	-88	123	--	--
		ТИП Ц-1-153,09 м2								
толщ. 30мм										
27	Е01 11-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	61,236	215,29	9,95	13183	609	3264	0,27	16
		м2		39,60	3,74	2425	229	123	0,02	1
28	Е01 11-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	61,236	76,12	1,34	4661	82	268	0,02	1
		м2		3,06	0,50	187	31	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			177666	11025			116
			Тенге			11716	3985			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			177666				
		Материалы -	Тенге			-149285				
		Всего заработная плата -	Тенге				15701			
		Местные материалы -	Тенге			304210				
		Накладные расходы -	Тенге			22854				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3428			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12031				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			212552				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							145
		Сметная заработная плата -	Тенге				19129			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			212552				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							145
		Сметная заработная плата -	Тенге				19129			

РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**								
			1457,336	168,08	4,07	244944	5925	209102	0,74	1078
		м2		135,68	0,97	197731	1414	105	0,05	75
30	С143002-29 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6**								
			27,254	6200,00	--	168975	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0115-65-1	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**								
			98,606	586,72	6,33	57854	624	32628	1,79	177
		м2		312,75	2,39	30839	236	105	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			471772	6549			1255
			Тенге			228570	1649			76
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			471772				
	Материалы -		Тенге			41287				
	Всего заработная плата -		Тенге				230220			
	Местные материалы -		Тенге			195366				
		Накладные расходы -	Тенге			241731				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36260			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42810				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			756313				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1452
		Сметная заработная плата -	Тенге				266479			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			756313				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1452
		Сметная заработная плата -	Тенге				266479			
		РАЗДЕЛ 7.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		Абонентские ящики								
32	5101-195	**Ящики абонентские**								
			40	733,00	--	29320	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕНТШАХТЫ								
33	Е0108-6-9	**Кладка стен приямков и каналов**								
			28	7063,65	296,60	197782	8305	33899	5,95	167
		м3		915,75	110,25	25641	3087	118	0,54	15
34	Е0107-14-1	**Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**								
			34	112,56	37,48	3827	1274	3599	0,41	14
		шт		64,80	10,81	2203	368	140	0,04	1
35	С143017-10	**Сплошные плоские панели, плиты толщина 16 см**								
			15,9	2010,00	--	31959	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0 108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций ПРОДУХИ	0,1224	8679,65	422,15	1062	52	1215	56,40	7
		т		8257,50	157,50	1011	19	118	0,77	--
37	С120-4-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,1224	50642,00	--	6199	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			270149	9631			187
			Тенге			28855	3474			17
	Стоимость оборудования -		Тенге			29320				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			29320				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			240829				
	Материалы -		Тенге			6678				
	Всего заработная плата -		Тенге				32329			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6199				
	Местные материалы -		Тенге			189467				
		Накладные расходы -	Тенге			38713				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5807			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16773				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			296315				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							223
		Сметная заработная плата -	Тенге				38136			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			325635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							223
		Сметная заработная плата -	Тенге				38136			
		РАЗДЕЛ 8.Отопление выше отм. 0.000								
38	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	1167	264,48	3,96	308648	4621	80200	0,30	347
		м		52,20	1,49	60917	1739	128	0,01	9
39	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	17	343,48	3,96	5839	67	1168	0,30	5
		м		52,20	1,49	887	25	128	0,01	--
40	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	12,5	422,48	3,96	5281	50	859	0,30	4
		м		52,20	1,49	653	19	128	0,01	--
41	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	22,5	472,48	3,96	10631	89	1546	0,30	7
		м		52,20	1,49	1175	34	128	0,01	--
42	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	46,05	4331,44	35,77	199463	1647	7374	0,70	32
		1кВт		111,70	13,40	5144	617	128	0,07	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	72	62,81	--	4522	--	2136	0,12	9
		комплект		23,18	--	1669	--	128	--	--
44	ЦО11-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	140	530,56	1,58	74278	221	60102	3,00	420
		шт		477,00	--	66780	--	90	--	--
45	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	333	148,40	0,07	49416	23	37769	0,65	215
		м2		108,00	0,02	35964	7	105	--	--
46	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	100	473,47	39,24	47347	3924	34560	1,47	147
		1шт		254,25	15,75	25425	1575	128	0,07	7
47	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	20	75,82	1,57	1516	31	1728	0,41	8
		1счетчик		67,50	--	1350	--	128	--	--
48	Е0116-7-4	Прокладка гребенки из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	8	471,67	4,19	3773	34	629	0,34	3
		м		59,85	1,58	479	13	128	0,01	--
49	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16	21,80	0,05	349	1	84	0,03	--
		м2		5,81	0,02	93	--	90	--	--
50	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	16	19,64	0,02	314	--	45	0,02	--
		м2		3,13	--	50	--	90	--	--
51	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	60	86,11	6,01	5167	361	2795	0,26	16
		м		44,33	2,25	2660	135	100	0,01	1
52	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	60	114,31	6,39	6859	383	1945	0,19	12
		м		29,93	2,48	1796	149	100	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			723403	11453			1224
			Тенге			205041	4312			20
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			74278				
		Материалы -	Тенге			7277				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				66780			
		Накладные расходы -	Тенге			60102				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9015			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8063				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			142443				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							450
		Сметная заработная плата -	Тенге				75795			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62104				
		Материалы -	Тенге			20773				
		Всего заработная плата -	Тенге				40853			
		Накладные расходы -	Тенге			42638				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6396			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6285				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			111026				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							266
		Сметная заработная плата -	Тенге				47249			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			587021				
		Материалы -	Тенге			478859				
		Всего заработная плата -	Тенге				101719			
		Сдача и испытание -	Тенге			246				
		Накладные расходы -	Тенге			130201				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19530			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43033				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			760255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							645
		Сметная заработная плата -	Тенге				121249			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1013724				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1361
		Сметная заработная плата -	Тенге				244294			
		РАЗДЕЛ 9.Вентиляция								
53	E0120-12-10	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм**	33	320,85	16,96	10588	560	8183	1,12	37
			шт	186,64	7,09	6159	234	128	0,03	1
54	E0120-12-11	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм**	16	355,85	16,96	5694	271	3967	1,12	18
			шт	186,64	7,09	2986	113	128	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			16281	831			55
			Тенге			9145	347			2
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16281				
		Материалы -	Тенге			6305				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				9493			
	Слаба в испытание -		Тенге			475				
		Накладные расходы -	Тенге			12150				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1823			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1706				
	ВСЕГО Стоимость сантехнических работ -		Тенге			30138				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				11315			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			30138				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				11315			
		РАЗДЕЛ 10.Силовое электрооборудование и электроосвещение								
55	Е0121-24-1	**Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене**	20	518,13	31,00	10363	620	8770	2,30	46
		шт		393,75	12,29	7875	246	108	0,06	1
56	Е0121-24-13	**Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква**	2	314,30	20,67	629	41	494	1,26	3
		шт		220,50	8,19	441	16	108	0,04	--
57	Е0121-9-1	**Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2**	7492	26,92	--	201685	--	200261	0,15	1139
		м		24,75	--	185427	--	108	--	--
58	Ц0108-148-3	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг**	210	45,00	6,70	9450	1407	6743	0,19	40
		м		32,20	1,60	6762	336	95	0,01	2
59	Ц0108-402-1	**Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2**	34,4	50,50	23,10	1737	795	902	0,13	4
		м		22,10	5,50	760	189	95	0,03	1
60	Ц0108-146-3	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг**	846	82,30	24,80	69626	20981	27004	0,16	135
		м		28,40	5,20	24026	4399	95	0,03	26
61	Е0121-3-4	**Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола**	97,2	28,10	--	2731	--	1892	0,11	11
		м		18,02	--	1752	--	108	--	--
62	Е0121-3-5	**Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм по основанию пола**	44	44,94	--	1977	--	926	0,12	5
		м		19,49	--	858	--	108	--	--
63	Е0121-3-6	**Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм по основанию пола**	74	46,26	--	3423	--	1663	0,13	9
		м		20,81	--	1540	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	ЕО21-14-1	**Прокладка лотков металлических штампованных**	36	150,81	10,52	5429	379	2252	0,32	11
		м		53,78	4,13	1936	149	108	0,02	1
65	ЦО 108-530-1	**Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А с реле**	2	892,90	17,90	1786	36	753	2,00	4
		шт		394,00	2,30	788	5	95	0,01	--
66	ЦО 108-573-6	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм**	1	735,00	185,00	735	185	400	2,00	2
		шт		383,00	38,30	383	38	95	0,22	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			309571	24443			1410
			Тенге			232548	5378			31
Стоимость монтажных работ -			Тенге			309571				
Материалы -			Тенге			52580				
Всего заработная плата -			Тенге				237926			
		Накладные расходы -	Тенге			252061				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37809			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33698				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			595329				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1567
		Сметная заработная плата -	Тенге				275735			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			595329				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1567
		Сметная заработная плата -	Тенге				275735			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3326705	220836			6918
			Тенге			1148588	77285			440
Стоимость оборудования -			Тенге			29320				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			29320				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			383849				
Материалы -			Тенге			59857				
Всего заработная плата -			Тенге				304706			
		Накладные расходы -	Тенге			312163				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46824			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41761				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			737772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2017
		Сметная заработная плата -	Тенге				351530			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2309452				
Материалы -			Тенге			77288				
Всего заработная плата -			Тенге				809579			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			6199				
Местные материалы -			Тенге			1299271				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			937845				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							469
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				140677			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			194838				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3442135				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5328
		Сметная заработная плата -	Тенге				950256			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			782				
	Материалы -		Тенге			182				
	Всего заработная плата -		Тенге				376			
		Накладные расходы -	Тенге			338				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1 187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				427			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			603302				
	Материалы -		Тенге			485164				
	Всего заработная плата -		Тенге				111212			
	Сдача и испытание -		Тенге			721				
		Накладные расходы -	Тенге			142351				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21353			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44739				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			790392				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							708
		Сметная заработная плата -	Тенге				132564			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5000807				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8054
		Сметная заработная плата -	Тенге				1434777			
	Временные здания и сооружения (1,1 %)		Тенге			55 009				
	Итого с ВЗиС		Тенге			5 055 816				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)		Тенге			54 603				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		Тенге			50 558				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		Тенге			20 223				
	Дополнительная оплата труда в зонах экологических бедствий		Тенге			631 665				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		Тенге			5 812 865				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)		Тенге			15 909 812				
	Налог (2 %)		Тенге			318 196				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		Тенге			16 228 008				
	Итого в текущих ценах с понижающим коэффициентом К=0,99108723279		Тенге			16 083 371				
	НДС (12 %)		Тенге			1 930 005				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)		Тенге			18 013 376				

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства "
Г. Жаналилов

Технадзор:
ТОО ""Aisar-Group""
Н.К. Сейлак

Подрядчик:
Директор ТОО «Орион LTD»
Ш.А. Джанабергенов

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Орион LTD"
Наименование стройки - Строительство двух 40-квартирных жилых домов №4, №5 в жилом квартале №2 по ул. Жаппасбай батыра г. Кызылорда. **Дом №5**

Акт №1
приемки выполненных работ за декабрь 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		СТЕНЫ									
1	Е0108-20-7	**Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м, 640мм**	271,66	2840,50	355,12	771650	96472	354137	6,04	1641	
		м3		972,00	132,75	264054	36063	118	0,65	177	
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ, ПАРАПЕТА									
2	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	15	2458,64	335,84	36880	5038	14616	4,54	68	
		м3		699,75	126,00	10496	1890	118	0,61	9	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			808530	101509			1709	
			Тенге			274550	37953			186	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			808530					
	Материалы -		Тенге			19829					
	Всего заработная плата -		Тенге				312503				
	Местные материалы -		Тенге			412642					
		Накладные расходы -	Тенге			368753					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							184	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55313				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70637					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1247920					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2079	
		Сметная заработная плата -	Тенге				367816				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1247920					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2079	
		Сметная заработная плата -	Тенге				367816				
		РАЗДЕЛ 2.ЛЕСТНИЦЫ									
		СТРЕМЯНКА СМ1									
3	Е0109-29-1	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	0,057	13711,47	5475,87	782	312	338	28,90	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	т	5040,00	1552,87	287	89	90	5,46	--
			2	375,50	30,89	751	62	489	1,23	2
5	Е0108-6-1	Кладка кирпичного пояса	м2	191,93	11,68	384	23	120	0,06	--
			0,25	6139,64	335,84	1535	84	244	4,54	1
			м3	699,75	126,00	175	32	118	0,61	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3067	458			5
			Тенге			846	143			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2286				
	Материалы -		Тенге			315				
	Всего заработная плата -		Тенге				614			
	Местные материалы -		Тенге			1266				
		Накладные расходы -	Тенге			732				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				110			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			181				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3199				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				723			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			782				
	Материалы -		Тенге			182				
	Всего заработная плата -		Тенге				376			
		Накладные расходы -	Тенге			338				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				427			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4386				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1150			
		РАЗДЕЛ 3.ПОКРЫТИЕ отм. 13,700								
6	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	28	885,61	200,77	24797	5622	14520	1,74	48
			шт	299,25	71,15	8379	1992	140	0,31	9
7	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	68	1439,28	373,54	97871	25400	57198	2,66	181
			шт	465,75	135,07	31671	9185	140	0,61	41
8	Е0107-45-2	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	4	1155,65	385,94	4623	1544	3534	2,91	12
			шт	492,75	138,40	1971	554	140	0,61	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	E0107-14-1	**Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**								
			4	112,56	37,48	450	150	423	0,41	2
		шт		64,80	10,81	259	43	140	0,04	--
10	E0107-11-1	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**								
			4	393,24	250,96	1573	1004	1226	0,81	3
		шт		130,73	88,22	523	353	140	0,37	1
11	E0107-20-3	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, АНКЕРА А1+А2**								
			0,04944	175710,10	1826,10	8687	90	608	42,70	2
		т		8100,00	690,75	400	34	140	3,37	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			138001	33810			248
			Тенге			43204	12161			54
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			138001				
	Материалы -		Тенге			27827				
	Всего заработная плата -		Тенге				55364			
	Местные материалы -		Тенге			33161				
		Накладные расходы -	Тенге			77510				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11627			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12931				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			228442				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							341
		Сметная заработная плата -	Тенге				66991			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			228442				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							341
		Сметная заработная плата -	Тенге				66991			
		РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ								
12	E0112-13-3	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**								
			781,04	189,45	4,72	147964	3687	67533	0,40	315
		м2		70,88	1,78	55360	1390	119	0,01	7
толщиной 30мм										
13	E0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**								
			781,04	162,14	15,94	126634	12450	37744	0,24	190
		м2		34,65	5,96	27063	4655	119	0,03	23
14	E0112-17-2	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**								
			781,04	91,13	2,10	71175	1640	2231	0,01	11
		м2		1,65	0,75	1289	586	119	--	--
15	E0112-15-3	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой по периметру**								
			138	103,08	0,99	14225	137	1966	0,07	10
		м2		11,59	0,38	1599	52	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Балконы										
16	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм								
		м2	15,78	162,14	15,94	2558	252	763	0,24	4
				34,65	5,96	547	94	119	0,03	--
17	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек								
		м2	15,78	91,13	2,10	1438	33	45	0,01	--
				1,65	0,75	26	12	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			363995	18198			529
			Тенге			85884	6789			30
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			363995				
		Материалы -	Тенге			103717				
		Всего заработная плата -	Тенге				92673			
		Местные материалы -	Тенге			156196				
		Накладные расходы -	Тенге			110281				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16542			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28457				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			502733				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							614
		Сметная заработная плата -	Тенге				109216			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			502733				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							614
		Сметная заработная плата -	Тенге				109216			
		РАЗДЕЛ 5.ДВЕРИ								
18	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2								
		м2	47,66	400,18	102,53	19073	4887	10713	0,90	43
				151,65	35,67	7228	1700	120	0,14	7
19	Е0110-23-3	Вычитается позиция:Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2								
		м2	229,56	-636,69	-31,85	-146159	-7311	-55877	-1,15	-264
				-190,80	-12,04	-43800	-2764	120	-0,06	-13
20	Е0115-202-1	Вычитается позиция:Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке								
		м2	98,958	-766,66	-3,04	-75867	-301	-14077	-0,84	-83
				-134,33	-1,15	-13293	-114	105	-0,01	-1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-202953	-2726			-304
			Тенге			-49865	-1178			-7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-202953				
		Материалы -	Тенге			-150362				
		Всего заработная плата -	Тенге				-51043			
		Накладные расходы -	Тенге			-59241				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-8886			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-15732				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-277925				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-341
		Сметная заработная плата -	Тенге				-59929			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-277925				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-341
		Сметная заработная плата -	Тенге				-59929			
		РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88								
		тип 61-1829,17 м2								
21	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	914,585	223,41	9,95	204331	9100	62929	0,36	326
		м2		52,20	3,74	47741	3421	123	0,02	17
22	Е0111-11-2 К=4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	914,585	144,27	2,68	131944	2451	3960	0,02	16
		м2		2,52	1,00	2305	915	123	--	4
		тип 62-350,34 м2								
23	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	175,17	223,41	9,95	39135	1743	12053	0,36	62
		м2		52,20	3,74	9144	655	123	0,02	3
24	Е0111-11-2	**Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	175,17	-72,13	-1,34	-12636	-235	-379	-0,01	-2
		м2		-1,26	-0,50	-221	-88	123	--	--
		ТИП II-1-153,09 м2								
толщ. 30мм										
25	Е0111-15-3	**Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм**	61,236	215,29	9,95	13183	609	3264	0,27	16
		м2		39,60	3,74	2425	229	123	0,02	1
26	Е0111-15-4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий**	61,236	76,12	1,34	4661	82	268	0,02	1
		м2		3,06	0,50	187	31	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			380619	13751			420
			Тенге			61582	5162			25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			380619				
	Материалы -		Тенге			1077				
	Всего заработная плата -		Тенге				66744			
	Местные материалы -		Тенге			304210				
		Накладные расходы -	Тенге			82095				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12314			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27763				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			490477				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							486

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				79058			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			490477				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							486
		Сметная заработная плата -	Тенге				79058			
		РАЗДЕЛ 7.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
27	Е0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**								
			1457,346	168,08	4,07	244945	5925	209104	0,74	1078
		м2		135,68	0,97	197733	1414	105	0,05	75
28	С143092-29 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6**								
			27,26	6200,00	--	169012	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0115-65-1	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**								
			98,606	586,72	6,33	57854	624	32628	1,79	177
		м2		312,75	2,39	30839	236	105	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			471811	6549			1255
			Тенге			228572	1649			76
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			471811				
		Материалы -	Тенге			41288				
		Всего заработная плата -	Тенге				230221			
		Местные материалы -	Тенге			195403				
		Накладные расходы -	Тенге			241732				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36260			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42813				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			756356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1452
		Сметная заработная плата -	Тенге				266481			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			756356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1452
		Сметная заработная плата -	Тенге				266481			
		РАЗДЕЛ 8.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ВЕНТШАХТЫ								
30	Е0108-6-9	**Кладка стен приямков и каналов**								
			28	7063,65	296,60	197782	8305	33899	5,95	167
		м3		915,75	110,25	25641	3087	118	0,54	15
31	Е0107-14-1	**Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**								
			34	112,56	37,48	3827	1274	3599	0,41	14
		шт		64,80	10,81	2203	368	140	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С143017-10	Сплошные плоские панели, плиты толщина 16 см								
			15,9	2010,00	--	31959	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций ПРОДУХИ								
			0,1224	8679,65	422,15	1062	52	1215	56,40	7
		т		8257,50	157,50	1011	19	118	0,77	--
34	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82								
			0,1224	50642,00	--	6199	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			240829	9631			187
			Тенге			28855	3474			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			240829				
	Материалы -		Тенге			6678				
	Всего заработная плата -		Тенге				32329			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6199				
	Местные материалы -		Тенге			189467				
		Накладные расходы -	Тенге			38713				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5807			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16773				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			296315				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							223
		Сметная заработная плата -	Тенге				38136			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			296315				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							223
		Сметная заработная плата -	Тенге				38136			
		РАЗДЕЛ 9.УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
35	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			25	21,80	0,05	545	1	131	0,03	1
		м2		5,81	0,02	145	1	90	--	--
36	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177								
			25	19,64	0,02	491	1	70	0,02	--
		м2		3,13	--	78	--	90	--	--
37	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм								
			4,8	86,11	6,01	413	29	224	0,26	1
		м		44,33	2,25	213	11	100	0,01	--
38	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм								
			49	109,25	9,39	5353	460	3087	0,35	17
		м		59,40	3,60	2911	176	100	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0126-23-1	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм**	53,8	114,31	6,39	6150	344	1744	0,19	10
		м		29,93	2,48	1610	133	100	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			12953	834			30
			Тенге			4957	321			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12953				
	Материалы -		Тенге			7161				
	Всего заработная плата -		Тенге				5278			
		Накладные расходы -	Тенге			5256				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				788			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1093				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19301				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6067			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			19301				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6067			
		РАЗДЕЛ 10.Отопление выше отм. 0.000								
40	Е0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	1167	264,48	3,96	308648	4621	80200	0,30	347
		м		52,20	1,49	60917	1739	128	0,01	9
41	Е0116-6-3	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	17	343,48	3,96	5839	67	1168	0,30	5
		м		52,20	1,49	887	25	128	0,01	--
42	Е0116-6-4	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	12,5	422,48	3,96	5281	50	859	0,30	4
		м		52,20	1,49	653	19	128	0,01	--
43	Е0116-6-5	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	22,5	472,48	3,96	10631	89	1546	0,30	7
		м		52,20	1,49	1175	34	128	0,01	--
44	Е0118-6-1	**Установка чугунных радиаторов**	46,05	4331,44	35,77	199463	1647	7374	0,70	32
		1кВт		111,70	13,40	5144	617	128	0,07	3
45	Е0118-22-5	**Установка кранов воздушных**	72	62,81	--	4522	--	2136	0,12	9
		комплект		23,18	--	1669	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	140	530,56	1,58	74278	221	60102	3,00	420
		шт		477,00	--	66780	--	90	--	--
47	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	100	473,47	39,24	47347	3924	34560	1,47	147
		1шт		254,25	15,75	25425	1575	128	0,07	7
48	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	20	75,82	1,57	1516	31	1728	0,41	8
		1счетчик		67,50	--	1350	--	128	--	--
49	Е0116-7-4	Прокладка гребенки из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	8	471,67	4,19	3773	34	629	0,34	3
		м		59,85	1,58	479	13	128	0,01	--
				Транзитная сеть						
50	Е0107-61-1	Установка плит ОП-1 массой до 0,5 т	16	1986,57	564,43	31785	9031	17080	3,33	53
		м3		567,00	195,49	9072	3128	140	0,75	12
51	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12	21,80	0,05	262	1	63	0,03	--
		м2		5,81	0,02	70	--	90	--	--
52	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	12	19,64	0,02	236	--	34	0,02	--
		м2		3,13	--	38	--	90	--	--
53	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	50	109,25	9,39	5463	470	3150	0,35	18
		м		59,40	3,60	2970	180	100	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			699044	20186			1053
			Тенге			176627	7329			32
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			74278				
	Материалы -		Тенге			7277				
	Всего заработная плата -		Тенге				66780			
		Накладные расходы -	Тенге			60102				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9015			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8063				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			142443				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							450
		Сметная заработная плата -	Тенге				75795			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37745				
		Материалы -	Тенге			16094				
		Всего заработная плата -	Тенге				15457			
		Накладные расходы -	Тенге			20327				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3049			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3484				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			61556				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата -	Тенге				18506			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			587021				
		Материалы -	Тенге			478859				
		Всего заработная плата -	Тенге				101719			
		Сдача и испытание -	Тенге			246				
		Накладные расходы -	Тенге			130201				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19530			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43033				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			760255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							645
		Сметная заработная плата -	Тенге				121249			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			964254				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1190
		Сметная заработная плата -	Тенге				215551			
		РАЗДЕЛ 11.Вентиляция								
54	E0120-12-10	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм**	33	320,85	16,96	10588	560	8183	1,12	37
		шт		186,64	7,09	6159	234	128	0,03	1
55	E0120-12-11	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм**	16	355,85	16,96	5694	271	3967	1,12	18
		шт		186,64	7,09	2986	113	128	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			16281	831			55
			Тенге			9145	347			2
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16281				
		Материалы -	Тенге			6305				
		Всего заработная плата -	Тенге				9493			
		Сдача и испытание -	Тенге			475				
		Накладные расходы -	Тенге			12150				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1823			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1706				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			30138				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				11315			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			30138				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				11315			
		РАЗДЕЛ 12.Силовое электрооборудование и электроосвещение								
56	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	12	518,13	31,00	6218	372	5262	2,30	28
		шт		393,75	12,29	4725	147	108	0,06	1
57	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	2	314,30	20,67	629	41	494	1,26	3
		шт		220,50	8,19	441	16	108	0,04	--
58	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	7492	26,92	--	201685	--	200261	0,15	1139
		м		24,75	--	185427	--	108	--	--
59	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	210	45,00	6,70	9450	1407	6743	0,19	40
		м		32,20	1,60	6762	336	95	0,01	2
60	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	34,4	50,50	23,10	1737	795	902	0,13	4
		м		22,10	5,50	760	189	95	0,03	1
61	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	846	82,30	24,80	69626	20981	27004	0,16	135
		м		28,40	5,20	24026	4399	95	0,03	26
62	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола	49,2	28,10	--	1383	--	958	0,11	5
		м		18,02	--	887	--	108	--	--
63	Е0121-3-5	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм по основанию пола	44	44,94	--	1977	--	926	0,12	5
		м		19,49	--	858	--	108	--	--
64	Е0121-3-6	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм по основанию пола	74	46,26	--	3423	--	1663	0,13	9
		м		20,81	--	1540	--	108	--	--
65	Е0121-14-1	Прокладка лотков металлических штампованных	88	150,81	10,52	13271	926	5504	0,32	28
		м		53,78	4,13	4733	363	108	0,02	2
66	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А с реле	2	892,90	17,90	1786	36	753	2,00	4
		шт		394,00	2,30	788	5	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Ц0108-573-6	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм**								
			2	735,00	185,00	1470	370	800	2,00	4
		шт		383,00	38,30	766	77	95	0,22	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			312654	24927			1405
			Тенге			231712	5533			32
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			312654				
	Материалы -		Тенге			56014				
	Всего заработная плата -		Тенге				237245			
		Накладные расходы -	Тенге			251271				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч							126
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37691			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33835				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			597760				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							1562
		Сметная заработная плата -	Тенге				274936			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			597760				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							1562
		Сметная заработная плата -	Тенге				274936			
		РАЗДЕЛ 13.ВНУТРИДВОРОВОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		ПОКРЫТИЕ								
		Тип1 -2450 м2								
68	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**								
			257	854,26	68,13	219545	17510	11670	0,14	37
		м3		21,38	12,76	5495	3280	133	0,04	11
		толщ. 20 см								
69	Е0127-26-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**								
			1715	305,88	34,29	524580	58808	33769	0,04	68
		м2		6,01	8,79	10307	15083	133	0,03	52
70	Е0127-26-3 К=8	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2**								
			1715	185,69	10,94	318462	18762	9142	--	9
		м2		0,80	3,21	1372	5502	133	--	2
71	Е0127-34-2	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**								
			108	607,67	6,63	65628	716	15863	0,70	75
		м		108,68	1,76	11737	190	133	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1128215	95796			189
			Тенге			28911	24054			66
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1128215				
	Материалы -		Тенге			2020				
	Всего заработная плата -		Тенге				52966			
	Местные материалы -		Тенге			1001488				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			70444				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10567			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71920				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1270579				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							290
		Сметная заработная плата -	Тенге				63532			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1270579				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							290
		Сметная заработная плата -	Тенге				63532			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4373047**	**323754**			**6781**
			Тенге			**1124980**	**103739**			**514**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			386932				
	Материалы -		Тенге			63291				
	Всего заработная плата -		Тенге				304025			
		Накладные расходы -	Тенге			311373				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46706			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41898				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			740203				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2012
		Сметная заработная плата -	Тенге				350731			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3382031				
	Материалы -		Тенге			75644				
	Всего заработная плата -		Тенге				813106			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6199				
	Местные материалы -		Тенге			2293832				
		Накладные расходы -	Тенге			956603				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							478
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				143491			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			260318				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4598952				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5278
		Сметная заработная плата -	Тенге				956596			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			782				
	Материалы -		Тенге			182				
	Всего заработная плата -		Тенге				376			
		Накладные расходы -	Тенге			338				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				427			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			603302				
	Материалы -		Тенге			485164				
	Всего заработная плата -		Тенге				111212			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сдача и испытание -		Тенге			721				
		Накладные расходы -	Тенге			142351				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21353			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44739				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			790392				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							708
		Сметная заработная плата -	Тенге				132564			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			6130735				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8000
		Сметная заработная плата -	Тенге				1440319			
	Временные здания и сооружения (1,1 %)		Тенге			67 438				
	Итого с ВЗиС		Тенге			6 198 173				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)		Тенге			66 940				
	Единовременное вознаграждение за выслуту лет (1 %)		Тенге			61 982				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		Тенге			24 793				
	Дополнительная оплата труда в зонах экологических бедствий		Тенге			637 247				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		Тенге			6 989 135				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)		Тенге			19 129 262				
	Налог (2 %)		Тенге			382 585				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		Тенге			19 511 847				
	Итого в текущих ценах с понижающим коэффициентом К=0,99108723279		Тенге			19 337 943				
	НДС (12 %)		Тенге			2 320 553				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)		Тенге			21 658 496				

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства "
Г. Жанадилов.

Технадзор:
ТОО ""Kaisar-Group""
Н.К. Сейдак.

Подрядчик:
Директор ТОО «Орион LTD»
Ш. А. Джанабергенов

Форма №КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Городской отдел строительства "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Орион LTD»
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Aisar-Group"
Основание **Договор №191 от 31.08.2016 года.**
Наименование строительства: Строительство двух 40-квартирных жилых домов №4, №5 в жилом квартале №2 по ул. Жаппасбай батыра г. Кызылорда.

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2016 года

КОД		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	КОД	Наименование	КОД
4672506	11272	191	31.08.2016 г	За счет бюджетных средств	3	Государственное учреждение	12

Наименование пусковых комплексов, объектов	Договорная сумма, тенге	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		С начала 2016 года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	в том числе из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в смет базовом уровн цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Жилой дом №4	368 955 940	349 285 589	39 589 057	14 308 309	14 308 309		1 949 774			4 750 687	**44 339 744**
Жилой дом №5	374 724 060	354 393 411	38 621 838	13 958 736	13 958 736	29 320	1 892 937			4 634 621	**43 256 459**
Итого	**743 680 000**	**703 679 000**	**78 210 895**	**28 267 045**	**28 267 045**	**29 320**	**3 842 711**	**0**	**0**	**9 385 308**	**87 596 203**

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"
_____ Г. Жанадилов.

Технадзор:
ТОО ""Aisar-Group""
_____ Н.К. Сейдак.

Подрядчик:
Директор ТОО «Орион LTD»
_____ Ш.А. Джанабергенов

Форма КС №2

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Орион LTD"

Наименование стройки - Строительство двух 40-квартирных жилых домов №4, №5 в жилом квартале №2 по ул. Жаппасбай батыра г. Кызылорда. **Дом №4**

Акт №1

приемки выполненных работ за декабрь 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ								
Балконы										
1	Е0110-14-1	Установка стропил	15,952	23741,72	334,28	378728	5332	67448	22,10	353
		м3		3397,50	126,00	54197	2010	120	0,62	10
2	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	100,8	799,25	7,54	80564	760	26310	1,43	144
		м2		214,65	2,86	21637	288	120	0,01	1
3	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1038	496,09	8,20	514941	8512	340958	1,71	1775
		м2		272,95	3,08	283322	3197	119	0,02	16
4	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	2160	74,96	0,16	161907	346	58014	0,13	289
		м2		22,50	0,07	48600	151	119	--	1
5	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	108	481,76	1,22	52030	132	5726	0,28	30
		м		44,10	0,45	4763	49	119	--	--
6	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	20,662	573,75	28,11	11855	581	3331	0,78	16
		м3		123,75	10,58	2557	219	120	0,05	1
7	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1038	20,48	0,91	21260	945	6253	0,03	30
		м2		4,68	0,34	4858	353	120	--	2
8	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	58	103,08	0,99	5979	57	826	0,07	4
		м2		11,59	0,38	672	22	119	--	--
9	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	58	24,75	0,90	1436	52	401	0,03	2
		м		5,42	0,34	314	20	120	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад, ходовой доски	3,6	1862,35	14,17	6704	51	1336	1,88	7
		м3		303,75	5,40	1094	19	120	0,03	--
Слуховые окна										
11	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	5	3282,79	81,61	16414	408	5967	6,08	30
		шт		963,00	31,50	4815	157	120	0,15	1
12	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	0,75	382,25	1,65	287	1	27	0,22	--
		м2		33,30	0,63	25	--	105	--	--
13	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	144	545,62	2,49	78569	359	1816	0,06	8
		м		9,68	0,92	1394	132	119	--	1
КОЗЫРЕК **толщиной 20 мм**										
14	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	15,84	151,64	15,94	2402	252	765	0,24	4
		м2		34,65	5,96	549	94	119	0,03	--
15	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	15,84	26,88	0,70	426	11	15	--	--
		м2		0,55	0,25	9	4	119	--	--
16	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	15,84	794,36	7,62	12583	121	813	0,24	4
		м2		40,28	2,86	638	45	119	0,01	--
17	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	4,32	636,69	31,85	2751	138	1052	1,15	5
		м2		190,80	12,04	824	52	120	0,06	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1348835	18057			2702
			Тенге			430267	6814			33
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1348835				
		Материалы -	Тенге			898416				
		Всего заработная плата -	Тенге				437081			
		Местные материалы -	Тенге			2095				
		Накладные расходы -	Тенге			521057				261
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				78159			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			112194				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1982086				2996
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				515240			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1982086				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2996
		Сметная заработная плата -	Тенге				515240			
		РАЗДЕЛ 2.ОКНА и БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ								
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ								
18	Е0110-93-1	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2**								
			0,02	447,28	20,21	9	--	5	1,29	--
		м2		215,16	6,88	4	--	120	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			9	--			--
			Тенге			4	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9				
		Материалы -	Тенге			4				
		Всего заработная плата -	Тенге				4			
		Накладные расходы -	Тенге			5				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15				
		Сметная заработная плата -	Тенге				5			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15				
		Сметная заработная плата -	Тенге				5			
		РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88								
		тип 138-38,75м2								
19	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**								
			38,75	913,37	11,72	35393	454	8392	1,06	41
		м2		171,68	4,39	6653	170	123	0,02	1
20	Е0111-39-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**								
			40,6875	138,96	0,32	5654	13	2089	0,24	10
		м		41,63	0,11	1694	4	123	--	--
		тип 62-350,34 м2								
21	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**								
			350,34	913,37	11,72	319990	4106	75872	1,06	371
		м2		171,68	4,39	60146	1538	123	0,02	7
22	Е0111-39-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**								
			367,857	138,96	0,32	51117	118	18886	0,24	87
		м		41,63	0,11	15314	40	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			412153	4691			509
			Тенге			83807	1753			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			412153				
		Материалы -	Тенге			282761				
		Всего заработная плата -	Тенге				85560			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -									
		Накладные расходы -	Тенге			40895				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			105238				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							53
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				15786			
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31044				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			548435				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							570
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				101345			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			548435				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							570
			Тенге				101345			
		РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
23	Е0115-69-4	**Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных**	1172,388	57,13	0,35	66979	410	64160	0,30	349
		м2		51,98	0,14	60941	164	105	--	1
24	Е0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков**	5,828	187,40	3,94	1092	23	634	0,55	3
		м2		102,11	1,49	595	9	105	0,01	--
25	Е0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	1457,334	168,08	4,07	244943	5925	209102	0,74	1078
		м2		135,68	0,97	197731	1414	105	0,05	75
26	С143002-29	**Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	27,252	6200,00	--	168962	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0115-65-1	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	102,604	586,72	6,33	60200	649	33951	1,79	184
		м2		312,75	2,39	32089	245	105	0,01	1
28	Е0115-17-1	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	479,588	1015,26	2,10	486907	1007	168086	2,00	959
		м2		333,00	0,79	159703	379	105	--	2
		УТЕПЛЕНИЕ ТАМБУРА								
29	Е0126-30-1	**Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных**	1,458	7792,57	378,22	11362	551	5406	20,04	29
		м3		3566,25	141,75	5200	207	100	0,69	1
30	С11031-42	**Конструкция из плит минватных на синтетическом связующем, марка 75, толщина 60 мм, с покрытием алюминиевой фольгой, дублированной листовым стеклотекстолитом, диаметр труб 108 мм**	1,458	11800,00	--	17204	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0115-37-9	**Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе**								
			14,58	670,87	2,86	9781	42	4332	1,63	24
		м2		282,04	0,94	4112	14	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			1067430	8608			2627
			Тенге			460371	2431			80
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1067430				
	Материалы -		Тенге			334946				
	Всего заработная плата -		Тенге				462802			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17204				
	Местные материалы -		Тенге			246301				
		Накладные расходы -	Тенге			485672				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							243
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				72851			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93186				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1646287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2950
		Сметная заработная плата -	Тенге				535652			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1646287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2950
		Сметная заработная плата -	Тенге				535652			
		РАЗДЕЛ 5.УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
32	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**								
			4	10,99	--	44	--	55	0,05	--
		м		10,69	--	43	--	128	--	--
33	Е0116-29-2	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**								
			49,8	11,13	--	554	--	681	0,05	2
		м		10,69	--	532	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			598	--			3
			Тенге			575	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			598				
	Материалы -		Тенге			13				
	Всего заработная плата -		Тенге				575			
	Местные материалы -		Тенге			10				
		Накладные расходы -	Тенге			736				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				110			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1414				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				686			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1414				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				686			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6.Отопление выше отм. 0.000								
34	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2438	10,99	--	26794	--	33360	0,05	122
		м		10,69	--	26062	--	128	--	--
		Водоснабжение выше отм. 0.000								
35	E0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	15	364,67	4,19	5470	63	1179	0,34	5
		м		59,85	1,58	898	24	128	0,01	--
36	E0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	35	362,67	4,19	12693	147	2752	0,34	12
		м		59,85	1,58	2095	55	128	0,01	--
37	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	50	10,99	--	550	--	684	0,05	3
		м		10,69	--	535	--	128	--	--
38	E0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	240	439,78	12,19	105547	2926	91260	1,64	394
		м		292,50	4,57	70200	1097	128	0,02	5
39	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	140	309,24	39,24	43294	5494	48384	1,47	206
		1шт		254,25	15,75	35595	2205	128	0,07	10
40	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	40	75,82	1,57	3033	63	3456	0,41	16
		1счетчик		67,50	--	2700	--	128	--	--
41	E0116-7-2	Установка гребенок параводораспределительных диам. 20 мм	8	364,67	4,19	2917	34	629	0,34	3
		шт		59,85	1,58	479	13	128	0,01	--
42	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	60	309,24	39,24	18554	2354	20736	1,47	88
		1шт		254,25	15,75	15255	945	128	0,07	4
		Теплоизоляция								
43	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5	21,80	0,05	109	--	26	0,03	--
		м2		5,81	0,02	29	--	90	--	--
44	E0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	5	19,64	0,02	98	--	14	0,02	--
		м2		3,13	--	16	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0126-3-1	**Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм**	130	79,90	5,31	10388	690	5500	0,24	31
		м		40,28	2,03	5236	264	100	0,01	1
46	Е0126-23-1	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм**	130	80,20	6,39	10426	831	4213	0,19	25
		м		29,93	2,48	3891	322	100	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			239872	12601			905
			Тенге			162990	4925			23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21021				
	Материалы -		Тенге			10327				
	Всего заработная плата -		Тенге				9758			
		Накладные расходы -	Тенге			9754				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1463			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1846				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32621				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				11221			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			218851				
	Материалы -		Тенге			53830				
	Всего заработная плата -		Тенге				158156			
	Местные материалы -		Тенге			124				
		Накладные расходы -	Тенге			202440				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30366			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25278				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			446569				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							969
		Сметная заработная плата -	Тенге				188522			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			479190				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1033
		Сметная заработная плата -	Тенге				199744			
		РАЗДЕЛ 7.Горячее водоснабжение выше отм. 0.000								
47	Е0116-7-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	10	329,67	4,19	3297	42	786	0,34	3
		м		59,85	1,58	599	16	128	0,01	--
48	Е0116-7-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	60	364,67	4,19	21880	251	4718	0,34	20
		м		59,85	1,58	3591	95	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	50	362,67	4,19	18134	210	3932	0,34	17
		м		59,85	1,58	2993	79	128	0,01	--
50	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	420	439,78	12,19	184707	5120	159705	1,64	689
		м		292,50	4,57	122850	1919	128	0,02	9
51	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	120	10,99	--	1319	--	1642	0,05	6
		м		10,69	--	1283	--	128	--	--
52	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	240	309,24	39,24	74218	9418	82944	1,47	353
		1шт		254,25	15,75	61020	3780	128	0,07	17
53	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	80	75,82	1,57	6066	126	6912	0,41	33
		1счетчик		67,50	--	5400	--	128	--	--
54	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	40	589,20	6,95	23568	278	5299	0,61	24
		шт		101,25	2,25	4050	90	128	0,01	--
55	Е0116-7-2	Установка гребенок из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	8	364,67	4,19	2917	34	629	0,34	3
		м		59,85	1,58	479	13	128	0,01	--
56	Е0116-7-3	Установка гребенок из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	8	362,67	4,19	2901	34	629	0,34	3
		м		59,85	1,58	479	13	128	0,01	--
57	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	160	309,24	39,24	49478	6278	55296	1,47	235
		1шт		254,25	15,75	40680	2520	128	0,07	11
58	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,5	21,80	0,05	229	1	55	0,03	--
		м2		5,81	0,02	61	--	90	--	--
59	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	10,5	19,64	0,02	206	--	30	0,02	--
		м2		3,13	--	33	--	90	--	--
60	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	120	79,90	5,31	9588	637	5077	0,24	29
		м		40,28	2,03	4834	244	100	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	120	81,50	5,47	9780	656	5158	0,24	29
		м		40,95	2,03	4914	244	100	0,01	1
62	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	120	80,20	6,39	9624	767	3889	0,19	23
		м		29,93	2,48	3592	298	100	0,01	1
63	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	40	309,24	39,24	12370	1570	13824	1,47	59
		1шт		254,25	15,75	10170	630	128	0,07	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			430282	25420			1526
			Тенге			267025	9939			45
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29428				
		Материалы -	Тенге			13934				
		Всего заработная плата -	Тенге				14218			
		Накладные расходы -	Тенге			14209				7
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				2131			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			2618				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46255				92
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				16349			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			400854				
		Сметная заработная плата -	Тенге			123897				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				262747			
		Материалы -	Тенге			6				
		Всего заработная плата -	Тенге			336316				168
		Местные материалы -	чел.-ч				50447			
		Накладные расходы -	Тенге			44230				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			781400				1654
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч				313194			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			827655				1746
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч				329543			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7								
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 8.Канализация выше отм. 0.000

64	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	130	620,54	0,64	80670	83	17713	0,58	76
		м		106,20	0,25	13806	33	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм								
			127	748,88	1,43	95108	182	16731	0,56	71
		м		102,38	0,54	13002	69	128	--	--
66	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды								
			40	5930,28	21,53	237211	861	18202	1,95	78
		комплект		346,50	9,00	13860	360	128	0,04	2
67	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение								
			40	3977,40	13,90	159096	556	14515	1,56	62
		комплект		279,00	4,50	11160	180	128	0,03	1
68	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным								
			40	9126,62	39,24	365065	1570	20621	2,22	89
		комплект		387,00	15,75	15480	630	128	0,07	3
69	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн								
			40	15266,57	93,94	610663	3758	26842	2,90	116
		комплект		488,25	36,00	19530	1440	128	0,17	7
70	Е0117-2-3	Установка смесителей								
			40	1793,32	1,57	71733	63	6451	0,70	28
		шт		126,00	--	5040	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1619546	7072			520
			Тенге			91878	2711			13
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1619546				
	Материалы -		Тенге			1520595				
	Всего заработная плата -		Тенге				94589			
		Накладные расходы -	Тенге			121074				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18161			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104437				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1845057				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							594
		Сметная заработная плата -	Тенге				112750			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1845057				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							594
		Сметная заработная плата -	Тенге				112750			
		РАЗДЕЛ 9.Канализация К-3								
71	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм								
			40	620,54	0,64	24822	26	5450	0,58	23
		м		106,20	0,25	4248	10	128	--	--
72	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм								
			40	439,78	12,19	17591	488	15210	1,64	66
		м		292,50	4,57	11700	183	128	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е011 6-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм								
			100	336,95	7,90	33695	790	30042	1,29	129
		м		231,75	2,95	23175	295	128	0,01	1
74	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм								
			20	1412,70	6,95	28254	139	2131	0,46	9
		комплект		81,00	2,25	1620	45	128	0,01	--
75	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т								
			1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			107513	1566			241
			Тенге			43028	579			3
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			107513				
	Материалы -		Тенге			75418				
	Всего заработная плата -		Тенге				43607			
	Сдача и испытание -		Тенге			70				
		Накладные расходы -	Тенге			55817				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8373			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9800				
	ВСЕГО Стоимость сантехнических работ -		Тенге			173130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							271
		Сметная заработная плата -	Тенге				51980			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			173130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							271
		Сметная заработная плата -	Тенге				51980			
		РАЗДЕЛ 10.Газоснабжение								
76	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит								
			39	332,58	54,70	12971	2133	10446	1,15	45
		прибор		189,00	20,25	7371	790	128	0,10	4
77	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм								
			80	292,95	4,59	23436	367	5428	0,28	22
		м		51,30	1,71	4104	137	128	0,01	1
78	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм								
			110	302,95	4,59	33325	505	7464	0,28	31
		м		51,30	1,71	5643	188	128	0,01	1
79	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
			88	309,24	39,24	27213	3453	30413	1,47	129
		1шт		254,25	15,75	22374	1386	128	0,07	6
80	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм								
			39	75,82	1,57	2957	61	3370	0,41	16
		1счетчик		67,50	--	2633	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	ЕО16-10-4	Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 80 мм								
			5,12	935,75	20,80	4791	106	906	0,73	4
		м		130,50	7,79	668	40	128	0,04	--
82	ЕО16-10-1	Прокладка трубопроводов в футляре из стальных электросварных труб диам. 20 мм								
			9,3	247,70	14,12	2304	131	1258	0,55	5
		м		100,35	5,29	933	49	128	0,03	--
83	ЕО16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм								
			39	770,63	--	30055	--	15051	1,80	70
		1сальник		301,50	--	11759	--	128	--	--
84	С14301-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010								
			1,17	7238,00	--	8468	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
85	ЕО15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			12	148,40	0,07	1781	1	1361	0,65	8
		м2		108,00	0,02	1296	--	105	--	--
86	Ц0128-927-12	Плита электрическая								
			1	1387,22	16,29	1387	16	1227	8,00	8
		шт		1356,75	6,75	1357	7	90	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			148687	6775			338
			Тенге			58137	2597			12
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1387				
	Материалы -		Тенге			14				
	Всего заработная плата -		Тенге				1363			
		Накладные расходы -	Тенге			1227				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				184			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			157				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			2771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1548			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10249				
	Материалы -		Тенге			484				
	Всего заработная плата -		Тенге				1296			
	Местные материалы -		Тенге			8468				
		Накладные расходы -	Тенге			1361				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				204			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			697				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12307				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1500			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			137050				
	Материалы -		Тенге			74808				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				58074			
		Накладные расходы -	Тенге			74335				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11150			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12683				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			224068				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							372
		Сметная заработная плата -	Тенге				69224			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			239147				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							389
		Сметная заработная плата -	Тенге				72272			
		РАЗДЕЛ 11.Силовое электрооборудование и электроосвещение								
87	Е0121-17-1	**Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды**	68	169,86	57,56	11550	3914	9017	0,55	37
		шт		86,85	35,93	5906	2443	108	0,16	11
88	Е0121-17-12	**Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.**	4	135,55	--	542	--	537	0,78	3
		шт		124,20	--	497	--	108	--	--
89	Е0121-18-1	**Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях**	20	244,37	65,36	4887	1307	4020	0,95	19
		шт		151,65	34,45	3033	689	108	0,16	3
90	Е0121-17-17	**Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания**	120	98,48	0,36	11818	43	8097	0,40	48
		шт		62,33	0,14	7480	17	108	--	--
91	Е0121-17-16	**Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания**	20	72,14	0,36	1443	7	1038	0,31	6
		шт		47,93	0,14	959	3	108	--	--
92	Е0121-22-4	**Установка выключателей герметических и полугерметических**	12	82,17	--	986	--	694	0,34	4
		шт		53,55	--	643	--	108	--	--
93	Е0121-22-2	**Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке**	200	35,40	--	7080	--	6368	0,19	37
		шт		29,48	--	5896	--	108	--	--
94	Е0121-22-3	**Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке**	150	45,74	--	6861	--	5030	0,20	30
		шт		31,05	--	4658	--	108	--	--
95	Е0121-29-1	**Монтаж звонков электрических с кнопкой**	40	74,15	--	2966	--	1973	0,29	12
		шт		45,68	--	1827	--	108	--	--
96	Е0121-22-8	**Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке**	415	34,70	--	14401	--	13213	0,19	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		29,48	--	12234	--	108	--	--
97	Е0121-17-18	**Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания**	4	119,60	2,58	478	10	440	0,61	2
		шт		100,80	1,02	403	4	108	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			63013	5282			276
			Тенге			43535	3157			14
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			63013				
	Материалы -		Тенге			14196				
	Всего заработная плата -		Тенге				46691			
		Накладные расходы -	Тенге			50426				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7564			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6806				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			120245				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							315
		Сметная заработная плата -	Тенге				54255			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			120245				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							315
		Сметная заработная плата -	Тенге				54255			

РАЗДЕЛ 12.ВНУТРИДВОРОВОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОКРЫТИЕ

		Тип1 -1830 м2								
98	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	274,5	854,26	68,13	234495	18702	12464	0,14	40
		м3		21,38	12,76	5869	3503	133	0,04	12
		толщ. 20 см								
99	Е0127-26-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	1830	305,88	34,29	559756	62752	36034	0,04	73
		м2		6,01	8,79	10998	16095	133	0,03	55
100	Е0127-26-3 К=8	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2**	1830	185,69	10,94	339816	20020	9755	--	9
		м2		0,80	3,21	1464	5871	133	--	2
		толщ. 5 см								
101	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	1830	51,39	--	94035	--	60239	0,14	264
		м2		24,75	--	45293	--	133	--	--
102	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1**	1830	15,92	--	29134	--	38748	0,09	170
		м2		15,92	--	29134	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	С143010-10 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	152,805	4880,00	--	745688	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	450	607,67	6,63	273450	2984	66096	0,70	314
		м		108,68	1,76	48906	791	133	0,01	3
		Тип IV -200 м2								
105	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	20	854,26	68,13	17085	1363	908	0,14	3
		м3		21,38	12,76	428	255	133	0,04	1
106	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	200	353,67	29,99	70734	5998	49645	1,18	236
		м2		190,58	11,23	38116	2246	123	0,05	11
107	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	190	607,67	6,63	115457	1260	27907	0,70	133
		м		108,68	1,76	20649	334	133	0,01	1
		Тип V -55 м2								
		толщ. 13 см								
108	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	55	305,88	34,29	16823	1886	1083	0,04	2
		м2		6,01	8,79	331	484	133	0,03	2
109	Е0127-26-3 К=1	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	55	23,21	1,37	1277	75	37	--	--
		м2		0,10	0,40	6	22	133	--	--
		толщ. 5 см								
110	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	55	51,39	--	2826	--	1810	0,14	8
		м2		24,75	--	1361	--	133	--	--
111	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1	55	15,92	--	876	--	1165	0,09	5
		м2		15,92	--	876	--	133	--	--
112	С143010-10 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	4,597	4880,00	--	22433	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	75	607,67	6,63	45575	497	11016	0,70	52
		м		108,68	1,76	8151	132	133	0,01	--
		Тип VII -540 м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
			54	854,26	68,13	46130	3679	2452	0,14	8
		м3		21,38	12,76	1155	689	133	0,04	2
115	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см ДРОБЛЕННЫЙ ГРАВИЙ								
			540	141,47	34,29	76395	18517	10633	0,04	21
		м2		6,01	8,79	3245	4749	133	0,03	16
116	Е0127-26-3 К=2	Устройство оснований толщиной 12 см из ДРОБЛЕННОГО ГРАВИЯ, на каждый 1 см изменения толщины слоя ВЫЧИТАТЬ к гр.1,2								
			540	-19,79	-2,73	-10688	-1477	-720	--	-1
		м2		-0,20	-0,80	-108	-433	133	--	-1
117	Е0106-49-1	Приготовление смеси толщиной 7 см								
			37,8	5294,74	296,89	200141	11222	32798	4,17	158
		м3		657,00	169,36	24835	6402	105	0,86	33
118	С143008-111	Глина								
			7,56	810,00	--	6124	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
119	С11011-157	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1								
			10,584	13300,00	--	140767	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	С11151-13	ОТСЕВ кирпичный								
			22,68	3040,00	--	68947	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Благоустройство (МАФ)								
121	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы								
			9	10009,05	242,88	90081	2186	15811	9,70	87
		скамья		1605,45	67,68	14449	609	105	0,33	3
122	У1-40-3	Установка для сушки белья типа I, строительные работы								
			2	2891,08	81,79	5782	164	1223	3,40	7
		установ.		562,65	19,74	1125	39	105	0,10	--
123	У1-21-8	Качели тип II, строительные работы								
			1	7012,24	197,59	7012	198	1227	6,80	7
		качели		1120,35	47,94	1120	48	105	0,23	--
124	У1-21-9	Качели тип II, монтаж металлоконструкций								
			1	7684,52	6,87	7685	7	984	6,30	6
		качели		1091,65	1,87	1092	2	90	0,01	--
125	У1-8-1	Горка-скат тип I, строительные работы								
			1	24550,50	2607,12	24551	2607	3482	9,80	10
		горка		1610,40	877,02	1610	877	140	4,30	4
126	У1-8-2	Горка-скат тип I, монтаж металлоконструкций								
			1	13910,53	22,48	13911	22	2063	13,00	13
		горка		2284,85	7,48	2285	7	90	0,03	--
127	У1-9-14	Лиана для лазания тип II, строительные работы								
			1	4998,85	222,97	4999	223	642	3,30	3
		лиана		537,90	73,32	538	73	105	0,36	--
128	У1-9-15	Лиана для лазания тип II, монтаж металлоконструкций								
			1	8723,84	13,74	8724	14	1199	7,70	8
		лиана		1328,60	3,74	1329	4	90	0,01	--
129	У1-38-6	Песочница типа I, строительные работы								
			1	60829,01	1102,25	60829	1102	16945	84,00	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		песочн.		13810,50	310,20	13811	310	120	1,50	2
130	У1-42-1	Стол-скамья типа 1А, строительные работы	1	10984,74	1263,18	10985	1263	5930	28,00	28
		стол-ск.		4620,00	321,48	4620	321	120	1,60	2
131	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	9	2720,42	80,96	24484	729	9569	6,00	54
		урна		990,00	22,56	8910	203	105	0,11	1
132	У1-28-3	Навес теневой типа I, строительные работы	1	15514,69	745,39	15515	745	2094	11,00	11
		навес		1749,00	245,34	1749	245	105	1,20	1
133	У1-28-4	Навес теневой типа I, монтаж металлоконструкций	1	20978,18	38,72	20978	39	3228	21,00	21
		навес		3575,36	11,22	3575	11	90	0,04	--
134	У1-9-6	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", строительные работы	2	5284,37	91,91	10569	184	4690	13,00	26
		комплекс		2211,00	22,56	4422	45	105	0,11	--
135	У1-9-7	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", монтаж металлоконструкций	2	49330,92	72,44	98662	145	8799	28,00	56
		комплекс		4865,88	22,44	9732	45	90	0,08	--
136	У1-6-1	Брусья параллельные, строительные работы	2	6122,01	295,80	12244	592	1146	2,70	5
		брусья		447,15	98,70	894	197	105	0,48	1
137	У1-6-2	Брусья параллельные, монтаж металлоконструкций	2	4829,33	--	9659	--	861	2,80	6
		брусья		478,13	--	956	--	90	--	--
138	У1-6-4	Штанга монтаж металлоконструкций	4	5527,16	9,37	22109	37	3274	5,30	21
		брусья		907,59	1,87	3630	7	90	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			3546052	157734			1947
			Тенге			316554	44185			153
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3364326				
	Материалы -		Тенге			424938				
	Всего заработная плата -		Тенге				338063			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			209714				
	Местные материалы -		Тенге			2278248				
		Накладные расходы -	Тенге			424830				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							212
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				63725			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			227349				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4016506				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2182
		Сметная заработная плата -	Тенге				401788			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			181726				
	Материалы -		Тенге			158863				
	Всего заработная плата -		Тенге				22676			
		Накладные расходы -	Тенге			20408				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3061			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12128				
	ВСЕГО Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			214262				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							141
		Сметная заработная плата -	Тенге				25737			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			4230768				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							2323
		Сметная заработная плата -	Тенге				427524			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			8984020	247806			11593
			Тенге			1958172	79090			385
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			64400				
	Материалы -		Тенге			14210				
	Всего заработная плата -		Тенге				48055			
		Накладные расходы -	Тенге			51654				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7748			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6963				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			123017				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							324
		Сметная заработная плата -	Тенге				55803			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6253451				
	Материалы -		Тенге			1965810				
	Всего заработная плата -		Тенге				1348783			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			226919				
	Местные материалы -		Тенге			2576008				
		Накладные расходы -	Тенге			1562126				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч							781
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				234319			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			468935				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8284512				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							8862
		Сметная заработная плата -	Тенге				1583102			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			181726				
	Материалы -		Тенге			158863				
	Всего заработная плата -		Тенге				22676			
		Накладные расходы -	Тенге			20408				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3061			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12128				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			214262				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							141
		Сметная заработная плата -	Тенге				25737			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2484443				
	Материалы -		Тенге			1848562				
	Всего заработная плата -		Тенге				617749			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			140				
	Сдача и испытание -		Тенге			70				
		Накладные расходы -	Тенге			790719				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							395
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				118608			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			196508				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3471669				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3864
		Сметная заработная плата -	Тенге				736357			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			12093461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13191
		Сметная заработная плата -	Тенге				2400998			
	Временные здания и сооружения (1,1 %)		Тенге			133 028				
	Итого с ВЗиС		Тенге			12 226 489				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)		Тенге			132 046				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		Тенге			122 265				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		Тенге			48 906				
	Дополнительная оплата труда в зонах экологических бедствий		Тенге			1 778 603				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		Тенге			14 308 309				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)		Тенге			39 161 842				
	Налог (2 %)		Тенге			783 237				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		Тенге			39 945 079				
	Итого в текущих ценах с понижающим коэффициентом К=0,99108723279		Тенге			39 589 057				
	НДС (12 %)		Тенге			4 750 687				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)		Тенге			44 339 744				

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства "
_____ Г. Жанадилов.

Технадзор:
ТОО ""Aisar-Group""
_____ Н.К. Сейдак.

Подрядчик:
Директор ТОО «Орион LTD»
_____ Ш.А. Джанабергенов

Форма КС №2

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Орион LTD"
Наименование стройки - Строительство двух 40-квартирных жилых домов №4, №5 в жилом квартале №2 по ул. Жаппасбай батыра г. Кызылорда. **Дом №5**

Акт №2

приемки выполненных работ за декабрь 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ										
Балконы												
1	Е0110-14-1	**Установка стропил**	15,952	23741,72	334,28	378728	5332	67448	22,10	353		
		м3		3397,50	126,00	54197	2010	120	0,62	10		
2	Е0110-3-5	**Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов**	100,8	799,25	7,54	80564	760	26310	1,43	144		
		м2		214,65	2,86	21637	288	120	0,01	1		
3	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	**Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	1038	496,09	8,20	514941	8512	340958	1,71	1775		
		м2		272,95	3,08	283322	3197	119	0,02	16		
4	Е0112-8-1	**Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб**	2160	74,96	0,16	161907	346	58014	0,13	289		
		м2		22,50	0,07	48600	151	119	--	1		
5	Е0112-9-2	**Устройство подвесных желобов**	108	481,76	1,22	52030	132	5726	0,28	30		
		м		44,10	0,45	4763	49	119	--	--		
6	Е0110-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	20,662	573,75	28,11	11855	581	3331	0,78	16		
		м3		123,75	10,58	2557	219	120	0,05	1		
7	Е0110-52-1	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	1038	20,48	0,91	21260	945	6253	0,03	30		
		м2		4,68	0,34	4858	353	120	--	2		
8	Е0112-15-3	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	58	103,08	0,99	5979	57	826	0,07	4		
		м2		11,59	0,38	672	22	119	--	--		
9	Е0110-13-1	**Укладка ходовых досок**	58	24,75	0,90	1436	52	401	0,03	2		
		м		5,42	0,34	314	20	120	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад, ходовой доски								
			3,6	1862,35	14,17	6704	51	1336	1,88	7
		м3		303,75	5,40	1094	19	120	0,03	--
Слуховые окна										
11	E0110-15-1	Устройство слуховых окон								
			5	3282,79	81,61	16414	408	5967	6,08	30
		шт		963,00	31,50	4815	157	120	0,15	1
12	E0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом								
			0,75	382,25	1,65	287	1	27	0,22	--
		м2		33,30	0,63	25	--	105	--	--
13	E0112-12-1	Ограждение кровель перилами								
			144	545,62	2,49	78569	359	1816	0,06	8
		м		9,68	0,92	1394	132	119	--	1
КОЗЫРЕК толщиной 20 мм										
14	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм								
			15,84	151,64	15,94	2402	252	765	0,24	4
		м2		34,65	5,96	549	94	119	0,03	--
15	E0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек								
			15,84	26,88	0,70	426	11	15	--	--
		м2		0,55	0,25	9	4	119	--	--
16	E0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике								
			15,84	794,36	7,62	12583	121	813	0,24	4
		м2		40,28	2,86	638	45	119	0,01	--
ПЕРЕГОРОДКИ										
17	E0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м								
			144,51	304,17	18,89	43955	2730	34432	1,24	179
		м2		194,85	7,07	28158	1022	118	0,03	5
18	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т								
			3	104,56	66,43	314	199	200	0,15	--
		шт		23,85	23,85	72	72	140	0,11	--
19	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2								
			4,32	636,69	31,85	2751	138	1052	1,15	5
		м2		190,80	12,04	824	52	120	0,06	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1393104	20986			2881
			Тенге			458496	7907			38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1393104				
	Материалы -		Тенге			904563				
	Всего заработная плата -		Тенге				466404			
	Местные материалы -		Тенге			9058				
		Накладные расходы -	Тенге			555689				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							278
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				83353			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			116928				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2065721				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3198
		Сметная заработная плата -	Тенге				549757			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2065721				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3198
		Сметная заработная плата -	Тенге				549757			
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88								
		тип 61-1829,17 м2								
20	Е0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**								
			329,17	925,06	4,90	304502	1613	24434	0,38	126
		м2		58,50	1,85	19256	609	123	0,01	3
		ПЛИНТУСА ПХВ								
21	Е0111-40-1	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**								
			678	123,31	0,16	83605	108	13552	0,09	61
		м		16,18	0,07	10970	47	123	--	--
		тип 138-38,75м2								
22	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**								
			38,75	913,37	11,72	35393	454	8392	1,06	41
		м2		171,68	4,39	6653	170	123	0,02	1
23	Е0111-39-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**								
			40,6875	138,96	0,32	5654	13	2089	0,24	10
		м		41,63	0,11	1694	4	123	--	--
		тип 62-350,34 м2								
24	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**								
			350,34	913,37	11,72	319990	4106	75872	1,06	371
		м2		171,68	4,39	60146	1538	123	0,02	7
25	Е0111-39-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**								
			367,857	138,96	0,32	51117	118	18886	0,24	87
		м		41,63	0,11	15314	40	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			800260	6412			696
			Тенге			114033	2409			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			800260				
	Материалы -		Тенге			638920				
	Всего заработная плата -		Тенге				116443			
	Местные материалы -		Тенге			40895				
		Накладные расходы -	Тенге			143224				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21484			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56609				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1000094				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							779
		Сметная заработная плата -	Тенге				137926			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1000094				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							779
		Сметная заработная плата -	Тенге				137926			
		РАЗДЕЛ 3.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
26	Е0115-69-4	**Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных**								
			1172,39	57,13	0,35	66979	410	64160	0,30	349
		м2		51,98	0,14	60941	164	105	--	1
27	Е0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков**								
			5,828	187,40	3,94	1092	23	634	0,55	3
		м2		102,11	1,49	595	9	105	0,01	--
28	Е0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**								
			1457,334	168,08	4,07	244943	5925	209102	0,74	1078
		м2		135,68	0,97	197731	1414	105	0,05	75
29	С143002-29 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6**								
			27,28	6200,00	--	169136	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0115-65-1	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**								
			102,604	586,72	6,33	60200	649	33951	1,79	184
		м2		312,75	2,39	32089	245	105	0,01	1
31	Е0115-17-1	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**								
			210,093	1015,26	2,10	213299	441	73633	2,00	420
		м2		333,00	0,79	69961	166	105	--	1
		УТЕПЛЕНИЕ ТАМБУРА								
32	Е0126-30-1	**Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных**								
			1,458	7792,57	378,22	11362	551	5406	20,04	29
		м3		3566,25	141,75	5200	207	100	0,69	1
33	С11031-42	**Конструкция из плит минватных на синтетическом связующем, марка 75, толщина 60 мм, с покрытием алюминиевой фольгой, дублированной листовым стеклотекстолитом, диаметр труб 108 мм**								
			1,458	11800,00	--	17204	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	E0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе								
			14,58	670,87	2,86	9781	42	4332	1,63	24
		м2		282,04	0,94	4112	14	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			793996	8042			2088
			Тенге			370629	2218			79
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			793996				
	Материалы -		Тенге			176871				
	Всего заработная плата -		Тенге				372847			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17204				
	Местные материалы -		Тенге			221250				
		Накладные расходы -	Тенге			391219				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							196
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58683			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71113				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1256328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2363
		Сметная заработная плата -	Тенге				431530			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1256328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2363
		Сметная заработная плата -	Тенге				431530			
		РАЗДЕЛ 4.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		Абонентские ящики								
35	5101-195	Ящики абонентские								
			40	733,00	--	29320	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			29320	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			29320				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			29320				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			29320				
		РАЗДЕЛ 5.УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
36	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			4	10,99	--	44	--	55	0,05	--
		м		10,69	--	43	--	128	--	--
37	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм								
			49,8	11,13	--	554	--	681	0,05	2
		м		10,69	--	532	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			598	--			3
			Тенге			575	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			598				
		Материалы -	Тенге			13				
		Всего заработная плата -	Тенге				575			
		Местные материалы -	Тенге			10				
		Накладные расходы -	Тенге			736				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				110			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1414				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				686			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1414				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				686			
		РАЗДЕЛ 6.Отопление выше отм. 0.000								
38	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**2438**	**10,99**	--	**26794**	--	**33360**	**0,05**	**122**
		м		**10,69**	--	**26062**	--	**128**	--	--
39	Е0115-172-4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**333**	**148,40**	**0,07**	**49416**	**23**	**37769**	**0,65**	**215**
		м2		**108,00**	**0,02**	**35964**	**7**	**105**	--	--
40	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**16**	**21,80**	**0,05**	**349**	**1**	**84**	**0,03**	--
		м2		**5,81**	**0,02**	**93**	--	**90**	--	--
41	Е0113-26-21	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**16**	**19,64**	**0,02**	**314**	--	**45**	**0,02**	--
		м2		**3,13**	--	**50**	--	**90**	--	--
42	Е0126-3-7	**Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм**	**120**	**86,11**	**6,01**	**10333**	**721**	**5590**	**0,26**	**31**
		м		**44,33**	**2,25**	**5320**	**270**	**100**	**0,01**	**1**
43	Е0126-23-1	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм**	**120**	**114,31**	**6,39**	**13718**	**767**	**3889**	**0,19**	**23**
		м		**29,93**	**2,48**	**3592**	**298**	**100**	**0,01**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**100923**	**1512**			**392**
			Тенге			**71080**	**575**			**3**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			74130				
		Материалы -	Тенге			27599				
		Всего заработная плата -	Тенге				45593			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			47377				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7107			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7290				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			128797				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							297
		Сметная заработная плата -	Тенге				52699			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26794				
	Материалы -		Тенге			610				
	Всего заработная плата -		Тенге				26062			
	Местные материалы -		Тенге			122				
		Накладные расходы -	Тенге			33360				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5004			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3609				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			63762				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата -	Тенге				31066			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			192559				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							435
		Сметная заработная плата -	Тенге				83766			
		РАЗДЕЛ 7.Водоснабжение выше отм. 0.000								
44	Е0116-7-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	15	364,67	4,19	5470	63	1179	0,34	5
		м		59,85	1,58	898	24	128	0,01	--
45	Е0116-7-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	35	362,67	4,19	12693	147	2752	0,34	12
		м		59,85	1,58	2095	55	128	0,01	--
46	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	50	10,99	--	550	--	684	0,05	3
		м		10,69	--	535	--	128	--	--
47	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	240	439,78	12,19	105547	2926	91260	1,64	394
		м		292,50	4,57	70200	1097	128	0,02	5
48	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	140	309,24	39,24	43294	5494	48384	1,47	206
		1шт		254,25	15,75	35595	2205	128	0,07	10
49	Е0116-26-1	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	40	75,82	1,57	3033	63	3456	0,41	16
		1счетчик		67,50	--	2700	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	E0116-17-2	Установка гребенок параводораспределительных диам. 20 мм	8	773,92	30,04	6191	240	3387	1,86	15
		шт		319,50	11,25	2556	90	128	0,06	--
51	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	60	309,24	39,24	18554	2354	20736	1,47	88
		1шт		254,25	15,75	15255	945	128	0,07	4
				Теплоизоляция						
52	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5	21,80	0,05	109	--	26	0,03	--
		м2		5,81	0,02	29	--	90	--	--
53	E0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	5	19,64	0,02	98	--	14	0,02	--
		м2		3,13	--	16	--	90	--	--
54	E0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	130	79,90	5,31	10388	690	5500	0,24	31
		м		40,28	2,03	5236	264	100	0,01	1
55	E0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	130	80,20	6,39	10426	831	4213	0,19	25
		м		29,93	2,48	3891	322	100	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			216353	12808			795
			Тенге			139005	5002			23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21021				
	Материалы -		Тенге			10327				
	Всего заработная плата -		Тенге				9758			
		Накладные расходы -	Тенге			9754				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1463			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1846				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32621				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				11221			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			195332				
	Материалы -		Тенге			54210				
	Всего заработная плата -		Тенге				134249			
	Местные материалы -		Тенге			3				
		Накладные расходы -	Тенге			171838				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25776			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22030				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			389201				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							844
		Сметная заработная плата -	Тенге				160025			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			421822				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							908
		Сметная заработная плата -	Тенге				171246			
		РАЗДЕЛ 8.Горячее водоснабжение выше отм. 0.000								
56	Е0116-7-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	10	329,67	4,19	3297	42	786	0,34	3
		м		59,85	1,58	599	16	128	0,01	--
57	Е0116-7-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	60	364,67	4,19	21880	251	4718	0,34	20
		м		59,85	1,58	3591	95	128	0,01	--
58	Е0116-7-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	50	362,67	4,19	18134	210	3932	0,34	17
		м		59,85	1,58	2993	79	128	0,01	--
59	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	420	439,78	12,19	184707	5120	159705	1,64	689
		м		292,50	4,57	122850	1919	128	0,02	9
60	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	120	10,99	--	1319	--	1642	0,05	6
		м		10,69	--	1283	--	128	--	--
61	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	240	309,24	39,24	74218	9418	82944	1,47	353
		1шт		254,25	15,75	61020	3780	128	0,07	17
62	Е0116-26-1	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	80	75,82	1,57	6066	126	6912	0,41	33
		1счетчик		67,50	--	5400	--	128	--	--
63	Е0117-2-1	**Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб**	40	589,20	6,95	23568	278	5299	0,61	24
		шт		101,25	2,25	4050	90	128	0,01	--
64	Е0116-7-2	**Установка гребенок из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	8	364,67	4,19	2917	34	629	0,34	3
		м		59,85	1,58	479	13	128	0,01	--
65	Е0116-7-3	**Установка гребенок из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	8	362,67	4,19	2901	34	629	0,34	3
		м		59,85	1,58	479	13	128	0,01	--
66	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	160	309,24	39,24	49478	6278	55296	1,47	235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		254,25	15,75	40680	2520	128	0,07	11
67	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			10,5	21,80	0,05	229	1	55	0,03	--
		м2		5,81	0,02	61	--	90	--	--
68	ЕО113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177								
			10,5	19,64	0,02	206	--	30	0,02	--
		м2		3,13	--	33	--	90	--	--
69	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм								
			120	79,90	5,31	9588	637	5077	0,24	29
		м		40,28	2,03	4834	244	100	0,01	1
70	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм								
			120	81,50	5,47	9780	656	5158	0,24	29
		м		40,95	2,03	4914	244	100	0,01	1
71	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм								
			120	80,20	6,39	9624	767	3889	0,19	23
		м		29,93	2,48	3592	298	100	0,01	1
72	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
			40	309,24	39,24	12370	1570	13824	1,47	59
		1шт		254,25	15,75	10170	630	128	0,07	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			430282	25420			1526
			Тенге			267025	9939			45
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29428				
	Материалы -		Тенге			13934				
	Всего заработная плата -		Тенге				14218			
		Накладные расходы -	Тенге			14209				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2131			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2618				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				16349			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			400854				
	Материалы -		Тенге			123897				
	Всего заработная плата -		Тенге				262747			
	Местные материалы -		Тенге			6				
		Накладные расходы -	Тенге			336316				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50447			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44230				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			781400				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1654
		Сметная заработная плата -	Тенге				313194			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			827655				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1746
		Сметная заработная плата -	Тенге				329543			
		РАЗДЕЛ 9.Канализация выше отм. 0.000								
73	**Е0116-13-1**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	130	620,54	0,64	80670	83	17713	0,58	76
		м		106,20	0,25	13806	33	128	--	--
74	**Е0116-13-2**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	127	748,88	1,43	95108	182	16731	0,56	71
		м		102,38	0,54	13002	69	128	--	--
75	**Е0117-1-6**	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	40	5930,28	21,53	237211	861	18202	1,95	78
		комплект		346,50	9,00	13860	360	128	0,04	2
76	**Е0117-5-1**	**Установка моек на одно отделение**	40	3977,40	13,90	159096	556	14515	1,56	62
		комплект		279,00	4,50	11160	180	128	0,03	1
77	**Е0117-3-1**	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	40	9126,62	39,24	365065	1570	20621	2,22	89
		комплект		387,00	15,75	15480	630	128	0,07	3
78	**Е0117-1-1**	**Установка купальных чугунных ванн**	40	15266,57	93,94	610663	3758	26842	2,90	116
		комплект		488,25	36,00	19530	1440	128	0,17	7
79	**Е0117-2-3**	**Установка смесителей**	40	1793,32	1,57	71733	63	6451	0,70	28
		шт		126,00	--	5040	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1619546	7072			520
			Тенге			91878	2711			13
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1619546				
	Материалы -		Тенге			1520595				
	Всего заработная плата -		Тенге				94589			
		Накладные расходы -	Тенге			121074				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18161			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104437				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1845057				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							594
		Сметная заработная плата -	Тенге				112750			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1845057				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							594
		Сметная заработная плата -	Тенге				112750			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 10.Канализация К-3								
80	E0116-13-1	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	40	620,54	0,64	24822	26	5450	0,58	23
		м		106,20	0,25	4248	10	128	--	--
81	E0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	40	439,78	12,19	17591	488	15210	1,64	66
		м		292,50	4,57	11700	183	128	0,02	1
82	E0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	100	336,95	7,90	33695	790	30042	1,29	129
		м		231,75	2,95	23175	295	128	0,01	1
83	E0117-1-11	**Установка трапов диам. 50 мм**	20	1412,70	6,95	28254	139	2131	0,46	9
		комплект		81,00	2,25	1620	45	128	0,01	--
84	E0118-13-1	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			107513	1566			241
			Тенге			43028	579			3
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			107513				
	Материалы -		Тенге			75418				
	Всего заработная плата -		Тенге				43607			
	Сдача и испытание -		Тенге			70				
		Накладные расходы -	Тенге			55817				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8373			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9800				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			173130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							271
		Сметная заработная плата -	Тенге				51980			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			173130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							271
		Сметная заработная плата -	Тенге				51980			
		РАЗДЕЛ 11.Газоснабжение								
85	E0119-1-2	**Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит**	39	332,58	54,70	12971	2133	10446	1,15	45
		прибор		189,00	20,25	7371	790	128	0,10	4
86	E0116-8-1	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	80	292,95	4,59	23436	367	5428	0,28	22
		м		51,30	1,71	4104	137	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	110	302,95	4,59	33325	505	7464	0,28	31
		м		51,30	1,71	5643	188	128	0,01	1
88	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	88	309,24	39,24	27213	3453	30413	1,47	129
		1шт		254,25	15,75	22374	1386	128	0,07	6
89	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	39	75,82	1,57	2957	61	3370	0,41	16
		1счетчик		67,50	--	2633	--	128	--	--
90	Е0116-10-4	Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 80 мм	5,12	935,75	20,80	4791	106	906	0,73	4
		м		130,50	7,79	668	40	128	0,04	--
91	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов в футляре из стальных электросварных труб диам. 20 мм	9,3	247,70	14,12	2304	131	1258	0,55	5
		м		100,35	5,29	933	49	128	0,03	--
92	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	39	770,63	--	30055	--	15051	1,80	70
		1сальник		301,50	--	11759	--	128	--	--
93	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	1,17	7238,00	--	8468	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	12	148,40	0,07	1781	1	1361	0,65	8
		м2		108,00	0,02	1296	--	105	--	--
95	Ц0128-927-12	Плита электрическая	1	1387,22	16,29	1387	16	1227	8,00	8
		шт		1356,75	6,75	1357	7	90	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			148687	6775			338
			Тенге			58137	2597			12
Стоимость монтажных работ -			Тенге			1387				
Материалы -			Тенге			14				
Всего заработная плата -			Тенге				1363			
		Накладные расходы -	Тенге			1227				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				184			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			157				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			2771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1548			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			10249				
Материалы -			Тенге			484				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				1296			
	Местные материалы -		Тенге			8468				
		Накладные расходы -	Тенге			1361				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				204			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			697				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12307				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1500			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			137050				
	Материалы -		Тенге			74808				
	Всего заработная плата -		Тенге				58074			
		Накладные расходы -	Тенге			74335				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11150			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12683				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			224068				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							372
		Сметная заработная плата -	Тенге				69224			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			239147				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							389
		Сметная заработная плата -	Тенге				72272			
		РАЗДЕЛ 12.Силовое электрооборудование и электроосвещение								
96	Е0121-17-1	**Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды**	71	169,86	57,56	12060	4087	9415	0,55	39
		шт		86,85	35,93	6166	2551	108	0,16	11
97	Е0121-17-12	**Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.**	4	135,55	--	542	--	537	0,78	3
		шт		124,20	--	497	--	108	--	--
98	Е0121-18-1	**Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях**	20	244,37	65,36	4887	1307	4020	0,95	19
		шт		151,65	34,45	3033	689	108	0,16	3
99	Е0121-17-17	**Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания**	120	98,48	0,36	11818	43	8097	0,40	48
		шт		62,33	0,14	7480	17	108	--	--
100	Е0121-17-16	**Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания**	20	72,14	0,36	1443	7	1038	0,31	6
		шт		47,93	0,14	959	3	108	--	--
101	Е0121-22-4	**Установка выключателей герметических и полугерметических**	12	82,17	--	986	--	694	0,34	4
		шт		53,55	--	643	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	E0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке								
			200	35,40	--	7080	--	6368	0,19	37
		шт		29,48	--	5896	--	108	--	--
103	E0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке								
			150	45,74	--	6861	--	5030	0,20	30
		шт		31,05	--	4658	--	108	--	--
104	E0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой								
			40	74,15	--	2966	--	1973	0,29	12
		шт		45,68	--	1827	--	108	--	--
105	E0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке								
			415	34,70	--	14401	--	13213	0,19	78
		шт		29,48	--	12234	--	108	--	--
106	E0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания								
			4	119,60	2,58	478	10	440	0,61	2
		шт		100,80	1,02	403	4	108	0,01	--
107	E0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола								
			48	28,10	--	1349	--	934	0,11	5
		м		18,02	--	865	--	108	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			64871	5455			283
			Тенге			44660	3264			14
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			64871				
	Материалы -		Тенге			14756				
	Всего заработная плата -		Тенге				47925			
		Накладные расходы -	Тенге			51758				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7764			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6998				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			123627				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							323
		Сметная заработная плата -	Тенге				55688			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			123627				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							323
		Сметная заработная плата -	Тенге				55688			

РАЗДЕЛ 13.ВНУТРИДВОРОВОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОКРЫТИЕ

Тип1 -2450 м2

108	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
			110,5	854,26	68,13	94396	7529	5018	0,14	16
		м3		21,38	12,76	2362	1410	133	0,04	5
		толщ. 20 см								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм								
			735	305,88	34,29	224820	25204	14473	0,04	29
		м2		6,01	8,79	4417	6464	133	0,03	22
110	E0127-26-3 К=8	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2								
			735	185,69	10,94	136484	8041	3918	--	4
		м2		0,80	3,21	588	2358	133	--	1
		толщ. 5 см								
111	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см								
			2450	51,39	--	125893	--	80648	0,14	353
		м2		24,75	--	60638	--	133	--	--
112	E0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1								
			2450	15,92	--	39004	--	51875	0,09	227
		м2		15,92	--	39004	--	133	--	--
113	C143010-10 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003								
			204,57	4880,00	--	998302	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий								
			692	607,67	6,63	420506	4588	101642	0,70	483
		м		108,68	1,76	75207	1216	133	0,01	4
		Тип IV -555 м2								
115	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
			55,5	854,26	68,13	47412	3781	2520	0,14	8
		м3		21,38	12,76	1187	708	133	0,04	2
116	E0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов								
			555	353,67	29,99	196287	16644	137766	1,18	655
		м2		190,58	11,23	105772	6233	123	0,05	30
117	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий								
			535	607,67	6,63	325102	3547	78581	0,70	373
		м		108,68	1,76	58144	940	133	0,01	3
		Тип V -85 м2								
		толщ. 13 см								
118	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм								
			85	305,88	34,29	26000	2915	1674	0,04	3
		м2		6,01	8,79	511	748	133	0,03	3
119	E0127-26-3 К=1	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2								
			85	23,21	1,37	1973	116	57	--	--
		м2		0,10	0,40	9	34	133	--	--
		толщ. 5 см								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см								
			85	51,39	--	4368	--	2798	0,14	12
		м2		24,75	--	2104	--	133	--	--
121	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1								
			85	15,92	--	1353	--	1800	0,09	8
		м2		15,92	--	1353	--	133	--	--
122	С143010-10 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003								
			7,098	4880,00	--	34638	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий								
			105	607,67	6,63	63805	696	15422	0,70	73
		м		108,68	1,76	11411	184	133	0,01	1
				Благоустройство (МАФ)						
124	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы								
			4	10009,05	242,88	40036	972	7027	9,70	39
		скамья		1605,45	67,68	6422	271	105	0,33	1
125	У1-40-3	Установка для сушки белья типа 1, строительные работы								
			2	2891,08	81,79	5782	164	1223	3,40	7
		установ.		562,65	19,74	1125	39	105	0,10	--
126	У1-40-15	Установка для чистки домашней одежды типа I, строительные работы								
			2	13559,79	303,27	27120	607	6356	18,00	36
		установ.		2953,50	73,32	5907	147	105	0,36	1
127	У1-40-16	Установка для чистки домашней одежды типа I, монтаж металлоконструкций								
			2	12048,08	18,11	24096	36	2150	6,90	14
		установ.		1188,97	5,61	2378	11	90	0,02	--
128	У1-42-1	Стол-скамья типа IA, строительные работы								
			1	10984,74	1263,18	10985	1263	5930	28,00	28
		стол-ск.		4620,00	321,48	4620	321	120	1,60	2
129	У1-49-1	Урна типа I, строительные работы								
			4	2720,42	80,96	10882	324	4253	6,00	24
		урна		990,00	22,56	3960	90	105	0,11	--
130	У1-28-3	Навес теневой типа I, строительные работы								
			1	15514,69	745,39	15515	745	2094	11,00	11
		навес		1749,00	245,34	1749	245	105	1,20	1
131	У1-28-4	Навес теневой типа I, монтаж металлоконструкций								
			1	20978,18	38,72	20978	39	3228	21,00	21
		навес		3575,36	11,22	3575	11	90	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			2895735	77211			2425
			Тенге			392442	21431			77
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2850661				
	Материалы -		Тенге			166658				
	Всего заработная плата -		Тенге				407898			
	Местные материалы -		Тенге			2220378				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			525074				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							263
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				78761			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			202544				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3578278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2729
		Сметная заработная плата -	Тенге				486659			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			45074				
	Материалы -		Тенге			39046				
	Всего заработная плата -		Тенге				5976			
		Накладные расходы -	Тенге			5378				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				807			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3027				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			53480				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				6782			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			3631758				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2767
		Сметная заработная плата -	Тенге				493441			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			8601188	173259			12187
			Тенге			2050991	58633			320
	Стоимость оборудования -		Тенге			29320				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			29320				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			66258				
	Материалы -		Тенге			14770				
	Всего заработная плата -		Тенге				49288			
		Накладные расходы -	Тенге			52986				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7948			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7155				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			126399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							332
		Сметная заработная плата -	Тенге				57236			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5972848				
	Материалы -		Тенге			1939356				
	Всего заработная плата -		Тенге				1434457			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17204				
	Местные материалы -		Тенге			2500049				
		Накладные расходы -	Тенге			1687907				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							844
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				253186			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			459645				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8120401				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9530
		Сметная заработная плата -	Тенге				1687643			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			45074				
		Материалы -	Тенге			39046				
		Всего заработная плата -	Тенге				5976			
		Накладные расходы -	Тенге			5378				3
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				807			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			3027				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53480				38
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6782			
		Сметная заработная плата -	Тенге			2487687				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1849552				
		Материалы -	Тенге				619904			
		Всего заработная плата -	Тенге			140				
		Местные материалы -	Тенге			70				
		Сдача и испытание -	Тенге			793476				397
		Накладные расходы -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				119021			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			196870				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3478033				3877
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				738925			
		Сметная заработная плата -	Тенге			11807632				13777
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2490586			
		Сметная заработная плата -	Тенге			11778312				
		Итого по смете без оборудования	Тенге			129 561				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)	Тенге			11 907 873				
		Итого с ВЗиС	Тенге			128 605				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	Тенге			119 079				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	Тенге			47 631				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	Тенге			1 726 227				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологических бедствий	Тенге			13 958 736				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	Тенге			38 205 060				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	Тенге			764 101				
		Налог (2 %)	Тенге			38 969 161				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			38 621 838				
		Итого в текущих ценах с понижающим коэффициентом К=0,99108723279	Тенге			4 634 621				
		НДС (12 %)	Тенге			43 256 459				
		Всего по акту с учетом НДС (12%)	Тенге							

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"
Г. Канадилов

Технадзор:
ТОО ""Aisar-Group""
Н.К. Сейдак.

Подрядчик:
Директор ТОО «Орион LTD»
Ш.А. Джанабергенов