Форма №КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Городской отдел строительства "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Орион LTD»

Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Aisar-Group"

Основание **Дополнительное соглашение №1 от 13 марта 2017 г к Договору №191 от 31.08.2016 года.**

Наименование строительства: Строительство двух 40-квартирных жилых домов №4, №5 в жилом квартале №2 по ул. Жаппасбай батыра г. Кызылорда.

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2017 года

КОД		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	КОД	Наименование	КОД
4672506	11272	191	31.08.2016 г	За счет бюджетных средств	3	Государственное учреждение	12

Наименование пусковых комплексов, объектов	Договорная сумма, тенге	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		С начала 2016 года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за январь) без НДС	в том числе из графы 4							
				Строительно-монтажные работы в смет базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Жилой дом №4	368 955 940	368 954 540	17 561 563	6 347 114	6 347 114		562 163			2 107 388	19 668 951
Жилой дом №5	374 724 060	374 724 060	18 152 365	6 560 643	6 560 643		623 987			2 178 284	20 330 649
Итого	743 680 000	743 678 600	35 713 927	12 907 757	12 907 757		1 186 150	0	0	4 285 672	39 999 600

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"
Г. Жаналилов

Технадзор:
ТОО ""Aisar-Group""
Н.К. Сейдак.

Подрядчик:
Директор ТОО «Орион LTD»
Ш.А. Джанабергенов

Форма КС №2

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Орион LTD"
Наименование стройки - Строительство двух 40-квартирных жилых домов №4, №5 в жилом квартале №2 по ул. Жаншасбай батыра г. Кызылорда. **Дом №4**

Акт №1
приемки выполненных работ за март 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 1.ДВЕРИ									
1	Е0110-23-3	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**									
			382,6	636,69	31,85	243598	12186	93128	1,15	440	
		м2		190,80	12,04	73000	4607	120	0,06	22	
2	Е0115-202-1	**Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке**									
			164,93	766,66	3,04	126445	501	23462	0,84	138	
		м2		134,33	1,15	22155	190	105	0,01	1	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			370043	12687			578	
			Тенге			95155	4796			23	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			370043					
	Материалы -		Тенге			262201					
	Всего заработная плата -		Тенге				99951				
		Накладные расходы -	Тенге			116590					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17488				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29198					
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			515831					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							660	
		Сметная заработная плата -	Тенге				117440				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			515831					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							660	
		Сметная заработная плата -	Тенге				117440				
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88									
		тип 61-1829,17 м2									
3	Е0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**									
			39,17	925,06	4,90	36235	192	2908	0,38	15	
		м2		58,50	1,85	2291	72	123	0,01	--	
		ПЛИНТУСА ПХВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2								
			82,22	123,31	0,16	10139	13	1643	0,09	7
		м		16,18	0,07	1330	6	123	--	--
		тип 132-449,41 м2								
5	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"								
			449,4	925,06	4,90	415722	2202	33359	0,38	172
		м2		58,50	1,85	26290	831	123	0,01	4
		тип 61-1829,17 м2								
6	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"								
			1790	925,06	4,90	1655857	8771	132873	0,38	684
		м2		58,50	1,85	104715	3311	123	0,01	16
		ПЛИНТУСА ПХВ								
7	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2								
			4603,78	123,31	0,16	567697	737	92018	0,09	414
		м		16,18	0,07	74489	322	123	--	1
		ТИП Ц-1-153,09 м2								
8	Е0106-36-4	Железнение поверхности								
			153,09	57,48	0,23	8799	35	8261	0,29	44
		м2		51,30	0,09	7854	14	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2694448	11950			1336
			Тенге			216969	4557			22
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2694448				
	Материалы -		Тенге			2465529				
	Всего заработная плата -		Тенге				221526			
		Накладные расходы -	Тенге			271061				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40659			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177931				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3143440				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1493
		Сметная заработная плата -	Тенге				262186			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3143440				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1493
		Сметная заработная плата -	Тенге				262186			
		РАЗДЕЛ 3.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
9	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке								
			2945,56	17,43	0,12	51335	353	42619	0,09	271
		м2		13,73	0,05	40443	147	105	--	1
10	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная								
			4616,77	23,54	0,16	108663	739	76689	0,10	466
		м2		15,75	0,07	72714	323	105	--	1
11	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке								
			1904,13	17,43	0,12	33185	228	27551	0,09	175
		м2		13,73	0,05	26144	95	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке								
		м2	1240	173,10	1,88	214644	2331	102884	0,47	580
				78,30	0,72	97092	893	105	--	4
13	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
		м2	110,292	1015,26	2,10	111975	232	38655	2,00	221
				333,00	0,79	36727	87	105	--	--
14	Е0115-172-1	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 1								
		м2	250	52,09	1,22	13023	305	3898	0,09	22
				14,40	0,45	3600	112	105	--	1
15	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2, ограждения лестниц								
		м2	94	148,40	0,07	13949	7	10662	0,65	61
				108,00	0,02	10152	2	105	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ -58,3 м2								
16	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка								
		м2	58,3	520,80	23,26	30362	1356	19341	1,57	92
				261,00	8,71	15216	508	123	0,04	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			577136	5551			1888
			Тенге			302088	2168			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			577136				
	Материалы -		Тенге			245565				
	Всего заработная плата -		Тенге				304256			
	Местные материалы -		Тенге			23932				
		Накладные расходы -	Тенге			322299				
		Нормативная трудоемкость в Н Р -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата в Н Р -	Тенге				48345			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53966				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			953401				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2059
		Сметная заработная плата -	Тенге				352600			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			953401				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2059
		Сметная заработная плата -	Тенге				352600			
		РАЗДЕЛ 4.Телефонизация								
17	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг								
		м	27	45,00	6,70	1215	181	867	0,19	5
				32,20	1,60	869	43	95	0,01	--
18	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг								
		м	350	72,90	--	25515	--	16790	0,33	116
				53,30	--	18655	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Ц0110-569-1	Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки: прямая на кабеле емкостью до 4х4	1	4368,00	--	4368	--	2602	15,00	15
		муфта		2655,00	--	2655	--	98	--	--
20	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	40	702,30	--	28092	--	26179	4,00	160
		шт		648,00	--	25920	--	101	--	--
21	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	48	34,20	1,20	1642	58	1067	0,14	7
		м		23,20	0,20	1114	10	95	--	--
22	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	20	39,00	1,50	780	30	496	0,16	3
		м		25,90	0,20	518	4	95	--	--
		Молниезащита								
23	Е0134-130-1	Устройство молниеотвода к опорам высотой до 8,5 м	1	110,25	--	110	--	121	0,70	1
		шт		110,25	--	110	--	110	--	--
		Многоквартирный домофон ViziT								
24	Ц0110-98-4	Станции, пульты и установки оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом емкостью до 70 номеров	4	890,40	--	3562	--	3078	5,00	20
		номер		855,00	--	3420	--	90	--	--
25	Ц0110-682-1	Монтаж аудирубки УКП-9М	60	768,00	--	46080	--	38664	4,00	240
		шт		716,00	--	42960	--	90	--	--
26	Ц0108-81-2	Монтаж электромагнитного замка VIZIT-ML400	4	178,60	1,60	714	6	623	1,00	4
		шт		164,00	--	656	--	95	--	--
27	Ц0110-698-1	Коробка разветвительная БК-4	40	92,40	--	3696	--	3240	0,50	20
		шт		90,00	--	3600	--	90	--	--
28	Ц0110-99-6	Устройство блока управления БУД-302	6	1526,20	--	9157	--	7776	9,00	54
		шт		1440,00	--	8640	--	90	--	--
29	Ц0110-309-3	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, кнопка "EXIT-300M"	4	150,20	--	601	--	602	1,00	4
		шт		149,00	--	596	--	101	--	--
30	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	120	147,30	73,00	17676	8760	7729	0,29	35
		м		49,50	18,30	5940	2196	95	0,11	13
31	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	120	8,50	0,10	1020	12	832	0,05	6
		м		7,30	--	876	--	95	--	--
32	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	480	72,90	--	34992	--	23026	0,33	158
		м		53,30	--	25584	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**179220**	**9047**			**847**
			Тенге			**142113**	**2253**			**13**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**179110**				
		Материалы -	Тенге			**28060**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**144256**			
		Накладные расходы -	Тенге			**133571**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч							**67**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**20036**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18761**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**331441**				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							**927**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**164291**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**110**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**110**			
		Накладные расходы -	Тенге			**121**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**18**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**14**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**245**				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**128**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**331686**				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							**927**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**164420**			
		РАЗДЕЛ 5.Охранно-пожарная сигнализация								
33	**Ц0110-667-1**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей**								
			1	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00	23
		шт		4275,00	--	4275	--	90	--	--
34	**Ц0108-121-6**	**Батареи аккумуляторные**								
			1	938,00	--	938	--	751	5,00	5
		шт		790,00	--	790	--	95	--	--
35	**Ц0110-668-2**	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**								
			7	369,90	1,60	2589	11	2186	2,00	14
		шт		347,00	--	2429	--	90	--	--
36	**Ц0110-668-5**	**Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле**								
			2	259,10	--	518	--	430	1,00	2
		шт		239,00	--	478	--	90	--	--
37	**Ц0110-668-1**	**Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении**								
			2	153,50	--	307	--	259	1,00	2
		шт		144,00	--	288	--	90	--	--
38	**Е0121-2-1**	**Прокладка кабельного желоба (канала)**								
			22	72,13	6,92	1587	152	1199	0,29	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		46,13	4,33	1015	95	108	0,02	--
39	Ц0108-399-1	**Провод в коробах, провод, сечение до 6 мм2**								
			43	10,00	4,50	430	194	253	0,03	1
		м		4,90	1,30	211	56	95	0,01	--
40	Е0121-17-12	**Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.**								
			2	135,55	--	271	--	268	0,78	2
		шт		124,20	--	248	--	108	--	--
41	Ц0110-668-3	**Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении**								
			1	457,50	1,60	458	2	393	2,00	2
		шт		437,00	--	437	--	90	--	--
				Оповещение о пожаре						
42	Ц0110-683-13	**Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт**								
			1	3220,00	--	3220	--	1782	25,00	25
		шт		1980,00	--	1980	--	90	--	--
43	Ц0110-55-3	**Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг**								
			6	72,90	--	437	--	288	0,33	2
		м		53,30	--	320	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			15243	360			84
			Тенге			12471	151			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			15243				
	Материалы -		Тенге			2412				
	Всего заработная плата -		Тенге				12622			
		Накладные расходы -	Тенге			11657				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1749			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1614				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			28514				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				14370			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			28514				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				14370			

РАЗДЕЛ 6.ВНУТРИДВОРОВОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

				Озеленение						
44	Е0147-3-1	**Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом**								
			10250,5	2,01	2,01	20601	20601	8628	--	--
		м2		--	0,65	--	6688	129	--	26
		Газон								
45	Е0147-25-2	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную**								
			1600	24,82	--	39712	--	51228	0,17	276
		м2		24,82	--	39712	--	129	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	1600	19,01	--	30416	--	16945	0,05	84
		м2		8,21	--	13136	--	129	--	--
		Орошение								
		Арык облицованный сборным ж/б лотками - 187пм								
47	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.25 м3	45,3475	33,67	32,10	1527	1456	611	0,01	--
		м3		1,57	12,33	71	559	97	0,05	2
48	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,4025	262,72	--	368	--	416	1,85	3
		м3		262,72	--	368	--	113	--	--
49	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,4025	134,10	--	188	--	213	0,97	1
		м3		134,10	--	188	--	113	--	--
50	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	13,09	854,26	68,13	11182	892	594	0,14	2
		м3		21,38	12,76	280	167	133	0,04	1
51	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	15,5833333	2012,01	958,90	31354	14943	23653	5,38	84
		м3		933,75	331,09	14551	5159	120	1,25	20
52	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	187	245,44	3,82	45897	714	8559	0,21	40
		м2		37,35	1,44	6984	269	118	0,01	1
		Плиты переходные длиной 1,5 м - 3шт								
53	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	2204,66	310,26	6614	931	1473	1,53	5
		шт		256,50	94,27	770	283	140	0,39	1
54	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	9	607,67	6,63	5469	60	1322	0,70	6
		м		108,68	1,76	978	16	133	0,01	--
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АРЫК 6м -1шт								
55	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	4,7	402,75	--	1893	--	2139	2,80	13
		м3		402,75	--	1893	--	113	--	--
56	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	1,266	961,67	100,89	1217	128	242	0,85	1
		м3		123,75	38,25	157	48	118	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	E0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов								
			0,64	8182,72	86,60	5237	55	352	3,06	2
		м3		490,50	32,72	314	21	105	0,16	--
58	E0127-5-1	Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос из асбестоцементных труб								
			6	403,81	1,53	2423	9	310	0,26	2
		м		38,25	0,54	230	3	133	--	--
59	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
			1,6	7063,99	66,01	11302	106	371	1,35	2
		м3		195,75	24,93	313	40	105	0,12	--
60	E0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона								
			0,02	121637,97	11119,34	2433	222	247	42,50	1
		1т		7560,00	4200,75	151	84	105	20,52	--
61	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм								
			12	4618,68	559,80	55424	6718	20749	7,99	96
		футляр		1320,75	9,29	15849	111	130	0,02	--
62	E0127-34-2	Укладка поребрика								
			7,04	607,67	6,63	4278	47	1034	0,70	5
		м		108,68	1,76	765	12	133	0,01	--
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АРЫК 28/4,5м -6шт								
63	E0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы								
			21	402,75	--	8458	--	9557	2,80	59
		м3		402,75	--	8458	--	113	--	--
64	E0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты								
			7,44	961,67	100,89	7155	751	1422	0,85	6
		м3		123,75	38,25	921	285	118	0,18	1
65	E0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов								
			2,88	8182,72	86,60	23566	249	1582	3,06	9
		м3		490,50	32,72	1413	94	105	0,16	--
66	E0127-5-1	Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос из асбестоцементных труб								
			27	403,81	1,53	10903	41	1393	0,26	7
		м		38,25	0,54	1033	15	133	--	--
67	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
			7,2	7063,99	66,01	50861	475	1668	1,35	10
		м3		195,75	24,93	1409	179	105	0,12	1
68	E0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона								
			0,12	121637,97	11119,34	14597	1334	1482	42,50	5
		1т		7560,00	4200,75	907	504	105	20,52	2
69	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм								
			12	4618,68	559,80	55424	6718	20749	7,99	96
		футляр		1320,75	9,29	15849	111	130	0,02	--
70	E0127-34-2	Укладка поребрика								
			31,3	607,67	6,63	19020	208	4597	0,70	22
		м		108,68	1,76	3402	55	133	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			467519	56657			836
			Тенге			130101	14706			57
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			467519				
	Материалы -		Тенге			132839				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				144807			
	Местные материалы -		Тенге			147922				
		Накладные расходы -	Тенге			181537				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27231			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38943				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			688000				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							984
		Сметная заработная плата -	Тенге				172037			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			688000				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							984
		Сметная заработная плата -	Тенге				172037			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4303609**	**96252**			**5569**
			Тенге			**898898**	**28631**			**127**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			194353				
	Материалы -		Тенге			30472				
	Всего заработная плата -		Тенге				156878			
		Накладные расходы -	Тенге			145228				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21784			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20375				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			359955				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1017
		Сметная заработная плата -	Тенге				178662			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4109257				
	Материалы -		Тенге			3106134				
	Всего заработная плата -		Тенге				770651			
	Местные материалы -		Тенге			171854				
		Накладные расходы -	Тенге			891608				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							446
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				133741			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			300052				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5300917				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5197
		Сметная заработная плата -	Тенге				904392			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5660872				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6214
		Сметная заработная плата -	Тенге				1083054			
	Временные здания и сооружения (1,1 %)		Тенге			62 270				
	Итого с ВЗиС		Тенге			5 723 142				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)		Тенге			61 810				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		Тенге			57 231				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		Тенге			22 893				
	Дополнительная оплата труда в зонах экологических бедствий		Тенге			482 039				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		Тенге			6 347 114				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)		Тенге			17 372 052				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Налог (2 %)		Тенге			347 441				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		Тенге			17 719 493				
	Итого в текущих ценах с понижающим коэффициентом К=0,99108723279		Тенге			17 561 563				
	НДС (12 %)		Тенге			2 107 388				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)		Тенге			19 668 951				

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"
Г. Жанадилов

Технадзор:
ТОО ""Aisar-Group""
Н.К. Сейлак

Подрядчик:
Директор ТОО «Орион LTD»
Ш.А. Джанабергенов

Форма КС №2

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Орион LTD"
Наименование стройки - Строительство двух 40-квартирных жилых домов №4, №5 в жилом квартале №2 по ул. Жаппасбай батыра г. Кызылорда **Дом №5**

Акт №2

приемки выполненных работ за март 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 1.ДВЕРИ									
1	E0110-23-3	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	382,6	636,69	31,85	243598	12186	93128	1,15	440	
		м2		190,80	12,04	73000	4607	120	0,06	22	
2	E0115-202-1	**Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке**	164,93	766,66	3,04	126445	501	23462	0,84	138	
		м2		134,33	1,15	22155	190	105	0,01	1	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			370043	12687			578	
			Тенге			95155	4796			23	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			370043					
		Материалы -	Тенге			262201					
		Всего заработная плата -	Тенге				99951				
		Накладные расходы -	Тенге			116590					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17488				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29198					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			515831					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							660	
		Сметная заработная плата -	Тенге				117440				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			515831					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							660	
		Сметная заработная плата -	Тенге				117440				
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88									
		тип 132-449,41 м2									
3	E0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	449,4	925,06	4,90	415722	2202	33359	0,38	172	
		м2		58,50	1,85	26290	831	123	0,01	4	
		тип 61-1829,17 м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1500	925,06	4,90	1387590	7350	111346	0,38	573
		м2		58,50	1,85	87750	2775	123	0,01	14
		ПЛИНТУСА ПХВ								
5	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	4008	123,31	0,16	494230	641	80110	0,09	360
		м		16,18	0,07	64849	281	123	--	1
		ТИП II-1-153,09 м2								
6	Е0106-36-4	Железнение поверхности	153,09	57,48	0,23	8799	35	8261	0,29	44
		м2		51,30	0,09	7854	14	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2306341	10229			1149
			Тенге			186743	3901			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2306341				
	Материалы -		Тенге			2109370				
	Всего заработная плата -		Тенге				190644			
		Накладные расходы -	Тенге			233075				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34961			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152365				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2691782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1285
		Сметная заработная плата -	Тенге				225605			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2691782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1285
		Сметная заработная плата -	Тенге				225605			
		РАЗДЕЛ 3.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
7	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	2945,56	17,43	0,12	51335	353	42619	0,09	271
		м2		13,73	0,05	40443	147	105	--	1
8	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	4616,77	23,54	0,16	108663	739	76689	0,10	466
		м2		15,75	0,07	72714	323	105	--	1
9	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	1904,13	17,43	0,12	33185	228	27551	0,09	175
		м2		13,73	0,05	26144	95	105	--	--
10	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	1240	173,10	1,88	214644	2331	102884	0,47	580
		м2		78,30	0,72	97092	893	105	--	4
11	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	379,787	1015,26	2,10	385583	798	133108	2,00	760
		м2		333,00	0,79	126469	300	105	--	1
12	Е0115-172-1	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 1	250	52,09	1,22	13023	305	3898	0,09	22
		м2		14,40	0,45	3600	112	105	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2, ограждения лестниц	94	148,40	0,07	13949	7	10662	0,65	61
		м2		108,00	0,02	10152	2	105	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ -58,3 м2								
14	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	58,3	520,80	23,26	30362	1356	19341	1,57	92
		м2		261,00	8,71	15216	508	123	0,04	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			850744	6117			2427
			Тенге			391830	2381			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			850744				
	Материалы -		Тенге			403640				
	Всего заработная плата -		Тенге				394210			
	Местные материалы -		Тенге			49157				
		Накладные расходы -	Тенге			416751				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							208
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62513			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76050				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1343545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2646
		Сметная заработная плата -	Тенге				456723			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1343545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2646
		Сметная заработная плата -	Тенге				456723			
		РАЗДЕЛ 4.Телефонизация								
15	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	27	45,00	6,70	1215	181	867	0,19	5
		м		32,20	1,60	869	43	95	0,01	--
16	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	350	72,90	--	25515	--	16790	0,33	116
		м		53,30	--	18655	--	90	--	--
17	Ц0110-569-1	Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки: прямая на кабеле емкостью до 4х4	1	4368,00	--	4368	--	2602	15,00	15
		муфта		2655,00	--	2655	--	98	--	--
18	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	40	702,30	--	28092	--	26179	4,00	160
		шт		648,00	--	25920	--	101	--	--
19	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	48	34,20	1,20	1642	58	1067	0,14	7
		м		23,20	0,20	1114	10	95	--	--
20	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	20	39,00	1,50	780	30	496	0,16	3
		м		25,90	0,20	518	4	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Молниезащита								
21	Е0134-130-1	Устройство молниеотвода к опорам высотой до 8,5 м	1	110,25	--	110	--	121	0,70	1
		шт		110,25	--	110	--	110	--	--
		Многоквартирный домофон VizIT								
22	Ц0110-98-4	Станции, пульты и установки оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом емкостью до 70 номеров	4	890,40	--	3562	--	3078	5,00	20
		номер		855,00	--	3420	--	90	--	--
23	Ц0110-682-1	Монтаж аудирубки УКП-9М	60	768,00	--	46080	--	38664	4,00	240
		шт		716,00	--	42960	--	90	--	--
24	Ц0108-81-2	Монтаж электромагнитного замка VIZIT-ML400	4	178,60	1,60	714	6	623	1,00	4
		шт		164,00	--	656	--	95	--	--
25	Ц0110-698-1	Коробка разветвительная БК-4	40	92,40	--	3696	--	3240	0,50	20
		шт		90,00	--	3600	--	90	--	--
26	Ц0110-99-6	Устройство блока упавления БУД-302	6	1526,20	--	9157	--	7776	9,00	54
		шт		1440,00	--	8640	--	90	--	--
27	Ц0110-309-3	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, кнопка "EXIT-300M"	4	150,20	--	601	--	602	1,00	4
		шт		149,00	--	596	--	101	--	--
28	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	120	147,30	73,00	17676	8760	7729	0,29	35
		м		49,50	18,30	5940	2196	95	0,11	13
29	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	120	8,50	0,10	1020	12	832	0,05	6
		м		7,30	--	876	--	95	--	--
30	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	480	72,90	--	34992	--	23026	0,33	158
		м		53,30	--	25584	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			179220	9047			847
			Тенге			142113	2253			13
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			179110				
	Материалы -		Тенге			28060				
	Всего заработная плата -		Тенге				144256			
		Накладные расходы -	Тенге			133571				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20036			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18761				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			331441				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							927

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				164291			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			110				
	Всего заработная плата -		Тенге				110			
		Накладные расходы -	Тенге			121				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			245				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				128			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			331686				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							927
		Сметная заработная плата -	Тенге				164420			
		РАЗДЕЛ 5.Охранно-пожарная сигнализация								
31	Ц0110-667-1	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей**	1	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00	23
		шт		4275,00	--	4275	--	90	--	--
32	Ц0108-121-6	**Батареи аккумуляторные**	1	938,00	--	938	--	751	5,00	5
		шт		790,00	--	790	--	95	--	--
33	Ц0110-668-2	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном**	7	369,90	1,60	2589	11	2186	2,00	14
		шт		347,00	--	2429	--	90	--	--
34	Ц0110-668-5	**Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле**	2	259,10	--	518	--	430	1,00	2
		шт		239,00	--	478	--	90	--	--
35	Ц0110-668-1	**Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении**	2	153,50	--	307	--	259	1,00	2
		шт		144,00	--	288	--	90	--	--
36	Е0121-2-1	**Прокладка кабельного желоба (канала)**	44	72,13	6,92	3174	305	2398	0,29	13
		м		46,13	4,33	2030	190	108	0,02	1
37	Ц0108-399-1	**Провод в коробах, провод, сечение до 6 мм2**	43	10,00	4,50	430	194	253	0,03	1
		м		4,90	1,30	211	56	95	0,01	--
38	Е0121-17-12	**Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.п.**	2	135,55	--	271	--	268	0,78	2
		шт		124,20	--	248	--	108	--	--
39	Ц0110-668-3	**Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении**	1	457,50	1,60	458	2	393	2,00	2
		шт		437,00	--	437	--	90	--	--
		Оповещение о пожаре								
40	Ц0110-683-13	**Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт**	1	3220,00	--	3220	--	1782	25,00	25
		шт		1980,00	--	1980	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг								
		м	6	72,90	--	437	--	288	0,33	2
				53,30	--	320	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			16830	512			90
			Тенге			13486	246			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			16830				
	Материалы -		Тенге			2832				
	Всего заработная плата -		Тенге				13732			
		Накладные расходы -	Тенге			12856				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1928			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1781				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			31467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				15660			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			31467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				15660			

РАЗДЕЛ 6.ВНУТРИДВОРОВОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Озеленение

42	Е0147-3-1	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом								
		м2	17093,5	2,01	2,01	34354	34354	14388	--	--
				--	0,65	--	11154	129	--	43
43	Е0147-11-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную в естественном грунте								
		яма	30	97,20	--	2916	--	3762	0,67	20
				97,20	--	2916	--	129	--	--
44	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м								
		шт	30	151,76	--	4553	--	5799	0,82	25
				149,85	--	4496	--	129	--	--
45	С143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м								
		шт	30	2030,00	--	60900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Газон								
46	Е0147-25-2	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную								
		м2	2500	24,82	--	62050	--	80045	0,17	432
				24,82	--	62050	--	129	--	--
47	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных								
		м2	2500	19,01	--	47525	--	26477	0,05	131
				8,21	--	20525	--	129	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Орошение								
		Арык облицованный сборным ж/б лотками - 345пм								
48	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.25 м3	83,6625	33,67	32,10	2817	2686	1128	0,01	1
		м3		1,57	12,33	131	1031	97	0,05	4
49	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,5875	262,72	--	680	--	768	1,85	5
		м3		262,72	--	680	--	113	--	--
50	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,5875	134,10	--	347	--	392	0,97	3
		м3		134,10	--	347	--	113	--	--
51	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	24,15	854,26	68,13	20630	1645	1097	0,14	3
		м3		21,38	12,76	516	308	133	0,04	1
52	E0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	28,75	2012,01	958,90	57845	27568	43637	5,38	155
		м3		933,75	331,09	26845	9519	120	1,25	36
53	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	345	245,44	3,82	84677	1318	15791	0,21	73
		м2		37,35	1,44	12886	497	118	0,01	2
		Плиты переходные длиной 1,5 м - 5шт								
54	E0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	5	2204,66	310,26	11023	1551	2455	1,53	8
		шт		256,50	94,27	1283	471	140	0,39	2
55	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	15	607,67	6,63	9115	99	2203	0,70	10
		м		108,68	1,76	1630	26	133	0,01	--
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АРЫК 6м -1шт								
56	E0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	4,7	402,75	--	1893	--	2139	2,80	13
		м3		402,75	--	1893	--	113	--	--
57	E0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	1,266	961,67	100,89	1217	128	242	0,85	1
		м3		123,75	38,25	157	48	118	0,18	--
58	E0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,64	8182,72	86,60	5237	55	352	3,06	2
		м3		490,50	32,72	314	21	105	0,16	--
59	E0127-5-1	Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос из асбестоцементных труб	6	403,81	1,53	2423	9	310	0,26	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
		м		38,25	0,54	230	3	133	--	--
			1,6	7063,99	66,01	11302	106	371	1,35	2
		м3		195,75	24,93	313	40	105	0,12	--
61	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона								
		1т	0,02	121637,97	11119,34	2433	222	247	42,50	1
				7560,00	4200,75	151	84	105	20,52	--
62	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм								
		футляр	12	4618,68	559,80	55424	6718	20749	7,99	96
				1320,75	9,29	15849	111	130	0,02	--
63	Е0127-34-2	Укладка поребрика								
		м	7,04	607,67	6,63	4278	47	1034	0,70	5
				108,68	1,76	765	12	133	0,01	--
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АРЫК 12м -1шт								
64	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы								
		м3	9,4	402,75	--	3786	--	4278	2,80	26
				402,75	--	3786	--	113	--	--
65	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты								
		м3	2,53	961,67	100,89	2433	255	484	0,85	2
				123,75	38,25	313	97	118	0,18	--
66	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов								
		м3	1,28	8182,72	86,60	10474	111	703	3,06	4
				490,50	32,72	628	42	105	0,16	--
67	Е0127-5-1	Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос из асбестоцементных труб								
		м	12	403,81	1,53	4846	18	619	0,26	3
				38,25	0,54	459	6	133	--	--
68	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
		м3	1,6	7063,99	66,01	11302	106	371	1,35	2
				195,75	24,93	313	40	105	0,12	--
69	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона								
		1т	0,04	121637,97	11119,34	4866	445	494	42,50	2
				7560,00	4200,75	302	168	105	20,52	1
70	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм								
		футляр	12	4618,68	559,80	55424	6718	20749	7,99	96
				1320,75	9,29	15849	111	130	0,02	--
71	Е0127-34-2	Укладка поребрика								
		м	14,08	607,67	6,63	8556	93	2068	0,70	10
				108,68	1,76	1530	25	133	0,01	--
		ВОДООТВОДЯЩИЙ ЛОТОК-10м								
72	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3	0,9	218,93	--	197	--	223	1,54	1
				218,93	--	197	--	113	--	--
73	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м								
		м3	1,6	2434,64	335,84	3895	537	1559	4,54	7
				699,75	126,00	1120	202	118	0,61	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			589418	84789			1141
			Тенге			178473	24017			93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			589418				
	Материалы -		Тенге			151460				
	Всего заработная плата -		Тенге				202491			
	Местные материалы -		Тенге			174696				
		Накладные расходы -	Тенге			254932				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38240			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50661				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			895011				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1361
		Сметная заработная плата -	Тенге				240731			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			895011				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1361
		Сметная заработная плата -	Тенге				240731			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			4312596	123382			6232
			Тенге			1007800	37594			160
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			195939				
	Материалы -		Тенге			30892				
	Всего заработная плата -		Тенге				157988			
		Накладные расходы -	Тенге			146427				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21964			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20542				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			362908				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1025
		Сметная заработная плата -	Тенге				179952			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4116657				
	Материалы -		Тенге			2926670				
	Всего заработная плата -		Тенге				887406			
	Местные материалы -		Тенге			223853				
		Накладные расходы -	Тенге			1021470				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							511
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				153220			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			308288				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5446414				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5952
		Сметная заработная плата -	Тенге				1040627			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5809322				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6977
		Сметная заработная плата -	Тенге				1220578			
	Временные здания и сооружения (1,1 %)		Тенге			63 903				
	Итого с ВЗиС		Тенге			5 873 225				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)		Тенге			63 431				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		Тенге			58 732				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		Тенге			23 493				
	Дополнительная оплата труда в зонах экологических бедствий		Тенге			541 762				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	Тенге			6 560 643				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	Тенге			17 956 479				
		Налог (2 %)	Тенге			359 130				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	Тенге			18 315 608				
		Итого в текущих ценах с понижающим коэффициентом К=0,99108723279	Тенге			18 152 365				
		НДС (12 %)	Тенге			2 178 284				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			20 330 649				

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства "
_____ Г. Жанадилов

Технадзор:
ТОО "Aisar-Group"
_____ Н.К. Сейдак

Подрядчик:
Директор ТОО «Орион LTD»
_____ Ш.А. Джанабергенов