КОС5

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140015369**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040540006757**

Договор (контракт) Договор №875 от 08.12.2019г.(дом №1 в 82-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
103	**26.08.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 82-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	53 779 339,00	53 779 339,00
				Итого	1	x	53 779 339,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / / Саидмуратов Э.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / / Нурмолданов И.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		875	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц	**53 779 339**	**48 017 267**							**5 762 072**	**53 779 339**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель

_____ **Курмангалиев Н.К.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов Э. У.**

Авторский надзор

_____ **Байтурина М.А.**

Технадзор :

_____ **Кожахметов К.**

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ по локальной смете 2-1-1 - Общестроительные работы, лок.смета 2-1-6 - Электрооборудование

выполненных работ за август 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (обратная засыпка за наружные стены)**	м3	721,631	34,30	34,30	24754	24754	--	6202	33 433
		НР - 72%, СП - 8%			--	11,94	--	8614		2477	
6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (обратная засыпка за наружные стены)**	м3	721,631	16,94	16,94	12224	12224	--	3063	16 509
		НР - 72%, СП - 8%			--	5,89	--	4254		1223	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	721,631	151,80	73,40	109546	52964	--	57637	180 558
		НР - 72%, СП - 8%			78,41	32,52	56582	23470		13375	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	95,27	804,82	--	76675	--	--	55206	142 431
		НР - 72%, СП - 8%			804,82	--	76675	--		10550	
		лок. смета включить/исключить местные заделки									
	1115-0203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	160	1264,36	85,06	202298	13610	46541	122372	350 643
		НР - 80%, СП - 8%			888,42	67,61	142147	10818		25974	
	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	41	33939,75	2384,40	1391530	97760	1110422	189411	1 707 416
		НР - 93%, СП - 8%			4471,90	495,60	183348	20320		126475	
		Отмостка(КС-66, п.1, КС-18, п.24)									
39	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	м бортового камня	150	1445,97	30,63	216895	4594	105716	116941	360 543
		НР - 108%, СП - 8%			710,56	11,29	106585	1694		26707	
		лок. смета включить/исключить									
	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	6,75	37790,00	--	255083	--	255083	--	275 489
		СП - 8%			--	--	--	--		20407	
		Утепление цоколя(АР-9) исключить/включить									

118	1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов НР - 80%; СП - 8%	м2	293,37	3171,70 2523,47	28,14 6,02	930482 740311	8254 1766	181917	593661 121931	1 646 074	
119	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50(XP Carbon 35-300 толщ.50мм) СП - 8%	м3	15,108555	10835,00 --	-- --	163701 --	-- --	163701	-- 13096	176 797	
		Перемычки(КС-26)										
120	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т НР - 118%; СП - 8%	шт	261	444,39 159,54	250,31 53,28	115985 41641	65332 13905	9012	65545 14522	196 052	
121	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т НР - 118%; СП - 8%	шт	24	2199,61 876,41	1287,58 267,62	52791 21034	30902 6423	855	32399 6815	92 005	
122	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	11,2048	78207,00 --	-- --	876294 --	-- --	876294	-- 70104	946 397	
123	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м НР - 69%; СП - 8%	т	2,26044	84451,60 60907,00	21204,48 5387,94	190898 137677	47931 12179	5290	103400 23544	317 842	
124	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	5,616	249146,00 --	-- --	1399204 --	-- --	1399204	-- 111936	1 511 140	
125	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,035	284970,00 --	-- --	9974 --	-- --	9974	-- 798	10 772	
		Наружные стены(АР-13)										
145	1108-0201-1417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек) НР - 93%; СП - 8%	м3	308	31617,55 5153,98	2393,83 532,77	9738204 1587426	737300 164093	7413478	1628913 909369	12 276 487	
146	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50(Техноблок стандарт толщ.120мм) СП - 8%	м3	37,15004	10835,00 --	-- --	402521 --	-- --	402521	-- 32202	434 722	
147	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(в уровне подоконника АР-18) НР - 93%; СП - 8%	т	0,01731	334764,36 61927,20	2184,16 669,06	5795 1072	38 12	4685	1008 544	7 347	
148	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,01731	270653,00 --	-- --	4685 --	-- --	4685	-- 375	5 060	
149	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м(стены лестничных клеток)(за вычетом перемычек) НР - 93%; СП - 8%	м3	12,796	37671,11 5131,28	2384,40 495,60	482040 65660	30511 6342	385869	66961 43920	592 921	

150	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м(опорные стенки лоджий, перегородки м/у лоджиями)(за вычетом перемычек) *НР - 93%, СП - 8%*	м3	7,9	40528,07 5131,28	2384,40 495,60	320172 40537	18837 3915	260798	41341 28921	390 433
		Утепление тамбура, стены									
151	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Теплоизоляция изделиями из волокнистных и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных *НР - 76%, СП - 8%*	м3	17,49	43154,60 24829,56	2410,97 854,91	754774 434269	42168 14952	278337	341408 87695	1 183 877
152	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50(Технoблок стандарт толщ.110мм) *СП - 8%*	м3	18,0147	10835,00 --	--	195189 --	-- --	195189	-- 15615	210 804
154	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(КС-61) *НР - 93%, СП - 8%*	т	3,5092	334764,36 61927,20	2184,16 669,06	1174755 217315	7665 2348	949775	204286 110323	1 489 365
156	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	2,6386	270653,00 --	--	714145 --	-- --	714145	-- 57132	771 277
157	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,4052	226007,00 --	--	91578 --	-- --	91578	-- 7326	98 904
158	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,4654	244652,00 --	--	113861 --	-- --	113861	-- 9109	122 970
		Внутренние стены(АР-13,14)									
159	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек) *НР - 93%, СП - 8%*	м3	144,74	39253,93 4314,30	2384,40 495,60	5681613 624452	345118 71733	4712043	647452 506325	6 835 390
160	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(КС-119) *НР - 93%, СП - 8%*	т	0,3096	64111,36 61927,20	2184,16 669,06	19849 19173	676 207	--	18023 3030	40 902
161	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,3096	270653,00 --	--	83794 --	-- --	83794	-- 6704	90 498
		Межквартирные перегородки									
166	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(электрощитавая) *НР - 93%, СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	29,3333333	5665,50 1254,77	245,00 50,92	166188 36807	7187 1494	122194	35619 16145	217 952
167	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(тамбур) *НР - 93%, СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,5	4563,96 1254,77	245,00 50,92	61613 16939	3307 687	41367	16393 6241	84 247
168	1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%, СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	118,1538462	3911,09 1285,88	131,05 28,00	462110 151932	15484 3308	294694	144373 48519	655 002
		Крепление кирпичных перегородок, t=65(КС-85)									

172	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг НР - 91%; СП - 8%	1т	0,06864	835841,18 225522,00	1278,18 525,69	57372 15480	88 36	41804	14119 5719	77 211
173	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СП - 8%	т	0,14357	244652,00 --	-- --	35125 --	-- --	35125	-- 2810	37 935
174	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм СП - 8%	10 шт.	31,2	66,00 --	-- --	2059 --	-- --	2059	-- 165	2 224
		Крепление кирпичных перегородок, t=120(КС-85)									
178	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг НР - 91%; СП - 8%	1т	0,00121	835841,18 225522,00	1278,18 525,69	1011 273	2 1	736	249 101	1 361
179	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,000952	270653,00 --	-- --	258 --	-- --	258	-- 21	278
180	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм СП - 8%	10 шт.	0,44	66,00 --	-- --	29 --	-- --	29	-- 2	31
		Перекрытие									
		Плиты перекрытия (КС-33)									
181	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 НР - 118%; СП - 8%	шт	14	4270,83 2051,46	968,10 200,72	59792 28720	13553 2810	17519	37206 7760	104 757
182	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 НР - 118%; СП - 8%	шт	74	6471,08 3245,20	1292,50 272,83	478860 240145	95645 20189	143070	307194 62884	848 938
183	2104-0108-9909 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12,5 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	2025,96	6555,00 --	-- --	13280168 --	-- --	13280168	-- 1062413	14 342 581
184	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2 НР - 118%; СП - 8%	шт	3	12275,25 5501,37	6428,43 1327,84	36826 16504	19285 3984	1037	24175 4880	65 881
185	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 СП - 8%	м3	1,59	80279,00 --	-- --	127644 --	-- --	127644	-- 10211	137 855
~~186~~ 189	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий масртит сой до 20 кг Анкера А1,А2,А3,А4 НР - 118%; СП - 8%	т	0,03688	72104,83 57004,50	6781,69 1276,17	2659 2102	250 47	307	2536 416	5 611
~~187~~ 190	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно Анкера А1,А4 СП - 8%	т	0,03688	233973,00 --	-- --	8629 --	-- --	8629	-- 690	9 319

		Плиты покрытия (КС-34)									
197	2104-0108-9909 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12,5 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	645,59	6555,00 --	-- --	4231842 --	-- --	4231842	-- 338547	4 570 390
		лок.смета включить/исключить лестницы									
	1107-0108-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР - 118%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	9	4374,41 1956,50	2294,99 477,02	39370 17609	20655 4293	1106	25844 5217	70 431
	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85 СП - 8%	м2	41,85	10357,00 --	-- --	433440 --	-- --	433440	-- 34675	468 116
	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР - 118%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	9	7102,10 3264,56	3652,22 762,60	63919 29381	32870 6863	1668	42768 8535	115 222
	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85 СП - 8%	м2	25,92	12966,00 --	-- --	336079 --	-- --	336079	-- 26886	362 965
		лок.смета 2-1-6 - Электрооборудование									
48	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР - 72%, СП - 8%	м	1200	348,66 192,00	2,64 0,90	418395 230400	3167 1083	184828	166668 46805	631 868
		лок.смета исключить/добавить									
	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	1,2024	176722,00 --	-- --	212491 --	-- --	212491	-- 16999	229 490
		Заземление и молниезащита									
95	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	7,5	1252,50 1252,50	-- --	9394 9394	-- --	--	6764 1293	17 450
96	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	7,5	732,78 732,78	-- --	5496 5496	-- --	--	3957 756	10 209
98	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%, СП - 8%	м	63	501,25 216,00	23,17 5,72	31579 13608	1460 360	16511	10057 3331	44 967
100	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 8%	шт.	9	3149,73 840,00	171,94 42,13	28348 7560	1547 379	19241	5716 2725	36 789
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								55664138
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5318251				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1755138			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					412580			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						39328612		

- Накладные расходы	Тенге							5138867	
- Сметная прибыль	Тенге							4123270	

Итого прямые затраты, тенге		**46 402 001**
Накладные расходы, тенге		5 138 867
Сметная прибыль (8%), тенге		4 123 270
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ, тенге		**55 664 138**
Оборудование		0
Временные здания и сооружения	0,90%	500 977
Итого		56 165 115
Зимнее удорожание	1,70%	954 807
Итого		57 119 922
Непредвиденные работы и затраты	2%	1 142 398
ИТОГО		**58 262 321**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		31 461 653
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		28 138 048
Итого с К=0,80566289395		**48 017 267**
НДС 12%	12%	5 762 072
Итого с НДС		**53 779 339**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Кожахметов К.**