Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
060140015369

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН
040540006757

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №875 от 08.12.2019г.(дом №1 в 82-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
34	30.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 82-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	13 659 743,00	13 659 743,00
				Итого	1	x	13 659 743,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / подпись / Саидмуратов Э.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.07.2021

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		875	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц		**12 196 199**							**1 463 544**	**13 659 743**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель

_____ **Данильчук Т.Н.**

Авторский надзор :

_____ **Байтурина М.А.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Технадзор : Бурикенов М.К.

Форма 2В

ик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

дрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ по локальной смете 2-1-1 - Общестроительные работы

выполненных работ за июль 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
		Приямок ПР-2									
		Навес над входами в подвал №1(КС-71)									
75	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м** *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,15056	84319,70 60907,00	21204,48 5387,94	12695 9170	3193 811	332	6887 1567	21149
76	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	т	0,15056	589401,00 --	-- --	88740 --	-- --	88740	-- 7099	95839
		Навес над входами в подвал №2(КС-72)									
89	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м** *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,15056	84319,70 60907,00	21204,48 5387,94	12695 9170	3193 811	332	6887 1567	21149
90	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	т	0,15056	589401,00 --	-- --	88740 --	-- --	88740	-- 7099	95839
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				202871 18340	6385 1622	178144 --	13774 17332	233976
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				202871				
		Материалы	Тенге				665				
		Всего заработная плата	Тенге					19963			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				177480				
		Накладные расходы	Тенге				13774				
		Сметная прибыль	Тенге				17332				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				233977				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					19963			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				233977				

	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18
	Сметная заработная плата	Тенге					19963				

РАЗДЕЛ 8.Кровля(КС-58)

Слуховое окно(КС-58)

266	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство** *НР - 90%; СП - 8%*	слуховое окно	2	17310,54 6304,96	824,00 330,99	34621 12610	1648 662	20363	11945 3725	50291
267	2107-0602-0106 РСНБ РК 2015 прим.	**Щиты перегородок** **БЛОК СЛУХОВОГО ОКНА** *СП - 8%*	м2	1,748	5129,00 --	-- --	8965 --	-- --	8965	-- 717	9683
268	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** *СП - 8%*	шт.	4	421,00 --	-- --	1684 --	-- --	1684	-- 135	1819
269	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная** *СП - 8%*	шт.	2	827,00 --	-- --	1654 --	-- --	1654	-- 132	1786
270	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86** *СП - 8%*	шт.	4	417,00 --	-- --	1668 --	-- --	1668	-- 133	1801
271	2305-0301-1201 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм** *СП - 8%*	м2	1,6506	3531,00 --	-- --	5828 --	-- --	5828	-- 466	6295
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				54421 12610	1648 662	40162 --	11945 5308	71675
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				45241				
		Материалы	Тенге				20363				
		Всего заработная плата	Тенге					13272			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10619				
		Накладные расходы	Тенге				11945				
		Сметная прибыль	Тенге				4575				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				61760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					13272			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3352				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3352				
		Сметная прибыль	Тенге				268				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3620				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				5828				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5828				
		Сметная прибыль	Тенге				466				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				6295				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				71675				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					13272			

РАЗДЕЛ 10.Окна(АР-39-40)

Окна слуховые, решетки продухов

320	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2 *НР - 98%; СП - 8%*	шт	10	2063,33 1631,72	107,79 31,59	20633 16317	1078 316	3238	16300 2955	39888
321	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82 *СП - 8%*	м2	6,47	1156,00 --	-- --	7479 --	-- --	7479	-- 598	8078
322	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	слуховое окно	5	17310,54 6304,96	824,00 330,99	86553 31525	4120 1655	50908	29862 9313	125728
323	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 *СП - 8%*	м2	2,52	9699,00 --	-- --	24441 --	-- --	24441	-- 1955	26397
324	2113-0508-0102 РСНБ РК 2015	Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2001 *СП - 8%*	м2	2,52	897,00 --	-- --	2260 --	-- --	2260	-- 181	2441
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				141367 47842	5198 1971	88326 --	46162 15002	202532
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				120734				
		Материалы	Тенге				50908				
		Всего заработная плата	Тенге					33180			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				34181				
		Накладные расходы	Тенге				29862				
		Сметная прибыль	Тенге				12048				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				162643				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					33180			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				20633				
		Материалы	Тенге				3238				
		Всего заработная плата	Тенге					16633			
		Сдача и испытание	Тенге				828				
		Накладные расходы	Тенге				16300				
		Сметная прибыль	Тенге				2955				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				39888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					16633			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				202532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					49813			

РАЗДЕЛ 12.Полы(АР-38)

Деталь пола 1а-37,9м2

	01-1103 НБ РК 2015	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2	37,9	655,90 317,69	07 13,17	24859 12040	1026 499	11793	11787 2932	39577
		Деталь пола 2-22,12м2(водомерный узел, электрощитовая)									
356	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	22,12	655,90 317,69	27,07 13,17	14509 7027	599 291	6883	6879 1711	23099
357	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103(общ.толщ.30мм) *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	22,12	172,18 7,64	9,44 4,36	3809 169	209 96	3431	249 325	4383
358	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками(толщ.50мм) *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	1,106	19939,94 3480,66	7,68 --	22054 3850	8 --	18196	3619 2054	27726
359	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	22,12	969,16 325,26	93,04 33,51	21438 7195	2058 741	12185	7460 2312	31210
360	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501(общ.толщ.20мм) *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	22,12	-195,14 -18,74	-8,13 -3,94	-4317 -415	-180 -87	-3722	-472 -383	-5171
		Деталь пола 2а-14,95м2									
361	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой *НР - 94%; СП - 8%*	м2	14,95	2902,08 1842,30	78,27 54,01	43386 27542	1170 808	14674	26649 5603	75638
362	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	14,95	1729,56 1289,61	69,99 50,36	25857 19280	1046 753	5531	18831 3575	48263
363	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	14,95	693,25 320,76	27,77 13,17	10364 4795	415 197	5154	4693 1205	16261
364	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101(общ.толщ. 10мм) *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	14,95	-175,32 -7,93	-9,44 -4,36	-2621 -119	-141 -65	-2361	-173 -223	-3017
		Деталь пола 3-298,2 м2									
367	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	298,2	693,25 320,76	27,77 13,17	206726 95649	8280 3927	102797	93602 24026	324355
		Деталь пола 4-494,99м2									
371	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	494,99	967,78 413,10	27,82 13,17	479042 204480	13772 6519	260790	198339 54190	731571

	0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 111 01-1105(общ. толщ. 50мм) *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	494,99	841,44 24,24	28,33 13,07	416503 11996	14025 6468	390482	17356 34709	468568
373	1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	494,99	718,26 242,37	85,97 31,19	355533 119970	42553 15441	193010	127287 38626	521445
374	1111-0101-1504 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503(общ.толщ.15мм) *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	494,99	-99,11 -9,10	-4,07 -1,97	-49059 -4504	-2013 -975	-42542	-5151 -4337	-58547
		Деталь пола 5-39,12м2									
378	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой *НР - 94%; СП - 8%*	м2	39,12	2902,08 1842,30	78,27 54,01	113529 72071	3062 2113	38396	69733 14661	197923
379	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	39,12	1729,56 1289,61	69,99 50,36	67661 50450	2738 1970	14473	49274 9355	126290
380	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	39,12	693,25 320,76	27,77 13,17	27120 12548	1086 515	13486	12279 3152	42551
		Деталь пола 6-1979,97м2									
384	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	1979,97	634,46 317,69	27,07 13,17	1256215 629013	53591 26076	573611	615783 149760	2021758
385	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103(общ.толщ.50мм) *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	1979,97	484,39 22,92	28,33 13,07	959083 45371	56101 25871	857611	66968 82084	1108134
		Деталь пола 7-156,48м2									
389	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой *НР - 94%; СП - 8%*	м2	156,48	2902,08 1842,30	78,27 54,01	454118 288283	12248 8452	153587	278931 58644	791693
390	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	156,48	1729,56 1289,61	69,99 50,36	270642 201798	10951 7880	57893	197097 37419	505158
391	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2	156,48	693,25 320,76	27,77 13,17	108479 50192	4345 2061	53942	49118 12608	170205
392	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101(общ.толщ35мм) *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	156,48	283,90 11,89	14,17 6,53	44424 1861	2217 1022	40346	2710 3771	50905

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**4869352**	**229167**	**2779646**	**1852848**	**7259978**
							1860544	**110572**	**--**	**537779**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4869352**				
		Материалы	Тенге				**2779641**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1971116**			
		Накладные расходы	Тенге				**1852849**				
		Сметная прибыль	Тенге				**537776**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7259977**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1930**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1971116**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**7259977**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1930**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1971116**			
		РАЗДЕЛ 13 Внутренняя отделка(АР-37)									
395	**1107-0516-0115 РСНБ РК 2015**	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**	**м**	**2785,6**	**377,37**	**2,62**	**1051201**	**7307**	**15389**	**1217708**	**2450422**
		НР - 118%; СП - 8%			**369,22**	**1,24**	**1028505**	**3451**		**181513**	
402	**1115-0203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/**	**м2**	**85,26**	**1264,36**	**85,06**	**107799**	**7252**	**24800**	**65209**	**186849**
		НР - 80%; СП - 8%			**888,42**	**67,61**	**75747**	**5765**		**13841**	
403	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2000**	**1102,73**	**29,84**	**2205454**	**59682**	**631714**	**1251067**	**3733042**
		НР - 80%; СП - 8%			**757,03**	**24,89**	**1514058**	**49776**		**276522**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**3364454**	**74241**	**671903**	**2533984**	**6370313**
							2618309	**58992**	**--**	**471876**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3364454**				
		Материалы	Тенге				**671904**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2677301**			
		Накладные расходы	Тенге				**2533985**				
		Сметная прибыль	Тенге				**471875**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6370314**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2175**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2677301**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**6370314**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2175**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2677301**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14138474**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4557645**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**316639**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**173820**			

- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3758181		
- Накладные расходы	Тенге							4458713	
- Сметная прибыль	Тенге							1047297	

Временные здания и сооружения	0,90%	127 246
Итого		14 265 720
Зимнее удорожание	1,70%	242 517
Итого		14 508 238
Непредвиденные работы и затраты	2%	290 165
ИТОГО		**14 798 402**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		7 991 137
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		7 146 954
Итого с К=0,80566289395		**12 196 199**
НДС	12%	1 463 544
Итого с НДС		**13 659 743**

Заказчик:

Тумурзинов Н.Н.

Подрядчик:

Саидмуратов Э.У.

Авторский надзор :

Мехбалиев А.М.

Технадзор :

Будикенов М.К.