Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«30» 09 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Орион LTD», г. Кызылорда, ул. Киселева,16*
наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Джанабергенова Шалхара Амангельдиевича*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *Строительство 150 местного здания школы возде эксплуатируемой школы №261 на улице Аль-Фараби города Кызылорда*
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области», Дарибаев К.А*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *ТОО«Лига Group» в лице директора Танкибаева А.С., ТОО «Шахар Строй Сервис» в лице директора Амангелды Е.Б., ИП «Жолтаев С» в лице директора Жолтаева С.Н.*
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «КазГосПроект», сметная документация*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *Коммунальное государственное учреждение «Кызылординский городской отдел строительства»*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
площадь застройки	м2	515,11		515,11	
общая площадь	м2	1723,86		1723,86	
полезная площадь	м2	1162,24		1162,24	

расчетная площадь	м2	1014,56		1014,56	
строительный объем	м3	5229,29		5229,29	

«Строительство 150 местного здания школы возде эксплуатируемой школы №261 на улице Аль-Фараби города Кызылорда» имеет следующие показатели.

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	1723,86	1723,86
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	5229,29	5229,29
В том числе подземной части	$м^3$	841,533	841,533
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число помещение	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	8	1723,86	1162,24	8	1723,86	1123,86

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Фундаменты: ленточные – из сборных железобетонных плит; **Стены подвала** – сборные бетонные блоки ФБС; **Каркас** (рамная конструкция) между блоками, существующим и проектируемым (деформационный шов): **Колонны** - монолитные железобетонные сечением 500х400 мм из бетона класса по прочности В20 с армированием арматурой диаметром 25А-III (А400) и 8А-I (А240). **Балки** - монолитные железобетонные сечением 400х500 мм из бетона класса по прочности В20 с армированием пространственными каркасами с диаметром 25 класса А-III (А400), хомуты диаметром 8А-I (А240; **Стены наружные** – облегченная кладка, из керамического кирпича Кр-р-по 1НФ/125/2,0/50/ на цементно-песчаном растворе М50 с утеплением из минераловатной плиты ПП-60 объемным весом 60кг/м3 толщиной 110мм и наружным слоем из лицевого кирпича марки Кр-л-по 1НФ/125/2,0/35/; **Стены внутренние** – из керамического кирпича толщиной 380мм марки Кр-р-по 1НФ/125/2,0/25/ на цементно-песчаном растворе М50; **Перегородки** – из керамического кирпича марки Кр-р-по 1НФ/100/2,0/25/ на цементно-песчаном растворе М25 толщиной 120мм; **Перекрытия и покрытия** – плиты сборные железобетонные многопустотные; **Лестницы** – сборные железобетонные лестничные марши и площадки; **Перемычки** – сборные железобетонные.

Воздуховоды систем вентиляции приняты из оцинкованной стали по ГОСТ14918-80*. Воздуховоды, прокладываемые в техподполье, на чердаке изолируются минераловатными цилиндрами толщиной 40мм (ГОСТ 23208-2003) с покровным слоем из стеклопластика рулонного РСТ.Наружное пожаротушение – от существующего пожарного гидранта. Расход на наружное пожаротушение – 15л/с. Система канализации принята объединенная для отвода хозяйственно-бытовых стоков. Сети канализации приняты из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 54475-2011 *диаметром 160мм, общей протяженностью – 69 м.*

В качестве источников света приняты светильники с люминесцентными и энергосберегающими лампами в соответствии с назначением помещений и характеристики окружающей среды. Управление освещением производится местными выключателями. В коридоре предусмотрено управление освещением с 2-х мест с помощью переключателей. Все выключатели и переключатели установлены на высоте 1,8м от пола. Сети рабочего и аварийного освещения выполнены проводом ППВ-380 проложенными скрыто под штукатуркой в ПВХ трубах.

Электрочасофикация школы – от ПЧМЗ с установками вторичных часов (ВП-300-24-66К). Сети выполнены прокладкой провода ТРП – 2х1,2.

Звонковая сигнализация – от сигнальных часов типа ЭВЧС, с установкой звонка громкого боя МЗ-1, сети выполнены проводом ПРППМ 1х2х0,4.

Сети телевидения выполнены прокладкой кабеля RJ-6U скрыто под плинтусом с установкой телевизионной спутниковой мачты. Абонентские сети телевидения заканчиваются антенным штекером с 1,5м запасом кабеля.

Локальная компьютерная сеть Для обеспечения соединения компьютеров в локальную сеть установлены сетевые коммутаторы D-Link. Прокладка локальной компьютерной сети в здании выполнена в кабельном канале.

Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре от прибора ПС «Гранит-8». Типы извещателей, датчиков блокировки и контроля приняты в соответствии с СН РК 2.02-02-2012, ТМП-00-0-4-87, ТМП-00-0-5-87. В пожароопасных помещениях установлены дымовые извещатели ИПД-3.1 и ручные извещатели ИПР-И. Шлейфы сигнализации и оповещение о пожаре выполнены проводами ТРП 2х0,5

Покрытие проездов тип-I из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 5,0 см с установкой бортовых камней БР 100.30.15. **Тротуары тип-II** из бетонных плит (брусчатка) толщиной 7,0см по песчаному основанию толщиной 15см с установкой бортовых камней БР 100.20.8.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *май 2019 год*
месяц, год
окончание работ *сентябрь 2019 год*
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *4 (чытере)*;
фактически, месяц: *4 (чытере)*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
И.О.Директор Средней школы им.С.Лапина №261 Нурумбетов Т. К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя, дата М.П.

М.П.

Директор УГЭС АО "КРЭК", Ниязов Ж.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *Строительство 150 местного здания школы возде эксплуатируемой школы №261 на улице Аль-Фараби города Кызылорда*
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Орион LTD» Джанабергенов Ш.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии)подписьруководителя, дата М.П.

Заказчик:
Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области», Дарибаев К.А
фамилия, имя, отчество (при наличии)подписьруководителя, дата М.П.