Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл., Костанай, пр. Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** — **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** — **040540006757**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №873 от 08.12.2019г.(дом №3 в 82-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
172	11.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при,их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 82-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	32 757 953,00	32 757 953,00
				Итого	1	x	32 757 953,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель): Региональный директор / подпись / Саидмуратов Э.У.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): Руководитель / подпись / Курмангалиев Н.К.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 11.11.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		873	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц		**29 248 172**							**3 509 781**	**32 757 953**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель

_____ **Курманагалиев Н.К.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов Э. У.**

Авторский надзор :

_____ **Байтурина М.А.**

Технадзор :

_____ **Брянов Е.Б.**

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ по локальной смете 2-1-1 - Общестроительные работы

выполненных работ за ноябрь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перемычки(КС-26)									
120	ФЕР07-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	шт	240	444,39	250,31	106653	60076	8286	60271	180278
		НР - 41%; СП - 8%			159,54	53,28	38291	12786		13354	
121	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**	шт	48	2199,61	1287,58	105581	61804	1709	64798	184010
		НР - 41%; СП - 8%			876,41	267,62	42068	12846		13630	
122	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	14,951	78207,00	--	1169273	--	1169273	--	1262815
		СП - 8%			--	--	--	--		93542	
123	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	т	1,884	84451,60	21204,48	159107	39949	4409	86181	264911
		НР - 60%; СП - 8%			60907,00	5387,94	114749	10151		19623	
126	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2	141,645	116,64	2,33	16522	330	10112	4219	22400
		НР - 60%; СП - 8%			42,92	0,25	6080	35		1659	
127	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м2	141,645	87,10	1,65	12338	234	8668	2395	15911
		НР - 60%; СП - 8%			24,26	0,25	3436	35		1179	
		лок.смета исключить/включить									
		Наружные стены(АР-13)									

1	1108-0201-1417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек) НР - 92%; СП - 8%	м3	429,628	30216,18 5153,98	2393,83 532,77	12981715 2214294	1028456 228893	9738965	2272164 1220310	16474189
		Наружные стены(АР-13)									
145	1108-0201-1417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек) НР - 93%; СП - 8%	м3	76,514	-31617,55 -5153,98	-2393,83 -532,77	-2419185 -394352	-183162 -40764	-1841671	-404658 -225907	-3049750
147	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(в уровне подоконника АР-18) НР - 93%; СП - 8%	т	0,0346	334764,36 61927,20	2184,16 669,06	11583 2143	76 23	9364	2014 1088	14685
148	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,0346	270653,00 --	-- --	9365 --	-- --	9365	-- 749	10114
149	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м(стены лестничных клеток)(за вычетом перемычек) НР - 93%; СП - 8%	м3	25,592	37671,11 5131,28	2384,40 495,60	964079 131320	61022 12683	771737	133923 87840	1185842
150	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м(опорные стенки лоджий, перегородки м/у лоджиями)(за вычетом перемычек) НР - 93%; СП - 8%	м3	11,88	40528,07 5131,28	2384,40 495,60	481473 60960	28327 5888	392186	62168 43491	587133
		Утепление тамбура, стены									
154	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(КС-61) НР - 93%; СП - 8%	т	1,40368	334764,36 61927,20	2184,16 669,06	469902 86926	3066 939	379910	81715 44129	595746
156	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,5277	270653,00 --	-- --	142824 --	-- --	142824	-- 11426	154249
157	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,081	226007,00 --	-- --	18307 --	-- --	18307	-- 1465	19771
158	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0931	244652,00	--	22777	--	22777	--	24599

		СП - 8%			--	--	--	--		1822	
		лок.смета исключить/включить									
		Внутренние стены(АР-13,14)									
2	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек)	м3	287,96	36183,37	2384,40	10419362	686612	8490404	1288105	12644064
		НР - 93%; СП - 8%			4314,30	495,60	1242346	142713		936597	
3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек)	м3	291	33534,01	2384,40	9758396	693860	7809075	1301703	11944907
		НР - 93%; СП - 8%			4314,30	495,60	1255461	144220		884808	
4	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(электрощитавая)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	29,3333333	5290,53	245,00	155189	7187	111195	35619	206073
		НР - 93%; СП - 8%			1254,77	50,92	36807	1494		15265	
5	1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	472,615	3692,35	131,05	1745062	61935	1075401	577493	2508359
		НР - 95%; СП - 8%			1285,88	28,00	607726	13234		185804	
		Внутренние стены(АР-13,14)									
159	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(за вычетом перемычек)	м3	289,48	-39253,93	-2384,40	-11363226	-690236	-9424086	-1294904	-13670781
		НР - 93%; СП - 8%			-4314,30	-495,60	-1248904	-143466		-1012650	
160	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(КС-119)	т	0,6192	64111,36	2184,16	39698	1352	--	36046	81804
		НР - 93%; СП - 8%			61927,20	669,06	38345	414		6060	
161	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6192	270653,00	--	167588	--	167588	--	180995
		СП - 8%			--	--	--	--		13407	
162	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	11,94	8139,74	2622,84	97188	31317	18922	49716	158657
		НР - 93%; СП - 8%			3932,04	545,16	46949	6509		11752	
163	2103-0302-0206 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М200, серые СТ РК 945-92	шт.	857,093	252,00	--	215987	--	215987	--	233266
		СП - 8%			--	--	--	--		17279	

164	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(м/д лоджиями)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,333	5688,83	245,00	92916	4002	68420	19833	121769
		НР - 93%; СП - 8%			1254,77	50,92	20494	832		9020	
168	1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	236,3078462	-3911,09	-131,05	-924221	-30967	-589390	-288747	-1310006
		НР - 93%; СП - 8%			-1285,88	-28,00	-303864	-6617		-97037	
		Крепление кирпичных перегородок, t=65(КС-85)									
172	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,137	835841,18	1278,18	114510	175	83438	28181	154107
		НР - 91%; СП - 8%			225522,00	525,69	30897	72		11415	
173	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,287	244652,00	--	70215	--	70215	--	75832
		СП - 8%			--	--	--	--		5617	
174	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	62,4	66,00	--	4118	--	4118	--	4448
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
		Крепление керамзитобетонных перегородок(КС-85)									
175	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,218	835841,18	1278,18	182213	279	132770	44843	245221
		НР - 91%; СП - 8%			225522,00	525,69	49164	115		18165	
176	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,045	270653,00	--	12179	--	12179	--	13154
		СП - 8%			--	--	--	--		974	
177	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	26,4	66,00	--	1742	--	1742	--	1882
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
		Плиты перекрытия (КС-33)									
181	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	14	4270,83	968,10	59792	13553	17519	37206	104757
		НР - 118%; СП - 8%			2051,46	200,72	28720	2810		7760	
182	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	74	6471,08	1292,50	478860	95645	143070	307194	848938
		НР - 118%; СП - 8%			3245,20	272,83	240145	20189		62884	

184	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	**Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2** *НР - 118%; СП - 8%*	шт	6	12275,25 5501,37	6428,43 1327,84	73652 33008	38571 7967	2073	48351 9760	131762
185	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93** *СП - 8%*	м3	3,18	80279,00 --	-- --	255287 --	-- --	255287	-- 20423	275710
186	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство ленточных фундаментов бетонных(монолитный участок)** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	28,2	21747,79 2980,74	1324,81 282,21	613288 84057	37360 7958	491871	83734 55762	752783
187	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок** *НР - 91%; СП - 8%*	1т	0,647	14121,06 12736,80	1352,90 555,78	9136 8241	875 360	20	7826 1357	18320
189	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг** **Анкера А1,А2,А3,А4** *НР - 118%; СП - 8%*	т	0,184	72104,83 57004,50	6781,69 1276,17	13267 10489	1248 235	1530	12654 2074	27995
190	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно** **Анкера А1,А4** *СП - 8%*	т	0,184	233973,00 --	-- --	43051 --	-- --	43051	-- 3444	46495
		лок.смета включить/исключить лестницы									
1	1107-0108-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	3	4374,41 1956,50	2294,99 477,02	13123 5870	6885 1431	368	8615 1739	23477
3	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	9	7102,10 3264,56	3652,22 762,60	63919 29381	32870 6863	1668	42768 8535	115222
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								33886114
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4521245				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2092698			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					450848			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20050663		
		- Накладные расходы	Тенге							4711426	
		- Сметная прибыль	Тенге							2510082	

Итого прямые затраты, тенге 26 664 606

Накладные расходы, тенге 4 711 426

Сметная прибыль (8%), тенге 2 510 082

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ, тенге 33 886 114

Оборудование		0
Временные здания и сооружения	0,90%	304 975
Итого		34 191 089
Зимнее удорожание	1,70%	581 249
Итого		34 772 338
Непредвиденные работы и затраты	2%	695 447
ИТОГО		**35 467 784**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		19 152 604
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		17 129 325
Итого с К=0.80613609994		**29 248 172**
НДС 12%	12%	3 509 781
Итого с НДС		**32 757 953**

Заказчик:

Тумурзинов Н.Н.

Подрядчик:

Саидмуратов Э.У.

Авторский надзор :

Мехбалиев А.М.

Технадзор :

Алибаев Ж.А.