Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл., Костанай, пр. Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850**	**060140015369**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121**	**040540006757**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №873 от 08.12.2019г.(дом №3 в 82-ом квартал. мкр. Кунай)	

Номер документа	Дата составления
84	**28.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 82-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	27 269 801.00	27 269 801.00
				Итого	1	x	27 269 801.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / _____ / Саидмуратов Э.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Байченко В.П.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансировния наименование	Источник финансировния код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		873	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц	**27 269 801**	**24 348 036**							**2 921 764**	**27 269 801**

ЗАКАЗЧИК :

И.о. **Руководитель**

_____ Бойченко В.В.

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов Э. У.**

Авторский надзор :

_____ **Байтурина М.А.**

Технадзор :

_____ **Кожахметов К.**

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №3 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ №7 по локальной смете 2-1-1 - Общестроительные работы, по локальной смете 2-1-6- Электрооборудование выполненных работ за июль 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЛОК.смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
		лок. смета включить/исключить местные заделки									
	1115-0203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	160	1264.36	85.06	202298	13610	46541	122372	350 643
					888.42	67.61	142147	10818		25974	
	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	41	33939.75	2384.40	1391530	97760	1110422	189411	1 707 416
					4471.90	495.60	183348	20320		126475	
		Блоки стен подвала(КС-16)									
17	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м3	53.3293	25273.00	--	1347791	--	1347791	--	1 455 615
					--	--	--	--		107823	
		Входы в подвал 1,2(КС-66,67)									
107	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка стен приямков и каналов** *НР - 93%; СП - 8%*	м3	1.93	32991.56	2145.96	63674	4142	48221	11320	80 993
					5860.75	446.04	11311	861		6000	
113	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов** *НР - 93%; СП - 8%*	м2	4.116	852.17	20.79	3508	86	2357	1000	4 868
					258.64	2.48	1065	10		361	

		Перемычки(КС-26)									
120	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт	135	444.39 159.54	250.31 53.28	59992 21538	33792 7192	4662	33902 7512	101 406
122	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м3	2.8204	78207.00 --	-- --	220575 --	-- --	220575	-- 17646	238 221
123	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м *НР - 69%; СП - 8%*	т	0.8985249	84451.60 60907.00	21204.48 5387.94	75882 54726	19053 4841	2103	41102 9359	126 342
124	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0.892944	249146.00 --	-- --	222473 --	-- --	222473	-- 17798	240 271
125	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0.005565	284970.00 --	-- --	1586 --	-- --	1586	-- 127	1 713
		Утепление тамбура, стены									
156	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	2.11088	270653.00 --	-- --	571316 --	-- --	571316	-- 45705	617 021
157	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0.32416	226007.00 --	-- --	73262 --	-- --	73262	-- 5861	79 123
158	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0.37232	244652.00 --	-- --	91089 --	-- --	91089	-- 7287	98 376
		Плиты перекрытия (КС-33)									
182	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 *НР - 118%; СП - 8%*	шт	40	6471.08 3245.20	1292.50 272.83	258843 129808	51700 10913	77335	166051 33992	458 885
189	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг Анкера А1,А2,А3,А4 *НР - 118%; СП - 8%*	т	0.01844	72104.83 57004.50	6781.69 1276.17	1330 1051	125 24	154	1268 208	2 806

190	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно Анкера А1,А4**	т	0.01844	233973.00	--	4314	--	4314	--	4 660
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4589463	220268	3824201	566426	5568359
							544995	54979	--	412473	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4513581				
		Материалы	Тенге				1289690				
		Всего заработная плата	Тенге					540406			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				964041				
		Местные материалы	Тенге				1568366				
		Накладные расходы	Тенге				525324				
		Сметная прибыль	Тенге				403112				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5442017				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493
		Сметная заработная плата	Тенге					540406			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				75882				
		Материалы	Тенге				2103				
		Всего заработная плата	Тенге					59568			
		Накладные расходы	Тенге				41102				
		Сметная прибыль	Тенге				9359				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				126342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					59568			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5568359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								547
		Сметная заработная плата	Тенге					599974			
		РАЗДЕЛ 2.Рес. смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
27	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	305.087	68521.00	--	20904866	--	20904866	--	22 577 256
		СП - 8%			--	--	--	--		1672389	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				20904866	--	20904866	--	22 577 256
							--	--	--	1672389	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				20904866				
		Местные материалы	Тенге				20904866				
		Сметная прибыль	Тенге				1672389				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				22577256				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22577256				
		РАЗДЕЛ 3. ЛОК.смета 2-1-6 - Электрооборудование									
		Заземление и молниезащита									

95	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	7.5	1252.50	--	9394	--	--	6764	17 450
		НР - 72%, СП - 8%			1252.50	--	9394	--		1293	
96	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	7.5	732.78	--	5496	--	--	3957	10 209
		НР - 72%, СП - 8%			732.78	--	5496	--		756	
97	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 145 мм2. Монтаж оборудования**	м	27	624.65	25.37	16865	685	11644	3395	21 881
		НР - 72%, СП - 8%			168.00	6.62	4536	179		1621	
99	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	20	496.49	23.17	9930	463	5627	2847	13 799
		НР - 72%, СП - 8%			192.00	5.72	3840	114		1022	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				41685	1148	17271	16963	63339
		Стоимость монтажных работ	Тенге				23266	293	--	4692	
		Материалы	Тенге				26795				
		Всего заработная плата	Тенге				17271				
		Накладные расходы	Тенге					8669			
		Сметная прибыль	Тенге				6242				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2643				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				35680				
		Сметная заработная плата	Тенге								7
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					8669			
		Всего заработная плата	Тенге				14890				
		Накладные расходы	Тенге					14890			
		Сметная прибыль	Тенге				10721				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				27659				
		Сметная заработная плата	Тенге								16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					14890			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				63339				
		Сметная заработная плата	Тенге								23
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					23559			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									28208954
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				568261				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					221416			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					55272			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24746334		
		- Накладные расходы	Тенге							583389	
		- Сметная прибыль	Тенге							2089554	

Итого прямые затраты, тенге **25 536 011**

Накладные расходы, тенге 583 389

Сметная прибыль (8%), тенге		2 089 554
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ, тенге		**28 208 954**
Оборудование		0
Временные здания и сооружения	0.90%	253 881
Итого		28 462 835
Зимнее удорожание	1.70%	483 868
Итого		28 946 703
Непредвиденные работы и затраты	2%	578 934
ИТОГО		**29 525 637**
в ценах 2019 г (К=1) 54%		15 943 844
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%		14 259 538
Итого с К=0.80613609994		**24 348 036**
НДС 12%	12%	2 921 764
Итого с НДС		**27 269 801**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :

_____ **Кожахметов К.**