Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стр **Строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов	код	наименование	код
		886	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	ополнительные затрат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материал	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке									**387 483**	**3 616 507**
За отчетный месяц		**3 229 024**							**387 483**	**3 616 507**

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель _____ **Данильчук Т Н**

ПОДРЯДЧИК :
Директор _____ **Саидмуратов ЭУ**

Авторский надзор :
_____ **Мехбалиев А.М.**

Технадзор :
_____ **Маканов М К**

Форма 4

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №4 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

А К Т
выполненных работ за май 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т** *НР - 118%; СП - 8%*	шт	33		1550,50 513,13	809,29 292,46	51167 16933	26707 9652	7527	31370 6603	89140
14	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т** *НР - 118%; СП - 8%*	шт	128		2191,69 720,10	1135,73 411,90	279441 91814	144806 52518	42822	170311 35980	485732
15	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т** *НР - 118%; СП - 8%*	шт	80		3323,81 1047,57	1797,32 658,43	265905 83806	143786 52675	38314	161046 34156	461107
17	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м3	53,3288		25273,00 --	-- --	1347779 --	-- --	1347779	-- 107822	1455601
18	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м3	39,393		23705,00 --	-- --	933811 --	-- --	933811	-- 74705	1008516
22	1116-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11)	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1,2		985,32 915,68	66,74 22,46	1182 1099	80 27	3	1103 183	2468
23	2301-0201-0182 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	1,2		3051,00 --	-- --	3661 --	-- --	3661	-- 293	3954
24	1116-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1,6		3122,89 2818,20	298,61 76,55	4997 4509	478 122	10	4539 763	10298
25	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	1,6		10124,00 --	-- --	16198 --	-- --	16198	-- 1296	17494

26	1116-0401-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	4,2	3599,05 3208,60	384,37 98,34	15116 13476	1614 413	26	13611 2298	31026
27	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	4,2	12691,00 --	-- --	53302 --	-- --	53302	-- 4264	57566
29	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	3,156	18772,83 17504,56	980,27 300,90	59247 55244	3094 950	909	51137 8831	119214
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3031806** **266881**	**320565** **116357**	**2444362** --	**433117** **277194**	**3742116**
		Накладные расходы	Тенге				**433117**				
		Сметная прибыль	Тенге				**277194**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**3742117**				

Итого прямые затраты ,тенге			**3 031 806**
Накладные расходы , тенге			433117
Сметная прибыль (8 %), тенге			277194
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге			**3 742 117**
Оборудование			0
Временные здания и сооружения	0,90%	0,9%	33 679
Итого			3 775 796
Зимнее удорожание	1,700%	1,323%	64 189
Итого			3 839 985
Непредвиденные работы и затраты	2%		76 800
ИТОГО			**3 916 784**
в ценах 2019 г (К=1) 54%			2 115 064
в ценах 2020 г (К=1,049901) 46%			1 891 628
Итого			4 006 692
Итого с К=0,80590773445			3 229 024
НДС 12%	12%	12%	387 483
Итого с НДС			**3 616 507**

Заказчик:

_____ Тумурзинов Н Н

Подрядчик:

_____ **Ж Саидмуратов Э У**

Авторский надзор :

_____ Мехбалиев А.М.

Технадзор :

_____ **Жансейтов Д.Ж.**