Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчик (застройщика)

Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Жетысайского района"**

Подрядчик: **ТОО "Ремстрой"**

Договор подряда (контракт): Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №161 от 12.12.2022г.

Наименование: **«Строительство газопровода в населенном пункте Бейбитшилик сельского округа Абай Жетысайского района Туркестанской области. Корректировка»**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за декабрь месяц 2022 года

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					161	12.12.2022г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2021г.	дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопровода в населенном пункте Бейбитшилик сельского округа Абай Жетысайского района Туркестанской области. Корректировка	4 800 000,00	4 285 714,29							514 285,71	4 800 000,00
Всего по стройке	**4 800 000,00**	**4 285 714,29**							**514 285,71**	**4 800 000,00**

Заказчик:

М.П. **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Жетысайского района"**

Руководитель _____ **Мамбетов Б. У.**

Подрядчик:

М.П. **ТОО "Ремстрой"**

Директор _____ **Миркамалов Б.Б.**

Технический надзор:

М.П. **ТОО "АБД Строй"**

Директор _____ **Тастанов М.**

Заказчик: ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"
Технадзор: ТОО «АБД Строй»
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в населенном пункте Бейбитшилик сельского округа Абай Жетысайского района Туркестанской области. Корректировка"
Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №161 от 12.12.2022г.

АКТ №1
выполненных работ за декабрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущ их ценах на 3 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ									
1	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматичес ким испытанием	км трубопровода	0,4	819468,41	231176,59	327787	92470	4149	272397	648199
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = 400.0,001			577920,00	109950,78	231168	43980		48015	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0172	Трубы стальные	м								
		Состав работ:									
		1. Сварка труб в звенья									
		2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншею									
		3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее									
		4. Пневматическое испытание трубопровода									
2	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 1070 5-80 размерами 57х3,0 мм	м	401,6	1631,00	--	655010	--	655010	--	707411
		СП - 8%; Формула объема = 400.1,004			--	--	--	--		52401	
		КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА Д57Х3,0 НА СТОЙКЕ ИЗ ТРУБ Д76Х3,0 ОПЫ-2-4000 (НГ-01-90)-911ШТ									
3	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубин ой до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,36875	1989,19	--	2723	--	--	1960	5058

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (0,5.0,25.0,15)Х73*			1989,19	--	2723	--		375	
		Состав работ:									
		1. Разметка очертания ям									
		2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку									
		3. Зачистка дна и поверхности стенок									
		4. Переходы от ямы к яме									
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 гр унта	1,36875	927,48	--	1269	--	--	914	2358
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (0,5.0,25.0,15)Х73*			927,48	--	1269	--		175	
		Состав работ:									
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием									
		2. Поливка водой при необходимости									
5	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,65	15428,57	1165,54	56314	4254	46645	5873	67162
		НР - 91%; СП - 8%; *Формула объема = (0,05)Х73*			1483,65	284,46	5415	1038		4975	
		Состав работ:									
		1. Устройство бетонной подготовки									
6	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	20,44	27507,26	1848,82	562248	37790	406104	116227	732753
		НР - 91%; СП - 8%; *Формула объема = (0,28)Х73*			5790,33	458,28	118354	9367		54278	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	20,8488 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Укладка бетонной смеси									
7	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления труПрограммный комплекс АВС (редакция 2021.3.2)5бопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0, 1 т. Монтаж	т конструкций	1,72645	120526,52	8688,04	208083	14999	9854	127022	361913
		НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема = (0,001.(21,6+0,88+1+0,12+0,05))Х73*			106131,20	497,55	183230	859		26808	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0322	Конструкции стальные	т								
	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ:									
		1. Установка и крепление опорных конструкций									
		2. Устройство подмостей									
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
8	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием гнуто сварных профилей и круглых труб средняя масса сбор очной единицы до 0,1 т	т	1,5768	856578,00	--	1350652	--	1350652	--	1458704
		СП - 8%; *Формула объема = (0,001*(21,6))Х73*			--	--	--	--		108052	
9	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	125,5742	537,00	--	67433	--	67433	--	72828
		СП - 8%			--	--	--	--		5395	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4056386
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				542159				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					149513			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					55244			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2539846		
		- Накладные расходы	Тенге							524393	
		- Сметная прибыль	Тенге							300474	
		ИТОГО									**4 056 386**
		В том числе оборудование									
		Итого без оборудования									**4 056 386**
		Временные здания и сооружения 2,9%:									**117 635**
		Итого:									**4 174 021**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%									**37 984**
		Итого									**4 212 005**
		Непредвиденные работы и затраты -2%									**84 240**
		Итого сметная стоимость									**4 296 245,12**
		2022									**4 511 278,20**
		Поправочнй коэфициент к=0,95									**4 285 714,29**
		НДС 12%									**514 285,71**
		ИТОГО:									**4 800 000,00**

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Жетысайского района"

Руководитель _____Мамбетов Б. У.

Технадзор: ТОО "АБД Строй"

инженер-эксперт _____Исмаилов М.И.

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

директор _____Миркамалов Б.Б.