Заказчик : ТОО "ASh stroy", БИН 050640007423, ул.Жамбыла 237, тел. 8 708 507 0042
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Подрядчик : ТОО "ASh stroy", БИН 050640007423, ул.Жамбыла 237, тел. 8 708 507 0042
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка :Северо-Казахстанской область г.Петропавловск пер. Мира д.28
(наименование,адрес)

Объект : Северо-Казахстанской область г.Петропавловск пер. Мира д.28
(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт)

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(по ресурсному методу) № 1

за март 2019 года

на общестроительные работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1.Общестроительные работы					
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	724.1380		184.18	133372
2	С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	1267.2400		509.30	645406
3	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	724.1380		17.90	12962.1
4	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	699.7700		139.28	97464

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**24.3678**		**1358.28**	**33098.3**
6	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**629.7930**		**15.80**	**9950.73**
7	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**69.9770**		**708.59**	**49585**
8	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**629.7930**		**131.91**	**83076**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2010658**
		РАЗДЕЛ 2.Свайный фундамент					
9	**Е11-050101-0104 1105-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 8 м /В25, W6, F75/. Погружение дизель-молотом на тракторе. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**	**77.2966**		**22982.79**	**1776492**
10	**С121-041204-9903 2104-1204-9903 РСНБ РК 2015**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92**	**м**	**862.5290**		**4239.00**	**3656260**
11	**Е11-050101-1001 1105-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**	**107.5860**		**2874.33**	**309238**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**6685454**
		РАЗДЕЛ 3.Монолитный ростверк					
12	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**7.9310**		**5487.97**	**43525**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит /пенополистерольных/. Устройство, т.100 мм	м2 изолируемой поверхности	7.9310		3320.78	26337
14	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	4.0410		7050.88	28493
15	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	43.5560		7050.88	307108
16	С121-020101-1002 2102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	48.3110		29446.00	1422566
17	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6.7810		16491.51	111829
18	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1.1490		13457.38	15463
19	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1.6090		233062.00	374997
20	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3.2180		242075.00	778997
21	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3.1030		225043.00	698308

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**66.4150**		**819.61**	**54434**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3965640**
		РАЗДЕЛ 4.ФБС					
23	**Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**78.1600**		**1546.82**	**120899**
24	**Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**78.6200**		**2195.46**	**172607**
25	**Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**5.7470**		**3309.83**	**19022**
26	**Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**29.4250**		**4682.31**	**137777**
27	**С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78, сульфатостойкие W6**	**м3**	**20.2380**		**27834.12**	**563307**
28	**С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м 3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78, сульфатостойкие W6**	**м3**	**15.3240**		**28199.47**	**432129**
29	**С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78, сульфатостойкие W6**	**м3**	**23.1000**		**26473.10**	**611529**
30	**Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**Монолитные заделки. Устройство**	**м3**	**3.5630**		**5392.66**	**19214**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**С121-020101-2701 2102-0101-2701 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010, W6**	**м3**	**3.6340**		**25303.68**	**91954**
32	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0.1240**		**356120.47**	**44159**
33	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0056**		**225043.00**	**1260**
34	**Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя /Гидроизол/**	**м2 поверхности**	**27.6730**		**2241.49**	**62029**
35	**Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**/Гидроизоляция двухслойная/ из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /огрунтовка в том числе/**	**м2 кровли**	**72.1103**		**2118.25**	**152748**
36	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**5.7471**		**433.79**	**2493**
37	**С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0.4052**		**84213.00**	**34123**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2529300**
РАЗДЕЛ 5.Кладка наружных и внутренних стен (1-6 этаж)							
39	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**348.3750**		**11296.86**	**3935544**

1	2	3	4	5	6	7	8
40	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**134.5520**		**11311.02**	**1521920**
41	**Счет СТСЧЕТ ТОО "Еврострой"**	**Кирпич керамический полуторный пустотелый**	**шт**	**115378.0000**		**66.66**	**7691097**
42	**Счет СТСЧЕТ ТОО "Енки"**	**Кирпич полуторный лицевой (персик)**	**шт**	**14720.9000**		**75.49**	**1111281**
43	**Счет СТСЧЕТ ТОО "Енки"**	**Кирпич полуторный лицевой (красный)**	**шт**	**2836.0200**		**88.23**	**250222**
44	**Е11-340108-0402 1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение /пенополистерольными/ плитами. Толщина заполнения 100-140 мм**	**м2 поверхности**	**67.9632**		**701.67**	**47688**
45	**С121-110401-0102 2111-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола М-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**66.6040**		**13849.00**	**922399**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**15489453**
		<u>РАЗДЕЛ 6.Перекрытие (тех этаж-6 этаж)</u>					
46	**Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до /и более/ 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**90.1149**		**6274.69**	**565443**
47	**С121-040108-9907 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**843.5724**		**6102.00**	**5147479**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**5908111**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**36588616**
	ИТОГО:		Тенге				**36588616**
	Сметная прибыль		Тенге				**2927089**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**39515705**
	Временные здания и сооружения 1%		Тенге				**395157**
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				**39910862**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,08%		Тенге				**1229255**
	Итого с дополнительными затратами в ценах 2018 г.		Тенге				**41140117**
	Итого с дополнительными затратами в ценах 2019 г. (К=1,0499)		Тенге				**43193009**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Резерв средств заказчика на непредвиденные работы 2%		Тенге				**863860**
	ИТОГО		Тенге				**44056869**

1	2	3	4	5	6	7	8

Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)
ТОО "ASh stroy", БИН 050640007423	**ТОО "ASh stroy", БИН 050640007423**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный
Директор: Шакей Э.М.	**Директор: Шакей Э.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)	Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт Вражец В.В., ТОО "Стадия" № KZ43BJE00023091 от 21.02.2017

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)