Заказчик : ТОО "ASh stroy", БИН 050640007423, ул.Жамбыла 237, тел. 8 708 507 0042
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Подрядчик : ТОО "ASh stroy", БИН 050640007423, ул.Жамбыла 237, тел. 8 708 507 0042
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Стройка : Северо-Казахстанской область г.Петропавловск пер. Мира д.28
(наименование,адрес)
Объект : Северо-Казахстанской область г.Петропавловск пер. Мира д.28
(наименование,адрес)
Договор подряда (контракт)

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(по ресурсному методу) № 2

за июнь 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1.Кладка наружных и внутренних стен							
1	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	128.2340		11296.86	1448642
2	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	75.2736		11311.02	851421
3	Счет СТСЧЕТ ТОО "Евростройэ"	Кирпич керамический полуторный пустотелый	шт	54099.0000		66.66	3606239
4	Счет СТСЧЕТ ТОО "Енки"	Кирпич полуторный лицевой (персик)	шт	7360.0000		75.49	555606
5	Е11-340108-0402 1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение /пенополистерольными/ плитами. Толщина заполнения 100-140 мм	м2 поверхности	27.9401		701.67	19605

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**С121-110401-0102 2111-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола М-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**27.9401**		**13849.00**	**386942**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**6877758**
РАЗДЕЛ 2.Армирование кладки							
7	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**3.8965**		**356120.47**	**1387623**
8	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**3.8965**		**299501.00**	**1167006**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2609757**
РАЗДЕЛ 3.Монтаж внутренних перегородок (1-5)							
9	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**240.8280**		**2256.21**	**543359**
10	**С121-030101-0105 2103-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**9.2959**		**57595.00**	**535397**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1080108**
РАЗДЕЛ 4.Монтаж перемычек							
11	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**281.0000**		**433.79**	**121895**
12	**С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**12.8552**		**84213.00**	**1082575**
13	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Монтаж стальных перемычек. Установка**	**т стальных элементов**	**1.9448**		**64343.91**	**125136**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**1.4850**		**226433.00**	**336253**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1717385**
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие					
15	**Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до /и более/ 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**114.0000**		**6274.69**	**715315**
16	**С121-040108-9907 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1063.6300**		**6102.00**	**6490270**
17	**Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий. Промазка швов раствором**	**м шва**	**1689.8600**		**336.07**	**567911**
				Плиты балконные ИПЛ			
18	**Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до /и более/ 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**9.0000**		**6274.69**	**56472**
19	**Счет СТСЧЕТ**	**Плита ИПЛ 36х12**	**шт**	**8.0000**		**80400.00**	**643200**
20	**Счет СТСЧЕТ**	**Плита ИПЛ 48х12**	**шт**	**3.0000**		**102000.00**	**306000**
				Монолитные участки			
21	**Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**6.9565**		**37525.77**	**261048**
22	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0.6791**		**16577.94**	**11258**
23	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.1025**		**233062.00**	**23889**
24	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.5765**		**242075.00**	**139556**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**9214920**

1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 6.Лестничные марши							
25	**Е11-070108-0101 1107-0108-0101 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**4.0000**		**4116.41**	**16466**
26	**Счет СТСЧЕТ**	**Лестничная площадка ЛП25-12-4**	**шт**	**4.0000**		**35890.00**	**143560**
27	**Е11-070108-0103 1107-0108-0103 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**9.0000**		**6648.67**	**59838**
28	**Счет СТСЧЕТ**	**Лестничный марш ЛМ30-11-15-4**	**шт**	**9.0000**		**37130.00**	**334170**
29	**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0.5977**		**226433.00**	**135339**
30	**С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0.2574**		**327278.00**	**84241**
31	**С121-050204-0803 2105-0204-0803 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0.5425**		**408638.00**	**221686**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1000992**
РАЗДЕЛ 7.Покрытие тех. Этаж							
32	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**108.4070**		**157.82**	**17109**
33	**Счет СТСЧЕТ**	**Пленка пароизоляционная 100 мкр**	**шт**	**124.6680**		**115.00**	**14337**
34	**С121-110401-0303 2111-0401-0303 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**16.2610**		**29506.00**	**479797**
35	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство, М150**	**м2 стяжки**	**108.4070**		**707.91**	**76742**
36	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701, до 50 мм**	**м2 стяжки**	**108.4070**		**918.80**	**99604**

1	2	3	4	5	6	7	8
37	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0.1203**		**12483.58**	**1502**
38	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0.1203**		**16577.94**	**1994**
39	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.1203**		**299501.00**	**36030**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**754809**
		РАЗДЕЛ 8.Кровля					
		Основная кровля					
40	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**108.4070**		**276.62**	**130445**
41	**Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом т.50-265 мм**	**м3 утеплителя**	**21.6814**		**14262.11**	**1345117**
42	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**108.4070**		**276.62**	**130445**
43	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство, М150**	**м2 стяжки**	**108.4070**		**707.91**	**333827**
44	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701, до 50 мм**	**м2 стяжки**	**108.4070**		**918.80**	**433278**
45	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0.1203**		**12483.58**	**6534**

1	2	3	4	5	6	7	8
46	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0.1203**		**16577.94**	**8678**
47	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.1203**		**299501.00**	**156772**
48	**С121-100401-0201 2110-0401-0201 РСНБ РК 2015**	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300Б ГОСТ 10923-93**	**м2**	**124.6680**		**108.00**	**58569**
49	**С121-100401-0101 2110-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93**	**м2**	**124.6680**		**164.00**	**88938**
		Кровля лесничных клеток					
50	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**18.6023**		**276.62**	**22384**
51	**С121-110401-0303 2111-0401-0303 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**2.7903**		**29506.00**	**358144**
52	**Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом т.50-265 мм**	**м3 утеплителя**	**3.7204**		**14262.11**	**230818**
53	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**18.6023**		**276.62**	**22384**
54	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство, М150**	**м2 стяжки**	**18.6023**		**707.91**	**57284**
55	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701, до 50 мм**	**м2 стяжки**	**18.6023**		**918.80**	**74349**

1	2	3	4	5	6	7	8
56	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0.0206**		**12483.58**	**1121**
57	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0.0206**		**16577.94**	**1489**
58	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.0206**		**299501.00**	**26902**
59	**Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2 кровли**	**18.6023**		**317.35**	**25680**
60	**С121-100401-0201 2110-0401-0201 РСНБ РК 2015**	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300Б ГОСТ 10923-93**	**м2**	**21.3926**		**108.00**	**10050**
61	**С121-100401-0101 2110-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93**	**м2**	**21.3926**		**164.00**	**15262**
		Кровля балконов и лоджий					
62	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство, М150**	**м2 стяжки**	**7.2413**		**707.91**	**22299**
63	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701, до 50 мм**	**м2 стяжки**	**7.2413**		**918.80**	**28942**
64	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0.0080**		**12483.58**	**436**
65	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0.0080**		**16577.94**	**580**

1	2	3	4	5	6	7	8
66	**С121-100401-0201 2110-0401-0201 РСНБ РК 2015**	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300Б ГОСТ 10923-93**	**м2**	**8.3276**		**108.00**	**3912**
67	**С121-100401-0101 2110-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93**	**м2**	**8.3275**		**164.00**	**5941**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**3600580**
		В том числе:					
РАЗДЕЛ 9.Проемы							
				Блоки оконные			
68	**Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**98.8322**		**2673.17**	**264195**
69	**С121-090201-0706 2109-0201-0706 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**98.8322**		**62046.00**	**6132143**

1	2	3	4	5	6	7	8
70	**Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**0.4689**		**3321.01**	**1557**
71	**С121-090201-0701 2109-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**0.4689**		**28422.00**	**13327**
72	**Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**49.2184**		**1009.94**	**49708**
73	**С121-090205-0108 2109-0205-0108 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**96.5066**		**2231.00**	**215306**
				Блоки дверные балконные			
74	**Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**29.7931**		**3787.77**	**112849**
75	**С121-090203-0207 2109-0203-0207 РСНБ РК 2015**	**Дверь балконная из ПВХ профилей БП 24-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	**м2**	**29.7931**		**59118.00**	**1761308**
				Витражная система			
76	**Е11-100501-0704 1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	**м2**	**166.2070**		**142521.65**	**23688096**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**32238490**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**59094798**
	ИТОГО:		Тенге				**59094798**
	Сметная прибыль		Тенге				**4727584**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по смете:		Тенге				**63822382**
	Временные здания и сооружения 1%		Тенге				**638224**
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				**64460606**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,08%		Тенге				**1985387**
	Итого с дополнительными затратами в ценах 2018 г.		Тенге				**66445992**
	Итого с дополнительными затратами в ценах 2019 г. (К=1,0499)		Тенге				**69761647**
	Резерв средств заказчика на непредвиденные работы 2%		Тенге				**1395233**
	ИТОГО		Тенге				**71156880**

Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)
ТОО "ASh stroy", БИН 050640007423	**ТОО "ASh stroy", БИН 050640007423**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный
Директор: Шакей Ә.М.	**Директор: Шакей Ә.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)	Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт Вражец В.В., ТОО "Стадия" № KZ43BJE00023091 от 21.02.2017

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)