Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Исполнитель: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование стрительства и его адрес: "Строительство пристройки к специальной школе-интернат №4 в городе Кокшетау, Акмолинской области, Ж.Саина 20"

Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 2 апреля 2019 года № 178

Справка №8
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№2021-84 Доп.согл. №6	30.06.2021 г. 21.02.2023 г.				

Наименование объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки к специальной школе-интернат №4 в городе Кокшетау, Акмолинской области, Ж.Саина 20	739 751 733,06	16 923 751,59							2 030 850,19	18 954 601,78

Исполнитель:
ТОО "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386

Директор_____ Рашев А.А.

Эксперт технического надзора
ТОО "Qazstroy Invest Engineering" БИН 210140004445

Эксперт_____ Грот С.В.

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН 000140001467

_____

		- Сметная прибыль	тенге							130765	

Локальная смета 4-1-1 Наружные сети электроснабжения

Земляные работы ЭС траншея Т1, Т2, Т3 (ЭС-6)

1	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	5257,72	1085,02	36804	7596	12366	15894	56914
					2406,00	747,66	16842	5234		4216	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								56914
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				16842				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					7596			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					5234			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						12367		
		- Накладные расходы	тенге							15894	
		- Сметная прибыль	тенге							4216	

Локальная смета 5-1-1 Наружные слаботочные сети

Земляные работы НСС траншея Т1

1	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	17,28	279,51	279,51	4830	4830	–	604	5868
					–	48,53	–	839		435	
2	412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т·км	33,1776	57,00	–	1891	–		–	2042
					–	–	–	–		151	
3	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,3808	227,42	227,42	1906	1906	–	238	2316
					–	39,49	–	331		172	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,2592	2306,30	–	598	–	–	430	1111
					2306,30	–	598	–		82	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,432	1003,10	–	433	–	–	312	805
					1003,10	–	433	–		60	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,208	36,92	36,92	303	303	–	88	422
					–	14,88	–	122		31	

	2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 35 см	м3 уплотненного грунта		8,64		54,10	54,10	467	467	–	145	661
		НР - 72%, СП - 8%					–	23,38	–	202		49	
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		8,64		2990,91	181,79	25841	1571	13818	10810	39583
		НР - 99%, СП - 8%					1209,72	54,04	10452	467		2932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
8.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1		9,504	1454,00				13819		
9	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		0,14		32038,78	21744,58	4485	3045	–	1311	6260
		НР - 61%, СП - 8%					10294,20	5061,17	1441	709		464	
10	249-101-0302 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Оптика" размерами 500 м х 0,07 м	м		140		13,00	–	1820	–	1820	–	1966
		СП - 8%					–	–	–	–		146	
11	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода		0,144		171666,84	–	24720	–	416	18471	46646
		НР - 76%, СП - 8%					168777,00	–	24304	–		3455	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
11.1	215-201-0103	**Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,08		0,01152	34153,00				393		
12	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м		146,88		1590,00	–	233539	–	233539	–	252222
		СП - 8%					–	–	–	–		18683	
13	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		30		448,87	3,62	13466	108	885	8990	24253
		НР - 72%, СП - 8%					415,78	0,44	12473	13		1797	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
13.1	241-221-0106	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм**	шт.	0,62		18,6	44,00				818		
14	241-201-0606 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м		30,6		231,00	–	7069	–	7069	–	7634
		СП - 8%					–	–	–	–		565	
15	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля		195		352,31	114,22	68700	22273	181	33628	110515
		НР - 61%, СП - 8%					237,16	45,55	46246	8882		8186	

	15	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу *НР - 61%, СП - 8%*	м кабеля	250	449,40	126,61	112350	31652	233	56783	182664
					321,86	50,49	80465	12622		13531	
17	243-502-0103 РСНБ РК 2015	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201 *СП - 8%*	км	0,4539	193921,00	–	88021	–	88021	–	95063
					–	–	–	–		7042	
18	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой *НР - 61%, СП - 8%*	коробка	1	4763,60	1316,48	4764	1317	359	2204	7525
					3088,00	524,96	3088	525		557	
19	243-905-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 20 /ОРК-16-1SC/APC/ *СП - 8%*	шт.	1	4884,00	–	4884	–	4884	–	5275
					–	–	–	–		391	
20	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство *НР - 76%, СП - 8%*	колодец	3	14290,79	3130,54	42872	9392	3525	25733	74094
					9984,95	1301,54	29955	3905		5488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	261-105-0618	**Замазка защитная**	кг	0,5 / 1,5	357,00				536		
21	225-201-0105 РСНБ РК 2015	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-10 *СП - 8%*	шт.	3,756	66004,00	–	247911	–	247911	–	267744
					–	–	–	–		19833	
22	261-301-0514 РСНБ РК 2015	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х *СП - 8%*	комплект	3	46268,00	–	138804	–	138804	–	149908
					–	–	–	–		11104	
23	261-404-0456 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	100 шт.	0,06	32291,00	–	1937	–	1937	–	2092
					–	–	–	–		155	
24	1134-0201-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы. Установка кронштейна *НР - 76%, СП - 8%*	шт.	3	2919,77	–	8759	–	5330	2606	12274
					1143,08	–	3429	–		909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	261-404-0520	**Кронштейны для кабельных колодцев с двуня ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	1 / 3	1495,00				4485		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1298941
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				212884				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					76864			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					28617			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						748732		
		- Перевозка грузов	тенге				1891				
		- Накладные расходы	тенге							162353	
		- Сметная прибыль	тенге							96218	

Локальная смета 6-1-1 Наружные сети теплоснабжения

Подземные тепловые сети

	241-704-0101 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 200 мм	шт.	6		4591,00	–	27546	–	27546	–	29750
		СП - 8%				–	–	–	–		2204	
		Система ОДК										
82	1124-0108-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением пятижильного кабеля	терминал	1		646,77	0,64	647	–	12	629	1378
		НР - 99%, СП - 8%				635,21	0,31	635	–		102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,01	1092,00				11		
83	245-403-0207 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15/Ш	шт.	1		16795,00	–	16795	–	16795	–	18139
		СП - 8%				–	–	–	–		1344	
84	1124-0108-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля	терминал	3		805,34	0,64	2416	2	33	2358	5156
		НР - 99%, СП - 8%				793,78	0,31	2381	1		382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,03	1092,00				33		
85	245-403-0201 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	3		11531,00	–	34593	–	34593	–	37360
		СП - 8%				–	–	–	–		2767	
86	Прайс-лист ТОО "Skala Group"	Детектор повреждений Пиккон ДПП-АМ	шт	1		56021,43	–	56021	–	56021	–	60503
		СП - 8%				–	–	–	–		4482	
87	Прайс-лист ТОО "Skala Group"	Импульсный рефлектометр Рейс-105М1	шт	1		541239,29	–	541239	–	541239	–	584538
		СП - 8%				–	–	–	–		43299	
88	1124-0108-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Комплект удлинения пятижильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК	комплект	2		17589,72	132,87	35179	266	30599	4299	42637
		НР - 99%, СП - 8%				2156,93	14,51	4314	29		3158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	4	8	2218,00				17744		
88.2	243-906-2102	Комплект удлинения пятижильного кабеля системы ОДК	комплект	1	2	6161,00				12322		

		...5 и доп. вып. 17	комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК										
			НР - 99%, СП - 8%	комплект	6		6761,56	62,08	40569	373	30647	9456	54027
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1591,56	0,31	9549	2		4002	
89.1	243-906-2101		**Комплект удлинения трехжильного кабеля системы ОДК**	**комплект**	**1**	**6**	**4777,00**				**28662**		
90	1124-0108-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж										
			НР - 99%, СП - 8%	ковер	1		32104,21	707,55	32104	707	28205	3496	38448
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				3192,00	339,06	3192	339		2848	
90.1	245-403-0101		**Ковер наземный КНЗ системы ОДК**	**шт.**	**1**	**1**	**26250,00**				**26250**		
91	1124-0108-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		Коверы настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж										
			НР - 99%, СП - 8%	ковер	3		25205,09	13,71	75615	41	74481	1094	82846
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				364,46	4,01	1093	12		6137	
91.1	245-403-0102		**Ковер настенный КНС системы ОДК**	**шт.**	**1**	**3**	**24816,00**				**74448**		
92	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18		Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования										
			НР - 61%, СП - 8%	шт.	2		20292,48	2285,36	40585	4571	2786	21098	66618
							16614,00	679,36	33228	1359		4935	
93	Прайс-лист ТОО "Skala Group"		DTU WIRELESS COM, интерфейс RS 485										
			СП - 8%	шт	1		91260,71	–	91261	–	91261	–	98562
							–	–	–	–		7301	
94	248-306-0301 РСНБ РК 2015 прим.		Блок питания ИВЭПР 112-2-1 /U=9-12В, I=500мА/										
			СП - 8%	шт.	1		12078,00	–	12078	–	12078	–	13044
							–	–	–	–		966	
95	248-101-0101 РСНБ РК 2015		Антенна эфирная марки DELTA 311-01 /с сим картой/										
			СП - 8%	шт.	1		7270,00	–	7270	–	7270	–	7852
							–	–	–	–		582	
96	Прайс-лист ТОО "Skala Group"		Модуль аналоговый OWEN MBA8										
			СП - 8%	шт	1		42467,86	–	42468	–	42468	–	45865
							–	–	–	–		3397	
97	1125-0129-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6		Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка										
			НР - 91%, СП - 8%	колонка	1		34951,56	4323,92	34952	4324	3231	26817	66711
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				27397,20	2072,05	27397	2072		4941	
97.1	211-301-0403		**Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**м3**	**0,11**	**0,11**	**2843,00**				**313**		
97.2	211-401-0103		**Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный**	**м3**	**0,35**	**0,35**	**1387,00**				**485**		
97.3	212-101-0601		**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**0,041**	**0,041**	**22949,00**				**941**		

		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,002	0,002	193869,00				388			
	...08-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0015	0,0015	492313,00				738			
98	Прайс-лист ТОО "Skala Group"	Контрольно-монтажный тестер АМ-2002											
		СП - 8%	шт	1		236735,71	–	236736	–	236736	–		255675
		Камера УТ1				–	–	–	–		18939		
118	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10											
		СП - 8%	шт.	1		12557,00	–	12557	–	12557	–		13562
		Дренажный Колодец ДК-4				–	–	–	–		1005		
171	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,3		6270,55	1091,58	1881	328	489	1131		3253
		НР - 94%; СП - 8%				3546,14	463,20	1064	139		241		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
171.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,12	0,336	1454,00				489			
172	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	2,89		3185,07	6,95	9205	20	8457	683		10679
		НР - 93%; СП - 8%				252,00	2,09	728	6		791		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
172.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	0,07225	13858,00				1001			
172.2	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	2,3	6,647	301,00				2001			
172.3	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	8,9301	571,00				5099			
173	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,89		844,25	33,03	2440	95	1189	1132		3857
		НР - 94%; СП - 8%				400,14	16,42	1156	47		286		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
173.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,058956	20101,00				1185			
174	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до 40мм/	м2 стяжки	2,89		452,26	22,40	1307	64	1186	83		1502
		НР - 94%; СП - 8%				19,80	10,86	57	31		111		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
174.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,058956	20101,00				1185			
175	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,86		26181,98	10103,54	22517	8689	3595	13836		39261
		НР - 99%; СП - 8%				11898,98	4351,39	10233	3742		2908		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											

		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,226	0,19436	3680,00				715		
	...01-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133	0,11438	21207,00				2426		
	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 прим.	Стены приямков и каналов. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9										
		НР - 93%, СП - 8%	м3 кладки		1,0621238	38383,22	2277,72	40768	2419	30588	7766	52417
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				7306,60	555,84	7761	590		3883	
183.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами	1000 шт.	0,308	0,327134	80866,00				26454		
184	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание цементно-цеолитовое по камню и бетону										
		НР - 80%, СП - 8%	м2		8,851032	1790,53	77,15	15848	683	5667	8025	25783
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1073,10	60,25	9498	533		1910	
184.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,026	0,230127	21297,00				4901		
184.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм x 10 мм x 1 мм	м2	0,053	0,469105	891,00				418		
185	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя										
		НР - 93%, СП - 8%	м2 поверхности		8,851032	3139,59	7,37	27789	65	23079	4337	34696
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				524,83	2,09	4645	18		2570	
185.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	2,3	20,357374	301,00				6128		
185.2	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	27,349689	571,00				15617		
186	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток приямков/Сетка С2/										
		НР - 93%, СП - 8%	т		0,00968	101568,62	10165,23	983	98	324	556	1662
						57908,70	3844,56	561	37		123	
188	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм										
		НР - 98%, СП - 8%	сальник		2	5925,44	--	11851	--	5149	6568	19893
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				3351,20	--	6702	--		1474	
188.1	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	6,8	13,6	320,00				4352		
189	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон кл.В15 с затиркой. Устройство										
		НР - 91%, СП - 8%	м3		0,1	27493,62	1151,21	2749	115	2488	158	3140
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1460,70	279,93	146	28		233	
189.1	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1,02	0,102	22695,00				2315		
190	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство										
		НР - 91%, СП - 8%	м3		0,3	25975,86	1151,21	7793	345	7010	475	8930
						1460,70	279,93	438	84		661	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	0,306	21207,00				6489			
		Дренажный Колодец ДК-5											
191	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,3		6270,55	1091,58	1881	328	489	1131	3253	
		НР - 94%, СП - 8%				3546,14	463,20	1064	139		241		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
191.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,12	0,336	1454,00				489			
192	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	2,89		3185,07	6,95	9205	20	8457	683	10679	
		НР - 93%, СП - 8%				252,00	2,09	728	6		791		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
192.1	212-401-0101	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25**	м3	0,025	0,07225	13858,00				1001			
192.2	235-102-0101	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	м2	2,3	6,647	301,00				2001			
192.3	235-201-0204	**Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000**	кг	3,09	8,9301	571,00				5099			
193	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,89		844,25	33,03	2440	95	1189	1132	3857	
		НР - 94%, СП - 8%				400,14	16,42	1156	47		286		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
193.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,0204	0,058956	20101,00				1185			
194	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до 40мм/	м2 стяжки	2,89		452,26	22,40	1307	64	1186	83	1502	
		НР - 94%, СП - 8%				19,80	10,86	57	31		111		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
194.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,0204	0,058956	20101,00				1185			
195	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,96		26181,98	10103,54	25135	9699	4013	15444	43826	
		НР - 99%, СП - 8%				11898,98	4351,39	11423	4177		3246		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
195.1	211-201-0706	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	0,226	0,21696	3680,00				798			
195.2	212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,133	0,12768	21207,00				2708			
203	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены приямков и каналов. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	1,0621238		38383,22	2277,72	40768	2419	30588	7766	52417	
		НР - 93%, СП - 8%				7306,60	555,84	7761	590		3883		

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,308	0,327134	80866,00				26454		
204	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону										
		НР - 80%, СП - 8%	м2		8,851032	1790,53	77,15	15848	683	5667	8025	25783
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1073,10	60,25	9498	533		1910	
204.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,026	0,230127	21297,00				4901		
204.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,053	0,469105	891,00				418		
205	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности		8,851032	3139,59	7,37	27789	65	23079	4337	34696
		НР - 93%, СП - 8%				524,83	2,09	4645	18		2570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
205.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	2,3	20,357374	301,00				6128		
205.2	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	27,349689	571,00				15617		
206	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток приямков/Сетка С2/	т		0,00968	101568,62	10165,23	983	98	324	556	1662
		НР - 93%, СП - 8%				57908,70	3844,56	561	37		123	
208	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон кл.В15 с затиркой. Устройство	м3		0,1	27493,62	1151,21	2749	115	2488	158	3140
		НР - 91%, СП - 8%				1460,70	279,93	146	28		233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
208.1	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1,02	0,102	22695,00				2315		
209	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,3	25975,86	1151,21	7793	345	7010	475	8930
		НР - 91%, СП - 8%				1460,70	279,93	438	84		661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
209.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,306	21207,00				6489		
		Смотровой колодец СК-1										
210	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		2	3008,60	1343,16	6017	2686	1694	2812	9535
		НР - 118%, СП - 8%				818,70	372,73	1637	745		706	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
210.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0418	0,0836	17616,00				1473		
212	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций		0,342	15302,66	7957,63	5234	2722	160	4012	9985

		НР - 118%, СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				6876,60	3064,12	2352	1048		740		
	2-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,018	0,006156	17616,00				108			
12.2	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007	0,000239	216199,00				52			
215	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3		651,77	252,45	1955	758	601	921	3106	
		НР - 118%, СП - 8%				198,50	61,61	596	185		230		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
215.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0114	0,0342	17616,00				602			
217	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2		2093,05	225,54	4186	451	282	3633	8444	
		НР - 99%, СП - 8%				1726,58	108,08	3453	216		625		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
217.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,008	0,016	17616,00				282			
219	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3		25975,86	1151,21	7793	345	7010	475	8930	
		НР - 91%, СП - 8%				1460,70	279,93	438	84		661		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
219.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,306	21207,00				6489			
220	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочностина сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	5,35		893,12	261,04	4778	1397	3172	708	5925	
		НР - 108%, СП - 8%				39,14	83,34	209	446		439		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
220.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189	1,01115	2804,00				2835			
220.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,03	0,1605	164,00				26			
221	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	26,75		-35,33	–	-945	–	-945	–	-1021	
		СП - 8%				–	–	–	–		-76		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
221.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0126	0,33705	-2804,00				-945			
222	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,35		1450,92	3,26	7762	17	6613	1230	9711	
		НР - 108%, СП - 8%				211,68	1,21	1132	6		719		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											

		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,005	0,02675	1454,00				39		
	...01-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0714	0,38199	16191,00				6185		
...3	216-201-0502	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ V	т	0,0006	0,00321	121126,00				389		
		Смотровой колодец СК-2,3,4,5,6,7,8,9										
223	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка										
		НР - 118%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	12		3008,60	1343,16	36103	16118	10161	16871	57212
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				818,70	372,73	9824	4473		4238	
223.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0418	0,5016	17616,00				8836		
225	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка										
		НР - 118%, СП - 8%	м3 сборных железобетонных конструкций	1,026		15302,66	7957,63	15701	8165	481	12035	29955
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				6876,60	3064,12	7055	3144		2219	
225.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,018	0,018468	17616,00				325		
225.2	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007	0,000718	216199,00				155		
228	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка										
		НР - 118%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	9		651,77	252,45	5866	2272	1808	2762	9319
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				198,50	61,61	1786	554		690	
228.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0114	0,1026	17616,00				1807		
230	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка										
		НР - 93%, СП - 8%	шт.	6		2093,05	225,54	12558	1353	846	10898	25332
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1726,58	108,08	10359	648		1876	
230.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,008	0,048	17616,00				846		
232	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство										
		НР - 91%, СП - 8%	м3	0,9		25975,86	1151,21	23378	1036	21027	1426	26788
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1460,70	279,93	1315	252		1984	
232.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,918	21207,00				19468		
233	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочностина сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)										
		НР - 108%, СП - 8%	м2 основания	16,05		893,12	261,04	14335	4190	9517	2123	17775
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				39,14	83,34	628	1338		1317	
233.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189	3,03345	2804,00				8506		

		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,03	0,4815	164,00				79		
	...-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство										
		НР - 108%, СП - 8%	м2 покрытия	16,05		1450,92	3,26	23287	52	19838	3690	29135
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				211,68	1,21	3397	19		2158	
235.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,005	0,08025	1454,00				117		
235.2	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0714	1,14597	16191,00				18554		
235.3	216-201-0502	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ V	т	0,0006	0,00963	121126,00				1166		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									2167614
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					206436				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						78698			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						27917			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							1504520		
		- Накладные расходы	тенге								217383	
		- Сметная прибыль	тенге								160563	

Локальная смета 7-2-1 Благоустройство

Покрытие тротуара ТИП 2

23	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком										
		НР - 94%, СП - 8%	м2 покрытия	407,2		8371,48	146,99	3408867	59855	2810893	522559	4245940
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1321,51	43,70	538119	17795		314514	
23.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0043	1,75096	1454,00				2546		
23.2	255-301-0201	Брусчатка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2	1	407,2	6896,00				2808051		

Отмостка ТИП 4

28	1111-0101-0205 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	24,14		14057,36	3347,83	339345	80816	53667	236365	621767
		НР - 94%, СП - 8%				8486,40	1930,00	204862	46590		46057	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	211-102-0101	Глина природная	м3	0,44	10,6216	1618,00				17186		
28.2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,02	24,6228	1454,00				35802		
29	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,106216		129330,25	2156,15	13737	229	13508	123	14969
		НР - 108%, СП - 8%				–	1070,68	–	114		1109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	0,109402	123470,00				13508		
30	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	120,7		893,12	261,04	107800	31507	71569	15966	133667

		НР - 108%, СП - 8%				39,14	83,34	4724	10059		9901		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189	22,8123	2804,00				63966			
30.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,03	3,621	164,00				594			
31	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	120,7		228,10	51,45	27532	6210	21322	2213	32125	
		НР - 108%, СП - 8%				–	16,98	–	2049		2380		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
31.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,063	7,6041	2804,00				21322			
32	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0488835		129330,25	2156,15	6322	105	6217	57	6889	
		НР - 108%, СП - 8%				–	1070,68	–	52		510		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
32.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	0,05035	123470,00				6217			
33	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	12,07		33205,56	1410,86	400791	17029	338901	44687	481116	
		НР - 91%, СП - 8%				3716,76	351,68	44861	4245		35638		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
33.1	212-101-0909	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F300, W4	м3	1,015	12,25105	26366,00				323011			
		Вывоз мусора											
37	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	104,29		891,00	–	92922	–		–	100356	
		СП - 8%				–	–	–	–		7434		
38	411-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	104,29		82,00	–	8552	–		–	9236	
		СП - 8%				–	–	–	–		684		
		Покрытие газона											
39	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	1316		467,01	17,41	614585	22911	–	525317	1231094	
		НР - 88%, СП - 8%				449,60	4,01	591674	5277		91192		
40	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать	м2	1316		184,89	0,45	243315	592	–	213596	493464	
		НР - 88%, СП - 8%				184,44	–	242723	–		36553		

	2015 изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1316		310,39	183,47	408473	241447	79354	126150	577392
		НР - 88%, СП - 8%				66,62	42,31	87672	55680		42770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	254-106-0101	**Семена многолетних трав**	кг	0,02	26,32	2870,00				75538		
42	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км /земля растительная/	т·км	663,264		46,00	--	30510	--		--	32951
		СП - 8%				--	--	--	--		2441	
43	1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /земля растительная/	м3 грунта	394,8		317,62	317,62	125396	125396	--	15677	152359
		НР - 72%, СП - 8%				--	55,15	--	21773		11286	
		Озеленение										
44	1147-0102-0210 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	9		6131,07	376,25	55180	3386	10076	37969	100601
		НР - 88%, СП - 8%				4635,29	158,76	41718	1429		7452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	261-501-0105	**Перегной**	м3	0,463	4,167	2418,00				10076		
45	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км /земля растительная/	т·км	21,0168		46,00	--	967	--		--	1044
		СП - 8%				--	--	--	--		77	
46	1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /земля растительная/	м3 грунта	12,51		317,62	317,62	3973	3973	--	497	4827
		НР - 72%, СП - 8%				--	55,15	--	690		358	
47	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	9		5994,46	1306,95	53950	11762	1098	39589	101022
		НР - 88%, СП - 8%				4565,61	433,02	41090	3897		7483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	261-107-0433	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	10 м2	0,015	0,135	6931,00				936		
48	254-103-0302 РСНБ РК 2015	Береза повислая Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	9		8705,00	--	78345	--	78345	--	84613
		СП - 8%				--	--	--	--		6268	
		МАФы										
49	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	4		91366,00	207,00	365464	828	338128	23248	419808

		НР - 5812 тенге, СП - 7774 тенге			6627,00	59,00	26508	236		31096	
	...303-0202 У СН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках**	шт.	4	30401,00	82,00	121604	328	114628	7624	139568
		НР - 1906 тенге; СП - 2585 тенге			1662,00	20,00	6648	80		10340	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								8 984 808
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1830599				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					606374			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					169966			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3937704		
		- Перевозка грузов	тенге				132951				
		- Накладные расходы	тенге							1811637	
		- Сметная прибыль	тенге							665543	

		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге					49 498 696				
		в том числе оборудование	Тенге					9 379 195				
		в том числе СМР	Тенге					40 119 501				
		Временные здания и сооружения, 1,5%	Тенге				1,50%	601 793				
		Итого с временными	Тенге					40 721 294				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,64%	Тенге				2,64%	1 075 042				
		Итого с зимними	Тенге					41 796 336				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				2,00%	835 927				
		Итого снепредвиденными						42 632 262				
		Итого в базовых ценах 2021г.	Тенге					52 011 457				
		43% К=1	Тенге					-				
		57% К=1,05005142	Тенге					54 614 705				
		Итого в базовых ценах 2022г.	Тенге					54 614 705				
		Понижающий коэффициент	Тенге				0,9	49 108 613,99				
		НДС (12%)	Тенге				12%	5 893 033,68				
		Стоимость строительства	Тенге					55 001 647,67				

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области" _____ /
БИН 000140001467
Руководитель отдела
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области" _____ Байгожин Н.Т.
БИН 000140001467

Технадзор:
Эксперт
ТОО "Qazstroy Invest Engineering" _____ Грот С.В.
БИН 210140004445
Подрядчик:
Директор
ТОО "SSA Инжиниринг" _____ Рашев А.А.
БИН 060540005386

Авторский надзор:
ТОО "Technical institute Almas" _____ /Останов Н.А.
БИН 980440009189