Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГКП на ПХВ "Жанибекская районная больница" управления здравохранения акимата Западно-Казахстанской области
Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Қабылан эксперт» Жумабаев Мерей Маликович
Подрядчик: ТОО «АИАС строй Сервис»
Объект: Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта в с. Жаскайрат, Жанибекского района ЗКО
Договор подряда (контракт) № 56 от 7.03.2023г

Акт выполненных работ № 2
За июнь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Полы л.12-АС										
		Тип 1										
1	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**		**27,44**	**21035,88**	**2257,71**	**577225**	**61952**	**401069**	**101976**	**733537**
		НР - 72%; СП - 8%				**4161,94**	**999,63**	**114204**	**27430**		**54336**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=1,25 К=1,15**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство В15**	**м3 подстилающего слоя**		**27,44**	**38806,47**	**9,60**	**1064850**	**263**	**935579**	**92886**	**1250354**
		НР - 72%; СП - 8%				**4701,45**	**–**	**129008**	**–**		**92619**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**		**343**	**1871,14**	**107,08**	**641800**	**36727**	**314304**	**213465**	**923687**
		НР - 72%; СП - 8%				**847,72**	**16,65**	**290769**	**5711**		**68421**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	343	1137,80	53,40	390264	18316	196508	128663	560441
		НР - 72%; СП - 8%			511,49	9,50	175440	3258		41514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	343	797,36	39,91	273494	13690	111234	111743	416056
		НР - 72%; СП - 8%			433,15	19,33	148570	6628		30819	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	343	554,05	40,59	190040	13922	165089	12673	218930
		НР - 72%; СП - 8%			32,15	19,16	11029	6573		16217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=1,25 К=1,15	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	343	5483,98	27,63	1881006	9475	1188430	494441	2565483
		НР - 72%; СП - 8%			1991,55	10,56	683101	3623		190036	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Проемы л.8-АС							
				Окна							
8	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=1,25 К=1,15	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	34,2	2607,63	238,55	89181	8158	40400	32015	130892
		НР - 72%; СП - 8%			1187,80	112,35	40623	3842		9696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	С1223-102-0208 223-102-0208 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый однопарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	34,2	27177,00	--	929453	--	929453	--	1003809
		СП - 8%			--	--	--	--		74356	
10	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=1,25 К=1,15	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	24,7	1312,55	7,00	32420	172	24923	5333	40774
		НР - 72%; СП - 8%			296,56	3,34	7325	82		3020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	С1223-501-0108 223-501-0108 РСНБ РК 2015	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм**	м	24,7	2902,00	--	71679	--	71679	--	77413
		СП - 8%			--	--	--	--		5734	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	4,94	5400,20	18,28	26677	90	19867	4856	34056
		НР - 72%; СП - 8%			1360,36	4,91	6720	24		2523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Двери									
13	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,25 К=1,15	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	3,78	3577,54	64,60	13523	244	2216	8040	23288
		НР - 72%; СП - 8%			2926,67	27,33	11063	103		1725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м2	3,78	40727,00	--	153948	--	153948	--	166264
		СП - 8%			--	--	--	--		12316	
15	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	37,8	2087,91	107,30	78923	4056	21236	39892	128320
		НР - 72%; СП - 8%			1418,81	46,95	53631	1775		9505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	С1223-201-0302 223-201-0302 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	37,8	18101,00	--	684218	--	684218	--	738955
		СП - 8%			--	--	--	--		54737	
17	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	102	717,42	1,55	73177	158	62773	7430	87056
		НР - 72%; СП - 8%			100,45	0,73	10246	74		6449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	40	520,00	--	20800	--	20800	--	22464
		СП - 8%			--	--	--	--		1664	
19	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7**	шт.	20	520,00	--	10400	--	10400	--	11232
		СП - 8%			--	--	--	--		832	
20	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания**	пара	20	4148,00	--	82960	--	82960	--	89597
		СП - 8%			--	--	--	--		6637	
		Внутренняя отделка л.8-АС									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-150203-0202 1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	343	1420,35	101,61	487182	34853	93979	277997	826393
		НР - 72%; СП - 8%			1044,75	80,93	358350	27757		61214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=1,25 К=1,15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	343	1279,80	9,80	438972	3361	133774	218131	709672
		НР - 72%; СП - 8%			879,99	3,28	301837	1123		52568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,25 К=1,15	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	343	555,21	4,16	190437	1427	54353	97441	310908
		НР - 72%; СП - 8%			392,59	1,98	134657	677		23030	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,25 К=1,15	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1005,09	1649,54	108,21	1657937	108763	344867	928088	2792907
		НР - 72%; СП - 8%			1198,21	84,28	1204307	84704		206882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=1,25 К=1,15	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1005,09	667,13	6,31	670522	6345	273082	283099	1029910
		НР - 72%; СП - 8%			389,11	2,09	391095	2098		76290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=1,25 К=1,15	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1005,09	700,37	6,31	703938	6345	273083	307158	1091984
		НР - 72%; СП - 8%			422,36	2,09	424510	2098		80888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25 К=1,15	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности	1005,09	681,39	1,85	684862	1859	204295	345303	1112578
		НР - 72%; СП - 8%			476,28	0,88	478708	879		82413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Фасад л. 6-АС							
28	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	м2 поверхности облицовки	270,8	3066,32	11,34	830361	3070	382527	320661	1243104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1642,41	2,21	444764	599		92082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	С1214-204-0622 214-204-0622 РСНБ РК 2015	**Металлосайдинг, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм прим.**	м2	297,88	4478,00	--	1333907	--	1333907	--	1440620
		СП - 8%			--	--	--	--		106713	
30	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	11,4	5400,20	18,28	61562	208	45846	11206	78590
		НР - 72%; СП - 8%			1360,36	4,91	15508	56		5821	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Входные группы							
				Крыльцо №1 л.15-АС							
31	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,648	15146,22	2218,80	9815	1437	7670	981	11659
		НР - 72%; СП - 8%			1091,87	1009,85	708	654		864	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Подготовка бетонная. Устройство В15**	м3	1,422	36269,84	1415,48	51576	2013	47313	1957	57816
		НР - 72%; СП - 8%			1582,00	329,51	2250	469		4283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Подготовка бетонная. Устройство В10**	м3	0,06	31952,18	1415,48	1917	85	1737	83	2160
		НР - 72%; СП - 8%			1582,00	329,51	95	20		160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,06361	19101,77	1875,15	1215	119	2	825	2203
		НР - 72%; СП - 8%			17195,26	815,25	1094	52		163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02239	419679,00	--	9397	--	9397	--	10149
		СП - 8%			--	--	--	--		752	
36	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03888	346394,00	--	13468	--	13468	--	14545
		СП - 8%			--	--	--	--		1077	
37	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00234	349485,00	--	818	--	818	--	883
		СП - 8%			--	--	--	--		65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=1,25 К=1,15	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	7,8	2754,90	8,44	21488	66	19294	1546	24877
		НР - 72%; СП - 8%			272,87	2,46	2128	19		1843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	Е11-150105-0103 1115-0105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=1,25 К=1,15	**Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками**	м2 поверхности облицовки	7,8	10268,23	136,53	80092	1065	57847	15601	103348
		НР - 72%; СП - 8%			2715,35	62,61	21180	488		7655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Крыльцо №2 л.17-АС									
40	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,182	15146,22	2218,80	2757	404	2154	275	3275
		НР - 72%; СП - 8%			1091,87	1009,85	199	184		243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Подготовка бетонная. Устройство В15**	м3	0,473	36269,84	1415,48	17156	670	15738	651	19232
		НР - 72%; СП - 8%			1582,00	329,51	748	156		1425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Подготовка бетонная. Устройство В10**	м3	0,038	31952,18	1415,48	1214	54	1100	52	1368
		НР - 72%; СП - 8%			1582,00	329,51	60	13		101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,03928	19101,77	1875,15	750	74	1	509	1360
		НР - 72%; СП - 8%			17195,26	815,25	675	32		101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01192	419679,00	--	5003	--	5003	--	5403
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
45	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02592	346394,00	--	8979	--	8979	--	9697
		СП - 8%			--	--	--	--		718	
46	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00144	349485,00	--	503	--	503	--	543
		СП - 8%			--	--	--	--		40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=1,25 К=1,15	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	3	2754,90	8,44	8265	25	7421	595	9568
		НР - 72%; СП - 8%			272,87	2,46	819	7		709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	Е11-150105-0103 1115-0105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=1,25 К=1,15	**Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками**	м2 поверхности облицовки	3,75	10268,23	136,53	38506	512	27811	7500	49687
		НР - 72%; СП - 8%			2715,35	62,61	10183	235		3681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Пандус л.16-АС							
49	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Подготовка бетонная. Устройство В12,5**	м3	0,7	34703,12	1415,48	24292	991	22194	963	27276
		НР - 72%; СП - 8%			1582,00	329,51	1107	231		2020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Подготовка бетонная. Устройство В10**	м3	0,09	31952,18	1415,48	2876	128	2606	124	3240
		НР - 72%; СП - 8%			1582,00	329,51	142	30		240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0068	19101,77	1875,15	130	13	--	88	236
		НР - 72%; СП - 8%			17195,26	815,25	117	6		17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0068	419679,00	--	2854	--	2854	--	3082
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
53	Е11-70519-104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,25 К=1,15	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	2,82	866,50	111,19	2444	314	235	1458	4214
		НР - 72%; СП - 8%			671,97	45,95	1895	130		312	
54	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,0230886	887579,00	--	20493	--	20493	--	22132
		СП - 8%			--	--	--	--		1639	
55	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08- 2020 Р.21-06 табл. 7п.7	**Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза**	т	0,0230886	23698,00	--	547	--	547	--	591
		СП - 8%			--	--	--	--		44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-150105-0103 1115-0105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=1,25 К=1,15	**Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками**	м2 поверхности облицовки	1,9	10268,23	136,53	19510	259	14092	3800	25175
		НР - 72%; СП - 8%			2715,35	62,61	5159	119		1865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Отмостка л.7-АС							
57	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	51,66	15146,22	2218,80	782454	114623	611425	78174	929478
		НР - 72%; СП - 8%			1091,87	1009,85	56406	52169		68850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25 К=1,15	**Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В15**	м3	11,99	36269,84	1415,48	434875	16972	398935	16502	487487
		НР - 72%; СП - 8%			1582,00	329,51	18968	3951		36110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Отопление, вентиляция							
				Тепловой узел							
59	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	6	2369,54	131,45	14217	788	1645	8610	24653
		НР - 72%; СП - 8%			1963,92	29,08	11784	174		1826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	С1242-302-0404 242-302-0404 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	2	39733,00	–	79466	–	79466	–	85823
		СП - 8%			–	–	–	–		6357	
61	С1242-303-0204 242-303-0204 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	4	4363,00	–	17452	–	17452	–	18848
		СП - 8%			–	–	–	–		1396	
62	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	2	2539,71	–	5079	–	4395	493	6017
		НР - 72%; СП - 8%			342,17	–	684	–		446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	С1242-207-4001 242-207-4001 РСНБ РК 2015	**Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	2	3185,00	–	6370	–	6370	–	6880
		СП - 8%			–	–	–	–		510	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	4	520,32	--	2081	--	283	1295	3646
		НР - 72%; СП - 8%			449,57	--	1798	--		270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	1471,67	43,11	4415	130	1826	1804	6717
		НР - 72%; СП - 8%			819,55	15,85	2459	48		498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	1,5	1944,39	19,71	2917	30	2239	475	3663
		НР - 72%; СП - 8%			431,84	7,71	648	12		271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,6	95,29	2,68	57	1	27	21	84
		НР - 72%; СП - 8%			48,70	0,29	29	--		6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0,6	973,14	1,17	584	--	84	360	1019
		НР - 72%; СП - 8%			832,69	0,56	500	--		76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	4,5	727,17	77,25	3272	348	1490	1150	4776
		НР - 72%; СП - 8%			318,61	36,35	1434	164		354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	С1234-303-0408 234-303-0408 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 28 мм**	м	1,65	732,00	--	1208	--	1208	--	1305
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
71	С1234-303-0413 234-303-0413 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 45 мм**	м	3,3	1196,00	--	3947	--	3947	--	4263
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
72	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	1	537,00	--	537	--	537	--	580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
				Отопление							
73	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	21	304,78	0,62	6400	13	194	4463	11732
		НР - 72%; СП - 8%			294,89	0,29	6193	6		869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	С1245-510-0202 245-510-0202 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	21	8569,00	--	179949	--	179949	--	194345
		СП - 8%			--	--	--	--		14396	
75	С1245-405-2101 245-405-2101 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	21	5801,00	--	121821	--	121821	--	131567
		СП - 8%			--	--	--	--		9746	
76	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	21	655,98	2,46	13776	51	1477	8828	24413
		НР - 72%; СП - 8%			583,24	0,64	12248	13		1808	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	С1245-510-0301 245-510-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	21	2621,00	--	55041	--	55041	--	59444
		СП - 8%			--	--	--	--		4403	
78	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	21	303,22	--	6368	--	2301	2928	10040
		НР - 72%; СП - 8%			193,68	--	4067	--		744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	40,6	1207,99	17,38	49044	705	18156	21909	76630
		НР - 72%; СП - 8%			743,41	6,09	30183	247		5676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	С1245-103-0110 245-103-0110 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	254	2281,00	--	579374	--	579374	--	625724
		СП - 8%			--	--	--	--		46350	
81	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15	537,00	--	8055	--	8055	--	8699
		СП - 8%			--	--	--	--		644	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	30	1746,32	22,55	52390	676	37014	10779	68222
		НР - 72%; СП - 8%			490,00	9,01	14700	270		5053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	96	1820,89	22,55	174805	2165	125600	34492	226040
		НР - 72%; СП - 8%			490,00	9,01	47040	865		16744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	40	2105,64	22,55	84226	902	63724	14371	106485
		НР - 72%; СП - 8%			490,00	9,01	19600	360		7888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	25	2367,96	22,55	59199	563	46386	8982	73636
		НР - 72%; СП - 8%			490,00	9,01	12250	225		5454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	15	537,00	–	8055	–	8055	–	8699
		СП - 8%			–	–	–	–		644	
87	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	17,6	973,14	1,17	17127	21	2451	10559	29901
		НР - 72%; СП - 8%			832,69	0,56	14655	10		2215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	17,6	95,29	2,68	1677	47	773	621	2482
		НР - 72%; СП - 8%			48,70	0,29	857	5		184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	17,6	81,42	1,89	1433	33	899	364	1941
		НР - 72%; СП - 8%			28,46	0,29	501	5		144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Вентиляция							
		ВЕ1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3668,55	48,66	3669	48	3107	381	4374
		НР - 72%; СП - 8%			514,08	15,27	514	15		324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 200 мм УП1. Установка	узел	1	28112,09	8,69	28112	9	24806	2376	32927
		НР - 72%; СП - 8%			3296,85	3,06	3297	3		2439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,5072	6701,39	57,29	10100	86	6931	2245	13333
		НР - 72%; СП - 8%			2045,51	23,25	3083	35		988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	6944,39	57,29	16667	138	11620	3575	21861
		НР - 72%; СП - 8%			2045,51	23,25	4909	56		1619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,16536	7380,83	45,50	1220	8	944	195	1528
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	18,26	268	3		113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,5072	7543,51	43,18	11370	65	8863	1772	14193
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	12,45	2442	19		1051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2	7664,60	48,26	9198	58	6893	1631	11696
		НР - 72%; СП - 8%			1872,83	15,33	2247	18		866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	2	378,66	3,36	757	7	18	527	1387
		НР - 72%; СП - 8%			365,85	0,30	732	1		103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	2	2696,00	--	5392	--	5392	--	5823
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
99	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	м2 изолируемой поверхности	3,7	2192,00	132,87	8110	491	4267	2580	11545
		НР - 72%; СП - 8%			906,00	62,52	3352	231		855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм**	м2	4,07	10766,00	--	43818	--	43818	--	47323
		СП - 8%			--	--	--	--		3505	
		ВЕ2									
101	Е11-200701-0302 1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	4158,55	48,66	4159	48	3597	381	4903
		НР - 72%; СП - 8%			514,08	15,27	514	15		363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 250 мм УП1-01. Установка**	узел	1	26292,09	8,69	26292	9	22986	2376	30961
		НР - 72%; СП - 8%			3296,85	3,06	3297	3		2293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,9673	7543,51	43,18	22384	128	17448	3489	27942
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	12,45	4808	37		2070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,45	7664,60	48,26	26443	167	19815	4690	33624
		НР - 72%; СП - 8%			1872,83	15,33	6461	53		2491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,4	6944,39	57,29	16667	138	11620	3575	21861
		НР - 72%; СП - 8%			2045,51	23,25	4909	56		1619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ**	м2 поверхности воздуховодов	0,493365	7380,83	45,50	3641	22	2820	582	4561
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	18,26	799	9		338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	решетка	5	378,66	3,36	1893	17	47	1318	3468
		НР - 72%; СП - 8%			365,85	0,30	1829	2		257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	5	2696,00	--	13480	--	13480	--	14558
		СП - 8%			--	--	--	--		1078	
109	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	м2 изолируемой поверхности	7,4	2192,00	132,87	16221	984	8533	5160	23092
		НР - 72%; СП - 8%			906,00	62,52	6704	463		1710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм**	м2	8,14	10766,00	--	87635	--	87635	--	94646
		СП - 8%			--	--	--	--		7011	
111	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	1,8	655,00	--	1179	--	1179	--	1273
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
		ВЕЗ									
112	Е11-200701-0302 1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	4158,55	48,66	4159	48	3597	381	4903
		НР - 72%; СП - 8%			514,08	15,27	514	15		363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 250 мм УП1-01. Установка**	узел	1	26292,09	8,69	26292	9	22986	2376	30961
		НР - 72%; СП - 8%			3296,85	3,06	3297	3		2293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,9673	7543,51	43,18	22384	128	17448	3489	27942
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	12,45	4808	37		2070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,7	7664,60	48,26	13030	82	9764	2311	16568
		НР - 72%; СП - 8%			1872,83	15,33	3184	26		1227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,6	6944,39	57,29	25000	207	17429	5362	32791
		НР - 72%; СП - 8%			2045,51	23,25	7364	84		2429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ**	м2 поверхности воздуховодов	0,493365	7380,83	45,50	3641	22	2820	582	4561
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	18,26	799	9		338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	решетка	4	378,66	3,36	1515	13	39	1055	2775
		НР - 72%; СП - 8%			365,85	0,30	1463	1		206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	4	2696,00	--	10784	--	10784	--	11647
		СП - 8%			--	--	--	--		863	
120	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	м2 изолируемой поверхности	7,4	2192,00	132,87	16221	984	8533	5160	23092
		НР - 72%; СП - 8%			906,00	62,52	6704	463		1710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм**	м2	8,14	10766,00	--	87635	--	87635	--	94646
		СП - 8%			--	--	--	--		7011	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	2	655,00	--	1310	--	1310	--	1415
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
		ВЕ4									
123	Е11-200701-0302 1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	4158,55	48,66	4159	48	3597	381	4903
		НР - 72%; СП - 8%			514,08	15,27	514	15		363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 250 мм УП1-01. Установка**	узел	1	26292,09	8,69	26292	9	22986	2376	30961
		НР - 72%; СП - 8%			3296,85	3,06	3297	3		2293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,9673	7543,51	43,18	22384	128	17448	3489	27942
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	12,45	4808	37		2070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	4,5	7664,60	48,26	34491	217	25846	6118	43857
		НР - 72%; СП - 8%			1872,83	15,33	8428	69		3249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,6	6944,39	57,29	25000	207	17429	5362	32791
		НР - 72%; СП - 8%			2045,51	23,25	7364	84		2429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ**	м2 поверхности воздуховодов	0,493365	7380,83	45,50	3641	22	2820	582	4561
		НР - 72%; СП - 8%			1620,47	18,26	799	9		338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	решетка	4	378,66	3,36	1515	13	39	1055	2775
		НР - 72%; СП - 8%			365,85	0,30	1463	1		206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	2696,00	–	10784	–	10784	–	11647
		СП - 8%			–	–	–	–		863	
131	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	7,4	2192,00	132,87	16221	984	8533	5160	23092
		НР - 72%; СП - 8%			906,00	62,52	6704	463		1710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	8,14	10766,00	–	87635	–	87635	–	94646
		СП - 8%			–	–	–	–		7011	
133	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	2,5	655,00	–	1638	–	1638	–	1769
		СП - 8%			–	–	–	–		131	
				Водопровод, канализация							
				Водоснабжение В1 ВК.СО							
134	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	2023,83	27,34	20238	273	169	14256	37254
		НР - 72%; СП - 8%			1979,62	0,42	19796	4		2760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	1825,15	23,10	12776	162	75	9030	23550
		НР - 72%; СП - 8%			1791,33	0,28	12539	2		1744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	1672,23	19,54	20067	234	132	14186	36993
		НР - 72%; СП - 8%			1641,71	0,18	19701	2		2740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	37	1548,03	16,25	57277	601	403	40519	105620
		НР - 72%; СП - 8%			1520,88	0,11	56273	4		7824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	С1241-201-0406 241-201-0406 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм**	м	9,9	331,00	–	3277	–	3277	–	3539
		СП - 8%			–	–	–	–		262	
139	С1241-201-0404 241-201-0404 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм**	м	6,93	213,00	–	1476	–	1476	–	1594
		СП - 8%			–	–	–	–		118	
140	С1241-201-0403 241-201-0403 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм**	м	11,88	130,00	–	1544	–	1544	–	1668
		СП - 8%			–	–	–	–		124	
141	С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм**	м	36,63	92,00	–	3370	–	3370	–	3640
		СП - 8%			–	–	–	–		270	
142	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	66	94,90	1,32	6263	87	92	4380	11495
		НР - 72%; СП - 8%			92,18	–	6084	–		852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка ФУЛЯР**	м трубопровода	1	8277,36	100,86	8277	101	6687	1096	10123
		НР - 72%; СП - 8%			1489,28	33,07	1489	33		750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	16	953,00	–	15248	–	15248	–	16468
		СП - 8%			–	–	–	–		1220	
145	С1241-209-0104 241-209-0104 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм**	шт.	1	980,00	–	980	–	980	–	1058
		СП - 8%			–	–	–	–		78	
146	С1241-209-0103 241-209-0103 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	3	919,00	–	2757	–	2757	–	2978
		СП - 8%			–	–	–	–		221	
147	С1241-209-0102 241-209-0102 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм**	шт.	7	765,00	–	5355	–	5355	–	5783
		СП - 8%			–	–	–	–		428	
148	С1241-209-0101 241-209-0101 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм**	шт.	4	663,00	–	2652	–	2652	–	2864
		СП - 8%			–	–	–	–		212	
149	С1241-208-0304 241-208-0304 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм**	шт.	4	526,00	–	2104	–	2104	–	2272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
150	С1241-208-0301 241-208-0301 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм**	шт.	17	464,00	--	7888	--	7888	--	8519
		СП - 8%			--	--	--	--		631	
151	С1241-210-0106 241-210-0106 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм**	шт.	1	751,00	--	751	--	751	--	811
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
152	С1241-210-0105 241-210-0105 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х25 мм**	шт.	1	744,00	--	744	--	744	--	804
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
153	С1241-210-0103 241-210-0103 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм**	шт.	1	612,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
154	С1241-210-0101 241-210-0101 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм**	шт.	2	612,00	--	1224	--	1224	--	1322
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
				Т3							
155	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	10	2023,83	27,34	20238	273	169	14256	37254
		НР - 72%; СП - 8%			1979,62	0,42	19796	4		2760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	7	1825,15	23,10	12776	162	75	9030	23550
		НР - 72%; СП - 8%			1791,33	0,28	12539	2		1744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	12	1672,23	19,54	20067	234	132	14186	36993
		НР - 72%; СП - 8%			1641,71	0,18	19701	2		2740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	37	1548,03	16,25	57277	601	403	40519	105620
		НР - 72%; СП - 8%			1520,88	0,11	56273	4		7824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159	С1241-205-1304 241-205-1304 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм**	м	9,9	716,00	--	7088	--	7088	--	7655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		567	
160	С1241-205-1303 241-205-1303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	6,93	421,00	--	2918	--	2918	--	3151
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
161	С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	11,88	268,00	--	3184	--	3184	--	3439
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
162	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	36,63	163,00	--	5971	--	5971	--	6449
		СП - 8%			--	--	--	--		478	
163	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	953,00	--	15248	--	15248	--	16468
		СП - 8%			--	--	--	--		1220	
164	С1242-207-3705 242-207-3705 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	7347,00	--	7347	--	7347	--	7935
		СП - 8%			--	--	--	--		588	
165	С1241-209-1904 241-209-1904 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм	шт.	1	152,00	--	152	--	152	--	164
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
166	С1241-209-2005 241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	3	68,00	--	204	--	204	--	220
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
167	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	7	47,00	--	329	--	329	--	355
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
168	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	4	28,00	--	112	--	112	--	121
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
169	С1241-208-2504 241-208-2504 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	2	106,00	--	212	--	212	--	229
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
170	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	17	16,00	--	272	--	272	--	294
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
171	С1241-210-1006 241-210-1006 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм	шт.	1	65,00	--	65	--	65	--	70
		СП - 8%			--	--	--	--		5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	С1241-210-1005 241-210-1005 РСНБ РК 2015	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х25 мм**	шт.	1	55,00	–	55	–	55	–	59
		СП - 8%			–	–	–	–		4	
173	С1241-210-1003 241-210-1003 РСНБ РК 2015	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм**	шт.	1	35,00	–	35	–	35	–	38
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
174	С1241-210-1001 241-210-1001 РСНБ РК 2015	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм**	шт.	2	19,00	–	38	–	38	–	41
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
175	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	66	94,90	1,32	6263	87	92	4380	11495
		НР - 72%; СП - 8%			92,18	–	6084	–		852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Водомерный узел							
176	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел	1	24428,64	503,89	24429	504	12569	8269	35314
		НР - 72%; СП - 8%			11356,00	128,78	11356	129		2616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2015	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15**	шт.	1	3195,00	–	3195	–	3195	–	3451
		СП - 8%			–	–	–	–		256	
178	С1242-207-3706 242-207-3706 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	1	10389,00	–	10389	–	10389	–	11220
		СП - 8%			–	–	–	–		831	
179	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	2	953,00	–	1906	–	1906	–	2058
		СП - 8%			–	–	–	–		152	
180	С1242-404-0601 242-404-0601 РСНБ РК 2015	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**	шт.	1	1101,00	–	1101	–	1101	–	1189
		СП - 8%			–	–	–	–		88	
181	С1241-113-0107 241-113-0107 РСНБ РК 2015	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм**	шт.	2	909,00	–	1818	–	1818	–	1963
		СП - 8%			–	–	–	–		145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**	шт.	2	581,00	--	1162	--	1162	--	1255
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
183	С1241-114-0103 241-114-0103 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-20х3,0 мм**	шт.	2	277,00	--	554	--	554	--	598
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
				К1							
184	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диам етр до 100 мм.Прокладка**	м трубопровода	8	855,05	3,51	6840	28	47	4877	12655
		НР - 72%; СП - 8%			845,60	1,14	6765	9		937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаме тр до 50 мм.Прокладка**	м трубопровода	60	885,65	1,44	53139	86	143	38117	98557
		НР - 72%; СП - 8%			881,84	0,50	52910	30		7300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186	С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100,толщина стенки 3,2 мм**	м	7,984	700,00	--	5589	--	5589	--	6036
		СП - 8%			--	--	--	--		447	
187	С1241-203-0401 241-203-0401 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50,толщина стенки 2,2 мм**	м	59,88	232,00	--	13892	--	13892	--	15003
		СП - 8%			--	--	--	--		1111	
188	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	1	642,00	--	642	--	642	--	693
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
189	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	2	209,00	--	418	--	418	--	451
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
190	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2015	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	1	320,00	--	320	--	320	--	346
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
191	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	17	130,00	--	2210	--	2210	--	2387
		СП - 8%			--	--	--	--		177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2015	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	1	281,00	–	281	–	281	–	303
		СП - 8%			–	–	–	–		22	
193	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	16	82,00	–	1312	–	1312	–	1417
		СП - 8%			–	–	–	–		105	
194	Е11-160401-0210 1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка ФУТЛЯР**	м трубопровода	1	25245,10	325,61	25245	326	21611	2446	29907
		НР - 72%; СП - 8%			3307,92	89,84	3308	90		2215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Санитарно-техническое оборудование									
195	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды**	компле кт	16	3153,41	99,46	50455	1591	3499	33213	90362
		НР - 72%; СП - 8%			2835,30	47,81	45365	765		6693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной до430 мм,длиной до 550 мм,без пьедестала ГОСТ 304 93-96**	шт.	16	7103,00	–	113648	–	113648	–	122740
		СП - 8%			–	–	–	–		9092	
197	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2015	**Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96**	шт.	16	3977,00	–	63632	–	63632	–	68723
		СП - 8%			–	–	–	–		5091	
198	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводо м для умывальников,моек,ряковин,бидэ СБУ ГОСТ 2 3289-94**	шт.	16	785,00	–	12560	–	12560	–	13565
		СП - 8%			–	–	–	–		1005	
199	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители.Установка**	шт.	16	1050,61	0,14	16810	2	523	11725	30818
		НР - 72%; СП - 8%			1017,80	–	16285	–		2283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200	С1244-104-0409 244-104-0409 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом наборт ный/настенный,излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	16	7605,00	–	121680	–	121680	–	131414
		СП - 8%			–	–	–	–		9734	
		Земляные работы ПЭ трубы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	249,62	222,68	222,68	55585	55586	--	6682	67249
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,18	--	9281		4981	
202	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	7,72	2171,40	--	16763	--	--	12070	31139
		НР - 72%; СП - 8%			2171,40	--	16763	--		2307	
203	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	231,579	18,68	18,68	4326	4326	--	1316	6093
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,89	--	1827		451	
204	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	25,731	944,78	--	24310	--	--	17503	45158
		НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	24310	--		3345	
205	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 ДОРОБОТКА ПОД КОЛОДЦЫ**	м3 грунта	4,81	222,68	222,68	1071	1071	--	129	1296
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,18	--	179		96	
206	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,57	18,68	18,68	11	10	--	3	15
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,89	--	4		1	
207	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,05	944,78	--	47	--	--	34	88
		НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	47	--		7	
		Электроосвещение									
		Монтажные работы ЭОМ.СО									
208	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	5109,72	119,23	5110	119	1732	2381	8090
		НР - 72%; СП - 8%			3259,10	48,02	3259	48		599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1426,51	85,90	1427	86	27	971	2590
		НР - 72%; СП - 8%			1313,70	35,31	1314	35		192	
210	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	5705,65	117,93	5706	118	2724	2088	8417

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2864,00	35,31	2864	35		623	
211	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
			шт.	19	3072,27	26,43	58373	502	30663	19590	84200
		НР - 72%; СП - 8%			1432,00	–	27208	–		6237	
212	Ц13-080303-1004 1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
			шт.	1	7921,35	112,33	7921	112	3657	3015	11811
		НР - 72%; СП - 8%			4152,00	35,31	4152	35		875	
213	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**									
			шт.	51	597,93	4,11	30494	209	3491	19357	53839
		НР - 72%; СП - 8%			525,37	1,77	26794	90		3988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**									
			шт.	24	369,58	0,34	8870	8	2208	4794	14757
		НР - 72%; СП - 8%			277,26	0,16	6654	4		1093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**									
			шт.	75	253,14	0,30	18986	23	725	13138	34694
		НР - 72%; СП - 8%			243,17	0,13	18238	10		2570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**									
			м	2100	352,63	3,65	740523	7665	27531	507972	1348374
		НР - 72%; СП - 8%			335,87	0,09	705327	189		99880	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**									
			м	2100	116,94	1,40	245574	2940	30723	152712	430149
		НР - 72%; СП - 8%			100,91	0,09	211911	189		31863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**									
			м	20	282,97	3,68	5659	74	300	3806	10222
		НР - 72%; СП - 8%			264,24	0,04	5285	1		757	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	20	81,52	0,76	1630	15	207	1014	2856
		НР - 72%; СП - 8%			70,38	0,07	1408	1		212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 6 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	50	608,98	4,37	30449	219	2774	19806	54276
		НР - 72%; СП - 8%			549,12	1,06	27456	53		4020	
221	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	8	654,21	23,01	5234	184	3248	1336	7096
		НР - 72%; СП - 8%			225,28	6,71	1802	54		526	
222	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20	920,88	28,16	18418	564	12785	3777	23970
		НР - 72%; СП - 8%			253,44	8,83	5069	177		1776	
223	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	180	348,07	16,14	62653	2905	16663	31524	101711
		НР - 72%; СП - 8%			239,36	3,88	43085	698		7534	
224	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	50	410,98	16,14	20549	807	7774	8757	31650
		НР - 72%; СП - 8%			239,36	3,88	11968	194		2344	
225	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	4351,05	170,81	26106	1025	19167	4471	33024
		НР - 72%; СП - 8%			985,60	49,43	5914	297		2446	
		Материалы и оборудование не учтенные ценником									
226	С1247-201-0408 247-201-0408 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/30зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	15178,00	--	15178	--	15178	--	16392
		СП - 8%			--	--	--	--		1214	
227	С1247-301-0206 247-301-0206 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКН, класс точности 1	шт.	1	14439,00	--	14439	--	14439	--	15594
		СП - 8%			--	--	--	--		1155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	С1247-204-0761 247-204-0761 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815,00	--	1815	--	1815	--	1960
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
229	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	1	4609,00	--	4609	--	4609	--	4978
		СП - 8%			--	--	--	--		369	
230	С1247-204-0178 247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	12	4609,00	--	55308	--	55308	--	59733
		СП - 8%			--	--	--	--		4425	
231	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	527,00	--	2635	--	2635	--	2846
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
232	С1247-204-5912 247-204-5912 РСНБ РК 2015	Расцепитель для выключателя автоматического Расцепитель независимый РН-332 230В для ВА-300	шт.	1	6443,00	--	6443	--	6443	--	6958
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
233	С1247-208-1101 247-208-1101 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный типа LE 1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55	шт.	1	8220,00	--	8220	--	8220	--	8878
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
234	С1247-102-0108 247-102-0108 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4030, мощность 30 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	38	15936,00	--	605568	--	605568	--	654013
		СП - 8%			--	--	--	--		48445	
235	С1247-102-0127 247-102-0127 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	11	3797,00	--	41767	--	41767	--	45108
		СП - 8%			--	--	--	--		3341	
236	С1247-102-0121 247-102-0121 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д, мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	2	4102,00	--	8204	--	8204	--	8860
		СП - 8%			--	--	--	--		656	
237	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	401,00	--	2005	--	2005	--	2165
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
238	С1247-212-0105 247-212-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	19	421,00	--	7999	--	7999	--	8639
		СП - 8%			--	--	--	--		640	
239	С1247-214-0103 247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	75	358,00	--	26850	--	26850	--	28998
		СП - 8%			--	--	--	--		2148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	С1247-202-0602 247-202-0602 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	52	31,00	--	1612	--	1612	--	1741
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
241	С1247-202-0603 247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	98	89,00	--	8722	--	8722	--	9420
		СП - 8%			--	--	--	--		698	
242	С1243-105-0902 243-105-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,08	519633,00	--	41571	--	41571	--	44897
		СП - 8%			--	--	--	--		3326	
243	С1243-106-0101 243-106-0101 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х1,5 (ок)-0,66	км	0,015	99942,00	--	1499	--	1499	--	1619
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
244	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,2	301095,00	--	361314	--	361314	--	390219
		СП - 8%			--	--	--	--		28905	
245	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,9	468325,00	--	421492	--	421492	--	455211
		СП - 8%			--	--	--	--		33719	
246	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	2100	32,00	--	67200	--	67200	--	72576
		СП - 8%			--	--	--	--		5376	
247	С1243-907-0103 243-907-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	20	65,00	--	1300	--	1300	--	1404
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
248	С1243-142-0311 243-142-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,05	233811,00	--	11691	--	11691	--	12626
		СП - 8%			--	--	--	--		935	
249	С1243-906-2202 243-906-2202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	1	1673,00	--	1673	--	1673	--	1807
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
				Пожарная сигнализация							
				Пожарная сигнализация ПС.СО							
250	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	35722,25	2,24	35722	2	346	25469	66087
		НР - 72%; СП - 8%			35374,00	--	35374	--		4895	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафногоисполнения или распределительный пункт (шкаф) высо та и ширина до 600х600 мм.Установка на стене**									
			шт.	1	17222,78	1012,23	17223	1012	13191	2429	21224
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	353,10	3020	353		1572	
252	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**									
			шт.	1	1522,95	--	1523	--	13	1087	2819
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	1510	--		209	
253	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**									
			шт.	45	2979,41	2,24	134073	101	3112	94219	246556
		НР - 72%; СП - 8%			2908,00	--	130860	--		18263	
254	Ц13-100701-0205 1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Извещатель ручной. Монтаж оборудования**									
			шт.	4	1576,72	--	6307	--	491	4188	11334
		НР - 72%; СП - 8%			1454,00	--	5816	--		840	
255	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Указатели световые настенные. Установка**									
			шт.	4	753,47	17,27	3014	69	26	2122	5547
		НР - 72%; СП - 8%			729,65	7,06	2919	28		411	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
256	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**									
			шт.	4	2874,62	--	11498	--	810	7695	20729
		НР - 72%; СП - 8%			2672,00	--	10688	--		1536	
257	Ц13-100701-0601 1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования**									
			шт.	1	828,77	4,68	829	4	12	587	1529
		НР - 72%; СП - 8%			813,22	1,45	813	1		113	
258	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка**									
			м	250	829,71	55,36	207428	13840	91508	74896	304910
		НР - 72%; СП - 8%			408,32	7,77	102080	1942		22586	
259	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**									
			м	270	100,02	1,32	27005	356	2892	17117	47652
		НР - 72%; СП - 8%			87,99	0,06	23757	16		3530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**	м	800	282,97	3,68	226376	2944	12040	152225	408889
		НР - 72%; СП - 8%			264,24	0,04	211392	32		30288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м	1060	81,52	0,76	86411	805	11003	53767	151393
		НР - 72%; СП - 8%			70,38	0,07	74603	74		11214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	20	352,63	3,65	7053	73	263	4838	12842
		НР - 72%; СП - 8%			335,87	0,09	6717	2		951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Материалы и оборудование не учтенные ценником									
263	С1248-303-0104 248-303-0104 РСНБ РК 2015	**Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П**	шт.	1	19458,00	--	19458	--	19458	--	21015
		СП - 8%			--	--	--	--		1557	
264	С1247-201-0901 247-201-0901 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41**	шт.	1	1230,00	--	1230	--	1230	--	1328
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
265	С1247-204-0609 247-204-0609 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"**	шт.	1	655,00	--	655	--	655	--	707
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
266	С1248-306-0303 248-306-0303 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор прим.**	шт.	1	8511,00	--	8511	--	8511	--	9192
		СП - 8%			--	--	--	--		681	
267	С1248-302-0201 248-302-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141**	шт.	45	1832,00	--	82440	--	82440	--	89035
		СП - 8%			--	--	--	--		6595	
268	С1248-302-0501 248-302-0501 РСНБ РК 2015	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	шт.	4	1052,00	--	4208	--	4208	--	4545
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
269	С1248-304-0107 248-304-0107 РСНБ РК 2015	**Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"**	шт.	4	926,00	--	3704	--	3704	--	4000
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
270	С1248-304-0301 248-304-0301 РСНБ РК 2015	**Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35**	шт.	4	1707,00	--	6828	--	6828	--	7374
		СП - 8%			--	--	--	--		546	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	С1248-304-0212 248-304-0212 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	1970,00	--	1970	--	1970	--	2128
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
272	С1248-304-0106 248-304-0106 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8 УШК-02 прим	шт.	3	1240,00	--	3720	--	3720	--	4018
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
273	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	1	154,00	--	154	--	154	--	166
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
274	С1243-904-0101 243-904-0101 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 8	м	250	129,00	--	32250	--	32250	--	34830
		СП - 8%			--	--	--	--		2580	
275	С1243-303-0412 243-303-0412 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,25	47871,00	--	11968	--	11968	--	12925
		СП - 8%			--	--	--	--		957	
276	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,8	26765,00	--	21412	--	21412	--	23125
		СП - 8%			--	--	--	--		1713	
277	С1243-802-0102 243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,28	73786,00	--	20660	--	20660	--	22313
		СП - 8%			--	--	--	--		1653	
278	С1243-907-0103 243-907-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	300	65,00	--	19500	--	19500	--	21060
		СП - 8%			--	--	--	--		1560	
279	С1243-907-0104 243-907-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	500	67,00	--	33500	--	33500	--	36180
		СП - 8%			--	--	--	--		2680	
280	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	20	32,00	--	640	--	640	--	691
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
				Туалет на 2 очка							
				Землянные работы							
281	Е11-010101-0344 1101-0101-0344 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	19,65	232,63	232,63	4571	4571	--	550	5530
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,84	--	763		410	
282	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,35	1809,50	--	633	--	--	456	1176
		НР - 72%; СП - 8%			1809,50	--	633	--		87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10	38,23	38,23	382	383	--	91	511
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,67	--	127		38	
284	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10	170,09	78,07	1701	781	--	937	2849
		НР - 72%; СП - 8%			92,02	38,17	920	382		211	
				Фундаменты							
285	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	6	1786,09	961,31	10717	5768	--	5154	17141
		НР - 72%; СП - 8%			824,78	368,34	4949	2210		1270	
286	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	8	2373,20	1309,78	18986	10479	--	9022	30248
		НР - 72%; СП - 8%			1063,42	502,84	8507	4023		2241	
287	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,876	66079,15	--	57885	--	57885	--	62516
		СП - 8%			--	--	--	--		4631	
288	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	3,248	66079,15	--	214625	--	214625	--	231795
		СП - 8%			--	--	--	--		17170	
289	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24	904,17	19,87	21700	477	13937	5296	29156
		НР - 72%; СП - 8%			303,58	2,91	7286	70		2160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
290	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,274	25131,08	9744,33	57148	22159	9502	25059	88783
		НР - 72%; СП - 8%			11207,90	4097,17	25487	9317		6577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
291	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	88210,82	--	88211	--	88211	--	95268
		СП - 8%			--	--	--	--		7057	
292	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	57922,94	--	115846	--	115846	--	125114
		СП - 8%			--	--	--	--		9268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	С1225-101-0614 225-101-0614 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	65891,18	--	65891	--	65891	--	71162
		СП - 8%			--	--	--	--		5271	
294	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
		СП - 8%			--	--	--	--		1515	
295	Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2	10340,16	1333,13	20680	2666	13926	3548	26167
		НР - 72%; СП - 8%			2044,08	420,05	4088	840		1938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
296	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,928	56213,00	--	108379	--	108379	--	117049
		СП - 8%			--	--	--	--		8670	
297	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0024	1802130,40	3822,63	4325	9	3158	836	5574
		НР - 72%; СП - 8%			482296,00	1667,89	1158	4		413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены и перегородки									
298	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,6	49357,35	2973,38	177686	10705	141734	20198	213715
		НР - 72%; СП - 8%			7013,06	779,34	25247	2806		15831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
299	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,2	7268,92	273,38	59605	2242	41743	11661	76967
		НР - 72%; СП - 8%			1904,90	70,23	15620	576		5701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Перемычки									
300	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	10	603,04	248,42	6030	2484	1676	1764	8417
		НР - 72%; СП - 8%			186,97	58,01	1870	580		624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
301	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,29	173252,99	--	50243	--	50243	--	54262
		СП - 8%			--	--	--	--		4019	
		Кровля									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	5	904,17	19,87	4521	100	2903	1103	6074
		НР - 72%; СП - 8%			303,58	2,91	1518	15		450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
303	Е11-120101-1703 1112-0101-1703 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	5	1129,26	68,72	5646	344	4350	751	6909
		НР - 72%; СП - 8%			190,38	18,32	952	92		512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
304	Е11-120101-1704 1112-0101-1704 РСНБ РК 2015 К=20	**Стяжки выравнивающие асфальтобетонные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1703**	м2 стяжки	5	1552,93	155,35	7765	777	5754	1035	9504
		НР - 72%; СП - 8%			246,80	40,71	1234	204		704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Отделка							
305	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1,49	108,59	0,86	162	2	7	111	294
		НР - 72%; СП - 8%			102,76	0,41	153	1		22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Двери, окна							
306	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2 проемов	3,2526	2978,44	565,91	9688	1841	3870	3225	13946
		НР - 72%; СП - 8%			1222,64	154,27	3977	502		1033	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
307	С1261-104-0217 261-104-0217 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	м2	3,2526	15130,00	–	49212	–	49212	–	53149
		СП - 8%			–	–	–	–		3937	
308	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2015	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт.	2	827,00	–	1654	–	1654	–	1786
		СП - 8%			–	–	–	–		132	
309	Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	м2 проемов	0,9126	31298,87	493,41	28563	450	26148	1507	32476
		НР - 72%; СП - 8%			2153,32	140,23	1965	128		2406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
310	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	0,27	5219,11	14,62	1409	4	1086	231	1771
		НР - 72%; СП - 8%			1182,92	3,93	319	1		131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Отмостка							
311	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	м3	1,508832	30827,28	1132,38	46513	1709	42728	1781	52157
		НР - 72%; СП - 8%			1375,65	263,61	2076	398		3864	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
312	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	12,5736	1742,81	77,64	21913	976	18788	1813	25624
		НР - 72%; СП - 8%			170,88	29,37	2149	369		1898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
313	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	12,5736	312,57	3,82	3930	48	3580	235	4498
		НР - 72%; СП - 8%			24,02	1,89	302	24		333	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Эектроосвещение							
314	Е11-210401-0108 1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	2	810,36	8,90	1621	18	78	1103	2942
		НР - 72%; СП - 8%			762,29	3,53	1525	7		218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
315	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	20	391,64	2,79	7833	56	752	5063	13927
		НР - 72%; СП - 8%			351,23	0,34	7025	7		1032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
316	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	2	253,14	0,30	506	–	20	350	925
		НР - 72%; СП - 8%			243,17	0,13	486	–		69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
317	С1247-102-0102 247-102-0102 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6567-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	2	6127,00	–	12254	–	12254	–	13234
		СП - 8%			–	–	–	–		980	
318	С1243-110-0302 243-110-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	73305,00	–	1466	–	1466	–	1583
		СП - 8%			–	–	–	–		117	
319	С1247-212-0205 247-212-0205 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	1004,00	–	2008	–	2008	–	2169
		СП - 8%			–	–	–	–		161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	С1247-202-0414 247-202-0414 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	8	140,00	--	1120	--	1120	--	1210
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
				Септик 0,45м3							
		Септик объем 0,45м3									
321	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	0,072	14560,04	1775,04	1048	128	852	91	1230
		НР - 72%; СП - 8%			949,45	807,88	68	58		91	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
322	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,91	45817,73	11232,11	41694	10221	14612	15180	61424
		НР - 72%; СП - 8%			18528,98	4639,65	16861	4222		4550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
323	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4452,00	--	4452	--	4452	--	4808
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
324	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	9814,13	--	9814	--	9814	--	10599
		СП - 8%			--	--	--	--		785	
325	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	19249,95	--	19250	--	19250	--	20790
		СП - 8%			--	--	--	--		1540	
326	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	8493,54	--	8494	--	8494	--	9173
		СП - 8%			--	--	--	--		679	
327	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	25588,74	--	51177	--	51177	--	55271
		СП - 8%			--	--	--	--		4094	
328	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	24531,51	--	24532	--	24532	--	26495
		СП - 8%			--	--	--	--		1963	
329	С1244-201-0301 244-201-0301 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	4896,00	--	4896	--	4896	--	5288
		СП - 8%			--	--	--	--		392	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	кг	0,0243	347,00	--	8	--	8	--	9
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
331	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	м2	0,3	38703,88	553,29	11611	166	11004	349	12917
		НР - 72%; СП - 8%			1469,85	145,65	441	44		957	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
332	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой ладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	6,28	904,17	19,87	5678	125	3647	1386	7629
		НР - 72%; СП - 8%			303,58	2,91	1906	18		565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
333	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Обсыпка оголовка колодца Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	0,5	860,22	--	430	--	--	310	799
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	430	--		59	
334	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство ОТОМОСКА В7,5**	м3	0,55	30827,28	1132,38	16955	623	15575	649	19012
		НР - 72%; СП - 8%			1375,65	263,61	757	145		1408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Благоустройство							
				ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА л.4-ГП							
335	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА)**	м3 грунта	47,4	62,67	62,67	2971	2970	--	709	3974
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,77	--	984		294	
336	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (ИЗ ПОДПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ)**	м3 грунта	22,9	62,67	62,67	1435	1436	--	342	1920
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,77	--	476		142	
337	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	9,5	241,28	233,39	2292	2217	--	365	2870
		НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	75	432		213	
338	Е11-010105-0306 1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	м3 грунта	24	198,71	194,81	4769	4675	--	1155	6398
		НР - 72%; СП - 8%			3,90	62,93	94	1510		474	
				ПОКРЫТИЯ л.6-ГП							
				ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	227,01	2384,63	254,39	541335	57749	475218	18849	604998
		НР - 72%; СП - 8%			36,86	78,46	8368	17811		44815	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
340	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	227,01	-688,28	-50,15	-156246	-11385	-144861	-2614	-171568
		НР - 72%; СП - 8%			--	-15,99	--	-3630		-12709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
341	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	22,701	4181,46	1072,37	94923	24344	67058	6639	109687
		НР - 72%; СП - 8%			155,09	251,07	3521	5700		8125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
342	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	227,01	1401,33	142,63	318116	32378	3174	210172	570551
		НР - 72%; СП - 8%			1244,72	41,15	282564	9341		42263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
343	С1255-102-0604 255-102-0604 РСНБ РК 2015	**Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	м2	227,01	5072,26	--	1151454	--	1151454	--	1243570
		СП - 8%			--	--	--	--		92116	
				Бортовой камень БР 100.20.8							
344	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м бортового камня	185,2	953,36	32,51	176562	6021	16064	112990	312717
		НР - 72%; СП - 8%			834,11	13,25	154477	2454		23164	
345	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	2,96	84048,00	--	248782	--	248782	--	268685
		СП - 8%			--	--	--	--		19903	
346	С1212-101-0319 212-101-0319 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	м3	6,51	27595,00	--	179643	--	179643	--	194014
		СП - 8%			--	--	--	--		14371	
				Озеленение л.4-ГП							
				Деревья							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	Е11-470102-0206 1147-0102-0206 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	яма	4	1635,40	363,69	6542	1455	--	4093	11486
		НР - 72%; СП - 8%			1271,71	149,47	5087	598		851	
348	Е11-470103-0106 1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка**	шт.	4	5710,83	1263,92	22843	5056	589	13557	39312
		НР - 72%; СП - 8%			4299,48	407,72	17198	1631		2912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
349	С1254-103-4402 254-103-4402 РСНБ РК 2015	**Ясень зеленый Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	шт.	4	10158,00	--	40632	--	40632	--	43883
		СП - 8%			--	--	--	--		3251	
				Кустарники							
350	Е11-470108-0101 1147-0108-0101 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	м траншеи	5	161,44	40,18	807	201	--	505	1417
		НР - 72%; СП - 8%			121,26	19,08	606	95		105	
351	Е11-470109-0101 1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка**	м изгороди	5	646,81	110,19	3234	551	31	1999	5651
		НР - 72%; СП - 8%			530,45	24,72	2652	124		419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
352	С1254-104-0101 254-104-0101 РСНБ РК 2015	**Ирга с оголённой корневой системой**	шт.	5	916,00	--	4580	--	4580	--	4946
		СП - 8%			--	--	--	--		366	
				Разборка надворного туалета л.2-ГП							
353	Е11-460601-0202 1146-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Сараи кирпичные. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	м2 площади застройки	9	5311,98	1019,75	47808	9178	--	30652	84737
		НР - 72%; СП - 8%			4292,23	438,00	38630	3942		6277	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**36666664**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8632525				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					805579			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					329151			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18060112		
		- Накладные расходы	Тенге							6452405	
		- Сметная прибыль	Тенге							2716046	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге							36666664	

СТОИМОСТЬ СМР:	36666664
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	0
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,32%	850667
ИТОГО	37517331
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,35%				506484					
		ИТОГО				38023815					
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%				760476					
		ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ				38784291					
		ИТОГО С В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,0500514				40725499					
		ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=0,95				38689227,58					
		НДС, 12%				4642707,31					
		ИТОГО ПО АКТУ				43331934,89					

Заказчик: Директор ГКП на ПХВ "Жанибекская районная больница" управления здравохранения акимата Западно-Казахстанской области
Исмагулова Сауле Магауятовна _____
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «АИАС строй Сервис» Сатқанов Асхат Мұнайдарұлы _____
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Главный инженер ТОО «STROICONSALTING» Кусаинова А. Д. _____
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Қабылан эксперт» Жумабаев Мерей Маликович _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НР - 72%; СП - 8%			**4292,23**	**438,00**	**38630**	**3942**		**6277**	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**36666664**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**8632525**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**805579**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**329151**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**18060112**		
	- Накладные расходы	Тенге							**6452405**	
	- Сметная прибыль	Тенге							**2716046**	
О ПО СМЕТЕ:		Тенге							36666664	

СТОИМОСТЬ СМР:	36666664
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	0
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,32%	850667
ИТОГО	37517331
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,35%	506484
ИТОГО	38023815
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	760476
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ	38784291
ИТОГО С В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,0500514	40725499
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=0,95	38689227,58
НДС, 12%	4642707,31
ИТОГО ПО АКТУ	43331934,89

Заказчик: Директор ГКП на ПХВ "Жанибекская районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области
Исмагулова Сауле Магауятовна
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «АИАС строй Сервис» Сатканов Асхат Мұнайдарұлы
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Главный инженер ТОО «STROICONSALTING» Кусаинова А. Д.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Қабылан эксперт» Жумабаев Мерей Маликович
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП на ПХВ "Жанибекская районная больница" управления здравохранения акимата Западно-Казахстанской области,Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Жанибек, Победы, 17** — **070640005252**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АИАС строй Сервис",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, с/т Строитель, дом № 7, тел.: 87778723782** — **100440016952**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №56 от 07.03.2023 г.

Номер документа	Дата составления
5	30.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта в с. Жаскайрат, Жанибекского района ЗКО			работа	1	43 331 934,89	43 331 934,89	4 642 707,31
				Итого	1	x	43 331 934,89	4 642 707,31

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Самигулов А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Исмагулова С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГКП на ПХВ "Жанибекская районная больница" управления здравохранения акимата Западно-Казахстанской области
Подрядчик: ТОО «АИАС строй Сервис»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта в с. Жаскайрат, Жанибекского района ЗКО

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №2

за июнь 2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№56 от 7.03.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составстроительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта в с. Жаскайрат, Жанибекского района ЗКО	61981821,89	38689227,58							4642707,31	43331934,89

Заказчик:Директор ГКП на ПХВ "Жанибекская районная больница" управления здравохранения акимата Западно-Казахстанской области
Исмагулова Сауле Магауятовна_____

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «АИАС строй Сервис» Сатқанов Асхат Мұнайдарұлы_____

Место печати (при наличии)