Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЛАД"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопровода -200 мм по ул.Бр.Коростылевых от ул.Джангильдина до ул.Смагулова с подключением частных домов и организаций

Договор подряда (контракт) № 16 от 08.05.2024 г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за АВГУСТ 2024 года

Код	Код	Договор	Дата	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№16	08.05.2024	наименован.	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопровода -200 мм по ул.Бр.Коростылевых от ул.Джангильдина до ул.Смагулова с подключением частных домов и организаций		14 099 124,45		14 099 124,45					1 691 894,93	15 791 019,39
Всего по объектам	15 791 019,39									

Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЛАД"

Директор БСН 980240002283 БИН Бакытжанұлы Шапағат

Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Директор _____ Сакенова Г.Т.

SANA 2023.4.2 от 15.12.2023 г. Цена региона Актюбинская область г.Актобе

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЛАД"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"**

Наименование стройки: Реконструкция водопровода -200 мм по ул.Бр.Коростылевых от ул.Джангильдина до ул.Смагулова с подключением частных домов и организаций

Наименование объекта: Реконструкция водопровода -200 мм по ул.Бр.Коростылевых от ул.Джангильдина до ул.Смагулова с подключением частных домов и организаций

Договор подряда (контракт) № № 16 от 08.05.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №1 АВГУСТ 2024г.

на Реконструкция водопровода -200 мм по ул.Бр.Коростылевых от ул.Джангильдина до ул.Смагулова с подключением частных домов и организаций

Основание: №2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Раздел 3. Водовод				
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования				
17	**1122-1401-1001**	**Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж**	**установка**	**26**	**40911**	**1 063 686**

18	1122-1401-1102	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	114	30830	3 514 620
20	1122-0501-0406	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею (переподключение)	км трубопровода	0,025	3637927	90 948
22	1122-0501-0404	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею (переподключение)	км трубопровода	0,01	1933875	19 339
24	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею (переподключение)	км трубопровода	0,005	1573441	7 867
26	1122-0501-0422	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 50 мм. Укладка в траншею (переподключение)	км трубопровода	0,245	1557200	381 514
30	1122-0501-0412	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка (футляры)	км трубопровода	0,0114	7790656	88 813
32	1122-0501-0411	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм. Укладка (футляры)	км трубопровода	0,0004	7570311	3 028
34	1122-0501-0408	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка (футляры)	км трубопровода	0,001	4131414	4 131
36	1122-0501-0407	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка (футляры)	км трубопровода	0,0086	3684868	31 690
38	1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	5	28130	140 650

40	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	25	6251	156 275
43	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	52	7943	413 036
47	1122-0801-0211	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	76	10299	782 724
52	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	55	5120	281 600
57	1122-0801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4967	14 901
59	1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	14	13256	185 584
61	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50-65 мм. Приварка	фланец	5	2861	14 305
64	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	13977	27 954
67	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (заделка футляров)	м3	2,06	35588	73 311
68	1122-0701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,439	405849	178 168
69	1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01	380477	3 805
70	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,25	292387	73 097
71	1125-0210-0204	Трубопроводы диаметром 200 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,439	2632982	1 155 879
72	1125-0210-0203	Трубопроводы диаметром 150 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,01	2335440	23 354

73	1125-0210-0201	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,25	1727719	431 930
74	1146-0302-0402	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	103	2231	229 793
		Раздел 4. Колодцы круглые из сборных ж/б элементов. Д=1500 мм, Н=2,75м (25 шт)				
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования				
76	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	25	90285	2 257 125
82	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,5	74547	111 821
85	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	254,38	4932	1 254 578
86	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	13,5	16518	222 993
87	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	13,5	32594	440 019
		Раздел 5. Колодцы круглые из сборных ж/б элементов. Д=2000 мм, Н=2,75м (2шт)				
		Подраздел 5.0. Подраздел без наименования				
88	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,46	90285	492 956
94	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,12	74547	8 946

97	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	44,82	4932	221 052
98	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,08	16518	17 839
99	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,08	32594	35 202

Итого:	**14 454 533**
Всего	**14 454 533**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6%)	867 272
Итого с общеплощадочными затратами	**15 321 804**
Сметная прибыль (5%)	766 090
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**306 436**
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**16 394 330,76**
К=1,075	**17 623 905,57**
Скидка-0,8%	14 099 124,45
НДС-12%	**1 691 894,93**
Итого к оплате с НДС	**15 791 019,39**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЛАД"

Директор Бакытжанұлы Шапағат

Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Директор Сакенова Г.Т.