Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

«02» сентября 2015 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Альянс LTD», РК, Мангистауская область г.Актау, 28 мкр, зд. 48/1
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Керелбаева А.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Внутримикрорайонные наружные сети 33 микрорайона «Акку» в городе Актау»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: ГУ «Актауский городской отдел строительства», руководителя Тажигараева Ш.Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: отсутствуют
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация ТОО «Мунайгазпроект-Сервис»
наименование проектной организации, номер проекта
Утвержден(а) ГУ «Актауского городского отдела строительства» приказ №21 от 03.12.2012 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		

В том числе подземной части				м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений				м2		
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:однокомнатныхдвухкомнатных						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Центральный тепловой пункт

Здание центрального теплового пункта - одноэтажное, без подвала, имеет прямоугольную форму в плане, с габаритами в осях 15,0х5,0 м. В здании размещается центральный тепловой пункт, внутренние перегородки - не предусмотрены. Высота здания от уровня пола до низа покрытия - переменная от 3,02 до 2,9 м. Конструктивно здание ЦТП решено с несущим железобетонным каркасом с монолитной железобетонной плитой покрытия толщиной 150 мм.

Трансформаторные подстанции ТП приняты по типовому проекту №407-3-517.88 «Трансформаторная подстанция с четырьмя кабельными вводами 10,0 кВ, тип К-42-630 М57 Здание ТП одноэтажное прямоугольной формы в плане, с габаритами в осях 5,46х9,6 м.

Газораспределительный пункт типа ПГБ-15-24 (В) У1с регулятором давлении газа РДГ-80 заводского изготовления представляет собой металлический утепленный бокс контейнерного типа прямоугольной формы. ГРП устанавливается на несъемные металлические салазки.

Инженерное обеспечение, сети и системы

Теплоснабжение

Источник теплоснабжения - городские тепловые сети, проложенные в микрорайоне 30. Точка подключения - камера УТ-8. Схема тепловых сетей - двухтрубная тупиковая.

Для теплоснабжения домов первой очереди строительства предусматривается центральный тепловой пункт (ЦТП). Оборудование ЦТП предусмотрено комплектной поставки со смесительными насосами.

Отопление здания ЦТП осуществляется за счет тепловыделений от оборудования и трубопроводов.

Вентиляция - приточно-вытяжная, с естественным побуждением.

Водоснабжение и канализация

Наружные сети водопровода

В микрорайоне запроектированы сети: водопровода питьевой воды; водопровода технической воды.

Водопровод питьевой воды

Водопровод питьевой воды из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 диаметром 160 мм, 280 мм. Трубопровод укладывается в одной траншеи с водопроводом технической воды. Водопровод технической воды из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 диаметром 160 мм, 255 мм, 315 мм.Пожарные гидранты установлены на магистральной линии, с учетом тушения из двух пожарных гидрантов.

Наружные сети канализации

Канализация хоз-бытовая по микрорайону предусмотрена самотечной. Рельеф по микрорайону имеет уклон в западном направления. Сети запроектированы из полиэтиленовых напорных труб ПЭ 80 SDR26 диаметром 255 мм, 355 мм, 450 мм питьевого качества.

Системы связи

Рабочий проект выполнен на основании технических условий, выданных Мангистауской ОДТ, и предусматривает строительство телефонной канализации из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. В качестве смотровых устройств предусмотрены типовые железобетонные колодцы большого типа ККС-2, колодцы малого типа ККС-3 и колодцы среднего типа ККС-4. Емкости проектируемых

блоков телефонной канализации и смотровые устройства на отдельных участках предусмотрены с учетом расширения телефонной сети в перспективе.

Сети газоснабжения

Газоснабжение микрорайона предусматривается природным газом низкого давления от проектируемого ГРП блочного типа с пропускной способностью, в котором давление газа снижается от среднего до низкого. Газораспределительный пункт с двумя линиями редуцирования (одна резервная) расположен зеленая зона на территории проектируемого жилого комплекса, находящегося в северо-восточной части застраиваемой территории.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2013 года;
месяц, год

окончание работ сентябрь 2015 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 месяцев

фактически, месяц: 6 месяцев

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Внутримикрорайонные наружные сети 33 микрорайона «Акку» в городе Ак-тау»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Альянс LTD» Керелбаев А.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.