Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЛАД"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт водопроводных сетей района Сазда город Актобе. Корректировка
Договор подряда (контракт) № 17 от 05.06.2024 г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за СЕНТЯБРЬ 2024 года

Код	Код	Договор	Дата	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№17	05.06.2024	наименован.	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт водопроводных сетей района Сазда город Актобе. Корректировка		19 396 295,71		19 396 295,71					2 327 555,48	21 723 851,19
Всего по объекту	21 723 851,19									

Заказчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЛАД"
Директор _____ **Бакытжанулы Шапагат**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"
Директор _____ **Сакенова Г.Т.**

SANA 2023.2. от 04.04.2023 г. Цена региона Актюбинская область г.Актобе

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЛАД"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"**

Наименование стройки: Капитальный ремонт водопроводных сетей района Сазда город Актобе. Корректировка

Наименование стройки: Капитальный ремонт водопроводных сетей района Сазда город Актобе. Корректировка

Договор подряда (контракт) № 17 от 05.06.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №1 Сентябрь 2024г.

Наружные сети водоснабжения по. ул.бр.Жубановых до ул.Оспанова до ул.Гришина в городе Актобе.

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
1	6101-0102-0108	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 2	м3	198,6	375	74 475
2	6101-0102-0208	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа	м3	151,9	437	66 380
3	412-102-0110 Коб=10	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	2430	73	177 390
4	6101-0101-0302	Работа на отвале группа грунта 2, 3	м3	151,9	61	9 266
5	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2 (колодец К1,К2,К3 место врезки)	м3	75,4	5644	425 558
6	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	68,5	2944	201 664
7	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м3	205,5	52	10 686
8	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	205,5	476	97 818
9	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	671,4	17	11 414
		Раздел 2. Водопроводные колодцы диаметром 1500 мм (31 шт), ИТОГО:	тенге			
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
11	6121-0701-0101	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	48,05	62370	2 996 879

17	6105-0201-0101	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	м3	1,24	50832	63 032
22	6111-0503-0107	Очистка поверхности металлической щетками	м2	22,13	1236	27 353
23	6111-0503-0109	Обеспыливание поверхности металлической	м2	22,13	271	5 997
24	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	22,13	212	4 692
25	6111-0501-0505 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	44,26	166	7 347
26	6101-0108-0102	Устройство основания под отмостку щебеночное толщ.100 мм	м3	16,4	11914	195 390
27	6103-0101-0106	Устройство бетонноу отмостки толщ.100 мм	м3	16,4	6577	107 863
		Раздел 3. Хозпитьевой водопровод L=671,4 п.м., ИТОГО:	тенге			
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
28	6122-0101-0101	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	2,07	6553	13 565
29	6121-0602-0106	Врезка в существующие сети из чугунных труб, чугунных тройников, диаметр труб 200 мм	шт.	3	66782	200 346
30	6121-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0025	1093615	2 734
31	6121-0301-0103	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,0025	207401	519
32	6121-0301-0105	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 150 мм	км	0,2493	264443	65 926
33	6121-0301-0106	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 200 мм	км	0,4221	288688	121 855
34	6114-0103-0504	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб в колодцах, наружный диаметр 32 мм.	м	20,5	1931	39 586
35	6114-0103-0201	Прокладка в колодце трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 110 мм.	м трубопровода	2	4347	8 694
38	6121-0301-0101	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,0205	196786	4 034
39	6121-0402-0103	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	4	7624	30 496
41	6121-0402-0105	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт.	2	11067	22 134
43	6121-0402-0106	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм	шт.	3	19920	59 760
45	6121-0402-0201	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	41	5659	232 019
54	6114-0204-0101	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб диаметр 15-25 мм.	шт.	3	1420	4 260

58	6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	20,5	289	5 925
59	6114-0401-0102	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	2,5	297	743
60	6114-0401-0103	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	671,4	333	223 576
		Раздел 5. Закрытый метод горизонтального направленного бурения ГНБ, ИТОГО:	тенге			
		Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
65	6121-0802-0401	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	1	28174	28 174
66	6121-0802-0501	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм в грунтах 1-3 групп	м	249,3	12691	3 163 866
69	6121-0802-0502	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью	м	422,1	24415	10 305 572
		Раздел 6. Востановление асфальтобетонного покрытия в районе котлована под оборудование ГНБ (36 м2), ИТОГО:	тенге			
		Подраздел 6.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
70	1220-0101-0106	Покрытие асфальтобетонное. Разборка	м3	3,6	4215	15 174
71	1220-0101-0102	Основание щебеночное. Разборка	м3	7,2	848	6 106
72	1220-0101-0204	Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 300 мм. Разборка механизированным способом	м2	36	228	8 208
73	412-102-0210 Коб=10	Перевозка ТБО грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	383,1	44	16 856
74	7101-0401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	7,2	6788	48 874
75	7101-0403-0101	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см	м2	36	1528	55 008
76	7101-0403-0104 Коб =5	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	м2	180	74	13 320
77	7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	0,02	197400	3 948
78	7101-0602-0306	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	36	387	13 932

79	7101-0602-0406 Коб =4	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м2	144	7	1 008
80	7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	0,01	197400	1 974
81	7101-0602-0301	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	36	399	14 364

Всего	19 215 760
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,2%)	1 383 535
Итого с общеплощадочными затратами	20 599 295
Сметная прибыль (5%)	1 029 965
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	411 986
Итого в текущих ценах с 03.04.2023 г.	22 041 245
Скидка-0,88%	19 396 295,71
Итого	19 396 295,71
НДС-12%	2 327 555,48
Итого к оплате с НДС	21 723 851,19

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЛАД"

Директор Жаңұлы Шапағат

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Директор Сакенова Г.Т.