Заказчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование строительства: «Строительство систем электроснабжения улиц новых жилых кварталов кента Айтекеби Казалинского района Кызылординской области(3 очередь)»

АКТ № 1

приемки выполненных работ
за Июль месяц 2016г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Нраужные электрические сети 0,4кВ								
5	13-080206-0802 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в лотках	3065,27	31,32	1,70	96018	5206	32727	0,02	61
		м		20,23	0,73	62000	2229	42,8	--	2
		Накладные расходы -		*10,68*		*32727*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*8,97*				*27490*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,71*				*5237*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,36*		*10300*				
		Сметная стоимость				*139044*				
6	23-061201-0918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	3,1522	442298,88	--	1394215	--	59115	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18753,47*		*59115*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18753,47*				*59115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36884,19*		*116266*				
		Сметная стоимость				*1569596*				
		Промежуточные опоры П11								
7	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	27	13214,40	6992,71	356789	188803	158617	5,98	161
		опора		5627,00	2635,96	151929	71171	61,7	2,00	54
		Накладные расходы -		*5874,70*		*158617*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*5098,25*				*137653*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*776,46*				*20964*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1527,13*		*41232*				
		Сметная стоимость				*556638*				
8	21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-3,5 СТ РК 2387-2013	27	32546,26	--	878749	--	37259	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1379,96*		*37259*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1379,96*				*37259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2714,10*		*73281*				
		Сметная стоимость				*989289*				
		Линейная арматура								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 шт.	54	1616,26	--	87278	--	3701	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68,53*		*3701*		*3701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68,53*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,78*		*7278*				
		Сметная стоимость				*98257*				
10	24-040207-4909 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Крюк сквозной SOT21.0 ГОСТ Р 51177-98 шт.	27	2214,40	--	59789	--	2535	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*93,89*		*2535*		*2535*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,89*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,66*		*4986*				
		Сметная стоимость				*67310*				
11	24-040202-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы поддерживающие SO214 ГОСТ Р 51177-98 шт.	27	2366,57	--	63897	--	2709	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*100,34*		*2709*		*2709*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100,34*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197,35*		*5329*				
		Сметная стоимость				*71935*				
12	24-040207-3126 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	27	478,44	--	12918	--	548	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,29*		*548*		*548*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,29*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,90*		*1077*				
		Сметная стоимость				*14543*				
13	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 шт.	27	318,27	--	8593	--	364	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,49*		*364*		*364*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,49*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,54*		*717*				
		Сметная стоимость				*9674*				
14	24-040207-0722 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98 шт.	54	45,90	--	2479	--	105	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,95*		*105*		*105*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,95*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,83*		*207*				
		Сметная стоимость				*2791*				
		Переходная промежуточная железобетонная опора ПП7								
15	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка опора	76	6485,16	3011,11	492872	228844	217414	3,06	233
				2879,37	1140,99	218832	86715	61,7	0,87	66
		Накладные расходы -		*2860,71*		*217414*		*188523*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2480,56*				*28891*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*380,15*		*56823*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*747,67*		*767109*				
		Сметная стоимость								
16	21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013 шт.	76	32546,26	--	2473516	--	104877	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1379,96*		*104877*		*104877*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1379,96*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2714,10*		*206271*				
		Сметная стоимость				*2784664*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Линейная арматура								
17	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	152	1616,26	--	245672	--	10416	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68,53*		*10416*		*10416*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68,53*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,78*		*20487*				
		Сметная стоимость				*276576*				
18	24-040207-4909 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Крюк сквозной SOT21.0 ГОСТ Р 51177-98	76	2214,40	--	168294	--	7136	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*93,89*		*7136*		*7136*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,89*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,66*		*14034*				
		Сметная стоимость				*189464*				
19	24-040202-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы поддерживающие SO214 ГОСТ Р 51177-98	76	2366,57	--	179859	--	7626	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*100,34*		*7626*		*7626*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100,34*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197,35*		*14999*				
		Сметная стоимость				*202484*				
20	24-040207-3126 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	76	478,44	--	36361	--	1542	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,29*		*1542*		*1542*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,29*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,90*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40935*				
21	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	76	318,27	--	24189	--	1026	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,49*		*1026*		*1026*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,49*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,54*		*2017*				
		Сметная стоимость				*27232*				
22	24-040207-0722 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	152	45,90	--	6977	--	296	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,95*		*296*		*296*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,95*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,83*		*582*				
		Сметная стоимость				*7855*				
		Промежуточная опора П12								
23	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	28	6485,16	3011,11	181585	84311	80100	3,06	86
		опора		2879,37	1140,99	80622	31948	61,7	0,87	24
		Накладные расходы -		*2860,71*		*80100*		*69456*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2480,56*				*10644*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*380,15*		*20935*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*747,67*		*282620*				
		Сметная стоимость								
24	21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013	28	32546,26	--	911295	--	38639	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1379,96*		*38639*		*38639*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1379,96*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2714,10*		*75995*				
		Сметная стоимость				*1025929*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Линейная арматура								
25	24-040207-4909 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Крюк сквозной SOT21.0 ГОСТ Р 51177-98**	28	2214,40	--	62003	--	2629	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*93,89*		*2629*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,89*				*2629*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,66*		*5171*				
		Сметная стоимость				*69803*				
26	24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	28	4183,47	--	117137	--	4967	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*177,38*		*4967*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*177,38*				*4967*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*348,87*		*9768*				
		Сметная стоимость				*131872*				
27	24-040202-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Зажимы поддерживающие SO214 ГОСТ Р 51177-98**	28	2366,57	--	66264	--	2810	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*100,34*		*2810*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100,34*				*2810*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197,35*		*5526*				
		Сметная стоимость				*74599*				
28	24-040207-3126 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98**	56	478,44	--	26793	--	1136	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,29*		*1136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,29*				*1136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,90*		*2234*				
		Сметная стоимость				*30163*				
29	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	56	318,27	--	17823	--	756	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,49*		*756*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,49*				*756*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,54*		*1486*				
		Сметная стоимость				*20065*				
30	24-040204-1506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Зажимы заземляющие ЗП 6 ГОСТ Р 51177-98**	28	809,02	--	22653	--	960	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,30*		*960*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,30*				*960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,47*		*1889*				
		Сметная стоимость				*25503*				
31	24-040207-0722 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	112	45,90	--	5141	--	218	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,95*		*218*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,95*				*218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,83*		*429*				
		Сметная стоимость				*5788*				
		Переходная ответвительная анкерная опора ПОА8								
32	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	10	13214,40	6992,71	132144	69927	58747	5,98	60
		опора		5627,00	2635,96	56270	26360	61,7	2,00	20
		Накладные расходы -		*5874,70*		*58747*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*5098,25*				*50982*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*776,46*				*7765*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1527,13*		*15271*				
		Сметная стоимость				*206162*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	20	32546,26	--	650925	--	27599	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1379,96*		*27599*		*27599*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1379,96*		*54282*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2714,10*		*732806*				
		Сметная стоимость								
		Линейная арматура								
34	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	20	168,31	--	3366	--	143	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,14*		*143*		*143*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,14*		*281*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,04*		*3789*				
		Сметная стоимость								
35	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	52	545,79	--	28381	--	1203	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,14*		*1203*		*1203*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,14*		*2367*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,51*		*31951*				
		Сметная стоимость								
36	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	20	1616,26	--	32325	--	1371	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68,53*		*1371*		*1371*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68,53*		*2696*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,78*		*36391*				
		Сметная стоимость								
37	24-040207-4944 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Болт проходной SOT4.6 ГОСТ Р 51177-98	10	2682,17	--	26822	--	1137	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*113,72*		*1137*		*1137*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113,72*		*2237*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,67*		*30196*				
		Сметная стоимость								
38	24-040207-4931 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-98	10	5811,48	--	58115	--	2464	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*246,41*		*2464*		*2464*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*246,41*		*4846*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*484,63*		*65425*				
		Сметная стоимость								
39	24-040207-3222 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98	20	8375,19	--	167504	--	7102	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*355,11*		*7102*		*7102*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*355,11*		*13968*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*698,42*		*188575*				
		Сметная стоимость								
40	24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	10	2891,91	--	28919	--	1226	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*122,62*		*1226*		*1226*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,62*		*2412*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,16*		*32557*				
		Сметная стоимость								
41	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	10	1601,50	--	16015	--	679	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*67,90*		*679*		*679*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,90*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,55*		*1336*				
		Сметная стоимость				*18030*				
42	24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98 шт.	30	1601,50	--	48045	--	2037	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,90*		*2037*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,90*				*2037*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,55*		*4007*				
		Сметная стоимость				*54089*				
43	24-040207-3126 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	20	478,44	--	9569	--	406	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,29*		*406*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,29*				*406*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,90*		*798*				
		Сметная стоимость				*10773*				
44	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 шт.	20	318,27	--	6365	--	270	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,49*		*270*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,49*				*270*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,54*		*531*				
		Сметная стоимость				*7166*				
45	24-040204-1506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы заземляющие ЗП 6 ГОСТ Р 51177-98 шт.	20	809,02	--	16180	--	686	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,30*		*686*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,30*				*686*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,47*		*1349*				
		Сметная стоимость				*18215*				
46	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 шт.	20	2326,65	--	46533	--	1973	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*98,65*		*1973*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98,65*				*1973*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*194,02*		*3880*				
		Сметная стоимость				*52386*				
47	23-061201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х10-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,015	74783,80	--	1122	--	48	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3170,83*		*48*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3170,83*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6236,37*		*94*				
		Сметная стоимость				*1263*				
48	24-040207-2308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кронштейн У4 ГОСТ Р 51177-98 шт.	10	1321,06	--	13211	--	560	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56,01*		*560*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56,01*				*560*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,17*		*1102*				
		Сметная стоимость				*14873*				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4260817				299
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				310722			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Глава 8.Временные здания и сооружения	**4260,817**			**4260,817**				
		Временные здания и сооружения - 2,8%(ЭС)	**119,30**			**119,30**				
СН РК8.02-07-2002г		**всего по главе 8:**	**4380,12**			**4380,12**				
		Глава 9.Прочие работы и затраты								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК8.02-07-2002г	Удорожание строительства в зимнее время - 1,9%*1,05*0,9	78,65		43,801	43,80				
		выслуга лет 1%			17,520	17,52				
		Дополнительные отпуска 0,4%			126,163	126,16				
		Затраты на оплату труда в зоне экологические бедствия - 30%			187,48	266,13				
		Итого по главе 9	78,65		187,48	4646,25				
		Итого по главам 2-9	4458,76		187,48	4646,25				
		Всего по смете базисная стоимость в ценах 2001г	4458,76		513,145	12716,78				
		Затраты в текущих ценах 2016г. С Кмрп=2,737	12203,640		254,336	254,336				
		НДС 12%			767,481	12971,120				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен 2016г.	12203,64		293,201	4955,357				
		Коэф,понижения К=0,38203	4662,16		594,643	594,643				
		НДС 12%			887,843	5550,000				
		Итого стоимость строительства	4662,16							

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Калдыбаева Б.Т.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Пазылов Ж.С.