Заказчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "Адина-СтройПроект"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общеобразовательной средней школы №78,4-й мкр.г.Шымкент

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за август 2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		15/25	30.06.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт общеобразовательной средней школы №78,4-й мкр.г.Шымкент	600 000	535 714							64 286	600 000

Генподрядчик:
Директор:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Жуматаев Б.С.

Субподрядчик:
Директор:
ТОО "Адина-СтройПроект"

Ахметов Ж.М.

Форма №2

Наименование стройки - **Капитальный ремонт общеобразовательной средней школы №78,4-й мкр.г.Шымкент**

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2023 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ГрадСтройСервис"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Адина-СтройПроект"
Основание: Договор №15/25 от 30.06.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
02-01-01 на Ремонтные работы											
176	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм (80 мм),из бетона класса В15 на ССПЦ.Устройство	$м^3$	1,74546	69327,17	11247,84	121008	19633	57754	36876	170515
		НР - 72%; СП - 8%			24991,14	4351,86	43621	7596		12631	
178	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /петля/	т стальных элементов	0,06076	1149143,36	12053,36	69822	733	63227	4323	80077
		НР - 72%; СП - 8%			96469,72	2347,26	5862	143		5932	
180	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции дверей,люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер.Монтаж	т конструкций	0,11608	154656,25	8180,54	17952	949	271	12320	32693
		НР - 72%; СП - 8%			144145,27	3259,29	16732	378		2422	
182	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,36632	1322,90	1,77	4453	6	483	2856	7894
		НР - 72%; СП - 8%			1177,55	0,86	3964	3		585	
		Железобетонный канал									
183	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм (80 мм),из бетона класса В15 на ССПЦ.Устройство	$м^3$	1,58	69327,17	11247,84	109537	17772	52279	33381	154351
		НР - 72%; СП - 8%			24991,14	4351,86	39486	6876		11433	
185	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /петля/	т стальных элементов	0,0062	1149143,36	12053,36	7125	75	6452	441	8171
		НР - 72%; СП - 8%			96469,72	2347,26	598	15		605	
186	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	3,82	4260,64	12,05	16276	46	14922	950	18604
		НР - 72%; СП - 8%			342,33	3,09	1308	12		1378	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Металлическая дверь									
187	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции дверей,люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер.Монтаж	т конструкций	0,0926041	154656,25	8180,54	14322	758	216	9828	26082
		НР - 72%; СП - 8%			144145,27	3259,29	13348	302		1932	
189	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2,6855189	1322,90	1,77	3553	4	387	2279	6298
		НР - 72%; СП - 8%			1177,55	0,86	3162	2		467	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 02-01-01			Тенге				504 685				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**504 685**				
Прочие затраты			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				**504 685**				
Временные здания и сооружения, 1,2%			Тенге			1,20%	6 056				
Итого с временными			Тенге				**510 741**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,32%			Тенге			0,32%	1 634				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**512 375**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	10 248				
Итого СМР			Тенге				**522 623**				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**522 623**				
Итого в текущих ценах 2023 г.			Тенге			1,079	563 910				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,95			Тенге			**0,95**	**535 715**				
НДС			Тенге			12%	64 286				
Итого к оплате			**Тенге**				**600 000**				

Генподрядчик:

Директор ТОО "ГрадСтройСервис"

Жуматаев Б.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Адина-СтройПроект"

Ахметов Ж.М.