Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«25» 07 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Влад», Актюбинская область, Шалкарский район, г. Шалкар Абдигали Толегенов, 22, БИН: 980240002283, тел: 8 706 679 7777**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Бакытжанулы Шапағат**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция тепловых сетей от ТК-33 по ул. 101 стрелковой бригады 7 до ТК-35 по пр. Абылхаир-хана 68/1, ввод в дом по пр. Абылхаир-хана 68/1.»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **АО "Aqtobe su-energy group", главный инженер по теплоснабжению Мектепбаев О.А.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

2.1) субподрядными организациями ТОО «BN-Project» Лицензия №23019599 от 06.09.2023 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Сакенова Г.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2.2) субподрядными организациями «АрхСтрой-KZ» Лицензия №24006692 от 06.02.2024 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Бегимбетов Е.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2.3) субподрядными организациями ТОО «АСК-7 НС» Лицензия №23020445 от 18.09.2023 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Нұрымбет Н.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3.Проект (проектно-сметная документация **ТОО «ПрК Актюбгражданпроект» директор Ажгалиев А.Г.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **АО «Aqtobe su-energy group» № 238 от 31.07.2023 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Укладка теплотрассы Ø159 мм.	м	188		188	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектом предусмотрена реконструкция тепловых сетей в городе Актобе: участок от ТК33 ул.101 стрелковой бригады, 7 до ТК 35 по пр.Абылкаир хана, 68/1 ввод в дом пр.Абылкаир хана, 68/1. Замена труб Ø159х4,5 на Ø159х4,5 – подземная прокладка, предусмотрена реконструкция тепловых камер с заменой плит, люков и запорной арматуры РУ16.

В тепловых камерах предусмотрена установка термометра и манометра с 3-х ходовым краном в комплекте 0-16 кгс/см3.

Были произведены демонтажные работы, а именно: асфальтовые покрытия - 350 м2, брусчатка -14 м2, бордюр -135 п.м, плит перекрытия существующих тепловых камер ТК33-ТК35 двумя люками ПО-3 -6 шт., П15g8 -12шт., плит перекрытия канала П8-8-29 шт. на участке L-87 м, стальные трубы Ø159мм-174 м, Ø100мм-10 м, Ø80мм-4 м, П-образные компенсаторы Ø159мм, L-12 м, задвижки стальные Ø159мм-2 шт, Ø100мм-2 шт., Ø80мм-2 шт.

Восстановлена дорожные покрытия (асфальт) – 350 м2, брусчатка – 14 м2, бордюр – 135 п.м. Смонтированы стальная труба с изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5 – 174 м, Ст108х4 -10 м, задвижка стальная Ø150 – 2 шт., Ø100 – 2 шт., Ø80 – 2 шт., Ø50 – 2 шт., фланцы стальные PN16 Ø150 – 4 шт.,Ø100 – 4 шт., Ø80 – 4 шт., Ø50 – 4 шт., отвод Ст159х4,5-90°-2 шт., отвод Ст108х4,0-90°-4 шт., отвод Ст89х3,0-90°-2 шт.,

ОП-2 – 34шт., скользящие опоры 159-ППу с резиновой прокладкой -34 шт., неподвижная диэлектрическая опора для труб Ст159-4,5-650х40-1.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **24.06.2024 г**; окончание работ **24.07.2024 г**;
месяц, год месяц, год

при продолжительности строительства, **1 месяц:** по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1 месяц**; фактически, месяц: **1 месяц**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100**% и фактически применено **100**% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **АО «Aqtobe su-energy group» главный инженер по теплоснабжению Мектепбаев О.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **органами социальной защиты населения проектом не предусмотрено; ТОО «ПрК Актюбгражданпроект» эксперт: Утениязов Р.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция тепловых сетей от ТК-33 по ул. 101 стрелковой бригады 7 до ТК-35 по пр. Абылхаир-хана 68/1, ввод в дом по пр. Абылхаир-хана 68/1.»**

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Влад» директор Бакытжанулы Шапагат**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)