Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

г.Актобе «29» 10 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО "СК Самұрық-құрылыс", г.Актобе, район Астана, бр.Жубановых, 287*

наименование организации, юридический адрес

в лице директора *Танырберген Назым Нұрлыханұлы*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Строительство инженерной инфраструктуры на 70 земельных участках для строительства домов гражданам, пострадавшим от паводка в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области»*

наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является

«Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», руководитель

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организациями *нет*

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация):

ТОО "Expertuss", № 22012151

наименование проектной организации, номер проекта

ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», № 101 от 17.07.2024 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод:					
Труба ПЭ SDR17 Ø32х2	м	2104	-	1207,2	-
Труба ПЭ SDR17 Ø50х3	м	24	-	32	-
Труба ПЭ SDR17 Ø110х6,6	м	2085		2074	-

Колодец Ø1500мм	шт	37	-	42	-
Колодец Ø2000мм	шт	10	-	5	-
Пожарный гидрант	шт	6	-	6	-
Электроснабжение 10кВ:					
Провод АС 50/8	м	720	-	693	-
Опора СВ-105-2	шт	8	-	8	-
КТПН-400кВА	шт	1	-	1	-
ФБС 24-4-6	шт	4	-	4	-
Электроснабжение 0,4кВ:					
Провод АС 50/8	м	9610	-	-	-
Кабель СИП-4 4х50	м	-	-	2380	-
Кабель АВБбШв 4х16мм2	м	1520	-	-	-
Кабель АВБбШв 4х10мм2	м	-	-	622,5	-
Кабель АВБбШв 4х50мм2	м	25	-	-	-
Кабель АВБбШв 4х70мм2	м	45	-	-	-
Кабель АВБбШв 5х70мм2	м	-		70	
Опора СВ-95-2	шт	55	-	109	-
Опора СВ-105	шт	35	-	-	-
Газоснабжение:					
ГРПШ-07-2У1	шт	1	-	-	-
ГРПШ-15-2Н-У1	шт	-	-	1	-
Задвижка д.100 PN16	шт	2	-	2	-
Труба стальная д.108х3,5	м	4,6	-	4,6	-
Труба ПЭ SDR17 Ø110х6,6	м	651	-	651,7	-
Труба ПЭ SDR11 Ø110х10	м	785	-	735	-
Труба ПЭ SDR17 Ø90х5,4	м	414	-	372	-
Труба ПЭ SDR17 Ø63х3,8	м	489	-	475	-
Труба ПЭ SDR17 Ø40х2,4	м	410	-	329,7	-
Труба стальная д.32х2,8мм	м	164	-	1484	-
Труба стальная д.57х3мм	м	2280	-	-	-
Кран ПЭ д.100мм	шт	4	-	4	-
Кран д.32мм	шт	41	-	41	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Наружные сети водоснабжения

Сети водопровода выполнены из полиэтиленовых труб марки Ø32х2 SDR17 – 1207,2м, Ø50х3 SDR17 -32м, Ø110х6,6 SDR17 -2085м

. Водопроводные колодцы круглые из сборных железобетонных элементов Ø1500 – 42шт и Ø2000 – 5 шт. Пожарные гидранты ПГ – 6 шт.

Наружные сети газоснабжения

Подводящий газопровод среднего давления выполнен подземным способом из полиэтиленовых труб SDR11 Ø110х10 – 735м. Внутриквартальный газопровод низкого давления выполнен подземным способом из полиэтиленовых труб SDR17 ПЭ100 Ø110х6,6 – 651,7м, Ø90х5,4 - 372м, Ø63х3,8 - 475м, Ø40х2,4 -329,7м.

Установлен ГРПШ-15-2Н-У1 -1шт с молнезащитой.

Узел ввода в землю после ГРПШ выполнены из стальных труб Ø108х4,0 – 4,6 м.

Наружные сети электроснабжения

Воздушная линия ВЛ-10кВ выполнена проводом АС-50/8 - 693м, ж/б стойки СВ-105 – 8шт. Воздушная линия ВЛ-04кВ выполнена кабелем СИП-4 4х50 - 2380м ж/б стойки СВ-95-2 – 109шт. Установлен КТПН-400кВА -1шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *30.07.2024г;*

месяц, год

окончание работ *30.10.2024г;*

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *3*;

фактически, месяц: *3;*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

КГП «Кобда су» Д. Ропенов

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, дата М.П.

Сети в границах земельного участка принадлежности ТОО «Энергосистема» обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта

ПТС:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, дата М.П.

25.11.24

АФ «Қазақ газ АЙМАҚ» директор

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается).

не предусмотрено проектом

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

не предусмотрено проектом

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Строительство инженерной инфраструктуры на 70 земельных участках для строительства домов гражданам, пострадавшим от паводка в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области»* готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Танырберген Назым Нұрлыханұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.