Форма по приложению 3-1
приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Golden City DS"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО«КС Construction» (КэйСиКонстракшн)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство перевода котельной на природный газ школы №157 расположенных в Наурызбайском районе города Алматы**
(наименование, адрес)

Договор подряда **№ 040740002533/210063/00/01** от **13.09.2021 г.**

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2021

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 6-4 Наружные сети газоснабжения										
			Раздел: 1. Газопровод низкого давления (надземный)/лист 2/										
1	**1**	**Е11-190301-0101**	**Установка для редуцирования давления газа.Устройство**		**1**	**19707,87**	**1034,26**	**19708**	**1034**	**1437**	**17272**	**39938**	
				установка		**17236,8**	**387,87**	**17237**	**388**		**2958**		
	1.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,59	1670				985,3			Казахстан 100%
2	**3**	**Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием**		**0,0015**	**839209,89**	**234737,35**	**1259**	**352**	**13**	**1053**	**2497**	
				км трубопровода		**595728**	**113253,2**	**894**	**170**		**185**		
	3.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0003	25106				6,78			Казахстан 100%
	3.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	211273				6,34			
3	**5**	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка**		**1**	**2570,37**	**88,94**	**2570**	**89**	**297**	**2157**	**5105**	
				шт.		**2184,42**	**16,16**	**2184**	**16**		**378**		
	5.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	186107				204,72			
	5.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	31712				63,42			
4	**10**	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка**		**1**	**2570,37**	**88,94**	**2570**	**89**	**297**	**2157**	**5105**	
				шт.		**2184,42**	**16,16**	**2184**	**16**		**378**		
	10.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	186107				204,72			
	10.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	31712				63,42			
5	**13**	**Е11-010205-0406**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов вгрунтах 2 группы**		**0,9**	**1743,28**	**0**	**1569**	**0**	**0**	**1130**	**2914**	
				м3		**1743,28**	**0**	**1569**	**0**		**216**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	**14**	**Е11-010205-0501**	**Засыпка и разравнивание вручную тр аншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**		**0,9**	**955,8**	**0**	**860**	**0**	**0**	**619**	**1598**	
				м3		**955,8**	**0**	**860**	**0**		**118**		
7	**15**	**Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего наз начения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устр ойство**		**0,318**	**10006,42**	**1814,95**	**3182**	**577**	**707**	**1863**	**5449**	
				м3		**5966,73**	**472,01**	**1897**	**150**		**404**		
8	**17**	**Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж опорны х конструкций для крепления задвижки внутри сооруж ений,массой до 0,1 т**		**0,0387308**	**120801,47**	**6116,81**	**4679**	**237**	**206**	**2937**	**8224**	
				т		**109369,6**	**512,55**	**4236**	**20**		**609**		
	17.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	219597				119,07			
	17.2	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001	405133				30,44			
9	**22**	**Е11-130301-0406 К=2**	**Огрунтовк а металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**		**1,16**	**199,27**	**4,93**	**231**	**6**	**100**	**87**	**344**	
				м2		**108,27**	**0,65**	**126**	**1**		**25**		
	22.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	430241				89,83			
10	**23**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		**1,16**	**167,92**	**3,52**	**195**	**4**	**117**	**51**	**266**	
				м2		**63,3**	**0,65**	**73**	**1**		**20**		
	23.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0002	504645				105,37			
11	**24**	**Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж подставки по ГРПШ,массой до 1 т**		**0,05554**	**28437,96**	**12082,7**	**1579**	**671**	**123**	**691**	**2452**	
				т		**14137,2**	**3899,4**	**785**	**217**		**182**		
	24.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0	473709				10,52			
	24.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0389	269				10,46			Казахстан 100%
	24.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863751				10,35			
	24.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	430241				7,41			
	24.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0	609758				20,32			
	24.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001	405133				43,65			
12	**26**	**Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство**		**0,206**	**24738,28**	**1814,95**	**5096**	**374**	**3493**	**1207**	**6807**	
				м3		**5966,73**	**472,01**	**1229**	**97**		**504**		
	26.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2101	14443				3034,76			
13	**27**	**Е11-130301-0406**	**Огрунтовка металлических поверх ностей грунтовкой ГФ-021 за второй раз подставки п од ГРПШ**		**1,61066**	**99,63**	**2,47**	**160**	**4**	**69**	**61**	**239**	
				м2		**54,13**	**0,32**	**87**	**1**		**18**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	27.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	430241				62,37			
14	28	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью П Ф-115 за 2 раза**	**м2**	**1,61066**	**167,92**	**3,52**	**270**	**6**	**163**	**71**	**369**	
						63,3	**0,65**	**102**	**1**		**27**		
	28.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0003	504645				146,31			
15	29	**Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическ им испытанием**	**км трубопровода**	**0,004**	**839209,89**	**234737,35**	**3357**	**939**	**35**	**2808**	**6658**	
						595728	**113253,2**	**2383**	**453**		**493**		
	29.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	25106				18,08			Казахстан 100%
	29.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211273				16,9			
16	31	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили,задвиж ки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка**	**шт.**	**1**	**2570,37**	**88,94**	**2570**	**89**	**297**	**2157**	**5105**	
						2184,42	**16,16**	**2184**	**16**		**378**		
	31.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	186107				204,72			
	31.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	31712				63,42			
17	34	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.У становка**	**т фасонных частей**	**0,0005**	**1166462,95**	**543601,96**	**583**	**272**	**9**	**389**	**1050**	
						604136,4	**181495,56**	**302**	**91**		**78**		
18	36	**Е11-330109-0115**	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т.Установка**	**т**	**0,24207**	**177402,66**	**113277,02**	**42944**	**27421**	**869**	**17721**	**65518**	
						60534	**30972,92**	**14653**	**7498**		**4853**		
	36.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	211273				869,43			
19	41	**Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/В15ССЦW6/**	**м3**	**0,3**	**25854,16**	**1814,95**	**7756**	**544**	**5422**	**1758**	**10275**	
						5966,73	**472,01**	**1790**	**142**		**761**		
	41.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,306	15537				4754,32			
20	42	**ССБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2**	**Надбавка водонепроницаемости W6**	**м3**	**0,3045**	**144,43**		**44**		**44**	**4**	**47**	
21	43	**Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования**	**шт.**	**8**	**3424,53**	**165,44**	**27396**	**1324**	**17309**	**6627**	**36745**	
						1095,5	**54,95**	**8764**	**440**		**2722**		
22	45	**Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования**	**м**	**24**	**619,45**	**24,55**	**14867**	**589**	**9019**	**3935**	**20306**	
						219,1	**8,63**	**5258**	**207**		**1504**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	**46**	**Е11-130301-0406**	**Огрунтовка металлических поверх ностей грунтовкой ГФ-021 за второй раз подставки п од ГРПШ**		**7,02003**	**99,63**	**2,47**	**699**	**17**	**302**	**264**	**1040**	
				м2		**54,13**	**0,32**	**380**	**2**		**77**		
	46.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0006	430241				271,83			
24	**47**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью П Ф-115 за 2 раза**		**7,02003**	**167,92**	**3,52**	**1179**	**25**	**710**	**310**	**1608**	
				м2		**63,3**	**0,65**	**444**	**5**		**119**		
	47.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0013	504645				637,67			
25	**48**	**Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя**		**3**	**2325,67**	**42,75**	**6977**	**128**	**4614**	**2104**	**9807**	
				м2 поверхности		**745,06**	**8,89**	**2235**	**27**		**726**		
	48.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	6,9	226				1559,4			Казахстан 100%
	48.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	13,2	223				2943,6			Казахстан 100%
26	**49**	**Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/В15ССЦW6/**		**0,3**	**25854,16**	**1814,95**	**7756**	**544**	**5422**	**1758**	**10275**	
				м3		**5966,73**	**472,01**	**1790**	**142**		**761**		
	49.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,306	15537				4754,32			
27	**50**	**ССБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2**	**Надбавка водонепроницаемости W6**		**0,3045**	**144,43**		**44**		**44**		**47**	
				м3							**4**		
28	**51**	**Е11-110101-0203**	**Слои подстилающие гравийные.Устройство с уплотнением трамбовками**		**1,2**	**8290,82**	**1877,79**	**9949**	**2253**	**3079**	**5342**	**16514**	
				м3 подстилающего слоя		**3847,1**	**888,8**	**4617**	**1067**		**1223**		
	51.1	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,536	2001				3073,54			Казахстан 100%
29	**52**	**Е11-070111-0111**	**Ограды металлические из сетчатых п анелей,высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя.Установка**		**14**	**3467,52**	**1167,21**	**48545**	**16341**	**555**	**45397**	**101457**	
				м оград		**2260,64**	**487,34**	**31649**	**6823**		**7515**		
30	**55**	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг МС-11.Установка**		**0,0044**	**776530,16**	**6674,42**	**3417**	**29**	**3060**	**395**	**4116**	
				т стальных эл ементов		**74340,7**	**1664,48**	**327**	**7**		**305**		
	55.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0044	687193				3023,65			
31	**56**	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**		**0,00738**	**950701,14**	**1441,14**	**7016**	**11**	**4834**	**1981**	**9716**	
				т		**294228**	**685,71**	**2171**	**5**		**720**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	56.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0074	655032				4834,14			
32	**57**	**Е11-130301-0406 К=2**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза опор,газопровода**	**м2**	**0,71**	**199,27**	**4,93**	**141**	**4**	**61**	**53**	**210**	
						108,27	**0,65**	**77**	**0**		**16**		
	57.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	430241				54,98			
33	**58**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза опор,газопровода**	**м2**	**0,71**	**167,92**	**3,52**	**119**	**3**	**72**	**31**	**163**	
						63,3	**0,65**	**45**	**0**		**12**		
	58.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0001	504645				64,49			
			Итого по разделу: 1. Газопровод низкого давления (надземный)/лист 2/									**381964**	
			Раздел: 2. Газопровод низкого давления (надземный)/лист 3/										
34	**59**	**Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,045**	**839209,89**	**234737,35**	**37764**	**10563**	**394**	**31585**	**74898**	
						595728	**113253,2**	**26808**	**5096**		**5548**		
	59.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	25106				203,36			Казахстан 100%
	59.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	211273				190,15			
35	**61**	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.У становка**	**т фасонных частей**	**0,003**	**1166462,95**	**543601,96**	**3499**	**1631**	**56**	**2333**	**6299**	
						604136,4	**181495,56**	**1812**	**544**		**467**		
36	**63**	**Е11-010205-0402**	**Копание ям без откосов глубиной д о 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	**м3**	**4**	**3169,6**	**0**	**12678**	**0**	**0**	**9128**	**23551**	
						3169,6	**0**	**12678**	**0**		**1745**		
37	**64**	**Е11-010205-0501**	**Засыпка и разравнивание вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**м3**	**4**	**955,8**	**0**	**3823**	**0**	**0**	**2753**	**7102**	
						955,8	**0**	**3823**	**0**		**526**		
38	**65**	**Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные длякрепления трубопроводов внутри зданий и сооружени й массой до 0,1 т.Монтаж**	**т конструкций**	**0,12504**	**123971,24**	**6116,81**	**15501**	**765**	**1061**	**9480**	**26980**	
						109369,6	**512,55**	**13676**	**64**		**1999**		
	65.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006	633954				396,35			
	65.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	219597				384,42			
	65.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0002	405133				98,28			
39	**68**	**Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устро йство**	**м3**	**0,64**	**10006,42**	**1814,95**	**6404**	**1162**	**1424**	**3750**	**10966**	
						5966,73	**472,01**	**3819**	**302**		**812**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	**69**	**С121-020101-2714**	**Бетон тяжелый класса В15,F150,W6,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**		**0,6528**	**16265**		**10618**		**10618**		**11467**	
				м3							**849**		
41	**70**	**Е11-010205-0402**	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**		**1**	**3169,6**	**0**	**3170**	**0**	**0**	**2282**	**5888**	
				м3		**3169,6**	**0**	**3170**	**0**		**436**		
42	**71**	**Е11-010205-0501**	**Засыпка и разравнивание вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**		**1**	**955,8**	**0**	**956**	**0**	**0**	**688**	**1775**	
				м3		**955,8**	**0**	**956**	**0**		**132**		
43	**72**	**Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные длякрепления трубопроводов внутри зданий и сооружени й массой до 0,1 т.Монтаж**		**0,08652**	**123971,24**	**6116,81**	**10726**	**529**	**734**	**6560**	**18669**	
				т конструкций		**109369,6**	**512,55**	**9463**	**44**		**1383**		
	72.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	633954				274,25			
	72.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	219597				265,99			
	72.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0002	405133				68			
44	**75**	**Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устро йство**		**0,16**	**10006,42**	**1814,95**	**1601**	**290**	**356**	**937**	**2742**	
				м3		**5966,73**	**472,01**	**955**	**76**		**203**		
45	**76**	**С121-020101-2714**	**Бетон тяжелый класса В15,F150,W6,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**		**0,1632**	**16265**		**2654**		**2654**		**2867**	
				м3							**212**		
46	**77**	**Е11-130301-0406 К=2**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза опор,газопровода**		**12,6**	**199,27**	**4,93**	**2511**	**62**	**1084**	**947**	**3734**	
				м2		**108,27**	**0,65**	**1364**	**8**		**277**		
	77.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0023	430241				975,79			
47	**78**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза опор,газопровода**		**12,6**	**167,92**	**3,52**	**2116**	**44**	**1274**	**556**	**2885**	
				м2		**63,3**	**0,65**	**798**	**8**		**214**		
	78.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0023	504645				1144,53			
			Итого по разделу: 2. Газопровод низкого давления (надземный)/лист 3/									**199823**	
			Раздел: 3. Газопровод среднего давления (подземный)										
48	**79**	**Е11-010101-0368**	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата " с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 -0,63) м3**		**11,349**	**245,38**	**245,38**	**2785**	**2785**	**0**	**568**	**3621**	
				м3 грунта		**0**	**69,48**	**0**	**789**		**268**		
49	**80**	**Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачисткадна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и тра ншеях,разработанных механизированным способом,пр именен коэффициент к затратам труда -1,2**		**0,351**	**2415,34**	**0**	**848**	**0**	**0**	**610**	**1575**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунт а		**2415,34**	**0**	**848**	**0**		**117**		
50	**81**	**Е11-010205-0501**	**Засыпка грунта без твердых включений вручную 20 см траншей,пазух котлованов и ям вгрунтах 1 группы /за минусом присыпки 10 см,учтенной при прокладке труб/**		**1,8**	**955,8**	**0**	**1720**	**0**	**0**	**1239**	**3196**	
				м3		**955,8**	**0**	**1720**	**0**		**237**		
51	**82**	**Е11-010104-0402 #таб.11 п.3,7**	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м,ранее разрыхле нного грунта.Группа грунтов 2**		**9**	**34,43**	**34,43**	**310**	**310**	**0**	**101**	**444**	
				м3 грунта		**0**	**15,57**	**0**	**140**		**33**		
52	**83**	**Е11-010201-0501**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**		**8,64**	**185,46**	**83,19**	**1602**	**719**	**0**	**900**	**2703**	
				м3		**102,28**	**42,42**	**884**	**367**		**200**		
53	**84**	**Е11-010104-0402 #таб.11 п.3,7**	**Разравниван ие лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) к Вт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**		**0,9**	**34,43**	**34,43**	**31**	**31**	**0**	**10**	**44**	
				м3		**0**	**15,57**	**0**	**14**		**3**		
54	**85**	**Е11-230101-0101**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы толщиной 100мм**		**0,9**	**3271,84**	**169,02**	**2945**	**152**	**1653**	**1178**	**4453**	
				м3		**1265,82**	**56,56**	**1139**	**51**		**330**		
	85.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,99	1670				1653,3			Казахстан 100%
55	**86**	**Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка**		**0,025**	**363895,04**	**88364,32**	**9097**	**2209**	**1**	**7532**	**17960**	
				км трубопровода		**275481**	**28856,8**	**6887**	**721**		**1330**		
56	**88**	**Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испы тание на прочность и герметичность воздухом от пер едвижных компрессорных установок давлением до 8 МП а (80 кгс/см2)**		**0,025**	**998683,43**	**824480,05**	**24967**	**20612**	**208**	**7673**	**35251**	
				км трубопровода		**165870**	**171399,2**	**4147**	**4285**		**2611**		
	88.1	2301-0202-0707	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0,0675	2569				173,41			
57	**89**	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**		**2**	**1588,22**	**973,01**	**3176**	**1946**	**0**	**1825**	**5402**	
				шт.		**615,2**	**306,62**	**1230**	**613**		**400**		
58	**91**	**Ц13-390201-0502**	**Трубопровод,диаметр 65 мм,толщинастенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одни м преобразователем сварных соединений перлитного к ласса с двух сторон,прозвучивание поперечное**		**3**	**805,4**	**20,4**	**2416**	**61**	**115**	**1367**	**4085**	
				стык		**746,8**	**0**	**2240**	**0**		**303**		
59	**92**	**Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полос ти и испытание на прочность и герметичность воздух ом от передвижных компрессорных установок давление м до 8 МПа (80 кгс/см2)**		**0,006**	**998683,43**	**824480,05**	**5992**	**4947**	**50**	**1841**	**8460**	
				км трубопровода		**165870**	**171399,2**	**995**	**1028**		**627**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92.1	2301-0202-0707	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0,0162	2569				41,62			
60	93	**Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводн ые стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическ им испытанием/патрубок/**	**км трубопровода**	**0,001**	**839209,89** / **595728**	**234737,35** / **113253,2**	**839** / **596**	**235** / **113**	**9**	**702** / **123**	**1664**	
	93.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	25106				4,52			Казахстан 100%
	93.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	211273				4,23			
61	95	**Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубыводопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,00116**	**1260729,7** / **783666**	**424580,66** / **187013,5**	**1462** / **909**	**493** / **217**	**61**	**1115** / **206**	**2783**	
	95.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0464	764				35,45			
	95.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211273				19,61			
62	97	**Е11-220601-1003 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикорро зионной изоляции из полимерных липких лент**	**км труб опровода**	**0,00116**	**1434715,71** / **312032**	**289,74** / **96,96**	**1664** / **362**	**0** / **0**	**1302**	**358** / **162**	**2185**	
	97.1	2113-0809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	1,4384	774				1113,32			
63	98	**Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/**	**т конструкций**	**0,01714**	**67991,7** / **63049,8**	**2598,56** / **584,12**	**1165** / **1081**	**45** / **10**	**40**	**753** / **153**	**2071**	
	98.1	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0257	269				6,92			Казахстан 100%
	98.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0	219597				5,27			
	98.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0	405133				13,47			
64	100	**Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка**	**км трубопровода**	**0,0023**	**363895,04** / **275481**	**88364,32** / **28856,8**	**837** / **634**	**203** / **66**	**0**	**693** / **122**	**1652**	
65	102	**Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очис тка полости и испытание на прочность и герметичнос ть воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,0023**	**998683,43** / **165870**	**824480,05** / **171399,2**	**2297** / **382**	**1896** / **394**	**19**	**706** / **240**	**3243**	
	102.1	2301-0202-0707	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0,0062	2569				15,95			
66	103	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/**		**2**	**1588,22**	**973,01**	**3176**	**1946**	**0**	**1825**	**5402**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		**615,2**	**306,62**	**1230**	**613**		**400**		
67	**105**	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая сЭН/**		**2**	**1588,22**	**973,01**	**3176**	**1946**	**0**	**1825**	**5402**	
				шт.		**615,2**	**306,62**	**1230**	**613**		**400**		
68	**107**	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/**		**2**	**1588,22**	**973,01**	**3176**	**1946**	**0**	**1825**	**5402**	
				шт		**615,2**	**306,62**	**1230**	**613**		**400**		
69	**109**	**Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1К=0,125**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**		**2**	**1861,27**	**404,09**	**3723**	**808**	**0**	**2905**	**7158**	
				футляр		**1457,18**	**10,1**	**2914**	**20**		**530**		
70	**112**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройствоиз бетона кл.В7,5**		**0,01**	**17560,66**	**1145,48**	**176**	**11**	**149**	**17**	**208**	
				м3		**1528,2**	**292,98**	**15**	**3**		**15**		
	112.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	12896				131,54			
71	**113**	**Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка**		**0,01**	**363895,04**	**88364,32**	**3639**	**884**	**0**	**3013**	**7184**	
				км трубопровода		**275481**	**28856,8**	**2755**	**289**		**532**		
72	**115**	**Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка поло сти и испытание на прочность и герметичность возду хом от передвижных компрессорных установок давлени ем до 8 МПа (80 кгс/см2)**		**0,01**	**998683,43**	**824480,05**	**9987**	**8245**	**83**	**3069**	**14100**	
				км трубопровода		**165870**	**171399,2**	**1659**	**1714**		**1044**		
	115.1	2301-0202-0707	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0,027	2569				69,36			
73	**116**	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/патрубок-накладка/**		**1**	**1588,22**	**973,01**	**1588**	**973**	**0**	**913**	**2701**	
				шт.		**615,2**	**306,62**	**615**	**307**		**200**		
74	**118**	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая сЭН/**		**2**	**1588,22**	**973,01**	**3176**	**1946**	**0**	**1825**	**5402**	
				шт.		**615,2**	**306,62**	**1230**	**613**		**400**		
75	**120**	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-ст аль"/**		**1**	**1588,22**	**973,01**	**1588**	**973**	**0**	**913**	**2701**	
				шт.		**615,2**	**306,62**	**615**	**307**		**200**		
76	**122**	**Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство подушки из бетона кл.В15 W6 F150 под ковер/лист 10 АС/**		**0,028**	**23592,4**	**1080,31**	**661**	**30**	**484**	**145**	**870**	
				м3		**5232,32**	**439,73**	**147**	**12**		**64**		
	122.1	2102-0101-0614	Бетон тяжелый класса В15, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0286	15452				441,31			
77	**123**	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Ковер.Установка**		**0,013426**	**1506653,95**	**543601,96**	**20228**	**7298**	**4819**	**10442**	**33124**	
				т фасонных частей/лист 4 ас/		**604136,4**	**181495,56**	**8111**	**2437**		**2454**		
	123.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0134	340191				4567,4			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	**127**	**Е11-240207-0201**	**Трубка контрольная.Устройство**		**2**	**7172,59**	**2301,6**	**14345**	**4603**	**1166**	**10369**	**26692**	
				шт.		**4288,1**	**948,93**	**8576**	**1898**		**1977**		
	127.1	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	7	146				1022			Казахстан 100%
79	**129**	**Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1125**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/110х10мм/**		**1**	**1675,14**	**363,68**	**1675**	**364**	**0**	**1307**	**3221**	
				футляр		**1311,46**	**9,09**	**1311**	**9**		**239**		
80	**132**	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 м м.Укладка/футляр/**		**0,01**	**410479,35**	**111813,91**	**4105**	**1118**	**1**	**3322**	**8021**	
				км трубопровода		**298566**	**36988,6**	**2986**	**370**		**594**		
81	**134**	**Е11-221401-0301**	**Трубы стальные диаметром 63 мм.Пр отаскивание в футляр**		**10**	**1526,53**	**7,99**	**15265**	**80**	**1546**	**13530**	**31099**	
				м трубы,уложенной в футляре		**1363,9**	**2,75**	**13639**	**27**		**2304**		
	134.1	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	2,26	621				1403,46			
82	**135**	**Ц13-100904-0101 К=0,3**	**Прокладка сигнальной ленты в траншее**		**0,025**	**16327,08**	**5554,08**	**408**	**139**	**0**	**199**	**655**	
				км		**10773**	**2249,47**	**269**	**56**		**49**		
83	**137**	**Ц13-100901-0301**	**Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее**		**0,025**	**68241,8**	**29605,8**	**1706**	**740**	**0**	**772**	**2676**	
				км		**38636**	**11990,72**	**966**	**300**		**198**		
84	**139**	**Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего наз начения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устр ойство**		**0,057**	**10006,42**	**1814,95**	**570**	**103**	**127**	**334**	**977**	
				м3		**5966,73**	**472,01**	**340**	**27**		**72**		
85	**141**	**Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10**	**Столбики сигнальные железобетонные.Установка**		**1**	**2030,59**	**941,4**	**2031**	**941**	**239**	**1392**	**3696**	
				шт.		**849,92**	**438,71**	**850**	**439**		**274**		
	141.1	2113-0816-2707	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0	2296016				82,66			
	141.2	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,2784	461				128,34			
86	**143**	**Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11**	**Установка щитков табличек**		**1**	**1037,32**	**0**	**1037**	**0**	**104**	**1008**	**2209**	
				шт		**933,57**	**0**	**934**	**0**		**164**		
	143.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	216144				103,75			
			Итого по разделу: 3. Газопровод среднего давления (подземный)									**269692**	
			ИТОГО:									**851479**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**11069**					
			Итого с временными									**862548**	
			Зимние удорожания			**2,07 %**		**17855**					
			Итого с зимними удорожаниями									**880403**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**17608**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**898011**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**942944**	
			НДС			**12 %**		**113153**					
			Итого с НДС									**1056097**	
			Скидка					**158415**					
			Всего со скидкой									**897683**	

Субподрядчик

ТОО «КС Construction» (КэйСиКонстракшн)

Генподрядчик

ТОО "Golden City LTD"

Директор Куанбаев Т.С.