Форма КС3

Утверждена приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015 г. № 229.

Заказчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Поставщик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Наименование строительства Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры(электроснабжение)к индивидуальным жилым домам Заподного жилого района г.Жезказган(2-очередь).

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за Август месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные расходы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика Общестроительные работы	14 500 000	12 946 429	14 500 000	14 500 000					1 553 571	14 500 000
Итого к оплате	14 500 000	12 946 429							1 553 571	14 500 000

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Калдыбаева Б.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Пазылов Ж.С.

Форма 2

Заказчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование строительства: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры(Электроснабжение) к индивидуальным жилым домам Западного жилого района г. Жезказган(2-я очередь)»

АКТ № 1
приемки выполненных работ
за август месяц 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. КАБЕЛИ и ТРУБЫ									
1	Е11-330204-0103	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	1,9143722	62779,86	21216,61	120184	40616	9215	68957	204272
		НР - 80%; СП - 8%			36749,70	8276,10	70353	15844		15131	
		Состав работ: 1. Раскатка неизолированных проводов с помощью механизмов или вручную 2. Раскатка изолированных проводов с помощью троса-лидера 3. Соединение проводов 4. Подъем неизолированных проводов на опоры 5. Натягивание и визирование проводов 6. Крепление проводов и устройство перемычек									
2	С123-061201-0351	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,0487097	2162713,00	--	105345	--	105345	--	113773
		СП - 8%			--	--	--	--		8428	
3	С123-061201-0352	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 4х95+2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,6309121	2208869,00	--	1393602	--	1393602	--	1505090
		СП - 8%			--	--	--	--		111488	
4	С123-061201-0357	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х120+1х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,26611	2726205,00	--	725470	--	725470	--	783508
		СП - 8%			--	--	--	--		58038	

5	С123-061201-0358	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х120+1х95+2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,8298004	2283974,00	–	1895243	–	1895243	–	2046862
		СП - 8%			–	–	–	–		151619	
6	Ц13-080201-0904	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	145,2035	679,17	362,36	98617	52616	6761	39234	148880
		НР - 72%; СП - 8%			270,24	105,04	39240	15252		11028	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
7	С123-010101-0208	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	5,785	1991,00	–	11518	–	11518	–	12439
		СП - 8%			–	–	–	–		921	
8	С123-010101-0203	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	7,5205	389,00	–	2925	–	2925	–	3160
		СП - 8%			–	–	–	–		234	
9	С123-010501-1007	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	66,2961	492,00	–	32618	–	32618	–	35227
		СП - 8%			–	–	–	–		2609	
10	С123-010501-1010	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	65,6019	1238,00	–	81215	–	81215	–	87712
		СП - 8%			–	–	–	–		6497	
11	Ц13-080206-2206	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	145,2035	243,05	20,19	35292	2931	7038	18947	58579
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	6,84	25323	992		4339	
		Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка									
12	Ц13-080201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	145,2035	470,50	402,94	68319	58509	–	21326	96816
		НР - 72%; СП - 8%			67,56	136,43	9810	19810		7172	
		Состав работ: 1. Устройство постели									

13	Ц13-080201-0302	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**										
		9	м кабеля	7,5205	137,99	115,47	1038	868	--		334	1481
		НР - 72%; СП - 8% 2			22,52	39,10	169	294			110	
		Состав работ: 1. Устройство постели										
14	Ц13-080201-0302 К=3	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**										
		8	м кабеля	3,0082	413,98	346,42	1245	1042	--		400	1777
		НР - 72%; СП - 8% 6			67,56	117,29	203	353			132	
		Состав работ: 1. Устройство постели										
15	С123-060137-0735	**Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**										
		0	км	0,02314	3027965,00	--	70067	--	70067		--	75672
		СП - 8% --			--	--	--	--			5605	
16	С123-060137-0734	**Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0385281	2495979,00	--	96165	--	96165		--	103859
		СП - 8% -			--	--	--	--			7693	
17	С123-060137-0733	**Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**										
		0	км	0,0506766	2055556,00	--	104169	--	104169		--	112502
		СП - 8% -			--	--	--	--			8333	
18	С123-060137-0528	**Кабели силовые АВБбШв 2х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**										
		0	км	0,112229	383221,00	--	43009	--	43009		--	46449
		СП - 8% -			--	--	--	--			3441	
19	С123-061401-0202	**Провод ПРС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2**										
		0	км	0,13884	167117,00	--	23203	--	23203		--	25059
		СП - 8% -			--	--	--	--			1856	
20	С124-040207-4401	**Лента сигнальная "Осторожно, кабель"**										
		0	м	80,99	64,00	--	5183	--	5183		--	5598
		СП - 8% -			--	--	--	--			415	
		=== ИЗДЕЛИЯ и МАТЕРИАЛЫ										
21	Ц13-080201-2502	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**										
		6	шт.	4,628	23008,76	17305,86	106485	80092	337		37987	156029
		НР - 72%; СП - 8% 0			5630,00	5770,05	26056	26704			11558	
		Состав работ: 1. Установка и снятие палатки 2. Разделка концов кабеля 3. Подмотка брони и оболочки кабеля хлопчатобумажной лентой 4. Подмотка жил кабеля поливинилхлоридной лентой 5. Установка муфты 6. Оконцевание жил кабеля наконечниками 7. Установка изоляторов 8. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда										

22	С123-061703-1505	**Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконенчиками, со срывными головками типа rek-1КнТ-3-16/50-А-М ГОСТ 13781.0-86**	шт.	2,314	32569,00	--	75365	--	75365	--	81394
		СП - 8%			--	--	--	--		6029	
23	С123-061703-1302	**Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rek-1КвТ-3-16/50-М ГОСТ 13781.0-86**	шт.	2,314	8981,00	--	20782	--	20782	--	22445
		СП - 8%			--	--	--	--		1663	
24	Ц13-080201-2503	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	4,628	28370,46	21541,56	131298	99694	337	46445	191963
		НР - 72%; СП - 8%			6756,00	7182,30	31267	33240		14219	
		Состав работ: 1. Установка и снятие палатки 2. Разделка концов кабеля 3. Подмотка брони и оболочки кабеля хлопчатобумажной лентой 4. Подмотка жил кабеля поливинилхлоридной лентой 5. Установка муфты 6. Оконцевание жил кабеля наконечниками 7. Установка изоляторов 8. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда									
25	С123-061703-1602	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КвТп-4-50/150-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	шт.	2,314	14278,00	--	33039	--	33039	--	35682
		СП - 8%			--	--	--	--		2643	
26	С123-061703-1603	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-50/150-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	шт.	2,314	14877,00	--	34425	--	34425	--	37179
		СП - 8%			--	--	--	--		2754	
27	С124-040207-3140	**Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 22.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	18,512	1429,00	--	26454	--	26454	--	28570
		СП - 8%			--	--	--	--		2116	
28	С124-040207-5317	**Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	9,256	2906,00	--	26898	--	26898	--	29050
		СП - 8%			--	--	--	--		2152	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5369173	336368	4830383	233630	6051027

							202421	112488	--	448223	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5062178				
	Материалы		Тенге				14474				
	Всего заработная плата		Тенге					228713			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4619884				
		Накладные расходы	Тенге				164673				
		Сметная прибыль	Тенге				418148				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5644999				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					228713			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				178719				
	Материалы		Тенге				9215				
	Всего заработная плата		Тенге					86196			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				58535				
		Накладные расходы	Тенге				68957				
		Сметная прибыль	Тенге				19814				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				267490				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					86196			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				128276				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				128276				
		Сметная прибыль	Тенге				10262				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				138538				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6051027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								273
		Сметная заработная плата	Тенге					314909			
		РАЗДЕЛ 2. ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТП, МУФТЫ и ОПОР									
		=== ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТП - 9шт (листы ЭС2-19 и ЭС2.СО-8)									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 3. ВЛИ -0,4Кв									
		=== УСТАНОВКА ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ									
29	**Ц13-080101-1510 Изм. и доп. вып. 9**	**Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования**	**комплект (3 фазы)**	**70,8084**	**38695,57**	**17600,91**	**2739971**	**1246292**	**536916**	**1023050**	**4064063**
		НР - 72%; СП - 8%			**13512,00**	**6554,86**	**956763**	**464139**		**301042**	
		Состав работ: 1. Установка разрядников или ограничителей 2. Прокладка, приварка и окраска шин заземления 3. Присоединение 4. Монтаж опорных конструкций									
30	**С124-040207-4309**	**Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом**	**шт.**	**70,8084**	**14480,00**	**--**	**1025306**	**--**	**1025306**	**--**	**1107330**
		СП - 8%			--	--	--	--		**82024**	

31	С123-061002-0108	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,0472056	601868,00	--	28412	--	28412	--	30684
		СП - 8%			--	--	--	--		2273	
32	С124-040207-3124	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	23,6028	2799,00	--	66064	--	66064	--	71349
		СП - 8%			--	--	--	--		5285	
33	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,057638	201119,00	--	11592	--	11592	--	12519
		СП - 8%			--	--	--	--		927	
34	С124-040201-0646	**Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98**	10 шт.	25,96308	229,00	--	5946	--	5946	--	6421
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
		== ОДНОЦЕПНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П1									
35	Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	48,9411	6489,40	2818,77	317599	137954	33030	168480	524964
		НР - 80%; СП - 8%			2995,74	1307,38	146615	63985		38886	
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов									
36	С121-040405-0203	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	шт.	48,9411	30985,00	--	1516440	--	1516440	--	1637755
		СП - 8%			--	--	--	--		121315	
37	С124-040207-4917	**Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	48,9411	3379,00	--	165372	--	165372	--	178602
		СП - 8%			--	--	--	--		13230	
38	С123-061002-0108	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,0245284	601868,00	--	14763	--	14763	--	15944
		СП - 8%			--	--	--	--		1181	
39	С124-040202-0812	**Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	48,9411	8689,00	--	425249	--	425249	--	459269
		СП - 8%			--	--	--	--		34020	
40	С124-040207-5015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	48,9411	2123,00	--	103902	--	103902	--	112214
		СП - 8%			--	--	--	--		8312	
41	С124-040207-3124	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	48,9411	2799,00	--	136986	--	136986	--	147945

		СП - 8%			--	--	--	--		10959	
		=== ОДНОЦЕПНАЯ КОНЦЕВАЯ ОПОРА К1									
42	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	опора	3,471	13044,11 5854,42	6514,80 3023,20	45276 20321	22613 10494	2342	24651 5594	75522
43	С121-040405-0203	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	шт.	6,942	30985,00 --	-- --	215098 --	-- --	215098	-- 17208	232306
44	С124-040207-4914	**Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	3,471	3380,00 --	-- --	11732 --	-- --	11732	-- 939	12671
45	С123-061002-0108	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80** *СП - 8%*	км	0,0086775	601868,00 --	-- --	5223 --	-- --	5223	-- 418	5641
46	С124-040207-0722	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	6,942	41,00 --	-- --	285 --	-- --	285	-- 23	307
47	С124-040207-2809	**Колпачок концевой РК99.50 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	3,471	422,00 --	-- --	1465 --	-- --	1465	-- 117	1582
48	С124-040207-2308	**Кронштейн анкерный У3** *СП - 8%*	шт.	3,471	1308,00 --	-- --	4540 --	-- --	4540	-- 363	4903
49	С124-040207-3223	**Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	3,471	10137,00 --	-- --	35186 --	-- --	35186	-- 2815	38000
50	С124-040207-5015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	3,471	2123,00 --	-- --	7369 --	-- --	7369	-- 590	7958
51	С124-040207-3124	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	3,471	2799,00 --	-- --	9715 --	-- --	9715	-- 777	10493
52	С124-040204-1201	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	3,471	378,00 --	-- --	1312 --	-- --	1312	-- 105	1417

53	СПрайс "ТОО ЭлектроПромСнаб .KZ"	Заземляющий проводник ЗП-6	шт	3,471	1415,18	--	4912	--	4912	--	5305
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
		=== ОДНОЦЕПНАЯ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА1									
54	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	опора	2,7768	13044,11	6514,80	36221	18090	1874	19721	60417
					5854,42	3023,20	16257	8395		4475	
55	С121-040405-0203	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	шт.	5,5536	30985,00	--	172078	--	172078	--	185845
		СП - 8%			--	--	--	--		13766	
56	С124-040207-4921	**Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	5,5536	2329,00	--	12934	--	12934	--	13969
		СП - 8%			--	--	--	--		1035	
57	С124-040207-2606	**Скрепа для ленты СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	5,5536	178,00	--	989	--	989	--	1068
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
58	С124-040207-4402	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	6,942	420,00	--	2916	--	2916	--	3149
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
59	С123-061002-0108	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,0027768	601868,00	--	1671	--	1671	--	1805
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
60	С124-040207-2308	**Кронштейн анкерный У3**	шт.	5,5536	1308,00	--	7264	--	7264	--	7845
		СП - 8%			--	--	--	--		581	
61	С124-040207-3224	**Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2,7768	5986,00	--	16622	--	16622	--	17952
		СП - 8%			--	--	--	--		1330	
62	С124-040207-5013	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	11,1072	2123,00	--	23581	--	23581	--	25467
		СП - 8%			--	--	--	--		1886	
63	С124-040207-3124	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2,7768	2799,00	--	7772	--	7772	--	8394
		СП - 8%			--	--	--	--		622	
64	С124-040207-5015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2,7768	2123,00	--	5895	--	5895	--	6367

		СП - 8%			--	--	--	--		472	
65	С124-040207-3223	**Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2,7768	10137,00	--	28148	--	28148	--	30400
		СП - 8%			--	--	--	--		2252	
66	С124-040204-1201	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2,7768	378,00	--	1050	--	1050	--	1134
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
67	СПрайс "ТОО ЭлектроПромСнаб .KZ"	**Заземляющий проводник ЗП-6**	шт	5,5536	1415,18	--	7859	--	7859	--	8488
		СП - 8%			--	--	--	--		629	
		=== ОДНОЦЕПНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА ОА3									
68	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	опора	0,5785	13044,11	6514,80	7546	3769	390	4109	12587
					5854,42	3023,20	3387	1749		932	
69	С121-040405-0203	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	шт.	1,157	30985,00	--	35850	--	35850	--	38718
		СП - 8%			--	--	--	--		2868	
70	С124-040207-4910	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	0,5785	3013,00	--	1743	--	1743	--	1882
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
71	С124-040207-4938	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	0,5785	4434,00	--	2565	--	2565	--	2770
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
72	С123-061002-0108	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,0003471	601868,00	--	209	--	209	--	226
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
73	С124-040207-2308	**Кронштейн анкерный У3**	шт.	0,5785	1308,00	--	757	--	757	--	817
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
74	С124-040202-0810	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	0,5785	3861,00	--	2234	--	2234	--	2412
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
75	С124-040207-3223	**Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98**	шт.	0,5785	10137,00	--	5864	--	5864	--	6333
		СП - 8%			--	--	--	--		469	
76	С124-040207-5013	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2,314	2123,00	--	4913	--	4913	--	5306

		СП - 8%			--	--	--	--		393	
77	С124-040207-5015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	0,5785	2123,00	--	1228	--	1228	--	1326
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
78	С124-040207-3123	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	0,5785	2221,00	--	1285	--	1285	--	1388
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
79	С124-040204-1201	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	0,5785	378,00	--	219	--	219	--	236
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
80	СПрайс "ТОО ЭлектроПромСнаб .KZ"	**Заземляющий проводник ЗП-6**	шт	0,5785	1415,18	--	819	--	819	--	884
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
		=== ДВУХЦЕПНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П2									
81	Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	опора	1,2727	6489,40	2818,77	8259	3587	859	4381	13652
					2995,74	1307,38	3813	1664		1011	
82	С121-040405-0101	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт.	1,2727	38846,00	--	49439	--	49439	--	53394
		СП - 8%			--	--	--	--		3955	
83	С124-040207-4918	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1,2727	3379,00	--	4300	--	4300	--	4644
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
84	С124-040207-4939	**Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1,2727	3052,00	--	3884	--	3884	--	4195
		СП - 8%			--	--	--	--		311	
85	С123-061002-0108	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических**	км	0,0006942	601868,00	--	418	--	418	--	451
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
86	С124-040202-0810	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2,5454	3861,00	--	9828	--	9828	--	10614
		СП - 8%			--	--	--	--		786	
87	С124-040204-1201	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1,2727	378,00	--	481	--	481	--	520
		СП - 8%			--	--	--	--		38	

88	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1,2727	2123,00 --	-- --	2702 --	-- --	2702	-- 216	2918
89	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1,3884	2123,00 --	-- --	2948 --	-- --	2948	-- 236	3183
		== ДВУХЦЕПНАЯ КОНЦЕВАЯ ОПОРА К2									
90	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8% Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	опора	0,1157	13044,11 5854,42	6514,80 3023,20	1509 677	754 350	78	822 186	2517
91	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт.	0,2314	38846,00 --	-- --	8989 --	-- --	8989	-- 719	9708
92	С124-040207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	0,1157	3379,00 --	-- --	391 --	-- --	391	-- 31	422
93	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	0,1157	4434,00 --	-- --	513 --	-- --	513	-- 41	554
94	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	0,2314	1967,00 --	-- --	455 --	-- --	455	-- 36	492
95	С124-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	0,2314	2329,00 --	-- --	539 --	-- --	539	-- 43	582
96	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	0,4628	178,00 --	-- --	82 --	-- --	82	-- 7	89
97	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	м	0,64792	420,00 --	-- --	272 --	-- --	272	-- 22	294
98	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 СП - 8%	км	0,0001157	601868,00 --	-- --	70 --	-- --	70	-- 6	75
99	С124-040207-2308	Кронштейн анкерный У1 СП - 8%	шт.	0,1157	1308,00 --	-- --	151 --	-- --	151	-- 12	163

100	С124-040207-3223	**Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98**	шт.	0,4628	10137,00	--	4691	--	4691	--	5067
		СП - 8%			--	--	--	--		375	
101	С124-040202-0810	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	0,2314	3861,00	--	893	--	893	--	965
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
102	С124-040204-1201	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	0,2314	378,00	--	87	--	87	--	94
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
103	С124-040207-5015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	0,1157	2123,00	--	246	--	246	--	265
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
104	С124-040207-5013	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	0,9256	2123,00	--	1965	--	1965	--	2122
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
105	СПрайс "ТОО ЭлектроПромСнаб .KZ"	**Заземляющий проводник ЗП-6**	шт	0,1157	1415,18	--	164	--	164	--	177
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				7393221	1433059	4812331	1245214	9329506
							1147832	550775	--	691072	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2790736				
		Материалы	Тенге				536916				
		Всего заработная плата	Тенге					1420902			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				50765				
		Накладные расходы	Тенге				1023050				
		Сметная прибыль	Тенге				305103				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				4118888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1192
		Сметная заработная плата	Тенге					1420902			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4602485				
		Материалы	Тенге				38574				
		Всего заработная плата	Тенге					277704			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2188181				
		Местные материалы	Тенге				1997894				
		Накладные расходы	Тенге				222164				
		Сметная прибыль	Тенге				385972				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5210621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253
		Сметная заработная плата	Тенге					277704			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9329509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1444
		Сметная заработная плата	Тенге					1698607			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								15376950
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1350253				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1769428			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					663263			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9642714		

- Накладные расходы		Тенге							1478844
- Сметная прибыль		Тенге							1139295
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			15376950			
Глава 2. Основные объекты строительства(электроснабжения)									
	наружные электрические сети	15 376 950			15 376 950				
	итого по главе 2	15 376 950	0		15 376 950				
Глава 8.Временные здания и сооружения									
СН РК8.02-07-200	Временные здания и сооружения - 1%(ЭС)	153 770							
	Всего по главе 2:	153 770			153 770				
	Итого по главам 2-8	15 530 720	0		15 530 720				
Глава 9.Дополнительные затраты на строительства									
СН РК8.02-07-200	Удорожание строительства в зимнее время - 2,2%	341 676			341 676				
	Итого по главе 9	341 676			341 676				
	Итого по главам 2-9	15 872 395	0	0	15 872 395				
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	317 448			317 448				
	Итого сметная стоимость	16 189 843	0		16 189 843				
налоговый кодек	НДС 12% 94			1 942 781	1 942 781				
	Всего по сметному расчету 94	16 189 843	0	1 942 781	18 132 624				
	Итого стоимость строительства коэф. понижением К=0,799663633 в том числе НДС12%				14 500 000				

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

_____ Калдыбаева Б.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ГЕМАКАСЕС"

_____ Пазылов Ж.С.