Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
Форма

Декларация о соответствии

«20» декабря 2019 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс» , город Кызылорда, мкр.Акмешит, 9А кв 5.
(наименование организации, юридический адрес)

В лице директора Калдыбаева Баян Турсынбаевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) к индивидуальным жилым домам западного жилого района г.Жезказган (2очередь)". Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, *Западный район*.
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является: ГУ " Отдел строительства г.Жезказган" И.О руководителя Таджиева Г.Б.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительное–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «ГЕМАКАСЕС».
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)ТОО «Дала-Центр» 14013512, 12.09.2014г. РП *№ 2017-13.1-ГП, 2017-13.1-АС, 2017-13.1-ЭС.Р, 2017-13.1-ЭС,2017-13.1-ЭС1, 2017-13.1-ЭС2.*
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) приказом ГУ «Отдел строительства г Жезказгана",№13 от 13.03.2018года.
(наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сети электроснабжения 10кВ	км				
Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3х120/16(мк)-10 Гост 18599-2001	км	630			
Провод самонесущий изолированный для	км	4,79		4,79	

воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 Гост Р 52373-2005					
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 Гост Р 52373-2005	км	13,163		13,163	
Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт	6		6	
Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт	149		149	
Сети электроснабжения 0,4кВ	км				
Кабели силовые АВБбШв 2х16(мк)-1 гост 16442-80	км	0,97		0,97	
Кабели силовые АВБбШв 4х16(ок)-1 гост 16442-80	км	0,42		0,42	
Кабели силовые АВБбШв 4х95(мк)-1 гост 16442-80	км	0,438		0,438	
Кабели силовые АВБбШв 4х120(мк)-1 гост 16442-80	км	0,333		0,333	
Кабели силовые АВБбШв 4х150(мк)-1 гост 16442-80	км	0,2		0,2	
Провода неизолированные медные гибкие для электроических установок и антенн МГ сечением 16мм2 ГОСТ 839-80	км	0,83		0,83	
Стойки	шт	28		28	

железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013					
Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи напряжением 0,38кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт	555		555	
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 4х95-0,6/1,0 Гост Р 52373-2005	км	0,421		0,421	
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 4х95+2х16-0,6/1,0Гост Р 52373-2005	км	5,453		5,453	
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х120+1х95-0,6/1,0 Гост Р 52373-2005	км	2,3		2,3	
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х120+1х95+2х16-0,6/1,0 Гост Р 52373-2005	км	7,172		7,172	
Провод ПРС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5мм2	км	1,2		1,2	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Напряжение питающей сети-10кВ.Категория электроснабжения-III.Потребная мощность согласно ТУ №05-2947)-1277кВт.Коэффицент мощности cos -0.98.Тип провода СИП-3 1х50-20;1х70-20.Протяженность ВЛЗ-10кВ(суммарная0-5,099км.Строительная длина СИП-3-17,953км.Протяженность КЛ-10кВ(суммарная)-0,630км. Напряжение питающей сети-0,4кВ. Категория электроснабжения-III.Расчетная присоединенная нагрузка-626,15кВт. Протяженность трассы воздушных линий(СИП-2)-14615,0 км. Кабельн. линий(АВБбШв)-2361,0км.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте оборудование; разрядники РВО-6кВ(п)гост 30011.1-2012-3шт.РазъединительSZ-24-1м.Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-250кВА 10/0,4 кВ киоскового типа по опросному листу 20107-13.1-ЭС2.ОЛ.1-4комплект.
Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-250кВА 10/0,4 кВ киоскового типа по опросному листу 20107-13.1-ЭС2.ОЛ.2-2комплект.
Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-250кВА 10/0,4 кВ киоскового типа по опросному листу 20107-13.1-ЭС2.ОЛ.3-3комплект.
Шкаф кабельной линии номинальным током отключения выключателя на 25кАКРУ 2-10-КЕМ-1шт.

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ Июнь 2019 года;

месяц, год

окончание работ декабрь 2019 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 4,3 месяца;

фактически: 7 месяца;

9.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий(сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, и связь) отсутствуют;

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя подпись

МП (при наличии)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертзу по результатам лабораторных замеро Проведенных аккредитованными испытательными лабораториями(центрами) (экспертное заключение прилагается);

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения,что подтверждается органами социальной защиты населения:

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, дата.

МП (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) к индивидуальным жилым домам Заподного жилого района г.Жезказган (2очередь)" готовым к приемке.

(наименование объекта (комплекса)

в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Строительная компания Орда-Курылыс»

Директор Калдыбаева Баян Турсынбаевна.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись

МП (при наличии)

Казакстан Республикасы, Қызылорда қ., Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Ресиновка Казахстан г. Кызылорда Тов-во с ограниченной ответственностью "Строительная компания Орда - Курылыс" БИН 080140017041