Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«20» ноября **2020 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Жалынды Курылыс» ГСЛ № 19024642 от 27.12.2019 г. г.Атырау, проспект Бейбарыс ,450, в лице Абишева Т.Г.

(наименование организации, юридический адрес фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту:«Капитальный ремонт здания ГККП дом культуры «Шалкыма» в с.Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: ГККП дом культуры «Шалкыма» Атырауская область, Кызылкогинский район,с.Жаскайрат, Руководитель и.о. директора Инаева С.Б.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации :ТОО «Тоныкөк Құрылыс»

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «SALA»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГККП дом культуры «Шалкыма», № от 26.11.2019 года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

- Здание Дом культуры (существующая);
- Котельная (существующая);
- Летняя сцена;
- Септик;
- Дворовой туалет на 2 очко;
- Мусоросборник;

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Капитальный ремонт здания производилось на закрепленном земельном участке, расположенном по адресу: Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Жаскайрат. Земельный участок свободен от застройки. Общая площадь участка 0,4965 га. Для сообщения с территории Дом культуры предусмотрены 2 вороты и 2 калитки.

Основные виды требуемых работ: Фундаменты: Для вертикальной гидроизоляции фундамента подземной части выполнена торкретирование цементным раствором М100 под фактурный слой. Проведена обратная засыпка сухим грунтом с трамбовками. Выполнена отмостка из бетона В15, шириной 1м, с армированием сеткой СГ-4 уклоном от здания. Под бетонные подготовки выполнено щебеночное основание. Стены и перегородки: В наружных стенах имеющихся участках вертикальные трещины частично расширены и почищена кладка, обмазана цементным раствором.

Внутренних стенах и перегородках имеющихся участках разрушенные швы до 2 см расширена и кладка очищена, обмазаны цементным молоком, последующей заделкой жидким цементным раствором 1:1. При внутренней отделке полностью заменены полы из деревянных материалов на керамические плитки, линолеум, ковролан. При отделке стен

полностью снята старая штукатурка, последующим новым оштукатуриванием, выравниванием стен, улучшенная окраска водоэмульсионными составами; в санузлах – облицовка стен керамической плиткой. Отделка потолка полностью выполнена известковыми смесями, выравниванием потолков, улучшенная окраска водоэмульсионными составами. Зрительном зале и большом коридоре потолок выполнены из подвесных потолков «Армстронг». Деревянные окна полностью заменены на металлопластиковые окна. Деревянные двери полностью заменены на современные деревянные двери из массивного дерева. Наружные деревянные двери полностью заменены на двери алюминиевые и металлические с утеплением.
Антикоррозионная защита строительных конструкций в проекте выполнена в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004 «Защита строительных конструкций от коррозии». Под всеми фундаментами устраивается подготовка из щебня мелкой фракции с пропиткой битумом до полного насыщения. Боковые поверхности ростверка, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются битумом за два раза.
Противопожарные мероприятия назначены согласно СНиП РК 3.02-02- 2009 «Общественные здания и сооружения», СНиП РК 2.02-5-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ РК 2006 «Правила пожарной безопасности в Республике Казахстан». По конструктивным решениям здание относится ко II-ой степени огнестойкости. Все группы помещений обеспечены требуемым количеством самостоятельных эвакуационных выходов из здания в соответствии с требованиями СНиП РК 2.02-05-2009. Расстояние по путям эвакуации до дверей наиболее удаленных помещений до выхода на ближайшую лестничную клетку не противоречит п. 1.109 табл. 9 СНиП РК 3.02-02-2009. Ширина и высота в свету путей эвакуации, а также ширина и высота эвакуационных дверей соответствует п. 4.17, п. 4.19, п. 4.28 СНиП РК 2.02-05-2009.
Источник отопления здания Дома культуры – отдельно стоящая существующая котельная с водогрейным котлом. Топливо – природный газ. Теплоноситель – вода с параметрами 95-70°С. Система отопления двухтрубная тупиковая с горизонтальной разводкой. Трубопроводы системы отопления выполнены из металлопластиковых труб PERT/AL/PERT фирмы Шеврон (АЗПТ). В качестве отопительных приборов в здании установлены алюминиевые секционные радиаторы. Алюминиевые радиаторы комплектованы автоматическими воздух отводчиками и настенными кронштейнами. Выпуск воздуха из систем производится воздушными кранами, установленными на каждом приборе. Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется регуляторами радиаторными фирмы Danfoss. На вводе трубопровода в здание предусмотрен узел управления системой отопления. Защита трубопроводов, узлов управления системы отопления от коррозии осуществлены посредством окраски трубопроводов эмалью для внутренних работ ПФ-133 в два слоя ГОСТ 926-82 по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в один слой. Трубопроводы узла управления системы отопления изолированы минерал ватными матами "Урса" марки М-11 Г, толщиной 80 мм, с учетом коэффициента уплотнения Купл.= 4,0 толщина теплоизоляционной конструкции 30 мм. В качестве покровного слоя применена сталь тонколистовая оцинкованная по ГОСТ 14918-80, толщиной 0,5 мм. Вентиляция в помещениях Дом культуры предусматривается приточная и вытяжная с естественным и механическим побуждением в соответствии с требованиями санитарных норм. В зависимости от назначения помещений установлена 1 приточная система, 4 вытяжных систем с механическим побуждением. Подача приточного воздуха в зал осуществляется системой П-1. Приточная система П1 укомплектована с блоком охладителя для понижения температуры приточного воздуха в летний период. Для фреонового охладителя предусмотрен наружный конденсаторный блок. Вытяжной воздух из зала вытягивается системой В-1, В-2 и В-3. Вытяжная вентиляция общего назначения. Вентиляция в санузле вытяжная с механическим побуждением. Вытяжка осуществляется канальным вентилятором Vent150,

производительностью 100 м3/ч. Предусмотрено централизованное отключение всех вент систем на случай возникновения пожара. Для оборудования систем ОВКВ выполнено защитное заземление. Для обеспечения нормальных климатических условий для персонала в летний период в комнатах установлены сплит-система «зима-лето». Воздуховоды систем вентиляции выполнены из оцинкованной тонкой листовой стали по ГОСТ 14918-80. Приточные воздуховоды покрыты тепловой изоляцией «URSA», толщиной б=50мм. Для предотвращения передачи шума и вибрации выполнено: присоединение воздуховодов к вентиляторам с помощью гибких вставок, устройство шумоглушителей на трассе воздуховодов, применение вентиляторов с пониженными шумовыми характеристиками. Монтаж и испытание систем проведены в соответствии со СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий». Испытания произведены гидростатическим методом, давлением равным 1,5 рабочего давления в течении пяти минут.

Водоснабжения и канализация. Источником холодного водоснабжения являются сети наружного водоснабжения. Источником горячей воды здания является электрический водонагреватель. Холодная вода подведена к санитарно-техническим приборам: к умывальникам, душевым, смывным бачкам. Горячая вода подведена: к умывальникам, душам. Внутренние сети водоснабжения холодной и горячей воды выполнены из полипропиленовых труб Ду20-25 мм по ГОСТ 18599-83 и проложены открытым способом по стенам здания и под полом. Прокладка трубопроводов водоснабжения предусмотрена с уклоном не менее 0,002.

Пожаротушение – объекта выполнена от существующих гидрантов. Подрядчиком выполнены внутренние сети хозяйственно-бытовой канализации. Хозяйственно-бытовая канализация выполнена от санитарно-технических приборов – унитазов, умывальников, душевых с отводом стоков в наружную сеть хозяйственно-бытовой канализации. Внутренние сети хозяйственно-бытовой канализации выполнены из поливинилхлоридных труб по ГОСТ 22689.3-89 Ø50-110мм и проложены, открыто по низу стен здания. Прокладка трубопроводов канализации смонтирована с уклоном не менее 0,02 в сторону выпуска. Сети канализации приняты из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм по СТ РК ИСО 4427-2004. Хозяйственно-бытовые стоки через внутреннюю канализацию будут отводиться на наружные сети канализации по самотечным трубопроводам в септик, далее вывозом с автоцистернами в места, указанные СЭС

Для электроснабжения от вводно-распределительного устройства отходят питающие линии к щиткам, в которых установлены аппараты отключения. Щиты установлены в стенах и на полу. В щитках размещены автоматические выключатели для защиты групповых линий. На отходящих розеточных сетях предусмотрены устройства дифференциальной защиты. Светильники и электрические изделия выполнены в соответствии с назначением, характером среды и архитектурно-строительными особенностями помещений. Сечения кабелей выбраны по длительно допустимым токам нагрузки, проверены на допустимые потери напряжения. Розетки установлены на высоте 0.3 м от пола, выключатели для управления освещением установлены на высоте 1м от пола. Щиты, шкафы установлены на высоте 1.8м от пола до верха щита (шкафа). Электроснабжение здания ГККП дом культуры «Шалкыма» в селе Жаскайрат Кызылкогинского района осуществляется по кабельной линии 0,4кВ от существующей трансформаторной подстанции КТП-10/0,4 кВ, находящегося рядом дом культуры. Питающие сети выполнены кабелем ВБбШв 4х70мм², проложенного в земле в кабельной траншее. Сечение низковольтного кабеля выбрано и проложено по допустимому току, потере напряжения и проверено по условию срабатывания аппарата при однофазном коротком замыкании (петля фаза-нуль). При строительстве проложен кабель марки ВбБШв с наружным защитным покровом из шланга ПВХ пластиката.

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током выполнено защитное заземление и зануление. На строительном объекте здания ГККП дом культуры

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током выполнено защитное заземление и зануление. На строительном объекте здания ГККП дом культуры «Шалкыма» в селе Жаскайрат Кызылкогинского района для питания потребителей до 1кВ приняты 4 проводные сети 380/220В с глухо заземленной нейтралью. В качестве защитной меры электробезопасности для всех электроустановок выполнено защитное зануление – преднамеренное соединение корпусов электрооборудования, нормально не находящихся под напряжением, с нулевым проводом питающей сети. Заземлены металлические корпуса всех электрических машин, аппаратов и светильников, вторичные обмотки измерительных трансформаторов, металлические корпуса и каркасы распределительных щитов и шкафов управления, кабельные конструкции, металлические оболочки и брони силовых и контрольных кабелей, стальные трубы электропроводки. Защитное заземление выполнено контурное, из стержневых электродов круглой стали В16мм, длиной 3м, погружены в грунт, соединены между собой горизонтальным проводником из круглой стали В16мм, проложены в траншее. Сопротивление заземляющего устройства соответствует в любое время года не более 4 Ом. К наружному контуру заземления присоединены выпуски внутренних заземляющих контуров защитного заземления блок боксов, металлоконструкции технологических аппаратов, присоединение выполнено стальной полосой сеч. 4х40мм.
Электробезопасность обеспечены путем применения следующих мероприятий: надлежащей изоляции; соответствующих разрывов до токоведущих частей; защитных ограждений; заземляющего устройства; предупредительной сигнализации, надписей и плакатов; индивидуальных и групповых защитных средств. Надежная, безопасная и рациональная эксплуатация вновь устанавливаемого оборудования может обеспечиваться только при неукоснительном выполнении действующих норм и правил, регламентирующих безопасное обслуживание устройств и оборудования и соблюдением Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь 2020 года.
месяц, год
окончание работ декабрь 2020 года.
месяц, год
при продолжительности строительства месяцев: 5 (пять)
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 (пять);
фактически, месяц: 5 (пять);

7. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

8. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

И.о. директора ГККП дом культуры «Шалкыма» **Инаева С.Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Начальник Кызылкогинского газового участка Атыраускогo производственного филиала АО «КазТрансГазАймак» **Кереев Б. Д.** (газ)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Начальник районный электрической сети **Абдилдиев А.М** (электр)

АЭЖ
Кызылкогинский
РЭС

Кызылкогинский линейный технический участок **Тажигул А.О.** (телефон)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт здания ГККП дом культуры «Шалкыма» в с.Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области» готовым к приемке в эксплуатацию, и гарантирует качество выполненных

наименование объекта (комплекса)

строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Жалынды Курылыс» _____ **Абишев Т.Г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)