Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 года
№656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

Генподрядчик: ТОО "Golden City DS"

Субподрядчик: ТОО«КС Construction» (КэйСиКонстракшн)
Наименование строительства и его адрес: «Строительство сетей газоснабжения кондитерской фабрики ТОО «Якар», по адресу Алматинская область, Карасайский район г. Каскелен, к.х. АКХ «Ленинский» уч. 261/1, кадастровый номер земельного участка 03-047-203-7149»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2021 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№15/01	**от 12.04.2021 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
«Строительство сетей газоснабжения кондитерской фабрики ТОО «Якар», по адресу Алматинская область, Карасайский район г. Каскелен, к.х. АКХ «Ленинский» уч. 261/1, кадастровый номер земельного участка 03-047-203-7149»	**2 117 347,00**	**1 890 488,39**							**226 858,61**	**2 117 347,00**

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО«КС Construction»
(КэйСиКонстракшн)

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Golden City DS"

Комшабаев С.К.

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО"Golden City DS"

(полное наименование)

Субподрядчик: ТОО«KC Construction» (КэйСиКонстракшн)

(полное наименование)

Объект : «Строительство сетей газоснабжения кондитерской фабрики ТОО «Якар», по адресу Алматинская область, Карасайский район г. Каскелен, к.х. АКХ «Ленинский» уч. 261/1, кадастровый номер земельного участка 03-047-203-7149»

(наименование)

Договор подряда (контракт) №15/01 от 12.04.2021г.

Акт приемки выполненных работ №1 за июнь месяц 2021 года

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-57-Газоснабжение кондитерской фабрики									
			Раздел 1 Газопровод среднего давления.									
			1.1 Монтаж задвижки в ограждении									
1	1	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	3242,5	143	6485	286	637	5651	13107
						2781	73	5562	146	–	971	
2	3	1122-1201-0103	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. НР = 99 %	фланец	4	1179,25	68	4717	272	245	4158	9585

						1050	–	4200	–	–	710	
3	5	1109-0701-0103	Изготовление ограждения задвижки НР = 69 %	т конструкций	0,137	179941,61	41700,73	24652	5713	687	13966	41707
						133226,28	14510,95	18252	1988	–	3089	
4	6	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	8	3396,13	1121,5	27169	8972	1816	23497	54719
						2047,63	441,5	16381	3532	–	4053	
5	11	1115-0404-0310	Решетки. Окраска по металлу металлическим порошком за 1 раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	12,4	733,39	–	9094	–	684	6728	17088
						678,23	–	8410	–	–	1266	
		1.2 Монтаж газопровода среднего давления										
6	12	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	13,47	4216,85	–	56801	–	–	40897	105514
						4216,85	–	56801	–	–	7816	
7	13	1109-0305-0301	Монтаж опорных конструкций НР = 69 %	т конструкций	1,32	114381,45	6969,14	150984	9199	11018	90652	260971
						99065,63	464,26	130767	613	–	19331	
8	15	1106-0101-0113	Бетонирование стоек НР = 91 %	м3	13,47	21503,09	1184,74	289647	15958	192769	77230	396225
						6007,41	293,06	80920	3948	–	29350	

9	16	1124-0101-0104	Прокладка трубопроводов диаметром 100 мм НР = 99 %	км трубопровода	0,27	1525970,94	636680,34	412012	171904	5492	279371	746693
						868948,72	176214,53	234616	47577	–	55311	
10	19	1122-0801-0105	Установка стальных сварных фасонных частей НР = 99 %	т фасонных частей	0,046	1092451,61	526505,38	50252	24219	861	32407	89270
						547225,81	164391,3	25172	7562	–	6613	
11	21	1113-0301-0401	Газопроводы металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	96,37	221,56	2,74	21350	263	17476	2521	25783
						37,47	0,44	3611	42	–	1910	
12	22	1115-0403-1003	Газопроводы металлические огрунтованные. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	96,37	1326,2	2,18	127805	209	35281	73939	217884
						957,92	1,12	92315	109	–	16140	
13	23	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	39	221,56	2,74	8639	106	7072	1020	10435
						37,48	0,44	1461	17	–	773	

14	24 1115-0403-1003	Опоры металлические огрунтованные. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	39	1326,2	2,18	51722	85	14278	29922	88175
					957,92	1,12	37359	44	–	6532	
15	27 1127-0902-0101	Установка дорожных знаков НР = 108 %	шт.	3	5233,33	836,33	15700	2509	1421	13654	31702
					3923,33	291	11770	873	–	2348	

Всего	**2 108 858**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	27 415
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	44 221
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**43 610**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**2 224 104**
НДС (12 %)	266 892
Итого	**2 490 996**
Итого с учетом скидки	**2 117 347**

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО«КС Construction» (КэйСиКонстракшн)

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Golden City DS"

Комшабаев С.К.