Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «Жылу Тепло Сервис» Адрес: Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, ул. 1 переулок Некрасова, дом 19**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Кайргожа и К" Адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, улица Е. Н. Ауельбекова, дом 179А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **3000 «Строительство инженерных сетей и благоустройство к жилым домам в с. Журавлевка Буландынского района Акмолинской области» (водоснабжение и канализация) Дом №10**

(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Наружные сети водопровода и канализаций**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 110** от **17.12.2024 года**

Акт выполненных работ №1

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на 6-1-1 НВК ДОМ №10 работы**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	4,85	555,0	555,0	2 692,0	2 692,0			2 692,0
					0,0	120,0	0,0	582,0			
2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м^3	0,15	9 873,0	0,0	1 481,0	0,0			1 481,0
					9 873,0	0,0	1 481,0	0,0			
3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	1,94	98,0	98,0	190,0	191,0			190,0
					0,0	25,0	0,0	49,0			
4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	0,06	4 196,0	0,0	252,0	0,0			252,0
					4 196,0	0,0	252,0	0,0			
5	412-101-0118 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	162	70,0		11 340,0				11 340,0
6	6301-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	34,5	16 644,0	8 109,0	574 218,0	279 760,0	163 944,0		574 218,0
					3 783,0	1 588,0	130 514,0	54 786,0			
		Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					590 173	282 643	163 944	0	590 173
							132 247	55 417	0	0	
		Раздел 2: Водопровод									
7	241-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм	м	34,845	117,0		4 077,0		4 077,0		4 077,0
8	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	9 485,0	215,0	9 485,0	215,0	1 099,0		9 485,0
					8 171,0	29,0	8 171,0	29,0			
9	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 365,0		7 365,0		7 365,0		7 365,0
10	6301-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм		1	16 812,0	6 338,0	16 812,0	6 338,0	1 042,0		16 812,0

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			шт.		9 432,0	1 718,0	9 432,0	1 718,0			
		Итого по разделу 2: Водопровод					37 739	6 553	13 583	0	37 739
							17 603	1 747	0	0	
		Раздел 3: КАНАЛИЗАЦИЯ									
11	6302-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм	м	3,5	344,0	42,0	1 204,0	147,0	172,0		1 204,0
					253,0	12,0	886,0	42,0			
12	241-204-0501 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3,535	2 441,0		8 629,0		8 629,0		8 629,0
13	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,035	13 670,0	466,0	478,0	16,0	287,0		478,0
					5 005,0	109,0	175,0	4,0			
14	6302-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	$м^3$	1,85	109 908,0	22 985,0	203 330,0	42 523,0	54 651,0		203 330,0
					57 382,0	7 109,0	106 157,0	13 152,0			
15	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг(стремянка для колодцев)	т	0,0097	1 114 679,0		10 812,0		10 812,0		10 812,0
16	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	37 931,0		37 931,0		37 931,0		37 931,0
17	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	31 329,0		93 987,0		93 987,0		93 987,0
18	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	36 571,0		36 571,0		36 571,0		36 571,0
19	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	13 535,0		13 535,0		13 535,0		13 535,0
		Итого по разделу 3: КАНАЛИЗАЦИЯ					406 477	42 686	256 575	0	406 477
							107 218	13 198	0	0	
		ИТОГО по акту					1 034 389	331 882	434 102	0	1 034 389
							257 068	70 362	0	0	
		Всего по акту					1 034 389,00				
		Сумма НДС (12%)					110 827,39				
		Итого с НДС					1 145 216,39				

Подрядчик

ТОО "Кайргожа и К"

Директор _____ Сабиров Ж. Ж.

Заказчик

ТОО «Жылу Тепло Сервис»

Директор _____ Новохатский Д.С.