Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии "26" 10 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ТаразҚұрылысИнвест» город Тараз улица им.Аскарова 297.**
наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Бекбердиев Нургазы Канатбекович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей г.Тараз по улицам Толе би, Айтиева до ул.Д. Конаева (ТК-124)»Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз. ул. Толе би, ул.Казыбек би, ул.Айтиева.**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Управление энергетики и жилищно–коммунального хозяйства акимата Жамбылской области, Корганбаев Кудайберген Нурсерикович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организациями **ТОО «ТаразҚұрылысИнвест» ГСЛ № 17012225 от 05.07.2017г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице генерального директора **Бекбердиев Нургазы Канатбекович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

1) **ТОО «ҚұрылысТЭД»г.Тараз ул. Аскарова 297.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Нурланбекұлы Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

2) **ТОО «Спецстрой» ГСЛ № 003688 от 21.03.2001 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Шаринова Д.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

3) **ТОО «Интеллект азия» г. Тараз**
наименование организации

в лице директора **Жорабеков Б.О.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

3.Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Казахский Сантех Проект», ГСЛ № 000014 от 09.12.1994 г. №4495-С11**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства акимата Жамбылской области, №176-Ө от 29.12.2017г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем			метр в кубе (далее–м3)			
В том числе подземной части			м3			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			м2			
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Внутриквартальные тепловые сетеи от точек подключения (ТК-228, ТК-229) до элеваторных узлов жилых многоквартирных домов по улицам Койгельды, ул. Толе би, ул.Казыбек би, ул. Айтиева.».

Способ прокладки подземный канальный узлы трубопроводов (УТ1(ТК-124сущ.)……УТ9) выполнены из труб и изделий без заводской теплоизоляции. Прокладка трубопровода в каналах, выполнена с использованием изготовленных в заводских условиях труб с индустриальной тепловой изоляцией из ППУ (пенополиуретана) в кожухе из жесткого полиэтилена. Конструкция предизолированых труб заводского изготовления включает в себя стальной (рабочий) трубопровод, изолирующий слой из жесткого пенополиуретана (ППУ) и внешней защитной оболочки из полиэтилена низкого давления. Конструкция абсолютно герметична, защищает трубы и изоляцию от поверхностных вод. Прокладка теплоизолированных трубопроводов предусмотрена в непроходных ж/б каналах.

Запорная арматура размещается в тепловых камерах, где и осуществляется управление ею. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счет углов поворота трассы и П-образными компенсирующими устройствами.

Система труб с заводской изоляцией характеризуется тем, что все элементы системы, включающие прямые трубы, тройники, колена, арматуру, поставляются в комплексе. На площадке строительства производился минимум работ включающий сборку трубопроводов и фасонных элементов.

Система ОДК

Для обнаружения мест протечек установлена система оперативного дистанционного контроля (СОДК). Концевые терминалы КТ-11, устанавливаются в начальной и концевой точке теплосети и служат для подключения к СОДК переносного детектора повреждений ДПП-АМ, и закольцовки сигнальных проводов с целью образования сигнальной петли. Согласно проекта точки контроля расположены друг от друга не более 300м. В точках контроля установлены промежуточные терминалы КТ-12/ШГ. В тепловых камерах установлены проходные терминалы КТ-15 и КТ-15/Ш для объединения двух двухтрубных систем. Кабели от обоих терминалов выводятся в наземные ковера и подключаются к промежуточным терминалам КТ-12/ШГ. В проходных узлах применены концевые элементы трубопроводов с торцевым кабелем выводов. Кабели от трубопроводов выводятся в наземные ковера и соединяются в установленных в них терминалах КТ-14, КТ-15, КТ-15/Ш, КТ-16. Для подключения терминалов КТ-14, КТ-15, КТ-15/Ш, КТ-16 и корневому терминалу ТК-11 в концевых узлах применен трехжильный соединительный кабель NYM-3x1,5. Для подключения терминала КТ-12/ШГ применялся пятижильный соединительный кабель NYM-5x1,5, при установке терминалов в тепловой камере соединительные кабеля проложить по стенам камеры. В работе СОДК задействованы два медных провода: первый основной сигнальный который расположен всегда справа по направлению подачи воды к потребителю, второй транзитный.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ **май 2020 года**
месяц, год

Окончание работ: **октябрь 2020 года**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц **5,5**

фактически, месяц: **5 :**

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее) водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает **«Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей г.Тараз по улицам Толе би, Айтиева до ул.Д. Конаева (ТК-124)», Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз. ул. Толе би, Айтиева**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) директор **ТОО «ТаразКурылысИнвест»**

Бекбердиев Нургазы Канатбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)