ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-041140007085-20190912-37366152
1.1. Номер учетной системы 00000000060
2. Дата выписки 12.09.2019 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 23.08.2019
4. Исправленный [v] — 4.1 Дата выписки 29.08.2019
4.2 Номер учетной системы 00000000051 — 4.3 Регистрационный номер ESF-041140007085-20190829-38352439
5. Дополнительный [ ] — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 041140007085 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
8. Адрес места нахождения
030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001 — 9.2. номер 0010840
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ558560000000103181
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 130840021720 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 Доля участия
РГП на праве хозяйственного ведения Актюбинский региональный государственный университет им .К.Жубанова
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Актюбинская обл, г.Актобе, Проспек Алии Молдагуловой, дом № 34
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [ ] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 041140007085
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
25.3 Адрес отправки 030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 130840021720
26.2 Наименование РГП на праве хозяйственного ведения Актюбинский региональный государственный университет им .К.Жубанова
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Актюбинская обл, г.Актобе, Проспек Алии Молдагуловой, дом № 34
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 379
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 14.06.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000044
32.2 дата 23.08.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт в доме студентов №2 по ул.Марсьева д.78 АРГУ им.К.Жубанова в г.Актобе			работа	1	34 346 030,12	34 346 030,12	0	0	34 346 030,12	12%	4 121 523,62	38 467 553,74			1	
				Всего по счету				34 346 030,12			34 346 030,12		4 121 523,62	38 467 553,74				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
7mtaZqWRb+qD4zYkCnWVh/wmQeEWyvhxYqPCMjkSqgM42Ag6hOqSkD+GcHtzDHrtYbWrE1+c0TZzYVR6gEli+g==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ — Лекерова Гульжан Иркеновна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **РГП на праве хозяйственного ведения Актюбинский региональный государственный университет им .К.Жубанова,Республика Казахстан, Актюбинская обл, г.Актобе, Проспек Алии Молдагуловой, дом № 34, тел.: 55-18-30** — **130840021720**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл-3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №379 от 14.06.2019г

Номер документа	Дата составления
00000000044	23.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт в доме студентов №2 по ул.Маресьева д.78 АРГУ им.К.Жубанова в г.Актобе			работа	1	38 467 553,74	38 467 553,74	4 121 523,62
				Итого	1	x	38 467 553,74	4 121 523,62

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.08.2019

М.П.

Заказчик : Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Актюбинский региональный государственный университет имени К.Жубанова" Министерства образования и науки

Форма № КС-3

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование стройки: Капитальный ремонт дома студентов №2 по ул.Маресьева 78 АРГУ им.К.Жубанова в г.Актобе

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код
		379	14.06.2019г.				
		Доп .согл. №1	14.08.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ , тенге						НДС, тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в ценах текущего года	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР		
А	1	2	3	4		6	7	8
Всего по стройке:	**58 481 858,12**	**34 346 030,12**		**58 481 858,12**			**7 017 822,62**	**65 499 680,74**
В том числе за отчетный месяц		**34 346 030,12**		**34 346 030,12**			**4 121 523,62**	**38 467 553,74**

ЗАКАЗЧИК : Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Актюбинский региональный государственный университет имени К.Жубанова" Министерства образования и науки Республики Казахстан

Ректор _____ **Ердембеков Б.А.**

ПОДРЯДЧИК :ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Заказчик : Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Актюбинский региональный государственный университет имени К.Жубанова" Министерства образования и науки Республики Казахстан

форма 2В

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"

Наименование стройки: Капитальный ремонт дома студентов №2 по ул.Маресьева 78 АРГУ им.К.Жубанова в г.Актобе

Наименование объекта: Капитальный ремонт дома студентов №2 по ул.Маресьева 78 АРГУ им.К.Жубанова в г.Актобе

Договор № 379 от 14.06. 2019г. , доп. соглашение №1 от 14.08.2019г.

АКТ

выполненных работ

за август месяц 2019 г.

Локальная смета № 2-1-1

Ремонтно-строительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 1 этаж									
		1.1 Интернет-класс									
5	1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство НР = 72 %	м2	24	794,33	0,42	19064	10	7906	8027	29258
					464,5	–	11148	–	–	2167	
6	1111-0101-2707	Устройство покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. (Керамогранит МК CERAMICS) НР = 94 %	м2 покрытия	24	4296,63	113,75	103119	2730	76542	23562	136815
					993,63	50,79	23847	1219	–	10134	
7	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	21	263,38	1,57	5531	33	3807	1599	7700
					80,52	0,48	1691	10	–	570	

	0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	1,89	1632,28	69,84	3085	132	951	1853	5333
					1059,26	30,16	2002	57	–	395	
9	2109-0102-0602	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, марки "Боненти", производства Дубрава Сибирь	м2	1,89	11240		21244		21244	–	22944
					–		–		–	1700	
10	1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %	м2	1,5	5112,67	–	7669	–	1157	4689	13347
					4341,33	–	6512	–	–	989	
11	1212-0101-1605	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 % НР = 72 %	м2	62,1	593,27	1,58	36842	98	18213	13376	54235
					298,41	0,76	18531	47	–	4017	
12	1212-0101-1705	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 % НР = 72 %	м2	24	684,75	1,58	16434	38	7130	6684	24967
					386,08	0,75	9266	18	–	1849	
	1.2 Читальный зал										
21	1212-0101-1605	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 % НР = 72 %	м2	81,2	593,28	1,58	48174	128	23815	17490	70917
					298,41	0,75	24231	61	–	5253	

1105	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 % НР = 72 %	м2	60	684,72	1,58	41083	95	17824	16710	62416
				386,07	0,75	23164	45	–	4623	
23 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	2,73	1633,33	70,33	4459	192	1375	2678	7708
				1059,34	30,4	2892	83	–	571	
24 2109-0102-0602	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, марки "Боненти", производства Дубрава Сибирь	м2	2,73	11240		30685		30685	–	33140
				–		–		–	2455	
25 1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %	м2	2,5	5112,8	–	12782	–	1929	7814	22244
				4341,2	–	10853	–	–	1648	
1.3 Актовый зал										
32 1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство НР = 72 %	м2	115,5	794,32	0,4	91744	46	38050	38626	140800
				464,48	–	53647	–	–	10430	
33 1111-0101-2707	Устройство покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. (Керамогранит МК CERAMICS) НР = 94 %	м2 покрытия	115,5	4296,67	113,77	496265	13140	368361	113395	658433
				993,63	50,81	114764	5869	–	48773	
34 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	107	263,36	1,55	28180	166	19398	8149	39235
				80,52	0,5	8616	54	–	2906	

		298,41	0,75	117724	295	–	25521

Итого по смете	Тенге	28 223 980
Непредвиденные расходы - 2%	Тенге	564 480
Итого в текущих ценах	Тенге	28 788 460
Итого по договорной цене		25 909 613,16
НДС -12%	Тенге	3 109 153,58
Всего по акту :	Тенге	29 018 766,74

Заказчик : Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Актюбинский региональный государственный университет имени К.Жубанова" Министерства образования и науки Республики Казахстан

Ректор _____ Ердембеков Б.А.

Технадзор ТОО"АктамИнжиниринг" _____ Каналин А.К.

Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3"

Директор _____ Кожаев З.И.

Авторский надзор ТОО"СпецДиагностика"

_____Чуба В.Я.

Заказчик : Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Актюбинский региональный государственный университет имени К.Жубанова" Министерства образования и науки Республики Казахстан

форма 2В

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"

Наименование стройки: Капитальный ремонт дома студентов №2 по ул.Маресьева 78 АРГУ им.К.Жубанова в г.Актобе

Наименование объекта: Капитальный ремонт дома студентов №2 по ул.Маресьева 78 АРГУ им.К.Жубанова в г.Актобе

Договор № 379 от 14.06. 2019г., доп. соглашение №1 от 14.08.2019 г.

АКТ

выполненных работ

за август месяц 2019 г.

Локальная смета № 2-1-2

Внутренние сантехнические работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Кухни (10 помещений)										
2	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	20	2315,3	37,1	46306	742	6626	38501	91592
					1946,9	17,45	38938	349	–	6785	
3	2303-0102-1106	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	шт.	20	8254		165080		165080	–	178286
					–		–		–	13206	
4	2303-0102-1302	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт.	20	957		19140		19140	–	20671
					–		–		–	1531	
5	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	20	913,3	0,15	18266	3	791	17123	38220
					873,6	–	17472	–	–	2831	

		Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм (производитель Россия)	шт.	20	2382		47640		47640	–	51451
					–		–		–	3811	
Раздел 2 Душевые (6 помещений), туалеты (15 помещений)											
18	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	999,97	0,74	19999	15	4836	14852	37640
					757,45	0,3	15149	6	–	2788	
20	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	80	1702,02	18,18	136162	1454	21978	110487	266380
					1409,12	0,15	112730	12	–	19732	
23	1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	комплект	27	7541,89	26,33	203631	711	187420	15520	236683
					574,07	12,48	15500	337	–	17532	
24	1117-0201-0103	Смесители душевые. Установка НР = 98 %	шт.	27	7714,26	0,15	208285	4	184694	23115	249912
					873,59	–	23587	–	–	18512	
25	1117-0301-0101	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, марки Вест, производства "Santeri" НР = 98 %	комплект	49	21688,53	128,63	1062738	6303	902691	153591	1313635
					3137,63	60,84	153744	2981	–	97306	
Раздел 3 Наружная канализация											
26	1101-0102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	17,2	156,74	149,13	2696	2565	2	534	3488
					7,5	35,64	129	613	–	258	
27	1216-0101-0203	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 200 мм. Разборка НР = 72 %	м	12	1545,75	–	18549	–	–	13355	34456

				1545,75	–	18549	–	–	2552	
2-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,012	2755666,67	191083,33	33068	2293	26766	4603	40685
				334083,33	53333,33	4009	640	–	3014	
29 1101-0205-0302	Прочистка канализационных колодцев вручную НР = 72 %	м3 грунта	2	1554	–	3108	–	–	2238	5774
				1554	–	3108	–	–	428	
30 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	17,2	34,19	34,19	588	588	–	149	796
				–	12,03	–	207	–	59	
Раздел 4 Теплотрасса										
31 1101-0102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	110	156,7	149,12	17237	16403	10	3418	22307
				7,49	35,66	824	3923	–	1652	
32 1125-0130-0401	Демонтаж плит перекрытий каналов НР = 91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных конструкций	3,9	6126,67	3518,46	23894	13722	–	13392	40269
				2608,21	1165,13	10172	4544	–	2983	
33 1216-0101-1401	Трубопроводы диаметром 100 мм. Замена теплотрассы (две нити) НР = 72 %	м трубопровода	156	9576,83	2604,62	1493986	406320	19927	870506	2553651
				6844,48	905,75	1067739	141297	–	189159	
34 2301-0402-0107	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	156	12835		2002260		2002260	–	2162441
				–		–		–	160181	
35 1215-0101-0509	Задвижка диаметром 100 мм. Смена НР = 72 %	шт.	2	6121,5	110,5	12243	221	2341	7046	20832
				4840,5	52,5	9681	105	–	1543	

36	1101-0503	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762- 2002	шт.	2	21970		43940		43940	–	47455
					–		–		–	3515	
37	1125-0130-0401	Монтаж плит перекрытий каналов, ранее демонтированных (30% новый материал) НР = 91 %	м3 сборных конструкций	3,9	9502,05	4398,21	37058	17153	7189	16740	58102
					3260,51	1456,41	12716	5680	–	4304	
38	2104-0302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,17	55960		65473		65473	–	70711
					–		–		–	5238	
39	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	110	34,2	34,2	3762	3762	–	953	5092
					–	12,03	–	1323	–	377	
		Итого по смете	**Тенге**				**7 550 529**				
		Непредвиденные расходы - 2%	**Тенге**				**151 011**				
		Итого в текущих ценах	**Тенге**				**7 701 540**				
		Итого по договорной цене					**6 931 385,71**				
		НДС -12%	**Тенге**				**831 766,29**				
		Всего по акту :	**Тенге**				**7 763 152,00**				

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Актюбинский региональный государственный университет имени К.Жубанова Министерства образования и науки Республики Казахстан

Ректор _____ Ердембеков Б.А.

Технадзор ТОО"АктамИнжиниринг" _____ Каналин А.К.

Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3"

Директор _____ Кожаев З.И.

Авторский надзор ТОО"СпецДиагностика"

_____ Чуба В.Я.

Заказчик : Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Актюбинский региональный государственный университет имени К.Жубанова" Министерства образования и науки Республики Казахстан

форма 2В

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"

Наименование стройки: Капитальный ремонт дома студентов №2 по ул.Маресьева 78 АРГУ им.К.Жубанова в г.Актобе

Наименование объекта: Капитальный ремонт дома студентов №2 по ул.Маресьева 78 АРГУ им.К.Жубанова в г.Актобе

Договор № 379 от 14.06. 2019г. , доп. соглашение №1 от 14.08.2019г.

АКТ

выполненных работ

за август месяц 2019 г.

Локальная смета № 2-1-3

Внутренние электротехничекие работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Жилые комнаты										
2	1308-0305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	100	3133,13	1036,58	313313	103658	20293	184414	537545
					1893,62	667,68	189362	66768	–	39818	
3	2307-0106-0102	Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 4х18 LRS/A (4554) LED CT PK 2595-2014	шт.	100	4734		473400		473400	–	511272
					–		–		–	37872	
	Раздел 2 Душевые										
5	1217-0101-2201	Выключатели. Смена НР = 72 %	шт.	12	276,42	–	3317	–	–	2388	6161
					276,42	–	3317	–	–	456	
6	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12	303		3636		3636	–	3927

				–		–		–	291	
7 1308-0305-0302	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк НР = 72 %	шт.	24	2437,67	821,54	58504	19717	22289	22076	87026
				687,42	590,13	16498	14163	–	6446	
8 2307-0101-0303	Светильники потолочные, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	24	2598		62352		62352	–	67340
				–		–		–	4988	
Раздел 3 Коридор 1-2 этаж										
9 1110-0404-0101	Устройство коробов по одинарному металлическому каркасу, одним слоем гипсокартонных листов (скрыть провода проложенные по стенам) НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	130,5	2080,91	17,39	271559	2269	133388	123068	426197
				1041,39	6,44	135902	840	–	31570	
	Итого по смете	**Тенге**				**1 639 468**				
	Непредвиденные расходы - 2%	**Тенге**				**32 789**				
	Итого в текущих ценах	**Тенге**				**1 672 257**				
	Итого по договорной цене					**1 505 031,25**				
	НДС -12%	**Тенге**				**180 603,75**				
	Всего по акту :	**Тенге**				**1 685 635,00**				

Заказчик : Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Актюбинский региональный государственный университет имени К.Жубанова" Министерства образования и науки Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл З"

Ректор _____ **Ердембеков Б.А.**

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Технадзор ТОО"АктамИнжиниринг" _____ **Каналин А.К.**

Авторский надзор ТОО"СпецДиагностика"

_____ **Чуба В.Я.**