Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрячик: ТОО "Жалынды құрылыс"

Форма 2

Наименование стройки Строительство жилья в г.Атырау,мкр.Береке (участок 8 га)

Наименование объекта 60-квартирный жилой дом (пятно №1) арендное жилье

Акт приемки выполненных работ
за май 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Полы								
		Тип1 зал,спальня,коридор,кухня-1 этаж								
1	Е0111-9-1	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плиты фибролитовые на портландцементе**	668,76	48,53	5,55	32455	3712	37057	0,26	173
		м2		42,98	2,07	28743	1384	123	0,01	7
2	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	668,76	323,65	18,42	216444	12319	76384	0,42	278
		м2		85,95	6,91	57480	4621	123	0,03	23
3	Е0111-11-3	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона 1200кг/м3 общ толщ 50мм**	668,76	448,29	13,43	299796	8981	47454	0,37	245
		м2		52,65	5,04	35210	3371	123	0,02	16
4	Е0111-11-4 К=5	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек**	668,76	396,65	3,35	265264	2240	3619	0,02	15
		м2		3,15	1,25	2107	836	123	0,01	4
		Тип1 зал,спальня,коридор,кухня-2,3,4,5 этаж								
5	Е0111-9-1	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плиты фибролитовые на портландцементе**	1605,024	48,53	5,55	77892	8908	88937	0,26	414
		м2		42,98	2,07	68984	3322	123	0,01	16
6	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	1605,024	323,65	18,42	519465	29565	183322	0,42	668
		м2		85,95	6,91	137952	11091	123	0,03	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(общ толщ 30мм)								
			1605,024	277,89	9,95	446023	15970	110436	0,36	571
		м2		52,20	3,74	83782	6003	123	0,02	29
8	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			1605,024	75,43	1,34	121064	2151	3475	0,01	14
		м2		1,26	0,50	2022	803	123	--	4
		Тип2 санузел,ванная-1-5 этаж								
9	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов раствор марки М150								
			142,8	979,84	11,72	139921	1674	30926	1,06	151
		м2		171,68	4,39	24516	627	123	0,02	3
				Проемы						
		Двери								
10	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен								
			126	330,85	32,08	41687	4042	42998	1,49	188
		м2		272,25	12,13	34304	1528	120	0,06	7
11	С12022-1	Двери металлические ДН21-10 огрунтованные и окрашенные								
			60	25100,00	--	1506000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Внутренняя отделка						
12	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков								
			865,072	434,19	3,94	375606	3408	94103	0,55	479
		м2		102,11	1,49	88333	1289	105	0,01	6
13	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (ФИНИШ)								
			1024,4	445,88	3,43	456759	3514	80715	0,46	466
		м2		73,73	1,31	75529	1342	105	0,01	6
14	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен керамическими плитками ПОБЕДИТ-СТАНДАРТ ТМ-10								
			563,5	1028,30	4,62	579447	2603	151263	1,52	857
		м2		254,97	3,14	143676	1769	104	0,02	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			5077821	99086			4518
			Тенге			782637	37986			186
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3571821				
	Материалы -		Тенге			925373				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				820623			
	Местные материалы -		Тенге			1764725				
		Накладные расходы -	Тенге			950688				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							475
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				142603			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			271351				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4793860				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5179
		Сметная заработная плата -	Тенге				963226			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1506000				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1506000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90360				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1596360				
		Итого по акту:				**6 390 220**				
		Временные здания и сооружения 1,2%				**76 683**				
		Итого				**6 466 903**				
		Зимнее удорожание 1,08%				**69 843**				
		Выслуга лет 1%				**64 669**				
		Доп. Отпуска 0,4 %				**25 868**				
		Итого				**6 627 283**				
		К=2,73677419				**18 137 377**				
		Налог 2%				**362 748**				
		Итого				**18 500 125**				
		НДС 12%				**2 220 015**				
		Итого				**20 720 140**				

Заказчик: Руководитель ГУ "Городской отдел строительства" _____ (подпись) Камалов У. С.

Зав. Сектором ПТС ГУ "Городской отдел строительства" _____ (подпись) Жумашев Д.

Тех. надзор: Инженер по качеству и приемке работ ТОО "Жайык Строй Инжиниринг" _____ (подпись) Бекмашев

Подрядчик: Директор ТОО "Жалынды құрылыс" _____ (подпись) Абишев Т.Г.