Форма по приложению 3-0

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Асанов Бахтияр Онгарбаевич, 721206301358, Туркестанская область, город Туркестан**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Классик ART Маркет», директор Снегов Николай Антонович, Республика Казахстан, Кызылординская Область, Город Кызылорда, Поселок Тасбогет, Улица Абая Кунанбаева, Дом 25**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство столовой и мини рынка стройматериалов на уч №02, квартал № 076, село Жемисти, сельский округ Жемисти Сарыагашского района, Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство столовой и мини рынка стройматериалов на уч №02, квартал № 076, село Жемисти, сельский округ Жемисти Сарыагашского района, Туркестанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №1

за **апрель 2020** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	633.24	290.88	290.88	184197	184197	0	29918	231244
						0	65.62	0	41553		17129	
2	2	Е11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	633.24	283.94	270.18	179802	171089	0	34076	230988
						13.76	60.98	8713	38615		17110	
3	3	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	568	70.4	70.4	39987	39987	0	10649	54687
						0	26.04	0	14791		4051	
4	4	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	568	323.54	152.46	183771	86598	0	98968	305358
						171.08	70.92	97173	40283		22619	
												822277
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									
			Раздел: 2. Железобетонные конструкций									
5	5	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	9.6	32240	2223.06	309504	21342	263616	26617	363011
						2556.9	489.88	24546	4703		26890	
6	6	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	48	46787.94	3663.14	2245821	175831	1770970	304592	2754446
						6229.6	743.66	299021	35696		204033	
7	7	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4.08	228894		933888		933888		1008599
											74711	
8	8	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	495	1751.1	39.5	866794	19553	567894	262280	1219400
						564.34	5.4	279348	2673		90326	
9	9	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	168	23412.22	3189.46	3933253	535829	1207389	2153628	6573831
						13035.92	748.18	2190035	125694		486950	
10	10	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	19.2	96091.36	3702.12	1844954	71081	1083180	643436	2687461
						35973.6	853.1	690693	16380		199071	
11	11	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1.632	228894		373555		373555		403439
											29884	
12	12	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	26.88	63500.1	9482.18	1706883	254881	1132732	340542	2211219
						11877.6	2044.34	319270	54952		163794	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2.2848	228894		522977		522977	41838	564815
14	14	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	30.72	77983.62 30021.88	11500.86 2611.76	2395657 922272	353306 80233	1120078	912280 264635	3572572
15	15	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2.6112	228894		597688		597688	47815	645503
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций									22004296
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
16	16	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	495	2970.62 2683.44	287.18 140.94	1470457 1328303	142154 69765	0	1118454 207113	2796024
17	17	С122-030301-0108	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	495	5150		2549250		2549250	203940	2753190
18	18	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1220	2906.24 1937.32	162.62 125.32	3545613 2363530	198396 152890	983686	2013137 444700	6003450
19	19	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1220	1973.34 916.66	19.08 5.98	2407475 1118325	23278 7296	1265872	900497 264638	3572610
20	20	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1220	1230.62 951.6	9.14 4.5	1501356 1160952	11151 5490	329254	933154 194761	2629271
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									17754545
			ИТОГО:									40581118
			НДС			12 %		4869734				
			Итого с НДС									45450852

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Классик ART Маркет», директор Снегов Н.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный предпринимательский номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Асанов Б.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт Бердалы Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, аттестат, подпись)

эксперт Егембердиев К.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-0

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Асанов Бахтияр Онгарбаевич, 721206301358, Туркестанская область, город Туркестан**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Классик ART Маркет», директор Снегов Николай Антонович, Республика Казахстан, Кызылординская Область, Город Кызылорда, Поселок Тасбогет, Улица Абая Кунанбаева, Дом 25**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство столовой и мини рынка стройматериалов на уч №02, квартал № 076, село Жемисти, сельский округ Жемисти Сарыагашского района, Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство столовой и мини рынка стройматериалов на уч №02, квартал № 076, село Жемисти, сельский округ Жемисти Сарыагашского района, Туркестанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №2

за **июнь 2020** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Полы									
21	21	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	495	1425.34	59.5	705543	29452	329640	339027	1128136
						699.9	28.72	346450	14216		83566	
22	22	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	495	1480.14	80.94	732669	40065	658310	49917	845193
						69.28	38	34294	18810		62607	
23	23	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	495	1439.48	43.04	712543	21305	285070	391764	1192652
						820.54	21.42	406167	10603		88345	
24	24	КППрайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	495	7722.78		3822776		3822776		3822776
25	25	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	1350	775.3	4.4	1046655	5940	807111	222329	1370503
						173.04	2.16	233604	2916		101519	
			Итого по разделу: 4. Полы									8359260
			Раздел: 5. Окна									
26	26	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	58.24	5072.46	350.82	295420	20432	134802	135030	464886
						2407.04	169.08	140186	9847		34436	
27	27	С121-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	58.24	22668		1320184		1320184	105615	1425799
			Итого по разделу: 5. Окна									1890685
			Раздел: 6. Двери									
28	28	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	20.16	3383.6	156.2	68213	3149	18819	42887	119988
						2293.9	69.8	46245	1407		8888	
29	29	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	20.16	15239		307218		307218	24577	331795

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5.88	2870.7 1953.42	216.24 100.7	16880 11486	1271 592	4122	10870 2220	29970
31	31	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5.88	5358.82 4402	103 43.28	31510 25884	605 254	5020	18035 3964	53509
32	32	С121-090302-0105	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-2015	м2	5.88	52160		306701		306701	24536	331237
			Итого по разделу: 6. Двери									866499
			Раздел: 7. Стены и перегородки									
33	33	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1	м2 перегородок (за вычетом проемов)	576	5408.74 4053.58	235.9 56.48	3115434 2334862	135878 32532	644694	2201677 425369	5742480
34	34	Е11-460302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	10	4342.66 2539.02	1803.64 826	43427 25390	18036 8260	0	28266 5735	77428
			Итого по разделу: 7. Стены и перегородки									5819908
			Раздел: 8. Кровля									
35	35	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	495	134.54 94.78	4.2 1.86	66597 46916	2079 921	17602	43053 8772	118422
36	36	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	495	5958.3 3943.26	201.66 56.04	2949358 1951914	99822 27740	897623	1821281 381651	5152290
37	37	С121-100101-0504	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	495	5728		2835360		2835360	226829	3062189
38	38	Е11-120101-1503	Паронзоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	495	324.4 163.22	25.18 6.26	160578 80794	12464 3099	67320	77181 19021	256780
			Итого по разделу: 8. Кровля									8589681
			Раздел: 9. Фасад									
39	39	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	240	1516.5 1000.8	81.38 39.98	363960 240192	19531 9595	104237	232302 47701	643963
40	40	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	240	4278.96 2907.2	70.52 33.18	1026950 697728	16925 7963	312298	564553 127320	1718823
41	41	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	240	424.98 226.34	2.86 1.36	101995 54322	686 326	46987	43718 11657	157370
			Итого по разделу: 9. Фасад									2520156
			Раздел: 10. Система отопления									
42	42	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	49.92	2288.2 1381.5	33.1 11.31	114227 68964	1653 565	43610	68138 14589	196954
43	43	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	312	1902		593424		593424	47474	640898
44	44	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	26	577.84 359.92	0 0	15024 9358	0 0	5666	9171 1936	26131
45	45	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		26	4445.72	198.48	115589	5161	15490	93728	226062

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		3651.48	27.02	94938	703		16745	
46	46	С123-041008-0429	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	13	10002		130026		130026	10402	140428
47	47	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	13	11211		145743		145743	11659	157402
48	48	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	26	4445.72 3651.48	198.48 27.02	115589 94938	5161 703	15490	93728 16745	226062
49	49	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	445	2032.88 2006.78	4.14 0.6	904632 893017	1842 267	9772	875418 142404	1922454
50	50	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	445	1261.96 592.48	137.44 67.56	561572 263654	61161 30064	236758	223226 62784	847582
			Итого по разделу: 10. Система отопления									4383973
			Раздел: 11. Вентиляция									
51	51	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	6	21940.71 19618.33	847.64 263.44	131644 117710	5086 1581	8848	116905 19884	268433
52	52	С123-050402-0118	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-70-40-4 (380В), Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	6	192646		1155876		1155876	92470	1248346
53	53	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	225	10989.9 3803.18	107.94 43.2	2472728 855716	24286 9719	1592726	848127 265668	3586523
54	54	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	272	10646.58 3482.14	85.83 33.91	2895871 947141	23345 9225	1925385	937239 306649	4139759
55	55	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	497	3848.14 1684.8	236.42 116.18	1912526 837346	117500 57741	957679	680266 207423	2800215
56	56	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	25	3437.43 2741.34	66.23 28.37	85936 68534	1656 709	15746	67858 12304	166098
57	57	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	25	2460		61500		61500	4920	66420
58	58	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	18	5557.73 2741.34	117.89 28.37	100039 49344	2122 511	48573	48858 11912	160809
59	59	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	18	2870		51660		51660	4133	55793
			Итого по разделу: 11. Вентиляция									12492396
			ИТОГО:									44922558
			НДС			12 %		5390707				
			Итого с НДС									50313265

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Классик АКТ Маркет», директор Сна Б.Т.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

Асанов Б.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт Бердалы Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

эксперт Егембердиев К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Асанов Бахтияр Онгарбаевич, 721206301358, Туркестанская область, город Туркестан**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Классик ART Маркет», директор Снегов Николай Антонович, Республика Казахстан, Кызылординская Область, Город Кызылорда, Поселок Тасбогет, Улица Абая Кунанбаева, Дом 25**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство столовой и мини рынка стройматериалов на уч №02, квартал № 076, село Жемисти, сельский округ Жемисти Сарыагашского района, Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство столовой и мини рынка стройматериалов на уч №02, квартал № 076, село Жемисти, сельский округ Жемисти Сарыагашского района, Туркестанской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №3

за **август 2020** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 12. Канализация и водоснабжение									
60	60	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	347	2023.58 1639.88	2.78 0.92	702182 569038	964 319	132179	557970 100812	1360964
61	61	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	228	3254.56 1572.48	6.76 2.12	742040 358525	1541 483	381973	351829 87509	1181378
62	62	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	456	5342.74 910.58	41.74 16.76	2436289 415224	19034 7643	2002032	414410 228056	3078755
63	63	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	456	1261.96 592.48	137.44 67.56	575454 270171	62672 30807	242610	228743 64336	868533
64	64	Е11-170301-0103 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	8	52161.14 5270.76	279.9 139.94	417289 42166	2240 1120	372884	42420 36777	496486
65	65	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	8	20731		165848		165848	13268	179116
66	66	С123-030102-0501	Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83	шт.	8	1770		14160		14160	1133	15293
67	67	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	4	3011.96 2188.62	108.66 53.66	12048 8754	435 215	2859	8790 1667	22505
68	68	С123-030102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	4	7142		28568		28568	2285	30853
			Итого по разделу: 12. Канализация и водоснабжение									7233883
			Раздел: 13. Электрооборудование									
69	69	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5563.6 4212	90.94 32.81	5564 4212	91 33	1261	3056 690	9310
70	70	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРи-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7600		7600		7600	608	8208
71	71	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	2701.85 1331	27.25 0	43230 21296	436 0	21498	15333 4685	63248

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	72	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	16	3640		58240		58240	4659	62899
73	73	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5563.6 4212	90.94 32.81	5564 4212	91 33	1261	3056 690	9310
74	74	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7600		7600		7600	608	8208
75	75	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	2701.85 1331	27.25 0	48633 23958	490 0	24185	17250 5271	71154
76	76	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	18	3640		65520		65520	5242	70762
77	77	Ц13-080305-0301 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	42	2170.87 575.64	667.09 482.17	91177 24177	28018 20251	38982	31988 9853	133018
78	78	С123-070106-0126	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 STD, мощность 40 Вт, световой поток 3000 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	42	18435		774270		774270	61942	836212
79	79	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	18	423.37 407.16	3.25 1.31	7621 7329	59 24	233	5294 1033	13948
80	80	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	65	505.82 477.36	3.25 1.31	32878 31028	211 85	1639	22402 4422	59702
81	81	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	18	330		5940		5940	475	6415
82	82	С123-070217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	65	560		36400		36400	2912	39312
83	83	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	5700	740.64 189.14	423.75 142.31	4221648 1078098	2415375 811167	728175	1360271 446554	6028473
84	84	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2.9	177812		515655		515655	41252	556907
85	85	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2.8	276394		773903		773903	61912	835815
			Итого по разделу: 13. Электрооборудование									8812901
			Раздел: 14. Покрытия									
86	86	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	853.625	125.24 0	125.24 49.8	106908 0	106908 42511	0	30608 11001	148517
87	87	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	341.45	11151.94 288.28	2084.16 466.6	3807830 98433	711637 159321	2997760	278374 326896	4413100
88	88	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	3414.5	4463.2 790.96	76.26 31.22	15239596 2700733	260390 106601	6146032	3031920 1461721	19733237

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	89	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	340	3005.58	63.3	1021897	21522	473049	578553	1728486
						1550.96	24.62	527326	8371		128036	
90	90	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5.44	41347		224928		224928	17994	242922
91	91	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	1060	788.98	19.78	836319	20966	257262	495914	1438812
						526.5	5.14	558090	5448		106579	
92	92	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1060	517.74	313.24	548804	332034	93110	177885	784824
						116.66	74.04	123660	78482		58135	
			Итого по разделу: 14. Покрытия									28489897
			ИТОГО:									44536681
			НДС			**12 %**		**5344402**				49881083
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Классик ART Маркет», директор Снегов Н.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Асанов Б.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт Бердалы Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

эксперт Егембердиев К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)