Форма по приложению 4-1

Утверждена приказом и.о Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 г. № 420

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "СМУ ШЫҒЫС"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство многофункционального жилого комплекса «Alma City-4-1» четвертая очередь первый пусковой комплекс, с объектами обслуживания населения, в мкр. Шугыла, ул. Сакена Жунисова уч. 2/13 Наурызбайский район в городе Алматы. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации. Корректировка», расположенного по адресу в мкр. Шугыла, ул. Сакена Жунисова уч. 2/13 Наурызбайский район в городе Алматы.

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2022 года

			Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			заказчика	подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
					27	08.09.2022				
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате:
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	620 000 000	129 039 731							15 484 768	**144 524 499**

КГУ "Управление строительства города Алматы" город Алматы, Площадь Республики 4. БИН 011 240 001 633

Зам. руководителя _____Нургожаев А.Д.

Технический надзор: ТОО "MSK Engineering" БИН 070 440 006 322

Генеральный директор: _____Манкеев Ж.Н.

Подрядчик: ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961

Директор _____Абжанов Д.К.

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы" г.Алматы, Площадь Республики, 4. БИН 011 240 001 633**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункционального жилого комплекса "Alma City 4-1" четвертая очередь, первый пусковой комплекс, с объектами обслуживания населения, в мкр. Шугыла, ул. Сакена Жунисова уч. 2/13, Наурызбайский район в городе Алматы. Сети водоснабжения и канализации. КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, расположенного по адресу в мкр. Шугыла, ул. Сакена Жунисова уч. 2/13 Наурызбайский район в городе Алматы.**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многофункционального жилого комплекса "Alma City 4-1" четвертая очередь, первый пусковой комплекс, с объектами обслуживания населения, в мкр. Шугыла, ул. Сакена Жунисова уч. 2/13, Наурызбайский район в городе Алматы. Сети водоснабжения и канализации. КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 27 от 08.09.2022г.**

Акт выполненных работ №2

за декабрь 2022 (месяц, год) на 02-01-01 Сети водоснабжения и канализации работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью	Страна происхождения
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица								
			ОТДЕЛ 1. В1 Объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод										
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
			Разработка грунта, с погрузкой и вывозом в отвал										
1	1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации**	м3 грунта	2977,2742	581,70	554,47	1731880	1650810	1041	389785	2291399	
			НР - 72%; СП - 8%			26,88	154,95	80029	461329		169734		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом**	м3 грунта	331,32824	3750,38	--	1242607	--	--	894676	2308265	
			НР - 72%; СП - 8%			3750,38	--	1242607	--		170982		
			Погрузка и вывоз в отвал										
3	3	1101-0102-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	331,32824	318,06	303,06	105382	100412	96	23713	139423	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			14,71	84,69	4874	28060		10328		
4	4	412-101-0117 РСНБ РК 2022 К=30	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	6567,86253	1860,00	--	12216224	--		--	13193522	
			СП - 8%			--	--	--	--		977298		
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	970,36409	39,41	34,57	38242	33545	59	10878	53050	
			НР - 72%; СП - 8%			4,78	10,79	4638	10470		3930		
			Обратная засыпка										
6	6	1101-0102-0331 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с	м3 грунта	3165,442421	318,06	303,06	1006801	959319	918	226551	1332019	
			НР - 72%; СП - 8%			14,71	84,69	46564	268081		98667		
7	7	412-101-0117 РСНБ РК 2022 К=30	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	6183,383576	1860,00	--	11501093	--		--	12421180	
			СП - 8%			--	--	--	--		920087		
8	8	1101-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	2991,586563	62,03	62,03	185568	185568	--	41463	245190	
			НР - 72%; СП - 8%			--	19,25	--	57588		18159		
9	9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	332,4712408	1483,88	--	493347	--	--	355209	916440	
			НР - 72%; СП - 8%			1483,88	--	493347	--		67884		
10	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	м3	2991,586563	298,39	139,44	892660	417147	--	484278	1487088	
			НР - 72%; СП - 8%			158,95	65,89	475513	197116		110150		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				29413804	3346801	2114	2426553	34387577	
								2347572	1022644	--	2547219		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				29413804					
		Материалы		Тенге				2114					
		Всего заработная плата		Тенге					3370216				
		Транспортные расходы		Тенге				23717317					
			Накладные расходы	Тенге				2426553					
			Сметная прибыль	Тенге				2547219					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34387576					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2013	
			Сметная заработная плата	Тенге					3370216				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				34387577					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2013	
			Сметная заработная плата	Тенге					3370216				
			РАЗДЕЛ 2. Водопроводные колодцы										
			Колодцы круглые ф2м, 28 шт										
11	31	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,932	39829,73	15830,94	554908	220556	64834	364381	992832	
			НР - 99%; СП - 8%			19345,24	7073,16	269518	98543		73543		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	34	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,156	1166873,03	10799,04	182032	1684	162337	21729	220062	
			НР - 118%; СП - 8%			115453,71	2585,38	18011	403		16301		
13	36	1113-0301-1418 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	12,63564	233,74	5,12	2953	64	1694	833	4089	
			НР - 69%; СП - 8%			94,60	0,97	1195	12		303		
					отмостка								
14	38	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	2,98928	8288,32	3105,52	24776	9283	10595	8432	35865	
			НР - 93%; СП - 8%			1638,45	1394,59	4898	4169		2657		
15	39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Отмостка бетонная. Устройство	м3	2,98928	25178,47	1916,38	75265	5728	62440	7696	89598	
			НР - 91%; СП - 8%			2374,21	455,08	7097	1360		6637		
			Колодцы круглые ф1,5м, 37 шт										
16	46	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,9745	39829,73	15830,94	357452	142075	41763	234721	639547	
			НР - 99%; СП - 8%			19345,24	7073,16	173614	63478		47374		
17	49	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,156312	1166873,03	10799,04	182396	1688	162661	21772	220502	
			НР - 118%; СП - 8%			115453,71	2585,38	18047	404		16333		
18	51	1113-0301-1418 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	12,533805	233,74	5,12	2930	64	1680	826	4057	
			НР - 69%; СП - 8%			94,60	0,97	1186	12		300		
					отмостка								
19	53	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	2,96259	8288,32	3105,52	24555	9201	10500	8357	35545	
			НР - 93%; СП - 8%			1638,45	1394,59	4854	4132		2633		
20	54	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Отмостка бетонная. Устройство	м3	2,96259	25178,47	1916,38	74593	5677	61882	7628	88798	
			НР - 91%; СП - 8%			2374,21	455,08	7034	1348		6578		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1481860	396020	580386	676375	2330895	
								505454	173861	--	172659		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1481860					
		Материалы		Тенге				580384					
		Всего заработная плата		Тенге					679315				
			Накладные расходы	Тенге				676375					
			Сметная прибыль	Тенге				172659					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2330894					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								355	
			Сметная заработная плата	Тенге					679315				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2330894					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								355	
			Сметная заработная плата	Тенге					679315				
			РАЗДЕЛ 3. по спецификации										

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Пожарные гидранты										
21	113	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Гидранты пожарные. Установка	шт.	15	4643,97	320,55	69660	4808	7482	58979	138930	
			НР - 99%; СП - 8%			3824,66	147,02	57370	2205		10291		
22	115	1308-0201-3701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Указатель. Монтаж оборудования	шт.	15	1527,43	--	22911	--	--	16496	42560	
			НР - 72%; СП - 8%			1527,43	--	22911	--		3153		
23	116	261-401-0327 РСНБ РК 2022	Указатель, информационный знак	100 шт.	0,15	152037,00	--	22806	--	22806	--	24630	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1824		
24	117	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,96	18241,00	--	17511	--	17511	--	18912	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1401		
25	118	261-102-0126 РСНБ РК 2022	Металлические конструкции стоек и опор	т	0,1779	286428,00	--	50956	--	50956	--	55032	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4076		
26	119	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,0055	132,26	3,54	1059	28	383	450	1630	
			НР - 69%; СП - 8%			80,97	0,48	648	4		121		
27	120	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,0055	1529,15	1,81	12242	14	1150	8868	22799	
			НР - 80%; СП - 8%			1383,76	0,93	11078	7		1689		
			Фитинги стальные										
28	121	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,474	1779146,49	816496,60	843315	387019	11721	572355	1528923	
			НР - 99%; СП - 8%			937921,76	281774,58	444575	133561		113254		
29	122	241-113-0126 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	3	23137,00	--	69411	--	69411	--	74964	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5553		
30	123	241-113-0125 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	2	15207,00	--	30414	--	30414	--	32847	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2433		
31	124	241-113-0227 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	2	23136,00	--	46272	--	46272	--	49974	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3702		
32	125	241-113-0227 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0-57х3,5 мм	шт.	20	23136,00	--	462720	--	462720	--	499738	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		37018		
33	126	241-113-0223 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-57х5,0 мм	шт.	7	9735,00	--	68145	--	68145	--	73597	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5452		
34	127	241-113-0221 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-57х3,5 мм	шт.	3	5500,00	--	16500	--	16500	--	17820	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1320		
			Прочее										
35	144	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,4658	42822,97	26403,77	19947	12299	--	6960	29059	
			НР - 61%; СП - 8%			16419,20	8074,74	7648	3761		2153		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	145	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	465,8	82,00	--	38196	--	38196	--	41252	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3056		
37	146	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,7	132,26	3,54	225	6	81	96	346	
			НР - 69%; СП - 8%			80,97	0,48	138	1		26		
38	147	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,7	211,58	5,12	360	9	190	112	510	
			НР - 69%; СП - 8%			94,60	0,97	161	2		38		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1792650	404183	843938	664316	2653523	
								544529	139541	--	196560		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				42858					
		Всего заработная плата		Тенге					34320				
			Накладные расходы	Тенге				23456					
			Сметная прибыль	Тенге				5306					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				71620					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17	
			Сметная заработная плата	Тенге					34320				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1749792					
		Материалы		Тенге				21004					
		Всего заработная плата		Тенге					649750				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				822931					
			Накладные расходы	Тенге				640860					
			Сметная прибыль	Тенге				191254					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2581906					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281	
			Сметная заработная плата	Тенге					649750				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2653526					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								298	
			Сметная заработная плата	Тенге					684070				
			РАЗДЕЛ 4. по дополнительным работам										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				--	--	--	--	--	
								--	--	--	--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				--					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				32688314	4147004	1426438	3767244	39371994	
								3397555	1336046	--	2916438		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				42858					
		Всего заработная плата		Тенге					34320				
			Накладные расходы	Тенге				23456					
			Сметная прибыль	Тенге				5306					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				71620					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17	
			Сметная заработная плата	Тенге					34320				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				32645456					
		Материалы		Тенге				603502					
		Всего заработная плата		Тенге					4699281				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				822931					
		Транспортные расходы		Тенге				23717317					
			Накладные расходы	Тенге				3743788					
			Сметная прибыль	Тенге				2911132					

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39300376					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2649	
			Сметная заработная плата	Тенге					4699281				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				39371996					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2666	
			Сметная заработная плата	Тенге					4733601				
			ОТДЕЛ 2. К1 Канализация										
			РАЗДЕЛ 5. Земляные работы										
			Разработка грунта, с погрузкой и вывозом в отвал										
39	172	1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации	м3 грунта	1840,82345	581,70	554,47	1070807	1020682	644	241001	1416753	
			НР - 72%; СП - 8%			26,88	154,95	49481	285236		104945		
40	173	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	204,53594	3750,38	--	767087	--	--	552302	1424940	
			НР - 72%; СП - 8%			3750,38	--	767087	--		105551		
			Погрузка и вывоз в отвал										
41	174	1101-0102-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	204,53594	318,06	303,06	65055	61987	59	14639	86069	
			НР - 72%; СП - 8%			14,71	84,69	3009	17322		6375		
42	175	412-101-0117 РСНБ РК 2022 К=30	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	3783,914861	1860,00	--	7038082	--		--	7601129	
			СП - 8%			--	--	--	--		563047		
43	176	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	776,4432825	39,41	34,57	30600	26842	47	8704	42449	
			НР - 72%; СП - 8%			4,78	10,79	3711	8378		3145		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				8971631	1109511	750	816646	10571340	
								823288	310936	--	783063		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8971631					
		Материалы		Тенге				750					
		Всего заработная плата		Тенге					1134224				
		Транспортные расходы		Тенге				7038082					
			Накладные расходы	Тенге				816646					
			Сметная прибыль	Тенге				783063					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10571340					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								619	
			Сметная заработная плата	Тенге					1134224				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10571340					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								619	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					1134224				
			РАЗДЕЛ 6. Колодцы канализационные										
			Колодцы круглые ф1,5м,99 шт										
44	192	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка**	т стальных элементов	3,89	1166873,03	10799,04	4539136	42008	4048013	541823	5487436	
			НР - 118%; СП - 8%			115453,71	2585,38	449115	10057		406477		
45	194	1113-0301-1418 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-76**	м2	236,0133	233,74	5,12	55166	1208	31631	15563	76386	
			НР - 69%; СП - 8%			94,60	0,97	22327	229		5657		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4594302	43216	4079644	557386	5563822	
								471442	10286	--	412134		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4594302					
		Материалы		Тенге				4079644					
		Всего заработная плата		Тенге					481728				
			Накладные расходы	Тенге				557386					
			Сметная прибыль	Тенге				412134					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5563822					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223	
			Сметная заработная плата	Тенге					481728				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5563822					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223	
			Сметная заработная плата	Тенге					481728				
			РАЗДЕЛ 7. по спецификации										
			Перепады в колодцах										
46	204	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0046	703517,96	311095,55	3236	1431	--	2259	5934	
			НР - 99%; СП - 8%			392422,41	103574,61	1805	476		440		
47	205	241-201-0512 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х8,1 мм**	м	4,646	3371,00	--	15662	--	15662	--	16915	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1253		
48	206	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении**	шт.	18	2202,60	293,37	39647	5281	--	34054	79597	
			НР - 99%; СП - 8%			1909,23	1,76	34366	32		5896		
49	207	241-208-1103 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 110 мм**	шт.	6	3581,00	--	21486	--	21486	--	23205	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1719		
50	208	241-209-0109 РСНБ РК 2022	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	6	3022,00	--	18132	--	18132	--	19583	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1451		
51	209	241-213-0209 РСНБ РК 2022	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	6	1352,00	--	8112	--	8112	--	8761	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		649		
52	210	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные.Установка**	т стальных элементов	0,1512	1166873,03	10799,04	176431	1633	157341	21060	213290	
			НР - 118%; СП - 8%			115453,71	2585,38	17457	391		15799		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**282706**	**8345**	**220733**	**57373**	**367285**	
								53628	**899**	**--**	**27207**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**282706**					
		Материалы		Тенге				**157342**					
		Всего заработная плата		Тенге					**54527**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**63392**					
			Накладные расходы	Тенге				**57373**					
			Сметная прибыль	Тенге				**27207**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**367286**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**54527**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**367286**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**54527**				
			РАЗДЕЛ 8. по дополнительным работам										
53	**213**	**ТОО "AQUA КИП Engineering"**	**Насос канализационный FLYGH NZ 3231 (SA 1-301) горизонтальной сухой установки, 125 kW, в комплекте с 20 м кабелем, подъемными принадлежностями, FLYGT (Швеция) - 1 к-т** **Шкаф управления 1 насосом 1x125 kW с поплавком регулятором уровня, AQUA КИП Engineering (Казахстан) - 1 к-т**	**к-т**	**1**	**60612927,00**	**--**	**60612927**	**--**		**--**	**60612927**	Швеция
						--	**--**	**--**	**--**	**60612927**	**--**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**60612927**	**--**	**--**	**--**	**60612927**	
								--	**--**	**60612927**	**--**		
		Стоимость оборудования		Тенге				**60612927**					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**60612927**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**60612927**					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**74461566**	**1161072**	**4301127**	**1431405**	**77115374**	
								1348358	**322121**	**60612927**	**1222404**		
		Стоимость оборудования		Тенге				**60612927**					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**60612927**					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13848639**					
		Материалы		Тенге				**4237736**					
		Всего заработная плата		Тенге					**1670479**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**63392**					
		Транспортные расходы		Тенге				**7038082**					
			Накладные расходы	Тенге				**1431405**					
			Сметная прибыль	Тенге				**1222404**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16502448**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**870**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1670479**				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**77115375**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**870**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1670479**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**116 487 373**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4745913**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5308076**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1658167**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5727561**			
			- Перевозка грузов	Тенге				**30755399**					
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**60 612 927**			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Накладные расходы	Тенге							5198649		
			- Сметная прибыль	Тенге							4138842		
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**502 870**					
			Итого с временными									**116 990 243**	
			Зимние удорожания			**1,02 %**		**575 049**					
			Итого с зимними удорожаниями									**117 565 292**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1 139 047**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**118 704 339**	
			НДС			**12 %**		**14 244 521**					
			Итого с НДС									**132 948 860**	
			Итого к оплате с тендерной скидкой			**0,95**						**126 301 417**	
			в том числе НДС, 12%									13 532 295	

Подрядчик:

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Абжанов Д.К.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "СМУ ШЫҒЫС" _____ Абсалыков Д.С.

(ответственный за выполнение работ)

Инженер ПТО _____ Бейсебаев Е.Ж.

(ответственный за составления)

Место печати (при наличии)

Заказчик:

КГУ "Управление строительства города Алматы" город Алматы, Площадь Республики 4, БИН 011 240 001 633

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Гл. специалист _____ Бекболулы

(ознакомлен)

Отдел сметной службы _____

(ознакомлен)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "MSK Engineering" БИН 070 440 006 322. №KZ35VTE00054663

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

_____ Борангазиев Р.Э.

(физические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик _____

(расценки и применение коэффициентов подтверждаю)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или

ТОО "Qazaq Project" БИН 030 340 014 828

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

_____ Нәлібек С.Ж.

(ознакомлен, соответствует ПСД)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы" г.Алматы, Площадь Республики, 4. БИН 011 240 001 633**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункционального жилого комплекса "Alma City 4-1" четвертая очередь, первый пусковой комплекс, с объектами обслуживания населения, в мкр. Шугыла, ул. Сакена Жунисова уч. 2/13, Наурызбайский район в городе Алматы. Сети водоснабжения и канализации. КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, расположенного по адресу в мкр. Шугыла, ул. Сакена Жунисова уч. 2/13 Наурызбайский район в городе Алматы.**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многофункционального жилого комплекса "Alma City 4-1" четвертая очередь, первый пусковой комплекс, с объектами обслуживания населения, в мкр. Шугыла, ул. Сакена Жунисова уч. 2/13, Наурызбайский район в городе Алматы. Сети водоснабжения и канализации. КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 27 от 08.09.2022г.**

Акт №3

о приемке выполненных работ
за декабрь месяц 2022 год

по объекту: "Строительство многофункционального жилого комплекса "Alma City 4-1" четвертая очередь,первый пусковой комплекс,с объектами обслуживания населения,в мкр.Шугыла,ул.Сакена Жунисова уч.2/13,Наурызбайский район в городе Алматы.Сети водоснабжения и канализации. " (Акт корректировки)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищногражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-02-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.7,										
			ДОБАВИТЬ										
			ОТДЕЛ 1. В1 Объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод										
			РАЗДЕЛ 2. Водопроводные колодцы										
			Колодцы круглые ф2м,28 шт										
1		225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	19	26342,00	--	500498	--	500498	--	540538	Казахстан
						--	--	--	--		40040		
2	29	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	3176,00	--	25408	--	25408	--	27441	Казахстан
						--	--	--	--		2033		
3	31	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,9	39829,73	15830,94	115506	45910	13495	75847	206662	
						19345,24	7073,16	56101	20512		15308		
4	32	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы /стремянки/	т	0,06654	994397,00	--	66167	--	66167	--	71460	Казахстан
						--	--	--	--		5293		
5	34	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,04424	1166873,03	10799,04	51622	477	46037	6162	62407	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						115453,71	2585,38	5108	114		4623		
6	36	1113-0301-1418 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-76	м2	4,9851	233,74	5,12	1165	26	667	329	1613	
						94,60	0,97	472	5		119		
7	37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	12,206436	1310,97	32,79	16002	400	9206	6005	23768	
						523,97	5,02	6396	61		1761		
			Колодцы круглые ф1,5м,37 шт										
8	42	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	23494,00	--	46988	--	46988	--	50747	Казахстан
						--	--	--	--		3759		
9	45	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6640,00	--	6640	--	6640	--	7171	Казахстан
						--	--	--	--		531		
10	47	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы /стремянки/	т	0,05382	994397,00	--	53518	--	53518	--	57799	Казахстан
						--	--	--	--		4281		
11	49	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,03192	1166873,03	10799,04	37247	345	33217	4446	45028	
						115453,71	2585,38	3685	83		3335		
12	51	1113-0301-1418 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-76	м2	3,8583	233,74	5,12	902	20	517	254	1249	
						94,60	0,97	365	4		92		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				921663	47178	802358	93043	1095883	
								72127	20779	--	81175		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				921663					
		Материалы		Тенге				103140					
		Всего заработная плата		Тенге					92906				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				699219					
			Накладные расходы	Тенге				93043					
			Сметная прибыль	Тенге				81175					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1095881					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47	
			Сметная заработная плата	Тенге					92906				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1095881					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47	
			Сметная заработная плата	Тенге					92906				
			РАЗДЕЛ 3. по спецификации										
			Пожарные гидранты										
13		244-404-0105 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	15	51119,00	--	766785	--	766785	--	828128	
						--	--	--	--		61343		
			Фитинги стальные										
14		241-113-0108 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	1	1337,00	--	1337	--	1337	--	1444	Казахстан
						--	--	--	--		107		
			Футляры										
15	158	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные,диаметр 400 мм.Укладка футляра	км трубопровода	0,0135	3491797,66	1529988,04	47139	20654	1888	32095	85573	
						1822004,06	579436,37	24597	7822		6339		
16	159	241-102-0250 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	13,554	37370,00	--	506513	--	506513	--	547034	Казахстан
						--	--	--	--		40521		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	162	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Концы футляра.Заделка	футляр	16	23787,70	3040,82	380603	48653	187145	144351	566950	
						9050,30	62,75	144805	1004		41996		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1702377	69307	1463668	176446	2029129	
								169402	8826	--	150306		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1702377					
		Материалы		Тенге				189032					
		Всего заработная плата		Тенге					178228				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1274635					
			Накладные расходы	Тенге				176446					
			Сметная прибыль	Тенге				150306					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2029129					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93	
			Сметная заработная плата	Тенге					178228				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2029129					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93	
			Сметная заработная плата	Тенге					178228				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				2624040	116485	2266026	269489	3125012	
								241529	29605	--	231481		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2624040					
		Материалы		Тенге				292172					
		Всего заработная плата		Тенге					271134				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1973854					
			Накладные расходы	Тенге				269489					
			Сметная прибыль	Тенге				231481					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3125010					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140	
			Сметная заработная плата	Тенге					271134				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				3125010					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140	
			Сметная заработная плата	Тенге					271134				
			ОТДЕЛ 2. К1 Канализация										
			РАЗДЕЛ 6. Колодцы канализационные										
			Колодцы круглые ф1,5м,99 шт										
18	185	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	9	23494,00	--	211446	--	211446	--	228362	Казахстан
						--	--	--	--		16916		
19	45	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6640,00	--	6640	--	6640	--	7171	Казахстан
						--	--	--	--		531		
20		1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	125,625	39973,42	12265,89	5021661	1540903	683312	3452400	9151986	
						22268,23	5491,15	2797446	689826		677925		
21	190	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы /стремянки/	т	0,05086	994397,00	--	50575	--	50575	--	54621	Казахстан
						--	--	--	--		4046		
22	194	1113-0301-1418 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-76	м2	1,6137	233,74	5,12	377	9	215	106	522	
						94,60	0,97	153	2		39		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5290699	1540912	952188	3452506	9442662	
								2797599	689828	--	699457		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5290699					
		Материалы		Тенге				683528					

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всего заработная плата		Тенге					3487427				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				268661					
			Накладные расходы	Тенге				3452506					
			Сметная прибыль	Тенге				699457					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9442662					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1777	
			Сметная заработная плата	Тенге					3487427				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				9442662					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1777	
			Сметная заработная плата	Тенге					3487427				
			РАЗДЕЛ 7. по спецификации										
23	109	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные,диаметр 400 мм.Укладка футляра	км трубопровода	0,052	3491797,66	1529988,04	181573	79560	7269	123626	329615	
						1822004,06	579436,37	94744	30131		24416		
24	112	241-102-0250 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	52,208	37370,00	--	1951013	--	1951013	--	2107094	Казахстан
						--	--	--	--		156081		
25	160	1122-0601-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,052	8481428,56	1290324,46	441034	67097	328209	66058	547659	
						879375,74	403798,59	45728	20998		40567		
26	162	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Концы футляра.Заделка	футляр	26	23787,70	3040,82	618480	79062	304110	234570	921294	
						9050,30	62,75	235308	1632		68244		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				3192100	225719	2590601	424254	3905662	
								375780	52761	--	289308		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3192100					
		Материалы		Тенге				639591					
		Всего заработная плата		Тенге					428541				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1951013					
			Накладные расходы	Тенге				424254					
			Сметная прибыль	Тенге				289308					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3905662					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								218	
			Сметная заработная плата	Тенге					428541				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3905662					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								218	
			Сметная заработная плата	Тенге					428541				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				8482799	1766631	3542789	3876760	13348324	
								3173379	742589	--	988765		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8482799					
		Материалы		Тенге				1323119					
		Всего заработная плата		Тенге					3915968				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2219674					
			Накладные расходы	Тенге				3876760					
			Сметная прибыль	Тенге				988765					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13348324					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1995	
			Сметная заработная плата	Тенге					3915968				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				13348324					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1995	
			Сметная заработная плата	Тенге					3915968				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								16473334	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3414908					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1883116				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					772194				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5808819			
			- Накладные расходы	Тенге							4146249		
			- Сметная прибыль	Тенге							1220246		
			ИТОГО:		**Тенге**							**16 473 334**	
			Временные здания и сооружения		**Тенге**	**0,90%**						**148 260**	
			ИТОГО с Временными зданиями и сооружениями		**Тенге**							**16 621 594**	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		**Тенге**	**1,02%**						**169 540**	
			ИТОГО с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее		**Тенге**							**16 791 134**	
			Непредвиденные работы и затраты		**Тенге**	**2%**						**335 823**	
			ИТОГО с непредвиденными работами и затратами		**Тенге**							**17 126 957**	
			в текущих ценах на 2022 год - 100 %		**Тенге**	**1**						**17 126 957**	
			ИТОГО в текущих ценах		**Тенге**							**17 126 957**	
			ВСЕГО с НДС		**Тенге**	**12%**						**19 182 192**	
			ИТОГО с учетом скидки		**Тенге**	**5%**						**18 223 082**	

Подрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абжанов Д.К.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "СМУ ШЫҒЫС"

Абсалыков Д.С.

(ответственный за выполнение работ)

Инженер ПТО Бейсебаев Е.Ж.

(ответственный за составления)

Место печати (при наличии)

Заказчик:

КГУ "Управление строительства города Алматы" город Алматы, Площадь Республики 4, БИН 011 240 001 633

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Гл. специалист Бекболулы

(ознакомлен)

Отдел сметной работы

(ознакомлен)

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ ТЕКСЕРІЛГЕН ПРОВЕРЕНО КГУ "Управление строительства города Алматы"

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "MSK"Engineering" БИН 070 440 006 322. №KZ35VHE00054669

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Борангазиев Р.Э.

(физические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик

(расценки и применение коэффициентов подтверждаю)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или

ТОО "Qazaq Project" БИН 030 340 014 828

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нәлібек С.Ж.

(ознакомлен, соответствует ПСД)

Место печати (при наличии)