Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "СК NEW CITY" (организация, адрес, телефон)

Инженер: ТОО "КурылысТехНадзорСервис" (организация, адрес, телефон)

Авторский надзор: ТОО «МПК-ПРОЕКТ» (наименование, адрес)

Стройка: Строительство школы "Айнатас" на 100 мест в с.Айнатас, с.о Кызылкия Казыгуртского района, Туркестанской области (Корректировка) (наименование, адрес)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	01.10.2023 г.	31.10.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02.Блок А. Общестроительные работы.											
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы АС-105,106									
1	1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Демонтаж	шт. сборных конструкций	66	6320,44	1567,31	417149	103443	--	403401	886195
					4753,13	426,65	313707	28159		65644	
2	1107-0505-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Демонтаж	шт. сборных конструкций	37	4833,25	1190,34	178830	44042	--	172907	379875
					3642,91	317,39	134788	11743		28139	
3	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Демонтаж	м^3	16,42	19869,09	5811,62	326250	95427	--	230539	601332
					14057,47	1371,27	230824	22516		44543	
4	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Демонтаж	м^3	16	16492,81	3268,54	263885	52296	--	204145	505472
					13224,27	796,65	211588	12746		37442	

5	1146-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,727661	934908,61	6890,24	680297	5014	402525	230970	984169
					374842,12	3032,64	272758	2207		72901	

РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка АС-18.

		Стены									
279	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	2130,02	2316,64	132,56	4934490	282355	1121542	3007333	8577165
					1657,54	107,31	3530593	228572		635342	
283	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м² оштукатуриваемой поверхности	145,6	901,63	8,05	131277	1172	21690	87296	236059
					744,61	4,84	108415	705		17487	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6932178	583749	1545757	4336591	12170267
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4802673	306648	--	901498	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12170267				
		Сметная заработная плата	Тенге					5109321			2395

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03.Блок Б,В. Общестроительные работы.

				Демонтажные работы АС-91							
1	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м³ кладки	34	41267,30	7531,07	1403088	256056	--	917565	2506305
					33736,23	3746,01	1147032	127364		185652	
2	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	70,074	1163,00	--	81496	--		--	88016
					--	--	--	--		6520	
3	412-102-0111 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	770,814	62,00	--	47790	--		--	51613
					--	--	--	--		3823	
4	414-104-0602 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	70,074	798,00	--	55919	--		--	60393
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	--	--		4474	
							1588293	256056	--	917565	2706327
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1147032	127364	--	200469	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2706327				
		Сметная заработная плата	Тенге					1274396			798
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14 876 594

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-01. Наружные сети электроснабжения (частично звершено согласно актам выполненных работ).

РАЗДЕЛ 1. ВЛЗ-10

		Установка РЛНД									

1	1133-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Разъединители. Установка вручную	комплект	1	20453,22	1732,75	20453	1733	200	15514	38845
					18520,32	872,73	18520	873		2877	
2	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)/с приводом	шт.	1	185990,00	--	185990	--		--	185990
					--	--	--	--	185990	--	
3	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4434,00	--	4434	--	4434	--	4789
					--	--	--	--		355	
4	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	1,21737	1010,00	--	1230	--	1230	--	1328
					--	--	--	--		98	
5	252-206-0501 РСНБ РК 2022	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1738,00	--	10428	--	10428	--	11262
					--	--	--	--		834	
6	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21033,00	--	21033	--	21033	--	22716
					--	--	--	--		1683	
7	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3926,00	--	3926	--	3926	--	4240
					--	--	--	--		314	
8	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16858,00	--	50574	--	50574	--	54620
					--	--	--	--		4046	
9	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3039,00	--	3039	--	3039	--	3282
					--	--	--	--		243	
10	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1800,00	--	5400	--	5400	--	5832
					--	--	--	--		432	
11	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1800,00	--	1800	--	1800	--	1944
					--	--	--	--		144	
12	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1647,00	--	7412	--	7412	--	8005
					--	--	--	--		593	
13	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2272,08	120,79	2272	121	40	1561	4140
					2111,21	56,73	2111	57		307	
14	247-301-0346 РСНБ РК 2022	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-01 POB.G, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	80547,00	--	80547	--	80547	--	86991
					--	--	--	--		6444	

15	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	7223,17	2087,87	7223	2088	282	4150	12283
16	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4853,36 6762,00	911,06 --	4853 6762	911 --	6762	910 --	7303
		Прокладка кабелей			--	--	--	--		541	
17	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	39,06	168,12	157,93	6567	6169	--	1520	8734
18	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	13,02	10,19 1395,33	43,87 --	398 18167	1714 --	--	647 13080	33747
19	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	26,04	1395,33 32,00	-- 32,00	18167 833	-- 833	-- --	2500 201	1117
20	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	217	-- 349,12	10,72 208,96	-- 75759	279 45345	--	83 37233	122032
21	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,868	140,16 53512,00	98,15 --	30415 46448	21299 --	46448	9040 --	50164
22	1308-0201-3417 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м	6	-- 127,96	-- 1,39	-- 768	-- 8	83	3716 491	1359
23	241-207-1105 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	6	112,86 2061,00	0,70 --	677 12366	4 --	12366	101 --	13355
24	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	211	-- 668,20	-- 330,10	-- 140990	-- 69651	12191	989 62239	219486
25	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	6	280,32 945,22	129,36 453,19	59148 5671	27295 2720	288	16258 2653	8990

26	1308-0201-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	15	443,85 1445,18	170,26 851,72	2663 21678	1022 12776	1894	666 9069	33206
27	243-129-0504 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвПу 3х50/25 (мк)-10	км	0,237	467,21 6911200,00	372,48 --	7008 1637954	5587 --	1637954	2460 --	1768990
28	1308-0201-1905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	-- 4923,62	-- 120,79	-- 19694	-- 483	523	131036 13619	35978
29	243-903-0901 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб	шт.	4	4672,08 7349,00	56,73 --	18688 29396	227 --	29396	2665 --	31748
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		-- 2428814	-- 141927	-- 1938250	-- 161330		2352 2782476	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				162648	59268	185990	192334	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2782478				
		Сметная заработная плата	Тенге					221916			97
		РАЗДЕЛ 2. Установка КТП (частично звершено согласно актам выполненных работ)									
		Строительные работы (100% завершено согласно актам выполненных работ)									
		Монтажные работы (100% завершено согласно актам выполненных работ)									
		Компенсация реактивной мощности									
30	1308-0103-1607 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	6725,48	2053,40	6725	2053	--	4058	11646
31	515-401-0105 РСНБ РК 2022	Конденсатор связи ГОСТ 15581-80 типа СМВ-110/v3-6,4 У1	шт.	1	4672,08 721486,00	964,45 --	4672 721486	964 --		863 --	721486
32	1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2	-- 1019,89	-- 566,59	-- 2040	-- 1133	721486 253	-- 825	3095
33	243-105-0508 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 3х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,002	327,05 5654416,00	246,07 --	654 11309	492 --	11309	229 --	12214
					--	--	--	--		905	

34	1308-0201-1814 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	2587,58	120,79	5175	241	262	3446	9310
					2336,04	56,73	4672	113		690	
35	261-404-0565 РСНБ РК 2022	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98	комплект	2	8498,00	--	16996	--	16996	--	18356
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	--	--		1360	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования						763731	3427	28820	8329	776107
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9998	1569	721486	4047	
		Нормативная трудоемкость	Тенге					721486			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				776107				
			Тенге								4
								11567			

РАЗДЕЛ 3. КЛ-0,4кВ

		Прокладка кабеля									
36	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	79,18	168,12	157,93	13312	12505	--	3082	17705
					10,19	43,87	807	3474		1311	
37	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	26,49	1395,33	--	36962	--	--	26613	68661
					1395,33	--	36962	--		5086	
38	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	52,98	32,00	32,00	1695	1695	--	409	2272
					--	10,72	--	568		168	
39	1308-0201-3417 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м	158	127,96	1,39	20218	220	2166	12918	35787
					112,86	0,70	17832	111		2651	
40	241-207-1105 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	158	2061,00	--	325638	--	325638	--	351689
					--	--	--	--		26051	
41	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	76	968,36	490,09	73595	37247	4391	33440	115598
					420,49	190,62	31957	14487		8563	
42	1308-0201-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	49	1182,10	573,27	57923	28090	2361	27472	92227
					560,65	218,05	27472	10684		6832	

43	1308-0201-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	1836,83	1126,57	18368	11266	1262	7757	28216
					584,01	493,41	5840	4934		2090	
44	243-113-1120 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВБбШв 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,138	7163454,00	--	988557	--	988557	--	1067642
					--	--	--	--		79085	
45	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	294	550,63	235,89	161885	69351	16988	72409	253037
					256,96	85,11	75546	25022		18743	
46	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	109	504,77	222,99	55020	24306	5252	24674	86070
					233,60	80,80	25462	8807		6375	
47	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	49	894,36	487,79	43824	23901	6187	17343	66060
					280,32	211,25	13736	10351		4893	
48	243-113-1103 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,082	739253,00	--	60619	--	60619	--	65468
					--	--	--	--		4849	
49	243-113-1102 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,045	603546,00	--	27160	--	27160	--	29333
					--	--	--	--		2173	
50	243-113-1001 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,303	472849,00	--	143273	--	143273	--	154735
					--	--	--	--		11462	
51	243-113-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	442526,00	--	13276	--	13276	--	14338
					--	--	--	--		1062	
55	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	840	9,24	0,93	7762	781	--	5309	14112
					8,31	0,47	6980	395		1042	
56	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	840	40,00	--	33600	--	33600	--	36288
					--	--	--	--		2688	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2082687	209362	1630730	231426	2499238
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				242594	78833	--	185124	
							2499237				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					321427			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6 057 822
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						907 476		

РАЗДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-07. Электроосвещение и электрооборудование

75	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	514,5	504,77	222,99	259704	114729	24788	116467	406264
					233,60	80,80	120187	41572		30093	
76	1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	26	1019,89	566,59	26517	14732	3282	10729	40226
					327,05	246,07	8503	6398		2980	
77	243-107-1501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	395011,00	--	3950	--	3950	--	4266
					--	--	--	--		316	
78	243-107-1502 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,287	567670,00	--	162921	--	162921	--	175955
					--	--	--	--		13034	
79	243-107-1902 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,097	856091,00	--	83041	--	83041	--	89684
					--	--	--	--		6643	
80	243-107-1903 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,052	1359573,00	--	70698	--	70698	--	76354
					--	--	--	--		5656	
81	243-107-1904 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0595	1845822,00	--	109826	--	109826	--	118612
					--	--	--	--		8786	
82	243-107-1906 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035	4869640,00	--	170437	--	170437	--	184072
					--	--	--	--		13635	
83	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	453,5	588,96	21,44	267093	9723	31704	164516	466139
					497,61	6,24	225666	2830		34529	

84	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	394	46,00	--	18124	--	18124	--	19574
					--	--	--	--		1450	
85	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	59,5	79,00	--	4701	--	4701	--	5077
					--	--	--	--		376	
86	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	35	774,49	48,01	27107	1680	2469	17002	47637
					655,95	18,72	22958	655		3529	
87	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	35	65,00	--	2275	--	2275	--	2457
					--	--	--	--		182	
88	1308-0206-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	26	815,25	62,05	21197	1614	4293	11413	35219
					588,09	21,56	15290	561		2609	
89	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26	519,00	--	13494	--	13494	--	14574
					--	--	--	--		1080	
90	1308-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	35	451,69	88,13	15809	3085	2433	8196	25925
					294,04	31,20	10291	1092		1920	
91	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,028	491270,00	--	13756	--	13756	--	14856
					--	--	--	--		1100	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1270650	145563	722192	328323	1726891
							402895	53108	--	127918	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1726891				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
		Сметная заработная плата	Тенге					456003			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1 726 891

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-01. Вертикальная планировка.

1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Выемка для планировки	$м^3$ грунта	2837,1	68,54	68,54	194455	194454	--	46869	260616
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,95	--	65111		19292	
2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	2837,1	108,49	108,49	307797	307797	--	74190	412543

		НР - 72%; СП - 8%			--	36,32	--	103043		30556	
3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Выемка для а/д покрытий/	$м^3$ грунта	1408,4	68,54	68,54	96532	96532	--	23267	129376
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,95	--	32323		9577	
4	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	1408,4	108,49	108,49	152797	152797	--	36830	204795
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,32	--	51153		15168	
5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Выемка под зеленые насаждения/	$м^3$ грунта	1567,37	68,54	68,54	107428	107427	--	25893	143979
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,95	--	35971		10658	
6	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	1567,37	108,49	108,49	170044	170044	--	40987	227911
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,32	--	56927		16881	
7	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Выемка для земляных лотков/	$м^3$ грунта	31,64	68,54	68,54	2169	2168	--	523	2907
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,95	--	726		215	
8	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	31,64	108,49	108,49	3433	3432	--	827	4601
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,32	--	1149		341	
9	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/Насыпь для планировки/	$м^3$ грунта	3801,7	32,00	32,00	121654	121654	--	29349	163093
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,72	--	40754		12089	
10	1101-0104-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	3801,7	79,00	79,00	300334	300334	--	72384	402524
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,45	--	100555		29805	
11	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проходпо одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	4181,87	137,71	137,71	575885	575885	--	139842	772977
		НР - 72%; СП - 8%			--	46,45	--	194248		57250	
12	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу /4 прохода/ при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	4181,87	37,98	37,98	158827	158827	--	42446	217373
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,10	--	58964		16100	

13	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	1809,4461	138,07	131,18	249830	237363	543	58065	332522
		НР - 72%; СП - 8%			6,59	37,98	11924	68723		24627	
14	412-102-0112 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	32570,0298	61,00	--	1986772	--		--	2145714
		СП - 8%			--	--	--	--		158942	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5 420 930

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-04. Малые архитектурные формы.

14	8601-0602-0602 УСН РК 8.02-03-2022 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	212,833	67084,00	10382,00	14277711	2209636	10410955	--	15419928
		СП - 8%			7786,00	4022,00	1657120	856016		1142217	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15 419 928
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1657120				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2209636			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					856016			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10410955		
		- Сметная прибыль	Тенге							1142217	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								43 502 165
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								907 476

	Всего:		43 502 165
	в том числе: ОБОРУДОВАНИЕ		907 476
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения	1,20%	511 136
	Итого		44 013 301
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	0,32%	137 939
	Итого		44 151 239
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты	2,0%	864 875
	Итого		45 016 115
Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2021-2025	том числе на 2023г. -100%	100%	45 016 115
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023г. (к= 1,079)	1,079	48 572 388
	Итого		48 572 388
	С поправочным коэффициентом	0,95	46 143 768

Налоговый кодекс РК	**НДС**	**12%**	**5 537 252**
	Всего:		**51 681 021**

ИНЖЕНЕР:

ТОО "КурылысТехНадзорСервис"

Директор _____ **А.Ж. Мырзатай**

Инженер-эксперт _____ **И.Ермекбаев**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО «МПК-ПРОЕКТ»

Директор _____ **А.Жамбаев**

Инженер-эксперт _____ **С.Абденкулов**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «СК NEW CITY»

Руководитель проекта _____ **Шынболатов А.**

Прораб участка _____ **А.Глеков**