Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района"акимата Отрарского района

Инженер : ТОО «Банур-1»

Подрядчик: ТОО "Бақ-Береке 2030"

Договор: №19 от 06.03.2020 г.

Наименование объекта: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей (водоснабжение) в новом жилом массиве села Кокмардан Отрарского района, ЮКО»

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за ИЮЛЬ месяц 2020 года

№	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ (в тенге)					
		с начала строительства по отчетный период		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный период	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	23 613 393	26 447 000	23 613 393	26 447 000	23 613 393	26 447 000
	Итого затраты подрячика:	23 613 393	26 447 000	23 613 393	26 447 000	23 613 393	26 447 000
	Всего к оплате:	23 613 393	26 447 000	23 613 393	26 447 000	23 613 393	26 447 000

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района"акимата Отрарского района

_____ **Есінбек М.Ш.**

Куратор

Гл.спец. _____ С.Мауленкулов

Инженер:

Директор ТОО «Банур-1»

_____ **Г.А. Жунисбекова**

Подрядчик:

Директор ТОО "Бақ-Береке 2030"

_____ **Ерназаров А.Б.**

Форма №2-В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района"акимата Отрарского района**
Инженер: **ТОО «Банур-1»**
Генподрядчик: **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
Договор: **№19 от 06.03.2020 г.**
Наименование объекта: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей (водоснабжение) в новом жилом массиве села Кокмардан Отрарского района, ЮКО»**

АКТ
о стоимости выполненных работ
июль месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Водопроводные сети. Смета 06-01.							
		СЕТИ ВОДОПРОВОДА					
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ ВОДОПРОВОДА					
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	6132,4875	187,94	1152521	217511
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	204,41625	1681,68	343763	247509
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Под приямки	м3 грунта	476,97125	1401,40	668428	481268
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	6061,32615	30,99	187845	47310
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6061,32615	135,12	819006	440070
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	456,22885	665,52	303629	218613
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Разравнивание лишнего грунта, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	296,32	30,99	9183	2313
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	191,4	3089,43	591316	174458
		Футляры					

9	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,14	1583325,40	221666	136774
10	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,35	402938,95	141029	117983
11	2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	140,56	9336,00	1312268	--
12	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	351,4	954,00	335236	--
13	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	490	-246,85	-120958	-34283
14	1122-0601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,14	5314846,77	744079	69706
15	1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 57 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,35	1123386,83	393185	77264
		ТРУБЫ					
16	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	3,106	306773,03	952837	718682
17	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,947	252245,33	491122	391790
18	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2815,88	1373,00	3866203	--
19	2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	462,58	642,00	296976	--
20	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	587,82	130,00	76417	--
21	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1732,15	79,00	136840	--
22	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м	120	1111,54	133385	113128
23	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100/32 мм. Протаскивание в футляр	м	20	555,77	11115	9427
24	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100/20 мм. Протаскивание в футляр	м	350	222,31	77808	65991
		Колодец D-1500мм Нр.ч.-1800мм, высота горловины 330мм /60 шт/					
63	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	64,05	32465,61	2079342	751133
64	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	40	14310,00	572400	--

65	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	80	13750,00	1100000	--
66	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	40	13649,00	545960	--
		Колодец D-1000мм Нр.ч.-1800мм, высота горловины 330мм 1 шт					
72	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	0,78	32465,61	25323	9148
73	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1	7445,00	7445	--
74	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	2	9094,00	18188	--
75	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1	6993,00	6993	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 6-1		Тенге		17500549	4255797
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		4255797	
		Сметная прибыль-		Тенге		1740508	
		ИТОГО				23496853	
		Итого прямых затрат по форме 2				**23 496 853**	
		в том числе оборудование				**0**	
		Временные здания и сооружения 1,30%				305 459	
		Итого				**23 802 312**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,04%				248 698	
		Итого				**24 051 010**	
		Непредвиденные работы и затраты 2%				481 020	
		Итого				**24 532 031**	
		Итого в текущих ценах 2019г. 100% К= 1,049896				**25 756 083**	
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				**25 756 083**	
		ИТОГО с понижающим коэффициентам k= 0,91680838				**23 613 393**	
		НДС 12%				2 833 607	
		Итого с НДС				**26 447 000**	

Инженер:
ТОО "Банур-1"

Инженер-эксперт _____ **Алимбеков П.Т.**

Подрядчик:
ТОО "Бак-Береке 2030"

Директор _____ **Ерназаров А.Б.**