Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района"акимата Отрарского района

Инженер : ТОО «Банур-1»

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Договор: №19 от 06.03.2020 г.

Наименование объекта: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей (водоснабжение) в новом жилом массиве села Кокмардан Отрарского района, ЮКО»

СПРАВКА №2
стоимости выполненных работ
за ИЮЛЬ месяц 2020 года

№	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ (в тенге)					
		с начала строительства по отчетный период		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный период	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	33 620 536	37 655 000	33 620 536	37 655 000	10 007 143	11 208 000
	Итого затраты подрячика:	33 620 536	37 655 000	33 620 536	37 655 000	10 007 143	11 208 000
	Всего к оплате:	33 620 536	37 655 000	33 620 536	37 655 000	10 007 143	11 208 000

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района"акимата Отрарского района

_____ Есінбек М.Ш.

Куратор

Гл.спец. _____ С. Мауленкулов

Инженер:

Директор ТОО «Банур-1»

_____ Г.А. Жунисбекова

Подрядчик:

Директор ТОО "Бак-Береке 2030"

_____ Ерназаров А.Б.

Форма №2-В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района"акимата Отрарского района**
Инженер: **ТОО «Банур-1»**
Генподрядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**
Договор: **№19 от 06.03.2020 г.**
Наименование объекта: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей (водоснабжение) в новом жилом массиве села Кокмардан Отрарского района, ЮКО»**

АКТ
о стоимости выполненных работ
июль месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Водопроводные сети. Смета 06-01.							
		СЕТИ ВОДОПРОВОДА					
		Фланцы приварные					
29	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	284	939,47	266810	226896
30	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	38	487,08	18509	16192
31	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	284	2156,00	612304	--
32	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	38	749,00	28462	--
		Фланцы свободные					
33	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	117	2156,00	252252	--
34	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	17	749,00	12733	--
		Втулки под фланцы					
35	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	134	1236,51	165692	85164

36	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	117	1485,00	173745	--
37	2302-0302-8004 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	826,00	14042	--
		Гильзы в колодцах					
38	2301-0501-1321 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	95	9009,00	855855	--
		Монтажные вставки					
		Фасонные части					
45	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,18944	893724,56	169307	102575
46	2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	57	2464,00	140448	--
47	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12836-67	шт.	13	1140,00	14820	--
48	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1474	893724,56	131735	79812
49	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	26	2541,00	66066	--
50	2302-0101-0603 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	444,00	1776	--

51	2302-0101-3124 РСНБ РК 2015 прим.	Тройники равнопроходные ППТФ 100х100мм ГОСТ 17376-2001	шт.	6	55187,00	331122	--
52	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,2837	1237168,56	350985	153614
		Колодец D-1500мм Нр.ч.-1800мм, высота горловины 330мм /60 шт/					
63	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	24,1524849	32465,61	784125	283254
64	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	20	14310,00	286200	--
65	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	40	13750,00	550000	--
66	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	20	13649,00	272980	--
67	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	60	2082,00	124920	--
68	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	60	20326,00	1219560	--
		Колодец D-1000мм Нр.ч.-1800мм, высота горловины 330мм 1 шт					
76	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2082,00	2082	--
77	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1	20326,00	20326	--
		Распределительный колодец D-1000мм Нр.ч.-1800мм, высота горловины 330мм 120 шт					
81	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	12,8883653	32465,61	418429	151151
82	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	20	14310,00	286200	--
83	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	40	13750,00	550000	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 6-1		Тенге		8121485	1098658
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		1098658	
		Сметная прибыль-		Тенге		737611	
		ИТОГО				9957754	
		Итого прямых затрат по форме 2				**9 957 754**	
		в том числе оборудование				**0**	
		Временные здания и сооружения 1,30%				129 451	
		Итого				**10 087 205**	

		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,04%			105 396	
		Итого				**10 192 601**	
		Непредвиденные работы и затраты	2%			203 852	
		Итого				**10 396 453**	
		Итого в текущих ценах 2019г. 100% К=	**1,049896**			**10 915 196**	
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				**10 915 196**	
		ИТОГО с понижающим коэффициентам k=	**0,91680838**			**10 007 143**	
		НДС	12%			1 200 857	
		Итого с НДС				**11 208 000,00**	

Инженер:
ТОО "Банур-1"

Инженер-эксперт _____ **Алимбеков П.Т.**

Подрядчик:
ТОО "Бак-Береке 2030"

Директор _____ **Ерназаров А.Б.**