Подрядчик: **ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202**
Субподрядчик : **ТОО "ГеоЛайн", г.Костанай, ул.Карбышева, 12/2**
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №3 Жилой дом №13 (Без наружных инженерных сетей)

Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь **2021 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		06-13	**06.09.2021**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	1 931 516,00	1 724 568							206 948	1 931 516,00

Подрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447

Директор _____ Божимов М.К.

Субподрядчик: ТОО "ГеоЛайн", БИН 070940026157

Директор _____ Коробейченко С.В.

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", БИН 000740002447, г. Алматы, ул. Айтеке би, 202, тел. 8 (727) 339-78-90**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн", г.Костанай, ул.Карбышева, 12/2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. "Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал № 3 Жилой дом № 13" (Без наружных инженерных сетей). Корректировка сметной документации**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №13**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 06-13 от 06 сентября 2021г.

Акт выполненных работ №1

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1-3 Архитектурные решения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
1	152	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	45,37	68,17	0,96	3093	43	310	2210	5727	
						60,37	0,51	2739	23		424		
2	153	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	106,21	1388,82	95,11	147507	10102	24047	97444	264547	
						1067,3	79,53	113358	8447		19596		
3	154	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	177,63	758,98	5,38	134818	956	42919	73046	224493	
						511,98	2,05	90943	364		16629		
4	155	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	84,92	489,39	1,99	41559	169	16052	20341	66852	
						298,37	1,04	25338	88		4952		
5	156	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	39,61	135,51	0,96	5368	38	330	4016	10135	
						126,22	0,51	5000	20		751		
6	157	Е11-260201-0503 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	0,9395	68016,3	1827,59	63901	1717	23283	30063	101481	
						41406,86	696,93	38902	655		7517		
7	158	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	0,930105	33894		31525		31525		34047	Казахстан
											2522		
8	159	Е11-150207-0102 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,79	2856,06	42,24	53665	793	12682	32481	93038	
						2138,88	21,94	40190	412		6892		
9	160	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	395,41	985,62	5,38	389724	2128	107381	224821	663709	
						708,67	2,05	280215	811		49164		
10	161	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	345,46	382,76	3,37	132228	1164	45252	69136	217473	
						248,4	1,76	85812	608		16109		
11	162	Е11-150403-0109 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	49,95	538,89	1,99	26918	99	10673	12958	43066	
						323,23	1,04	16145	52		3190		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									1724568	
			ИТОГО:					1030306	17209	314454	566516	1724568	
								698642	11480		127746		
			НДС			12 %						206 948	
			Итого с НДС									1 931 516	

Подрядчик
ТОО" Корпорация "Астана-Стройинвест"
Управляющий директор ***Байтухамбетов К.Е.***

Отдел сметной работы

Субподрядчик
ТОО "ГеоЛайн"
Директор ***Коробейченко С.В.***