Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчик (застройщика)

Форма № 3

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс**

Подрядчик: **ТОО "Ремстрой"**

Договор подряда (контракт): Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №79 от 31.10.2023г.

Наименование: **Работы по строительству по проекту «Строительство внутриквартальных сетей газопроводов среднего давления н.п. Байыркум, с/о Байыркум, г.Арыс, Туркестанской области»**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за ноябрь месяц 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					79	31.10.2023г.				
			из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2021г.	дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по строительству по проекту «Строительство внутриквартальных сетей газопроводов среднего давления н.п. Байыркум, с/о Байыркум, г.Арыс, Туркестанской области»	75 000 000,00	66 964 285,71							8 035 714,29	75 000 000,00
Удержание аванса										
Итого к оплате		**66 964 285,71**							**8 035 714,29**	**75 000 000,00**

Заказчик:
М.П. **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" города Арыс**
Руководитель **Акылбай К.Б.**

Подрядчик:
М.П. **ТОО "Ремстрой"**
Директор **Миркамалов Б.Б.**

Технический надзор:
М.П. **ТОО "DAT Construction"**
Директор **Досанов С.М.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс
Технадзор: ТОО «DAT Construction»
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование строительства и его адрес: Работы по строительству по проекту «Строительство внутриквартальных сетей газопроводов среднего давления н.п. Байыркум, с/о Байыркум, г.Арыс, Туркестанской области»

Договор подряда (контракт): Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №79 от 31.10.2023г.

АКТ №1
выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1-1												
РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления												
		Земляные работы										
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		7500,17532	269,70	269,70	2022797	2022797	--	281995	2489175
						--	52,22	--	391659		184383	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		71,3972651	1952,72	--	139419	--	--	100382	258985
						1952,72	--	139419	--		19184	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		2214,41094	36,96	36,96	81845	81845	--	24091	114411
						--	15,11	--	33460		8475	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3		2214,41094	181,02	81,66	400853	180829	--	224090	674938
						99,36	41,19	220024	91212		49995	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		1509,64236	1018,66	--	1537812	--	--	1107225	2856640
						1018,66	--	1537812	--		211603	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3		754,648	5866,18	180,98	4426901	136576	3362787	959293	5817090
						1229,10	54,92	927538	41445		430896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Подземный газопровод										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		8	355054,33	87754,97	2840435	702039	420	2338392	5593133
						267247,00	28004,55	2137976	224036		414306	
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100/110 мм. Укладка	км трубопровода		2	401083,49	111336,77	802167	222673	210	644566	1562472
						289642,00	35896,59	579284	71793		115739	
12	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м		16715,5	797,00	--	13322254	--	13322254	--	14388034
						--	--	--	--		1065780	
14	241-202-0214 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,4 мм	м		3991,52	2215,00	--	8841217	--	8841217	--	9548514
						--	--	--	--		707297	
		ПЭ фитинги										
22	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка/тройник/	шт.		119	2288,74	1407,68	272360	167514	--	155434	462017
						881,06	438,30	104846	52158		34224	
26	Прайс-лист	Тройник 90° неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 110/63	шт		34	12680,79	--	431147	--	431147	--	465639
						--	--	--	--		34492	
29	Прайс-лист	Тройник 90° равнопроходны йSDR 11 ПЭ 100,DN 90	шт		85	10657,18	--	905860	--	905860	--	978329
						--	--	--	--		72469	
30	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Песок для засыпки тройников	м3		301,07	5866,18	180,98	1766131	54488	1341598	382714	2320753
						1229,10	54,92	370045	16535		171908	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/	шт.		44	1552,87	955,88	68326	42059	--	38967	115876
						596,99	297,56	26268	13093		8583	
37	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 1 ПЭ 100, DN 63 с ЗН	шт		30	5385,05	--	161552	--	161552	--	174476
						--	--	--	--		12924	
38	Прайс-лист	Отвод 60° SDR 1 ПЭ 100, DN 63 с ЗН	шт		6	5385,05	--	32310	--	32310	--	34895
						--	--	--	--		2585	
39	Прайс-лист	Отвод 45° SDR 1 ПЭ 100, DN 63 с ЗН	шт		5	5385,05	--	26925	--	26925	--	29079
						--	--	--	--		2154	
40	Прайс-лист	Отвод 30° SDR 1 1ПЭ 100, DN 63 с ЗН	шт		3	5385,05	--	16155	--	16155	--	17447
						--	--	--	--		1292	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход/	ш т	7	1552,87	955,88	10870	6691	--	6199	18435
					596,99	297,56	4179	2083		1366	
42	Прайс-лист	Переход SDR 11 ПЭ 100, DN 110/СТ63 с ЗН	шт	3	5169,21	--	15508	--	15508	--	16749
					--	--	--	--		1241	
		Выход/вход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d63/DN57 -297шт (Пр.лист.8353.18СБ)									
121	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,1725	355054,33	87754,97	61247	15138	9	50422	120602
					267247,00	28004,55	46100	4831		8933	
122	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-20 1 размера м 63х5,8 мм	м	174,225	797,00	--	138857	--	138857	--	149966
					--	--	--	--		11109	
123	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	172,5	-100,93	-1,48	-17410	-255	--	-16812	-36960
					-99,45	--	-17155	--		-2738	
125	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	150	1552,87	955,88	232930	143382	--	132841	395032
					596,99	297,56	89548	44634		29262	
126	Прайс-лист	Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57	шт	150	15414,75	--	2312212	--	2312212	--	2497189
					--	--	--	--		184977	
127	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэти лновая с ЭН/	шт.	150	1552,87	955,88	232930	143382	--	132841	395032
					596,99	297,56	89548	44634		29262	
128	Прайс-лист	Муфта с закладным нагреательным элементом Ду=63мм	шт	150	1859,68	--	278952	--	278952	--	301268
					--	--	--	--		22316	
129	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт	150	1552,87	955,88	232930	143382	--	132841	395032
					596,99	297,56	89548	44634		29262	
130	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостиком DN 63мм	шт	150	5385,05	--	807758	--	807758	--	872379
					--	--	--	--		64621	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым способом = 1483м.(149шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,3	401083,49	111336,77	120325	33401	31	96685	234371
					289642,00	35896,59	86893	10769		17361	
32	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	1497,83	2352,00	--	3522896	--	3522896	--	3804728
					--	--	--	--		281832	
33	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	300	-100,93	-1,48	-30279	-444	--	-29238	-64279
					-99,45	--	-29835	--		-4761	
34	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	300	1492,71	8,59	447813	2577	47964	394092	909258
					1324,24	2,67	397272	801		67352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	24	7048,61	2325,54	169167	55813	13465	120776	313139
					4162,06	921,12	99889	22107		23195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	24	529,00	--	12696	--	12696	--	13712
					--	--	--	--		1016	
37	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	24	1552,87	955,88	37269	22941	--	21255	63205
					596,99	297,56	14328	7141		4682	
38	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.110мм/32	шт	24	7974,21	--	191381	--	191381	--	206691
					--	--	--	--		15310	
39	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	24	1552,87	955,88	37269	22941	--	21255	63205
					596,99	297,56	14328	7141		4682	
40	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	24	1499,95	--	35999	--	35999	--	38879
					--	--	--	--		2880	
41	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	24	1552,87	955,88	37269	22941	--	21255	63205
					596,99	297,56	14328	7141		4682	
42	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	24	8149,07	--	195578	--	195578	--	211224
					--	--	--	--		15646	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	24	1629,50	356,69	39108	8561	--	30452	75124
					1272,81	8,83	30547	212		5565	
44	261-105-0615 РСНБ РК 2015 прим.	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м	19,2	122,00	--	2342	--	2342	--	2529
					--	--	--	--		187	
45	261-105-0607 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик марки 51-Г-10	кг	8,4054288	644,00	--	5413	--	5413	--	5846
					--	--	--	--		433	
		Переход газопрово д для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 способом ГНБ= 922м.(88шт.)/Пр.лист 8 35.16 СБ/									
46	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канал ав грунтах 1-3 групп	м	200	6742,08	3588,97	1348416	717794	468118	321073	1803048
					812,52	809,06	162504	161812		133559	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	241-202-0214 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,4 мм	м	940,44	2215,00	--	2083075	--	2083075	--	2249721
					--	--	--	--		166646	
48	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	200	1492,71	8,59	298542	1718	31976	262728	606172
					1324,24	2,67	264848	534		44902	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	19	7048,61	2325,54	133924	44185	10660	95615	247902
					4162,06	921,12	79079	17501		18363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	19	529,00	--	10051	--	10051	--	10855
					--	--	--	--		804	
51	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	19	1552,87	955,88	29505	18162	--	16826	50038
					596,99	297,56	11343	5654		3706	
52	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.110мм/32	шт	19	7974,21	--	151510	--	151510	--	163631
					--	--	--	--		12121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	19	1552,87	955,88	29505	18162	--	16826	50038
					596,99	297,56	11343	5654		3706	
54	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	19	1499,95	--	28499	--	28499	--	30779
					--	--	--	--		2280	
55	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	19	1552,87	955,88	29505	18162	--	16826	50038
					596,99	297,56	11343	5654		3706	
56	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	19	8149,07	--	154832	--	154832	--	167219
					--	--	--	--		12387	
57	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	19	1629,50	356,69	30960	6777	--	24108	59473
					1272,81	8,83	24183	168		4405	
58	261-105-0615 РСНБ РК 2015 прим.	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м	15,2	122,00	--	1854	--	1854	--	2002
					--	--	--	--		148	
59	261-105-0607 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик марки 51-Г-10	кг	6,6542978	644,00	--	4285	--	4285	--	4628
					--	--	--	--		343	
		Прокладка сигнальной ленты									
60	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	10	32118,53	21660,53	321185	216606	--	95161	449654
					10458,00	5142,17	104580	51422		33308	
61	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	10000	16,00	--	160000	--	160000	--	172800
					--	--	--	--		12800	
62	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	10	71022,98	33530,98	710230	335310	--	299717	1090743
					37492,00	11641,98	374920	116420		80796	
63	243-105-0102 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	10	116726,00	--	1167260	--	1167260	--	1260641
					--	--	--	--		93381	
64	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65/63х5,8 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	41	786,43	21,60	32244	886	1658	18117	54390

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						724,40	--	29700	--		4029	
65	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114/160х14,6 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		49	1367,54	39,96	67009	1958	2934	37892	113293
						1267,70	--	62117	--		8392	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									67604532
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					8108690				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						5610991			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1496338			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							40300204		
		- Накладные расходы	Тенге								8576902	
		- Сметная прибыль	Тенге								5007744	
		ИТОГО										**67 604 532**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**67 604 532**
		Временные здания и сооружения 1,3%:										**878 859**
		Итого:										**68 483 391**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%										**623 199**
		Итого										**69 106 590**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**1 382 132**
		Итого сметная стоимость										**70 488 722**
		Поправочнй коэфициент к=0,95										**66 964 285,72**
		НДС 12%										**8 035 714,29**
		ИТОГО:										**75 000 000,00**

Технический надзор:

М.П. **ТОО "DAT Construction"**

Эксперт **Толемырзаева Д.**

Подрядчик:

М.П. **ТОО "Ремстрой"**

Директор **Миркамалов Б.Б.**