Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: Газоснабжения здания аэрологической станции "Костанай", расположенной в г. Костанай Костанайской области по ул. Высокая, 9А

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
990540002276	130940012130			291-102	24.09.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительно-монтажные работы по объекту: Газоснабжения здания аэрологической станции "Костанай", расположенной в г. Костанай Костанайской области по ул. Высокая, 9А	4 495 294,82	4 495 294,82	4 013 656,09				481 638,73	4 495 294,82

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

БИН130940012130

Директор_____ Бекжанов Т.Р.

Эксперт технического надзора:
ТОО «UK Engineering»
БИН 200340002246

_____ Карпеев Д.С.

№ KZ47VJE00044650; № KZ59VJE00035316;№ KZ02VJE00064569

Заказчик:
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
БИН 990540002276

Директор филиала _____ Ахметов А.Х.

Заказчик : **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан БИН 990540002276 г.Астана, Проспект Мангилик Ел 11/1 тел 87773029893**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БарсСтройСompany" БИН130940012130 г.Костанай, ДУЛАТОВА М, 230 тел 87782404575**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газоснабжения здания аэрологической станции "Костанай", расположенной в г. Костанай Костанайской области по ул. Высокая, 9А**

(наименование, адрес)

Объект : **Выбор трассы**

Договор подряда (контракт) **№291-102 от 24.09.2024 год**

Акт выполненных работ №1

за **Ноябрь 2024 (месяц, год) на 01-01-01 Выбор трассы**

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1	ТСЦИ РК 8.03-04-2021 табл.1601-0103-03 п.1	**Вынос в натуру**	км	0,0835		147737,00	--	12336	--	--	--	12336
							--	--	--	--		--	
2	2	ТСЦИ РК 8.03-04-2021 табл.1601-0204-33 п.4	**Закрепление трассы**	км	0,0835		10796,00	--	901	--	--	--	901
							--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									13237
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							13237		
			Итого в текущих ценах 2021 года-0% , к = 1									-	
			Итого в текущих ценах 2022 года-100% , к = 1,0500514									13 900	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого по акту									13 900	
			Итого с коэффициентом понижения К=0,98									13 622	
			НДС			12 %						1 635	
			Итого с НДС									15 256	

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

БИН130940012130

Директор_____ Бекжанов Т.Р.

Эксперт технического надзора
ТОО «АБ Engineering»
БИН 200340002246

_____ Карпеев Д.С.

№ KZ47VJE00043650; № KZ59VJE00035316;№ KZ02VJE00064569

Заказчик:
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

БИН 990540002276

Директор филиала _____ Ахметов А.С.

Авторский надзор:
Директор ТОО «КОСТАНАЙГРАЖДАНПРОЕКТ»
БИН 081140003014

_____ Есергенов Н.С.

Заказчик : **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан БИН 990540002276 г.Астана, Проспект Мангилик Ел 11/1 тел 87773029893**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БарсСтройCompany" БИН130940012130 г.Костанай, ДУЛАТОВА М, 230 тел 87782404575**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газоснабжения здания аэрологической станции "Костанай", расположенной в г. Костанай Костанайской области по ул. Высокая, 9А**

(наименование, адрес)

Объект : **Газоснабжения здания аэрологической станции**

Договор подряда (контракт) **№291-102 от 24.09.2024 год**

Акт выполненных работ №2

за **Ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Газоснабжение. Внутренние устройства**

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Оборудование										
1	1	1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики газовые поквартирные. Установка**										
				счетчик		**1**	**4598,67**	**9,29**	**4599**	**9**	**1042**	**3477**	**8722**
							3548,16	**--**	**3548**	**--**		**646**	
2	2	ТПРАЙС	**Счетчик газа диафрагменный со встроенным корректором температурной компенсации ВК-G4T с монтажным комплектом**										
			СП - 8%	**компл**		**1**	**21948,21**	**--**	**21948**	**--**	**21948**	**--**	**23704**
							--	**--**	**--**	**--**		**1756**	
3	3	1119-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Устройства газогорелочные горелками производительностью до 5 м3/ч. Установка**										
			НР - 98%; СП - 89%	**устройство**		**1**	**9540,38**	**31,76**	**9540**	**32**	**46**	**9287**	**20333**
							9461,76	**14,99**	**9462**	**15**		**1506**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	3.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	748,00				7		
3.2	3.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	459,00				9		
3.3	3.3	261-301-0256	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт.	1	1	27,00				27		
4	4	Прайс	**Котел газовыйстальной навесной Navien Deluxe 16K**										
				шт		**1**	**314713,93**	**--**	**314714**	**--**		**--**	**314714**

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
							--	--	--	--	314714	--	
5	5	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	1		3891,61	278,69	3892	278	2029	1683	6021
							1584,70	132,47	1585	132		446	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	5.1	261-305-0219	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	1	1335,00				1335		
5.2	5.2	261-301-0422	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1	674,00				674		
6	6	245-801-0101 РСНБ РК 2015	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	1		50965,00	--	50965	--	50965	--	55042
							--	--	--	--		4077	
7	7	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установкана резьбовых соединениях	шт.	2		1658,86	--	3318	--	111	2406	6181
							1603,71	--	3207	--		458	
8	8	ТПРАЙС	Устройство контроля загазованности и режимов универсальное САКЗ (СЗ-1) склапаном КЗЭУГ-DN15	шт	1		24042,86	--	24043	--	24043	--	25966
							--	--	--	--		1923	
9	9	ТПРАЙС	Устройство контроля загазованности и режимов универсальное САКЗ (СЗ-1) с клапаном КЗЭУГ-DN20	шт	1		26046,43	--	26046	--	26046	--	28130
							--	--	--	--		2084	
10	10	1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны предохр анительные, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	1		4117,86	289,26	4118	289	576	3276	7985
							3252,83	89,94	3253	90		592	
11	11	ТПРАЙС	Клапан запорный термочув ствительный КТЗ-DN20	шт	1		1730,36	--	1730	--	1730	--	1868
							--	--	--	--		138	
12	12	242-207-2401 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для газа, Т до +60°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1		1798,00	--	1798	--	1798	--	1942
							--	--	--	--		144	
13	13	242-207-2402 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для газа, Т до +60°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3		3073,00	--	9219	--	9219	--	9957
							--	--	--	--		738	
14	14	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметрдо 15 мм. Прокладка	м трубопровода	5		1796,14	23,89	8981	119	6756	2109	11978
							421,22	9,29	2106	46		887	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	14.1	261-305-0219	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	5	1335,00				6675		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	15	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	11		1837,50 421,22	23,89 9,29	20212 4633	263 102	15316	4641 1988	26841
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	15.1	261-305-0220	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	11	1376,00				15136		
16	16	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	16		621,76 608,39	-- --	9948 9734	-- --	214	9540 1559	21047
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	16.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,16	748,00				120		
16.2	16.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,009	0,144	459,00				66		
17	17	241-102-0139 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм (футляр)**	м	1,5		2184,00 --	-- --	3276 --	-- --	3276	-- 262	3538
18	18	261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	0,37		537,00 --	-- --	199 --	-- --	199	-- 16	215
			Окраска газопровода										
19	19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к-2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (за два раза)**	м2	2,36		193,68 100,42	5,43 0,60	457 237	12 1	208	165 50	671
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	19.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,000425	439993,00				187		
20	20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)**	м2	2,36		164,68 58,70	3,85 0,60	389 139	9 1	241	97 39	524
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	20.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018	0,000425	508438,00				216		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									575382
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					37904				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1011			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						387			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							165759		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							314714		
			- Накладные расходы	Тенге								36681	
			- Сметная прибыль	Тенге								19309	
			Временные здания и сооружения			1,5%						3 910	
			Итого с временными									264 578	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время			2,2%						5 821	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями									270 399	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						5 408	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									275 807	
			Итого в текущих ценах 2021 года-0% , к = 1									-	
			Итого в текущих ценах 2022 года-100% , к = 1,0500514									620 077	
			Итого по акту									620 077	
			Итого с коэффициентом понижения К=0,98									607 676	
			НДС			12 %						72 921	
			Итого с НДС									680 597	

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройСompany"

БИН130940012430

Директор_____ Бекжанов Т.Р.

Эксперт технической группы
ТОО «UK Engineering»
БИН 200340002246

_____ Карсеев Д.С.

№ KZ47VJE00044650; № KZ59VJE00035316;№ KZ02VJE00064569

Заказчик:
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

БИН 990540002276

Директор филиала _____ Ахметов А.Д.

Авторский надзор:
Директор ТОО «КОСТАНАЙГРАЖДАНПРОЕКТ»
БИН 081140003014

_____ Есергепов Ц.С.

Заказчик : **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан БИН 990540002276 г.Астана, Проспект Мангилик Ел 11/1 тел 87773029893**

Подрядчик : **ТОО "БарсСтройСотрапу" БИН130940012130 г.Костанай, ДУЛАТОВА М, 230 тел 87782404575**

Стройка : **Газоснабжения здания аэрологической станции "Костанай", расположенной в г. Костанай Костанайской области по ул. Высокая, 9А**

Объект : **Наружные газопроводы**

Договор подряда (контракт) **№291-102 от 24.09.2024 год**

Акт выполненных работ №3

за **Ноябрь 2024 (месяц, год) на 06-01-01 Наружные газопроводы**

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Оборудование										
1	1	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	1		1746,62	95,28	1747	95	151	1531	3540
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1501,21	44,97	1501	45		262	
2	2	242-210-1301 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50**	**шт.**	1		103800,00	--	103800	--	103800	--	112104
							--	--	--	--		8304	
3	3	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	1		6900,64	2308,13	6901	2308	615	4810	12648
			НР - 93%; СП - 8%				3978,48	880,27	3978	880		937	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	4	245-403-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Ковер наземный КНЗ системы ОДК**	**шт.**	1		26250,00	--	26250	--	26250	--	28350
			СП - 8%				--	--	--	--		2100	
5	5	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	0,15		5857,19	1834,04	879	275	457	253	1222
			НР - 93%; СП - 8%				978,35	832,90	147	125		90	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1175	4303,20	1152,89	506	136	203	181	742
						1417,50	271,77	167	32		55	
7	7	212-101-0308 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,11985	18734,00	--	2245	--	2245	--	2425
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	--	--		180	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				142328	2814	133721	6775	161031
			Материалы	Тенге				5793	1082	--	11928	
			Всего заработная плата	Тенге				12278				
			Местные материалы	Тенге				1425				
			Накладные расходы	Тенге					6875			
			Сметная прибыль	Тенге				2245				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6775				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				1524				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				20577				
			Стоимость сантехнических работ	Теңге								5
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					6875			
			Сметная прибыль	Тенге				130050				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				130050				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10404				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				140454				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				161031				
				Тенге								5
									6875			

ОТДЕЛ 1. Высокое давление

РАЗДЕЛ 2. Земляные работы

8	8	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПРС)	м3 грунта	26,59	27,85	27,85	741	740	--	226	1044
						--	11,78	--	313		77	
9	9	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (восстановление ПРС)	м3 грунта	26,59	27,85	27,85	741	740	--	226	1044
						--	11,78	--	313		77	
10	10	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	70,09	334,28	334,28	23430	23429	--	2704	28225
						--	53,58	--	3755		2091	
11	11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,17	2239,78	--	4860	--	--	3499	9028
						2239,78	--	4860	--		669	
12	12	1101-0101-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	70	428,99	428,99	30029	30029	--	4127	36889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											5940
13	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1			--	81,89	--	5732		2733	
14	211-401-0101 РСНБ РК 2015 к-1,1	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3 грунта	6,96	886,77 886,77	-- --	6172 6172	-- --	--	4444 849	11465
15	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	7,656	1660,00 --	-- --	12709 --	-- --	12709	-- 1017	13726
16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта м3 уплотненного грунта	65,19 65,19	31,40 --	31,40 12,38	2047 --	2047 807	--	581 210	2838
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		175,67 94,93	80,74 39,35	11452 6188	5263 2565	--	6303 1420	19175
		Стоимость общестроительных работ					92181	62248	12709	22110	123434
		Всего заработная плата	Тенге				17220	13485	--	9143	
		Местные материалы	Тенге				92181				
		Накладные расходы	Тенге					30705			
		Сметная прибыль	Тенге				12709				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				22110				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				9143				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				123434				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								25
		Нормативная трудоемкость	Тенге					30705			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				123434				
			Тенге					30705			25
17	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**РАЗДЕЛ 3. Полиэтиленовый подземный газопровод высокое давление** Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,058	343002,48 255433,00	87517,12 26766,70	19894 14815	5076 1552	3	16204 2888	38986
18	1125-0127-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 к-0,19	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое (д-63 мм)	км трубопровода	0,058	-120689,14 -10345,50	-109608,54 -20879,38	-7000 -600	-6357 -1211	-43	-1648 -692	-9340
		НР - 91%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 к-0,19	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа (д-63 мм)	км трубопровода	0,058	181760,65 45033,04	136538,77 32718,63	10542 2612	7920 1898	10	4104 1172	15817
		НР - 91%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 к-0,19	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (д-63 мм)	км трубопровода	0,058	63423,84 13108,29	49023,09 10877,19	3679 760	2843 631	76	1266 396	5341
		НР - 91%, СП - 85%									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	58,58	797,00 --	-- --	46688 --	-- --	46688	-- 3735	50423
22	22	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	2	40918,09 2923,05	37995,04 6967,93	81836 5846	75990 13936	--	18002 7987	107825
23	23	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,04814	1111612,78 560358,40	532535,10 168343,93	53513 26976	25636 8104	901	34729 7059	95301
24	24	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	4497,00 --	-- --	8994 --	-- --	8994	-- 720	9714
25	25	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1524,26 570,49	953,77 284,41	4573 1711	2861 853	--	2539 569	7681
26	26	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	880,00 --	-- --	1760 --	-- --	1760	-- 141	1901
27	27	241-208-1403 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	689,00 --	-- --	689 --	-- --	689	-- 55	744
28	28	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к-0,3 прим.	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,058	31631,42 9991,80	21639,62 4914,05	1835 580	1255 285	--	527 189	2551
29	29	249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	58	32,00 --	-- --	1856 --	-- --	1856	-- 148	2004
30	30	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к-0,3 прим.	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,064	31631,42 9991,80	21639,62 4914,05	2024 639	1384 314	--	582 209	2814
			НР - 61%, СП - 40%									
31	31	243-142-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,064	99903,00 --	-- --	6394 --	-- --	6394	-- 512	6906
			СП - 8%									
32	32	1122-1401-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30 м	м	27,5	3862,02 925,75	1168,33 446,93	106206 25458	32129 12291	48619	37371 11486	155063
			НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	28,05	2352,00 --	-- --	65974 --	-- --	65974	-- 5278	71252
34	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	27,5	1427,85 1265,16	8,53 2,55	39266 34792	234 70	4240	34513 5902	79682
35	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к-0,14	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью (Д-110 мм)	футляр	1	21262,36 1513,47	452,52 10,49	21262 1513	452 10	19297	1509 1822	24592
36	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	8876,00 3978,48	2308,13 880,27	8876 3978	2308 880	2590	4810 1095	14781
37	245-403-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	1	26250,00 --	-- --	26250 --	-- --	26250	-- 2100	28350
38	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	387953,37 276838,00	111010,65 34309,53	1552 1107	444 137	1	1232 223	3007
39	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	4,04	2352,00 --	-- --	9502 --	-- --	9502	-- 760	10262
40	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4	1427,85 1265,16	8,53 2,55	5711 5061	34 10	616	5020 859	11590
41	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к-0,14	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью (Д-110 мм)	футляр	1	21262,36 1513,47	452,52 10,49	21262 1513	452 10	19297	1509 1822	24592
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**543138**	**152661**	**263714**	**162269**	**761839**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**126761**	**39770**	--	**56435**	
	Всего заработная плата		Тенге				**10253**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1818**			
		Накладные расходы	Тенге				**6394**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1109**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**910**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**12272**				
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1818**			**4**
							373028				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге								5940
		Всего заработная плата	Тенге				95602				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					164713			
		Накладные расходы	Тенге				1856				
		Сметная прибыль	Тенге				161160				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				42736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				576924				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					164713			127
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				159857				
		Сметная прибыль	Тенге				159857				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				12789				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				172646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				761842				
		Сметная заработная плата	Тенге					166531			131

РАЗДЕЛ 4. Стальной подземный газопровод высокое давление

42	42	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,005	803563,77 552384,00	228834,89 105052,54	4018 2762	1144 525	112	3254 582	7854
43	43	241-102-0139 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	5,02	2184,00 --	-- --	10964 --	-- --	10964	-- 877	11841
44	44	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 к-0,143	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (д-50 мм)**	км трубопровода	0,005	60982,96 9865,71	49251,54 11879,26	305 49	246 59	10	99 32	436
45	45	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	стык	4	40918,09 2923,05	37995,04 6967,93	163672 11692	151980 27872	--	36003 15974	215649
46	46	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** НР - 99%, СП - 8%	т фасонных частей	0,0006	1111612,78 560358,40	532535,10 168343,93	667 336	320 101	11	433 88	1188
47	47	241-112-0124 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм** СП - 8%	шт.	1	347,00 --	-- --	347 --	-- --	347	-- 28	375
48	48	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,004	1262225,29 618144,00	552789,47 190148,43	5049 2473	2212 761	364	3201 660	8910

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	49	241-102-0228 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм									5940
50	50	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4,016 4	12790,00 -- 1427,85 1265,16	-- -- 8,53 2,55	51365 -- 5711 5061	-- -- 34 10	51365 616	-- 4109 5020 859	55474 11590
51	51	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к-0,25	В ТОМ ЧИСЛЕ Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью (Д-200 мм)	футляр	1	22807,07 2702,62	808,08 18,74	22807 2703	808 19	19296	2694 2040	27541
52	52	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	В ТОМ ЧИСЛЕ Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр)	км трубопровода	0,0008	589553,19 443880,00	119104,03 46599,46	472 355	95 37	22	388 69	929
53	53	241-102-0162 РСНБ РК 2015	В ТОМ ЧИСЛЕ Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм									
54	54	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,8032 0,8	3935,00 -- 1427,85 1265,16	-- -- 8,53 2,55	3161 -- 1142 1012	-- -- 7 2	3161 123	-- 253 1004 172	3414 2318
55	55	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к-0,1	В ТОМ ЧИСЛЕ Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью (Д-80 мм)	футляр	1	20700,65 1081,05	323,23 7,50	20701 1081	323 7	19297	1078 1742	23521
56	56	1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	В ТОМ ЧИСЛЕ Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0008	575752,77 289296,00	308,88 89,94	461 231	-- --	230	229 55	745
57	57	1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,004	1110993,35 101504,00	642583,78 220889,45	4444 406	2571 884	1467	1277 458	6178
58	58	236-102-0501 РСНБ РК 2015	Праймер из каучуково-смоляной композиции НК-50	кг	3,76	526,00 --	-- --	1978 --	-- --	1978	-- 158	2136
59	59	236-102-0502 РСНБ РК 2015	Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм, внутренняя	кг	6,31	1364,00 --	-- --	8607 --	-- --	8607	-- 689	9296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	60	236-102-0503 РСНБ РК 2015	Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм наружная (обертка)	кг	2,79	1364,00 --	-- --	3806 --	-- --	3806	-- 304	4110
61	63	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	**Опознавательный столбик - 2 шт.** Протектор. Установка опознавательного знака	знак	2	2699,19 1967,28	-- --	5398 3935	-- --	1463	3580 718	9697
62	64	261-404-0471 РСНБ РК 2015	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	5314,00 --	-- --	10628 --	-- --	10628	-- 850	11478
63	65	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,0142	10521,59 978,35	1834,04 832,90	149 14	26 12	109	24 14	187
64	66	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,34	9563,02 6149,50	1217,70 300,06	3251 2091	414 102	746	1995 420	5666
65	67	212-101-1708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,3468	19570,00 --	-- --	6787 --	-- --	6787	-- 543	7330
66	68	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 прим.	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	2	739,32 739,32	-- --	1479 1479	-- --	--	1124 208	2811
67	69	261-401-0327 РСНБ РК 2015 прим.	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,02	115334,00 --	-- --	2307 --	-- --	2307	-- 185	2492

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 — Тенге — 339676 — 160180 — 143816 — 61403 — 433166

Стоимость общестроительных работ	Тенге	35680	30391
Материалы	Тенге	273839	--
Всего заработная плата	Тенге	43867	32087
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		
Местные материалы	Тенге		66071
Накладные расходы	Тенге	27326	
Сметная прибыль	Тенге	6787	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	61403	
Нормативная трудоемкость	Тенге	26820	
Сметная заработная плата	чел.-ч	362062	
Стоимость сантехнических работ	Тенге		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		66071
Сметная прибыль	Тенге	65837	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	65837	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	5267	
Нормативная трудоемкость	Тенге	71104	
	чел.-ч	433166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге	9				66071			5940

РАЗДЕЛ 5. Стальной надземный газопровод высокое давление

68	70	1337-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Оборудование** Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	30353,56 24552,50	872,48 44,97	30354 24552	873 45	4929	15004 3629	48987
69	71	Прайс стр.	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-10МС с регулятором давления РДГК-10М									
70	72	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	шт	1	86291,07 --	-- --	86291 --	-- --	86291	-- --	86291
71	73	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	км трубопровода	0,003	803563,77 552384,00	228834,89 105052,54	2411 1657	686 315	68	1953 349	4713
72	74	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 к-0,071	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (д-25 мм)	м	3,012	663,00 --	-- --	1997 --	-- --	1997	-- 160	2157
73	75	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	км трубопровода	0,003	31217,63 4898,36	24453,56 5898,09	94 15	74 18	5	29 10	133
74	76	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Арматура** Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	шт.	1	4393,04 1016,40	182,00 50,97	4393 1016	182 51	3195	769 413	5574
75	77	242-103-0301 РСНБ РК 2015	В ТОМ ЧИСЛЕ: Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	задвижка или клапан	1	1746,62 1501,21	95,28 44,97	1747 1501	95 45	151	1531 262	3540
76	78	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	шт.	1	32348,00 --	-- --	32348 --	-- --	32348	-- 2588	34936
77	79	241-116-0207 РСНБ РК 2015	В ТОМ ЧИСЛЕ: Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	фланец	2	636,14 573,44	41,58 --	1272 1147	83 --	42	1135 193	2600
				шт.	2	1406,00 --	-- --	2812 --	-- --	2812	-- 225	3037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	80	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,009	1111612,78 560358,40	532535,10 168343,93	10005 5043	4793 1515	169	6493 1320	17818
79	81	ТПРАЙС стр.	Соединение изолирующее фланцевое ИФС DN50	шт	1	26501,79 --	-- --	26502 --	-- --	26502	-- 2120	28622
80	82	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	803563,77 552384,00	228834,89 105052,54	1607 1105	458 210	44	1302 233	3141
81	83	241-102-0139 РСНБ РК 2015	В ТОМ ЧИСЛЕ: Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1,506	2184,00 --	-- --	3289 --	-- --	3289	-- 263	3552
82	84	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,502	663,00 --	-- --	333 --	-- --	333	-- 27	360
83	85	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 к-0,143	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (д-50 мм)	км трубопровода	0,0015	60982,96 9865,71	49251,54 11879,26	91 15	74 18	2	30 10	130
84	86	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 к-0,071	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (д-25 мм)	км трубопровода	0,0005	31217,63 4898,36	24453,56 5898,09	16 2	12 3	2	5 2	23
85	87	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1	40918,09 2923,05	37995,04 6967,93	40918 2923	37995 6968	--	9001 3994	53912
86	88	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (штуцер для продувки) НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,00013	1451851,78 560358,40	532535,10 168343,93	189 73	69 22	47	94 23	305
87	89	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	В ТОМ ЧИСЛЕ: Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0006	1111612,78 560358,40	532535,10 168343,93	667 336	320 101	11	433 88	1188
88	90	241-117-0101 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм СП - 8%	шт.	1	1418,00 --	-- --	1418 --	-- --	1418	-- 113	1531
89	91	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (за два раза) НР - 69%; СП - 8%	м2	0,27	193,68 100,42	5,43 0,60	52 27	1 --	24	19 --	77

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												5940
90	92	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к-2	В ТОМ ЧИСЛЕ: Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	0,27	164,68 58,70	3,85 0,60	44 16	1 --	27	11 4	59
91	93	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	В ТОМ ЧИСЛЕ: Крепление продувки и ГРПШ-10МС (АС-3) Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,02	10521,59 978,35	1834,04 832,90	210 20	37 17	153	34 20	263
92	94	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	В ТОМ ЧИСЛЕ: Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,544	9563,02 6149,50	1217,70 300,06	5202 3345	662 163	1195	3193 672	9066
93		212-101-1708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,55488	19570,00 --	-- --	10859 --	-- --	10859	-- 869	11728
94	96	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,0854622	27954,11 13118,05	12102,70 3616,93	2389 1121	1034 309	234	987 270	3646
95		222-512-0501 РСНБ РК 2015	Стойки фахверка	т	0,0854622	824318,00 --	-- --	70448 --	-- --	70448	-- 5636	76084
96	98	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	2,12	164,68 58,70	3,85 0,60	349 124	8 1	217	87 35	471
97	99	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	В ТОМ ЧИСЛЕ: Полка под ГРПШ (АС-3) Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,00566	51068,27 25119,60	9856,14 2387,61	289 142	56 14	91	107 32	428
98	100	222-525-0101 РСНБ РК 2015	В ТОМ ЧИСЛЕ: Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00566	818975,00 --	-- --	4635 --	-- --	4635	-- 371	5006
99	101	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	0,29432	164,68 58,70	3,85 0,60	48 17	1 --	30	12 5	65
			В ТОМ ЧИСЛЕ: ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				343279 44197	47514 9815	165277 86291	42229 23942	409443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость оборудования										
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				86291				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				86291				
	Материалы		Тенге				34747				
	Всего заработная плата		Тенге				8124				
	Накладные расходы		Тенге					25664			
	Сметная прибыль		Тенге				15773				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4042				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				54562				
	Сметная заработная плата		Тенге								
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					25664			18
	Материалы		Тенге				75781				
	Всего заработная плата		Тенге				2188				
	Местные материалы		Тенге					26762			
	Накладные расходы		Тенге				10859				
	Сметная прибыль		Тенге				25362				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8095				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				109238				
	Сметная заработная плата		Тенге								
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					26762			16
	Материалы		Тенге				77761				
	Всего заработная плата		Тенге				325				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1586			
	Накладные расходы		Тенге				75083				
	Сметная прибыль		Тенге				1094				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6309				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				85164				
	Сметная заработная плата		Тенге								
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1586			1
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68699				
	Сметная прибыль		Тенге				68699				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5496				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				74195				
	Нормативная трудоемкость		Тенге				409450				
	Сметная заработная плата		чел.-ч								
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге					54012			36
	Стоимость оборудования						1318274	422603	719237	294786	1888913
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				223858	93461	86291	133535	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				86291				
	Материалы		Тенге				86291				
	Всего заработная плата		Тенге				45000				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8124				
	Накладные расходы		Тенге					27482			
	Сметная прибыль		Тенге				6394				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				16882				
	Нормативная трудоемкость		Тенге				4952				
	Сметная заработная плата		чел.-ч				66834				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге								
	Материалы		Тенге					27482			22
	Всего заработная плата		Тенге				814829				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				141657				
	Местные материалы		Тенге					288251			
	Накладные расходы		Тенге				29182				
			Тенге				30355				
							270035				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				86794				5940
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1171658				
		Нормативная трудоемкость	Тенге					288251			221
		Сметная заработная плата	чел.-ч				77761				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				325				
		Материалы	Тенге					1586			
		Всего заработная плата	Тенге				75083				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1094				
		Накладные расходы	Тенге				6309				
		Сметная прибыль	Тенге				85164				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	Тенге					1586			1
		Сметная заработная плата	чел.-ч				294393				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				294393				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				23552				
		Сметная прибыль	Тенге				317945				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1727892				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					317319			244
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата	чел.-ч								

ОТДЕЛ 2. Низкое давление

РАЗДЕЛ 6. Земляные работы

100	102	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПРС)	м3 грунта	11,86	27,85 --	27,85 11,78	330 --	331 140	--	101 34	465
101	103	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (восстановление ПРС)	м3 грунта	11,86	27,85 --	27,85 11,78	330 --	331 140	--	101 34	465
102	104	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	31,27	334,28 --	334,28 53,58	10453 --	10452 1675	--	1206 933	12592
103	105	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,97	2239,78 2239,78	-- --	2173 2173	-- --	--	1564 299	4036
104	106	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,11	886,77 886,77	-- --	2758 2758	-- --	--	1986 379	5123
105	107	211-401-0101 РСНБ РК 2015 к-1,1	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3,421	1660,00 --	-- --	5679 --	-- --	5679	-- 454	6133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	108	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	29,09	31,40	31,40	913	913	--	259	1266
107	109	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	29,09	--	12,38	--	360		94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		175,67	80,74	5110	2349	--	2812	8556
		Стоимость общестроительных работ				94,93	39,35	2762	1145		634	
		Всего заработная плата		Тенге				27746	14376	5679	8029	38636
		Местные материалы		Тенге				7693	3460	--	2861	
		Накладные расходы		Тенге				27746				
		Сметная прибыль		Тенге					11153			
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				5679				
		Нормативная трудоемкость		Тенге				8029				
		Сметная заработная плата		чел.-ч				2861				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				38636				
		Нормативная трудоемкость		Тенге								
		Сметная заработная плата		чел.-ч					11153			10
				Тенге				38636				
									11153			10

РАЗДЕЛ 7. Полиэтиленовый подземный газопровод низкого давления

108	110	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0125	343002,48	87517,12	4288	1094	1	3492	8403
109		1125-0127-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 к-0,18	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое (д-63)			255433,00	26766,70	3193	335		622	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,0125	-114337,08	-103839,67	-1429	-1298	-8	-336	-1907
110	112	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 к-0,18	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа (д-63 мм)			-9801,00	-19780,47	-123	-247		-141	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,0125	172194,30	129352,52	2152	1616	3	838	3229
111	113	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 к-0,18	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (д-63 мм)			42662,88	30996,59	533	387		239	
			НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	0,0125	60153,77	46442,93	752	581	16	258	1091
112	114	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм			12418,38	10304,70	155	129		81	
			СП - 8%	м	12,625	797,00	--	10062	--	10062	--	10867
113	115	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования			--	--	--	--		805	
			НР - 91%; СП - 8%	стык	2	40918,09	37995,04	81836	75990	--	18002	107825
						2923,05	6967,93	5846	13936		7987	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	116	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,04814	1111612,78 560358,40	532535,10 168343,93	53513 26976	25636 8104	901	34729 7059	95301
115	117	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	4497,00 --	-- --	8994 --	-- --	8994	-- 720	9714
116	118	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1524,26 570,49	953,77 284,41	3049 1141	1908 569	--	1693 379	5121
117	119	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	880,00 --	-- --	1760 --	-- --	1760	-- 141	1901
118	120	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к-0,3 прим.	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,0125	31631,42 9991,80	21639,62 4914,05	395 125	270 61	--	114 41	549
119	121	249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	12,5	32,00 --	-- --	400 --	-- --	400	-- 32	432
120	122	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к-0,3 прим.	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,017	31631,42 9991,80	21639,62 4914,05	538 170	368 84	--	155 55	748
121	123	243-142-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,017	99903,00 --	-- --	1698 --	-- --	1698	-- 136	1834

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7

Стоимость монтажных работ			Тенге				168008	106165	23827	58945	245108
Всего заработная плата			Тенге				38016	23358	--	18156	
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2631				
	Накладные расходы		Тенге					440			
	Сметная прибыль		Тенге				1698				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				269				
	Нормативная трудоемкость		Тенге				232				
	Сметная заработная плата		чел.-ч				3132				
Стоимость общестроительных работ			Тенге								
Материалы			Тенге					440			1
Всего заработная плата			Тенге				144561				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				911				
	Накладные расходы		Тенге					60934			
	Сметная прибыль		Тенге				400				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				58676				
	Нормативная трудоемкость		Тенге				16258				
	Сметная заработная плата		чел.-ч				219495				
Стоимость сантехнических работ			Тенге								
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					60934			37
							20816				
							20816				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль									
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1666				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				22482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				245109				
		Сметная заработная плата	Тенге					61374			38

РАЗДЕЛ 8. Стальной подземный газопровод низкого давления

122	124	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,008	803563,77 552384,00	228834,89 105052,54	6429 4419	1830 840	180	5207 931	12567
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	125	241-102-0139 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	8,032	2184,00 --	-- --	17542 --	-- --	17542	-- 1403	18945
124	126	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 к-0,143	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (д-50)**	км трубопровода	0,008	60982,96 9865,71	49251,54 11879,26	488 79	394 95	15	158 52	698
125	127	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	стык	4	40918,09 2923,05	37995,04 6967,93	163672 11692	151980 27872	--	36003 15974	215649
126	128	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0012	1111612,78 560358,40	532535,10 168343,93	1334 672	639 202	23	866 176	2376
127	129	241-112-0124 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	шт.	2	347,00 --	-- --	694 --	-- --	694	-- 56	750
128	130	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр)**	км трубопровода	0,0016	589553,19 443880,00	119104,03 46599,46	943 710	191 75	42	777 138	1858
			НР - 99%; СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129	131	241-102-0162 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм**	м	1,6064	3935,00 --	-- --	6321 --	-- --	6321	-- 506	6827
			СП - 8%									
130	132	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	1,6	1427,85 1265,16	8,53 2,55	2285 2024	14 4	247	2008 343	4636
			НР - 99%; СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	17 5	6	7	8	9	10	11	12
131	133	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к-0,1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью (Д-80 мм)	футляр	2	20700,65	323,23	41401	646	38593	2155	47041
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1081,05	7,50	2162	15		3485	
132	134	1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0016	300740,13	308,88	481	--	18	458	1015
						289296,00	89,94	463	--		75	
133	135	236-102-0501 РСНБ РК 2015	Праймер из каучуково-смоляной композиции НК-50	кг	0,19	526,00	--	100	--	100	--	108
						--	--	--	--		8	
134	136	236-102-0502 РСНБ РК 2015	Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм, внутренняя	кг	3,16	1364,00	--	4310	--	4310	--	4655
						--	--	--	--		345	
135	137	236-102-0503 РСНБ РК 2015	Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм наружная (обертка)	кг	1,4	1364,00	--	1910	--	1910	--	2063
						--	--	--	--		153	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				247910	155694	69995	47632	319188
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				22221	29103	--	23645	
			Материалы	Тенге				223353				
			Всего заработная плата	Тенге				39117				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					51324			
			Накладные расходы	Тенге				6320				
			Сметная прибыль	Тенге				47632				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21680				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				292665				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					51324			43
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24557				
			Сметная прибыль	Тенге				24557				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1965				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				26522				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				319187				
			Сметная заработная плата	Тенге					51324			43

РАЗДЕЛ 9. Стальной надземный газопровод низкого давление

			Арматура									
136	138	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1746,62	95,28	1747	95	151	1531	3540
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1501,21	44,97	1501	45		262	
137	139	242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	32348,00	--	32348	--	32348	--	34936
						--	--	--	--		2588	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	140	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	636,14 573,44	41,58 --	1272 1147	83 --	42	1135 193	2600
139	141	241-116-0207 РСНБ РК 2015	В ТОМ ЧИСЛЕ: Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1406,00<--	--<--	2812<--	--<--	2812	--<225	3037
140	142	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,009	1111612,78 560358,40	532535,10 168343,93	10005 5043	4793 1515	169	6493 1320	17818
141	143	ТПРАЙС стр.	Соединение изолирующее фланцевое ИФС DN50	шт	1	26501,79<--	--<--	26502<--	--<--	26502	--<2120	28622
142	144	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	803563,77 552384,00	228834,89 105052,54	1607 1105	458 210	44	1302 233	3141
143	145	241-102-0139 РСНБ РК 2015	В ТОМ ЧИСЛЕ: Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2,008	2184,00<--	--<--	4385<--	--<--	4385	--<351	4736
144	146	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 к-0,143	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (д-50 мм)	км трубопровода	0,002	60982,96 9865,71	49251,54 11879,26	122 20	99 24	3	40 13	174
145	147	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0018	1111612,78 560358,40	532535,10 168343,93	2001 1009	959 303	33	1299 264	3564
146	148	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	347,00<--	--<--	347<--	--<--	347	--<28	375
147	149	241-117-0101 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	2	1418,00<--	--<--	2836<--	--<--	2836	--<227	3063
148	150	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (штуцер для продувки)	т фасонных частей	0,00026	1451851,78 560358,40	532535,10 168343,93	377 146	139 44	92	188 45	610
			НР - 99% СП - 83% В ТОМ ЧИСЛЕ: **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9**	**Тенге**				**86361**	**6626**	**69764**	**11988**	**106216**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				9971	2141	--	7869	
			Материалы	Тенге				17131				
								536				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего заработная плата	Тенге								5940
			Накладные расходы	Тенге					12112			
			Сметная прибыль	Тенге				11988				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2330				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				31449				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			Стоимость сантехнических работ	Тенге								7
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					12112			
			Сметная прибыль	Тенге				69230				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				69230				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5539				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				74769				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				106218				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге								7
				Тенге					12112			
			Стоимость монтажных работ					530025	282861	169265	126594	709148
			Всего заработная плата	Тенге				77901	58062	--	52531	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2631				
			Накладные расходы	Тенге					440			
			Сметная прибыль	Тенге				1698				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				269				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				232				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				3132				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге								1
			Материалы	Тенге					440			
			Всего заработная плата	Тенге				412791				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				40564				
			Местные материалы	Тенге					135523			
			Накладные расходы	Тенге				6720				
			Сметная прибыль	Тенге				5679				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				126325				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				43129				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				582245				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге								97
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					135523			
			Сметная прибыль	Тенге				114603				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				114603				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				9170				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				123773				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				709150				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								98
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**					135963			
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге								2598073
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				307552				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					708278			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					152605			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						888497		
			- Накладные расходы	Тенге						86291		
			- Сметная прибыль	Тенге							421380	
			Временные здания и сооружения			1,5%					186066	
			Итого с временными								37 677	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время			2,2%					2 549 459	
											56 088	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями									2 605 547	
			Непредвиденные работы и затраты									52 111	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %						2 657 658	
			Итого в текущих ценах 2021 года-0% , к = 1									-	
			Итого в текущих ценах 2022 года-100% , к = 1,0500514									2 881 287	
			Итого по акту									2 881 287	
			Итого с коэффициентом понижения К=0,98									2 823 662	
			НДС			12 %						338 839	
			Итого с НДС									3 162 501	

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройСотрапу"

БИН130940012130

Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Эксперт технического надзора:
ТОО «ГК Единство»
БИН 200340002246

_____ **Карпеев Д.С.**

№ KZ47VJE00044650;№ KZ59VJE00035316;№ KZ02VJE00064569

Заказчик:
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
БИН 990540002276

Директор филиала _____ **Ахметов А.С.**

Авторский надзор:
Директор ТОО «КОСТАНАЙГРАЖДАНПРОЕКТ»
БИН 081140003014

_____ **Есергепов Н.С.**