Форма №3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.2004г.

Заказчик: ГУ «Управление строительства ЮКО»
Инженер: ТОО «Мир-Строй и Компания»
Подрядчик: ТОО «Айт-Gold»

Наименование объекта: «Строительство пристройки к существующему зданию музея на территорий парка "Женіс" в г. Шымкент»

Справка
о стоимости выполненных работ от 25.10.2017 года

№пп	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
						С начала года	В отчетный месяц		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затраты подрядчика	3 000 000	321 429		3 000 000	-	-	-	-	-	321 429	**3 000 000**
2	Инжиниринговые услуги	43 674	4 679.36		43 674	-	-	-	-	-	4 679.36	43 674
3	Авторский надзор	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Всего по стройке	3 043 674	326 108.36		3 043 674	-	-	-	-	-	326 108.36	**3 043 674**
5												

Заказчик
Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства ЮКО»
_____ Ахметов Е.К.

Инженер
Директор ТОО «Мир-Строй и Компания»
_____ Раматуллаев М.И..
Инженер-эксперт
_____ Маханбетов С.Т.

Подрядчик
Директор ТОО «Айт-Gold»
_____ Утембаев Ш.Б.

Заказчик ГУ "Управление строительства Южно-Казахстанской области"

Подрядчик ТОО "Айт-Gold"

Наименование строительства и его адрес «Строительство пристройки к существующему зданию музея на территорий парка "Жеңіс" в г.Шымкент»

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	E0101-12-14#т.ч. п-3.46#K=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	230,724	30,62	28,79	7064	6643	2181	0,01	3
		м3		1,83	7,92	421	1827	97	0,03	6
2	E0101-164-2#т.ч. п-3.177#K=1,15#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, K=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7,136	302,12	0	2156	0	2436	2,13	15
		м3		302,12	0	2156	0	113	0	0
3	E0101-164-2#т.ч. п-3.177#K=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами вокруг существующего здания	14,06	251,77	0	3540	0	4000	1,77	25
		м3		251,77	0	3540	0	113	0	0
4	E0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	92,29	35,29	33,19	3257	3063	1005	0,01	1
		м3		2,1	9,13	194	843	97	0,03	3
5	E0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, K=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,854	467,1	0	1333	0	1507	2,98	8
		м3		467,1	0	1333	0	113	0	0
6	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами вокруг существующего здания	5,624	389,25	0	2189	0	2474	2,48	14
		м3		389,25	0	2189	0	113	0	0
7	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	165,585	27,84	26,18	4609	4334	1423	0,01	2
		м3		1,66	7,2	275	1192	97	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,121	262,72	0	1345	0	1520	1,85	9
		м3		262,72	0	1345	0	113	0	0
9	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами вокруг существующего здания	13,146	218,93	0	2878	0	3252	1,54	20
		м3		218,93	0	2878	0	113	0	0
10	E0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /устройство въезда и выезда/	34	10,93	10,93	372	372	117	0	0
		м3		0	3,55	0	121	97	0,01	0
11	E0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	388,8	89	88,73	34604	34499	9376	0	1
		м3		0,25	24,61	97	9568	97	0,08	33
12	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	73,8	6,48	6,48	478	478	151	0	0
		м3		0	2,1	0	155	97	0,01	1
13	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	73,8	21,55	4,52	1590	333	1219	0,11	8
		м3		17,03	0	1257	0	97	0	0
14	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	73,8	14,12	12	1042	885	312	0,01	1
		м3		1,62	2,75	120	203	97	0,01	1
15	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	8,2	134,1	0	1100	0	1243	0,97	8
		м3		134,1	0	1100	0	113	0	0
16	E0101-169-2	Подсыпка под полы в грунтах 2 группы	130,24	179,63	41,03	23396	5344	23349	1,01	132
		м3		138,6	20,05	18051	2611	113	0,1	13
17	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	130,24	21,55	4,52	2806	588	2151	0,11	14
		м3		17,03	0	2218	0	97	0	0
18	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	130,24	14,12	12	1839	1563	551	0,01	2
		м3		1,62	2,75	211	358	97	0,01	2
19	E0105-12-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг на глубину до 5 м	0,2981	8182,28	4410,15	2439	1315	1309	14,1	4
		т		2475	1343,88	738	401	115	4,7	1
20	С11011-847 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 16-18	0,2981	82900		24711				
		т								
21	E0101-172-2	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в устойчивых грунтах	9	231,37	7,35	2082	66	422	0,25	2
		м2		38,7	2,75	348	25	113	0,01	0
22	E0101-17-14	Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	64,5	39,72	37,82	2562	2439	805	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,87	11	121	709	97	0,04	2
23	E010333-A15-1	Перевозка недостающего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	112,875	97,38	97,38	10992	10992	2198	0	0
		т		0	19,48	0	2198	100	0,41	46
		Итого по разделу: Земляные работы				138384				
		Раздел: Фундаменты								
24	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5 на с.с.п.цементе	4,3	5146,39	66,01	22129	284	996	1,35	6
		м3		195,75	24,93	842	107	105	0,12	1
25	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ФМ-1 -ФМ-3 из бетона кл.В15 на с.с.п.цементе	15,57	7778,79	112,36	121116	1749	17394	6,34	99
		м3		1021,5	42,44	15905	661	105	0,21	3
26	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3658	65900		24105				
		т								
27	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,072	66000		4752				
		т								
28	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2574	62100		15985				
		т								
29	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	72	245,44	3,82	17672	275	3296	0,21	15
		м2		37,35	1,44	2689	104	118	0,01	1
30	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5 на с.с.п.цементе	3	5146,39	66,01	15439	198	695	1,35	4
		м3		195,75	24,93	587	75	105	0,12	0
31	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона кл.В12,5 на с.с.п.цементе	26,37	6697,23	311,32	176606	8210	15467	2,82	74
		м3		441	117,61	11629	3101	105	0,57	15
32	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3391	5239,08	327,33	1777	111	717	11,6	4
		1т		1890	123,75	641	42	105	0,6	0
33	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,27	65900		17793				
		т								
34	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0691	41200		2847				
		т								
35	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	95,016	245,44	3,82	23321	363	4349	0,21	20
		м2		37,35	1,44	3549	137	118	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0111-2-9	Фундамент под перегородку из бетона кл.В12,5 на с.с.п.цементе	4,05	5974,28	0	24196	0	2825	3,66	15
		м3		567	0	2296	0	123	0	0
37	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,063	5239,08	327,33	330	21	133	11,6	1
		1т		1890	123,75	119	8	105	0,6	0
38	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0074	65000		484				
		т								
39	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0555	67700		3759				
		т								
40	Е0108-4-1	Горизонтальная гидроизоляция фундаментов цементным раствором толщ.20мм	22,46	203,82	4,19	4578	94	1580	0,38	9
		м2		58,05	1,58	1304	35	118	0,01	0
41	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5 на с.с.п.цементе	0,4018	5146,39	66,01	2068	27	93	1,35	1
		м3		195,75	24,93	79	10	105	0,12	0
42	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов однорчейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,639	1986,57	564,43	1269	361	682	3,33	2
		м3		567	195,49	362	125	140	0,75	0
43	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 ,Лд-15	0,369	25800		9520				
		м3								
44	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П2-15	0,27	25300		6831				
		м3								
45	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,639	134		-86				
		м3								
46	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,639	250		-160				
		м3								
47	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм БМ В12,5	0,016	11128,25	383,89	178	6	41	14,2	0
		м3		2295	145,01	37	2	105	0,71	0
48	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали 5Врl	0,0005	41200		20				
		т								
49	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича/закладка боковых стен кирпичем/	0,216	557,16	13,68	120	3	38	0,93	0
		м2		147,15	1,87	32	0	118	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Фундаменты				496649				
		Раздел: Стены								
50	СПРАЙС-ЛИСТ 7	Стоимость теплоблоков из пенобетона 600х300х100 м3	39,268	4893,67		192164				
		Итого по разделу: Стены				192164				
		ИТОГО:				827197	84617			520
						78663	24618			134
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				111308				
		Всего накладных расходов:				111308				
		Итого с накладными				938505				
		- заработная плата				16696				
		- трудоемкость				56				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММИЗ				56310				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				994815				
		Итого с временными, 1,8 %				1012722				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				1019811				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1023862				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1033989				
		ИТОГО:				1033989				
		Сметная заработная плата				119977				
		Нормативная трудоемкость				710				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				2829794				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				56596				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2886392				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,928				2678572				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				346367				
		Итого с НДС				3000000				
		Всего:				3000000				

ИНЖЕНЕР-ТЕХНАДЗОР:

Директор "Мир-Строй и Компания":

Раматуллаев М.И.

Инженер-эксперт

Маханбетов С.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Айт-Gold"

Утембаев Ш.Б.

Форма № 3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.2004 г.

Заказчик — **ГУ "Управление строительства Южно-Казахстанской области"**
Инженер технадзор — **ТОО "Мир-Строй и Компания"**
Подрядчик — **ТОО "Айт-Gold"**
Наименование объекта — **«Строительство пристройки к существующему зданию музея на территорий парка "Жеңіс" в г.Шымкент ЮКО»**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ от 21.11.2017

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и зхатрат	С начало года по отчетигй месяц	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
						С начала года	В отчетный месяц		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затраты подрядчика	15425999,68	1652786,00		12425999,68	-	-	-	-	-	1331357,00	12425999,68
2	Инжиниринговые услуги	208999,84	22393,00		165325,84	-	-	-	-	-	17713,00	165325,84
3	Авторский надзор	31000,48	3321,00	-	31000,48	-	-	-	-	-	3321,00	31000,48
4	**Всего по стройке**	**15666000,00**	**1678500,00**		**12622326,00**						**1352391,00**	**12622326,00**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Южно-Казахстанской области"
Ахметов Е.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Айт-Gold"
Утембаев Ш.Б.

ИНЖЕНЕР-ТЕХНАДЗОР:
Директор "Мир-Строй и Компания":
Раматуллаев М.И.
Инженер-эксперт
Маханбетов С.Т.

Заказчик ГУ "Управление строительства Южно-Казахстанской области"

Подрядчик ТОО "Айт-Gold"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки к существующему зданию музея на территорий парка "Жеңіс" в г.Шымкент»

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены								
50	Е0108-22-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича М100 на р-ре М50 м3	68,719	1540,38 594	372,83 139,5	105854 40819	25621 9586	59479 118	3,72 0,68	256 47
51	СПРАЙС-ЛИСТ 7	Стоимость теплоблоков из пенобетона 600х300х100 м3	23,954	0		0				
52	СПРАЙС-ЛИСТ 7	Доставка по городу теплоблоков м3	63,222	354,1		22387				
53	Е0108-22-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича М100 на р-ре М50 м3	38,143	1540,38 594	372,83 139,5	58755 22657	14221 5321	33014 118	3,72 0,68	142 26
54	СПРАЙС-ЛИСТ 7	Стоимость теплоблоков из пенобетона 600х300х100 м3	35,092	4893,67		171729				
55	СПРАЙС-ЛИСТ 7	Доставка по городу теплоблоков м3	35,092	354,1		12426				
56	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм м2	14,1	583,22 31,05	14,05 5,31	8223 438	198 75	538 105	0,2 0,03	3 0
57	Е0106-10-2 К=5	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения толщины м2	14,1	279,6 9,8	7,1 2,7	-3942 -138	-100 -38	-185 105	0,06 0,01	-1 0
58	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,0323	5239,08 1890	327,33 123,75	169 61	11 4	68 105	11,6 0,6	0 0

59	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0062	65000		403				
60	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0261	67700		1767				
61	Е0108-22-1	Кладка перегородок простых при высоте этажа до 4 м из кирпича М100 на р-ре М50 м3	8,151	1540,38 594	372,83 139,5	12555 4842	3039 1137	7055 118	3,72 0,68	30 6
62	СПРАЙС-ЛИСТ 7	Стоимость теплоблоков из пенобетона 600х300х100 м3	7,499	4893,67		36696				
63	СПРАЙС-ЛИСТ 7	Доставка по городу теплоблоков м3	7,499	354,1		2655				
64	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т т	1,488	4646,85 1579,5	2285,57 617,13	6914 2350	3401 918	2942 90	9,35 2,34	14 3
65	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	1,488	542,84 292,5	144,52 0	808 435	215 0	392 90	1,34 0	2 0
66	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т т	1,503	162700		244514				
67	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м т	0,1119	5030,5 2272,5	2020,02 502,43	563 254	226 56	279 90	14,1 1,79	2 0
68	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,1119	2452,13 1230,75	545,76 0	274 138	61 0	124 90	5,25 0	1 0
69	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т т	0,113	162700		18390				
70	Е0108-12-2	Установка перемычек Мпр-1-Мпр-3 т	0,0546	169558,56 5985	846,56 317,25	9261 327	46 17	406 118	32,7 1,55	2 0
71	Е0106-18-9	Устройство перемычек Прм-1 м3	0,96	13076,15 2202,75	367,51 138,83	12553 2115	353 133	2360 105	13,1 0,68	13 1
72	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0442	66000		2920				

73	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0992	64400		6388				
74	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м сердечники Мс-1,Мс-2 БМ В15 м3	4,22	10270 1644,75	990,15 374,04	43339 6941	4178 1578	8945 105	10,4 1,83	44 8
75	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0388	69000		2680				
76	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,2225	68800		15306				
77	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-2 1т	0,0281	93997,62 33075	304,24 114,75	2643 930	9 3	980 105	198 0,56	6 0
78	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия т	0,0281	18000		506				
79	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона кл.В15 м3	3,8	8683,31 1368	316,01 119,39	32997 5198	1201 454	5935 105	8,25 0,58	31 2
80	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0888	66000		5859				
81	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,2251	68800		15485				
82	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании АС-1 1т	0,0756	126994,77 5535	680,89 256,5	9595 418	51 19	459 105	33,1 1,26	3 0
83	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/Узел А/ м3	2,52	10654,17 1282,5	241,1 91,08	26849 3232	608 230	3634 105	8,06 0,44	20 1
84	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0538	65000		3494				
85	Е0109-53-2	Вентиляционная решетка ВР-1(9шт) т	0,0403	9850,48 7357,5	1162,95 108	397 297	47 4	271 90	46,6 0,53	2 0
86	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля т	0,0252	147100		3714				

87	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм м2	2,88	257		740				
88	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,008	55620		445				
89	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 решетки ВР-1 м2	4,68	148,4 108	0,07 0,02	694 505	0 0	531 105	0,65 0	3 0
90	Е0107-57-5	Устройство герметизации стыков пеноблоков пенополистиролом м	344,444	106,91 13,88	3,26 1,24	36826 4781	1123 427	7291 140	0,09 0,01	30 2
91	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ РАМ Рм-1 - Рм-5 БМ В20 м3	13,26	10568,41 1644,75	990,15 374,04	140137 21809	13129 4960	28108 105	10,4 1,83	138 24
92	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛЬ Рм-1 - Рм-5 БМ В20 м3	24,63	13328,02 2385	407,3 153,86	328269 58743	10032 3790	65659 105	14,4 0,75	355 19
93	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,072	52102		3751				
94	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	2,063	66000		136153				
95	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,5988	64400		38563				
96	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	2,908	62100		180557				
97	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	1,413	59900		84627				
98	С12041-51	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток т	0,1106	54800		6061				
99	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-2	0,020	93997,62	304,24	1948	6	722	198	4

		1т		33075	114,75	685	2	105	0,56	0
100	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0207	18000		373				
		т								
		Итого по разделу: Стены				1854274				
		Раздел: #ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
101	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	29	1611,87	403,26	46744	11694	24118	2,74	79
		шт		447,75	146,29	12985	4242	140	0,66	19
102	С143017-824 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 59.12-8т СТ РК 949-92	7	12086		84602				
		шт.								
103	С143017-551 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 59.10-8т СТ РК 949-92	4	10141		40564				
		шт.								
104	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 44.12-8т СТ РК 949-92	93,42	3080		287734				
		м2								
105	С143017-6509	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 4,36-4,65 м	46,71	128		5979				
		м2								
106	С143017-6507	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 4,36-4,65 м	46,71	81		3784				
		м2								
107	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	8	1199,79	244,31	9598	1954	4938	2,1	17
		шт		353,25	87,6	2826	701	140	0,39	3
108	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см ПК 44.10-8 ПРИВ.ТОЛЩ.12СМ	34,48	3080		106198				
		м2								
109	С143017-6509	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 4,36-4,65 м	17,24	128		2207				
		м2								
110	С143017-6507	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 4,36-4,65 м	17,24	81		1396				
		м2								
111	Е0106-22-3	Устройство монолитных участков толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м Ум-1(2шт) БМ В15	1,12	8765,87	210,67	9818	236	1165	5,75	6
		м3		911,25	79,58	1021	89	105	0,39	0

112	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0156	66000		1031				
113	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0216	53000		1143				
114	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0552	64400		3555				
115	Е0106-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм Ум-2(1шт) м3	1,63	8471,92 1021,5	213,01 80,46	13809 1665	347 131	1886 105	6,43 0,39	10 1
116	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0524	41200		2160				
117	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0202	69000		1394				
118	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0358	68800		2463				
119	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,0596	62100		3700				
120	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом м3	0,5	5016,02 382,5	245,72 92,25	2508 191	123 46	282 119	2,71 0,45	1 0
121	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1 1т	0,0045	93997,62 33075	304,24 114,75	421 148	1 1	156 105	198 0,56	1 0
122	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия т	0,0045	18000		81				
123	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании 1т	0,0303	11199,33 5557,5	5172,7 1953	339 168	157 59	239 105	30,9 9,54	1 0

124	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0044	65000		286				
125	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0227	65900		1497				
126	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м(монолитная плита на отм.+3,52,+7,12 БМ В20 м3	10,8	10952,58 1282,5	241,1 91,08	118288 13851	2604 984	15576 105	8,06 0,44	87 5
127	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,9481	67700		64189				
128	С12041-5 Изм. и доп.вып.19#прим.	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82/фиксатор 8 Вр-1/ т	0,0468	52102		2438				
129	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке узлы 1-4 БМ В15 м3	12,4	8683,31 1368	316,01 119,39	107670 16963	3918 1480	19365 105	8,25 0,58	102 7
130	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,1294	69000		8929				
131	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,1448	66000		9554				
132	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,2853	71100		20285				
133	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,6086	62100		37795				
134	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,09	22951,16 3487,5	316,57 119,25	2066 314	28 11	390 120	22,5 0,58	2 0
135	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	0,09	1862,35 303,75	14,17 5,4	168 27	1 0	33 120	1,88 0,03	0 0

136	E0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,97	375,5	30,89	364	30	237	1,23	1
		м2		191,93	11,68	186	11	120	0,06	0
137	C12064-7	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП	0,97	13100		12707				
		м2								
138	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0317	13565,47	5475,87	430	174	188	28,9	1
		т		5040	1552,87	160	49	90	5,46	0
139	C12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0317	133700		4238				
		т								
140	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,9193	148,4	0,07	136	0	104	0,65	1
		м2		108	0,02	99	0	105	0	0
141	E0106-11-7	Скоба Ск-1	0,0017	93997,62	304,24	160	1	59	198	0
		1т		33075	114,75	56	0	105	0,56	0
142	C12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0017	18000		31				
		т								
		Итого по разделу: #ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ				1022458				
		Раздел: #КРОВЛЯ								
143	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой по периметру 1м	45,74	207,96	1,19	9512	54	1494	0,15	7
		м2		27	0,45	1235	21	119	0	0
144	E0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой	149,13	189,45	4,72	28252	704	12895	0,4	60
		м2		70,88	1,78	10570	265	119	0,01	1
145	C11031-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96	23,041	12903		297293				
		м3								
146	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15мм/25мм/	149,13	114,83	15,94	17124	2377	7207	0,24	36
		м2		34,65	5,96	5167	889	119	0,03	4
147	E0112-17-2 K=10	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	149,13	43,39	1,4	6471	209	284	0,01	1
		м2		1,1	0,5	164	75	119	0	0
148	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1655	5239,08	327,33	867	54	350	11,6	2
		1т		1890	123,75	313	20	105	0,6	0
149	C12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,1655	64100		10611				
		т								
150	E0110-14-1	Установка стропил	3,759	23741,72	334,28	89245	1257	15894	22,1	83
		м3		3397,5	126	12771	474	120	0,62	2

152	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	160,6	832,21	8,2	133653	1317	52753	1,71	275
		м2		272,95	3,08	43836	495	119	0,01	2
153	С11021-73 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	1,46	8707		12708				
		м3								
154	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	160,6	20,48	0,91	3289	146	967	0,03	5
		м2		4,68	0,34	752	55	120	0	0
155	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции Т.А.К. в один слой - полиэтиленовая пленка	53,533	46,02	0,99	2464	53	763	0,07	4
		м2		11,59	0,38	620	20	119	0	0
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
286	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	2,25	270,9	23,78	610	54	576	1,65	4
		м2		247,12	8,98	556	20	100	0,04	0
287	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	0,45	1795,5	627,75	808	282	632	7,1	3
		м3		1167,75	236,25	525	106	100	1,16	1
288	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамогранита	23,8	133,16	23,58	3169	561	2558	0,74	18
		м2		109,58	4,16	2608	99	94,5	0,02	1
289	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,05	27,1	27,1	28	28	20	0	0
		т		0	18,97	0	20	100	0,4	0
290	Е010333-А15-1	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1,05	97,38	97,38	102	102	20	0	0
		т		0	19,48	0	20	100	0,41	0
		Итого по разделу: #КРОВЛЯ				616207				
		ИТОГО:				3492936	106143			1906
						307614	39059			188
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				389963				
		На металломонтажные работы				4196				
		Всего накладных расходов:				394158				
		Итого с накладными				3887095				
		- заработная плата				59124				
		- трудоемкость				197				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММНЗ				233226				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4120321				
		Итого с временными, 1,8 %				4194487				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				4223848				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4240626				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4282571				
		ИТОГО:				4282571				
		Сметная заработная плата				405797				
		Нормативная трудоемкость				2291				

		Итого в текущих ценах, к = 2,73677			**11721013,53**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			**234420,27**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			**11955433,81**				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,928			**11094642,57**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %			**1331357,11**				
		Итого с НДС			**12425999,68**				
		Всего:			**12425999,68**				

ИНЖЕНЕР-ТЕХНАДЗОР:
Директор "Мир-Строй и Компания":

Раматуллаев М.И.

Инженер-эксперт

Маханбетов С.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Айт-Gold"

Утембаев Ш.Б.

Форма №3

Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.2004г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Южно-Казахстанской области"
Инженер: ТОО «Мир-Строй и Компания»
Подрядчик: ТОО «Айт-Gold»
Наименование объекта Строительство пристройки к существующему зданию музея на территории парка "Жеңіс" в г.Шымкенте

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ от 02.03.2018 года

№п п	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц без НДС	По монтажу		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
						С начала года	В отчетный месяц		Приобре-тение материалов	Другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затраты подрядчика	23 303 372	2 496 790	7 727 949	20 806 582	33 986	33 986	-	-	-	2 496 790	**23 303 372**
2	Инжиниринговые услуги	314 829	33 732			-	-	-	-	-	33 732	**314 829**
3	Авторский надзор	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Всего по стройке	23 618 200	2 530 521	7 727 949	20 806 582	33 986	33 986	-	-	-	2 530 521	**23 618 200**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства ЮКО»

_____ Ахметов Е.К.

ИНЖНЕР

Директор ТОО «Мир-Строй и Компания»

_____ Раматуллаев М.И.

Инженер-эксперт

_____ Маханбетов С.Т.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО «Айт-Gold»

_____ Сулембаев Ш.Б.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Южно-Казахстанской области"

Форма 2в

Инженер: ТОО «Мир-Строй и Компания»

Подрядчик: ТОО «Айт-Gold»

Наименование объекта Строительство пристройки к существующему зданию музея на территории парка "Жеңіс" в г.Шымкенте

АКТ
приемки выполненых работ
за март 2018 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Стены СТЕНЫ								
		НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ИЗ ПЕНОБЛОКОВ т.300мм								
51	СПрайс-лист 7	**Стоимость теплоблоков из пенобетона 600х300х100**	39,62794	4893,67	--	193926	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			193926	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11636				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			205561				
		РАЗДЕЛ 6.Полы ПОЛЫ								
171	Е0111-8-3	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой по периметру на 1,5 м**	6,627	5447,36	261,86	36100	1735	4879	3,44	23
		м3		499,50	99,00	3310	656	123	0,48	3
		дет. 109								
172	Е0111-2-3	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных**	1,3488	1082,44	--	1460	--	788	3,10	4
		м3		474,75	--	640	--	123	--	--
		дет. 376								
177	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	15,22	53,38	2,62	812	40	215	0,07	1
		м2		10,51	0,99	160	15	123	--	--
178	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	1,2176	5847,50	--	7120	--	849	3,66	4
		м3		567,00	--	690	--	123	--	--
		по типу 376								
180	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	112,25	53,38	2,62	5992	294	1588	0,07	8
		м2		10,51	0,99	1180	111	123	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	8,98	5847,50	--	52511	--	6263	3,66	33
		м3		567,00	--	5092	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			103994	2069			73
		Накладные расходы -	Тенге			14581				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			125690				
		РАЗДЕЛ 7.ОКНА								
192	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	28,2946	348,93	18,88	9873	534	6030	1,02	29
		м2		171,01	6,57	4839	186	120	0,03	1
193	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	12,7746	5206,00	--	66505	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
194	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	15,52	5369,00	--	83327	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
195	Е0108-26-2 ПРИМ.	Укладка подоконных плит из ПХВ	8,94	358,32	23,54	3203	210	1757	0,98	9
		м2		157,73	8,82	1410	79	118	0,04	--
196	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 300 мм	29,8	2860,00	--	85228	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
197	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий / свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	7,45	585,74	1,24	4364	9	1363	0,97	7
		м2		153,23	0,47	1142	4	119	--	--
		ВИТРАЖИ								
198	Е0109-45-3	Установка витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	53,56	965,99	28,84	51739	1545	45174	4,98	267
		м2		927,00	10,15	49650	544	90	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	С12031-952 Изм. и доп.вып.18 прим.	Витражи из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 45 мм до 48 мм одинарной конструкции с одинарным остеклением	53,56	7724,00	--	413697	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
200	С12031-9 прим.	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными однопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста Д-3	1	9720,00	--	9720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			727655	2299			312
		Накладные расходы -	Тенге			9149				
		Накладные расходы -	Тенге			45174				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			828898				
		РАЗДЕЛ 10.Наружная отделка НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
219	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором цоколя с прорезанными рустами	24,6	601,09	2,74	14787	68	10596	2,00	49
		м2		409,50	0,72	10074	18	105	0,03	1
220	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	512,3856	150,62	0,62	77174	318	41906	0,44	223
		м2		69,08	0,23	35396	118	118	--	1
221	Е0109-53-3	Монтаж парапета/Каркасы Кр-1 - Кр-5/	0,34133	16367,84	681,42	5587	233	4547	95,00	32
		т		14670,00	132,75	5007	45	90	0,65	--
222	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т/уголки 50х5мм/	0,3447433	154400,00	--	53228	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
223	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	17,74916	148,40	0,07	2634	1	2013	0,65	11
		м2		108,00	0,02	1917	--	105	--	--
224	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,59228	5030,50	2020,02	2979	1196	1479	14,10	8
		т		2272,50	502,43	1346	298	90	1,79	1
225	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,59228	2452,13	545,76	1452	323	656	5,25	3
		т		1230,75	--	729	--	90	--	--
226	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т /уголки 50х5мм/	0,5982028	154400,00	--	92363	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
227	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	30,79856	148,40	0,07	4570	2	3493	0,65	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		108,00	0,02	3326	1	105	--	--
228	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Утепление фасада теплоизоляционным слоя 60 мм	449,56	256,17	1,02	115166	457	17961	0,24	106
		м2		37,89	0,16	17034	72	105	--	--
229	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий керамогранитом на металлическом каркасе	237,26	3142,91	3,99	745686	947	116682	2,70	641
		м2		467,15	1,22	110836	289	105	--	1
		облицовка стен травертином								
230	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в гранитных плитах вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	6793,6	132,03	66,18	896945	449595	694170	0,34	2289
		отверст.		63,23	38,95	429559	264611	100	0,06	413
231	Е0146-25-17 К=17	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в в гранитных плитах вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	6793,6	-27,35	-12,93	-185826	-87839	-135006	-0,06	-439
		отверст.		-12,24	-7,63	-83154	-51852	100	-0,01	-81
232	Е0106-11-1	Установка штырей из арматуры 6А1 и крюков из арматуры 6А1	0,1848581	52657,31	536,06	9734	99	9254	289,00	53
		1т		47475,00	202,50	8776	37	105	0,99	--
233	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Штыри из арматуры класса А-I, d 6 мм	0,044583	55620,00	--	2480	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
234	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Крюки КР-1 из арматуры класса А-I, d 6 мм	0,112519	55620,00	--	6258	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
235	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 П-1	0,184701	52102,00	--	9623	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
236	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	212,3	134,18	0,85	28486	180	23599	0,82	173
		м2		117,50	0,13	24945	28	94,5	--	--
237	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,78551	65900,00	--	51765	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
238	Е0115-4-2	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3 раствор М150 т.40мм	212,3	2978,32	11,94	632296	2535	567765	12,70	2696
		м2		2542,50	4,50	539773	955	105	0,02	5
239	Е0115-8-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 к=2	Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн гранитом полированным на 20мм	212,3	-83,38	-2,38	-17702	-505	-18257	-0,48	-102
		м2		-81,00	-0,90	-17196	-191	105	--	-1
240	С143011-33	Плиты из гранита облицовочные пиленые, толщина 20 мм травертин	212,3	6370,00	--	1352351	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
241	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	67,98	96,40	0,60	6554	41	4112	0,32	22
		м		57,38	0,23	3901	16	105	--	--
242	Е0115-80-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм/типа Аспол/	64,396	242,25	1,09	15600	70	6502	0,51	33
		м2		95,92	0,24	6177	15	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			3924192	367720			5820
		Накладные расходы -	Тенге			1351474				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			5592205				
		РАЗДЕЛ 11.ЛЕСТНИЦА Л-1(1шт)								
243	Е0106-3-1	Фундамент под косоур ФЛМ-1 из бетона В10	0,67	6691,49	260,48	4483	175	495	3,94	3
		м3		614,25	89,46	412	60	105	0,35	--
244	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг ЗД-4	0,0386	64092,87	304,24	2474	12	140	20,00	1
		1т		3330,00	114,75	129	4	105	0,56	--
246	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,75436	13711,47	5475,87	10343	4131	4476	28,90	22
		т		5040,00	1552,87	3802	1171	90	5,46	4
247	С12021-146	Косоуры	0,75436	108500,00	--	81848	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
249	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м Устройство площадок из бетона кл.В12,5	0,79	12253,81	379,21	9681	300	1875	13,00	10
		м3		2117,25	143,26	1673	113	105	0,70	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0470652	41200,00	--	1939	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
251	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1,ЗД-2	0,0357	93997,62	304,24	3356	11	1244	198,00	7
		1т		33075,00	114,75	1181	4	105	0,56	--
252	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-3,ЗД-4	0,1763	70437,87	304,24	12418	54	1812	58,00	10
		1т		9675,00	114,75	1706	20	105	0,56	--
254	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /проступей/ массой до 0,5 т	20	360,36	24,15	7207	483	5060	1,03	21
		шт		171,90	8,83	3438	177	140	0,04	1
255	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/проступи/	25,2	1370,00	--	34524	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			168273	5164			73
		Накладные расходы -	Тенге			15103				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			194379				
		РАЗДЕЛ 12.Разные работы								
		ВЕНШАХТЫ								
259	Е0108-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб	9,25416	9521,49	379,78	88113	3515	22678	11,90	110
		м3		1935,00	141,75	17907	1312	118	0,70	6
260	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке плита из бетона кл.В15	0,79	8683,31	316,01	6860	250	1234	8,25	7
		м3		1368,00	119,39	1081	94	105	0,58	--
261	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01606	41200,00	--	662	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
262	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м МС-3,МС-4 из бетона кл.В15С12041-53	0,98	11075,33	955,03	10854	936	2872	15,20	15
		м3		2430,00	360,77	2381	354	105	1,76	2
263	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0077	65000,00	--	501	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
264	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0324	61300,00	--	1986	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
265	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	36,99	396,56	4,92	14669	182	7571	1,15	43
		м2		193,05	1,87	7141	69	105	0,01	--
266	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,11381	41200,00	--	4689	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
267	Е0120-30-1	Крепление зонтов	32,22	107,97	1,26	3479	41	304	0,05	2
		кг		8,96	0,47	289	15	100	--	--
268	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,03222	18000,00	--	580	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
269	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	99,10	7,30	99	7	87	0,51	1
		шт		85,05	2,36	85	2	100	0,01	--
270	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,022857	72495,00	--	1657	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			134148	4930			176
		Накладные расходы -	Тенге			34745				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			179026				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5252189	382183			6454
		Накладные расходы -	Тенге			1470226				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7125759				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7552
		Сметная заработная плата -	Тенге				1647765			
		РАЗДЕЛ ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е0118-6-2	Установка стальных/алюминиевых/ радиаторов	19,3	234,78	19,17	4531	370	2657	0,61	12
		1кВт		100,35	7,19	1937	139	128	0,04	1
2	С131204-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Радиаторы отопительные алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 196 Вт до 200 Вт ГОСТ 31311-2005/Calidor/	157	621,00	--	97497	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0118-22-5	Установка кранов Маевского	15	62,81	--	942	--	445	0,12	2
		комплект		23,18	--	348	--	128	--	--
4	СПрайс-лист стр.10	Вентили запорные муфтовые "Firat" для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	4	263,61	--	1054	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	СПрайс-лист стр.10	Вентили запорные муфтовые "Firat" для воды, Ру 1,6 МПа, Ду 32 мм	2	398,34	--	797	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С130904-161 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	2	2770,00	--	5540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	13	377,00	--	4901	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	121	299,52	5,28	36242	639	29509	1,05	127
		м		188,55	1,98	22815	240	128	0,01	1
9	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	113,498	90,00	--	10215	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	69	397,14	6,65	27403	459	22477	1,40	97
		м		252,00	2,50	17388	173	128	0,01	1
11	С130804-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	64,653	164,00	--	10603	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С130804-86 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	51	13,00	--	663	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С130804-1505 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 40x1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	259,00	--	1036	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-83 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	16,00	--	48	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-2177 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	12,00	--	12	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм/гильзы/	2	472,48	3,96	945	8	137	0,30	1
		м		52,20	1,49	104	3	128	0,01	--
17	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм/гильзы/	4	606,31	7,95	2425	32	350	0,37	1
		м		65,48	2,97	262	12	128	0,01	--
18	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	2	90,91	8,47	182	17	104	0,28	1
		м		48,60	3,15	97	6	100	0,02	--
19	С11031-79	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125 толщиной 40 мм	0,013	6000,00	--	78	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	2	114,31	6,39	229	13	65	0,19	--
		м		29,93	2,48	60	5	100	0,01	--
21	С11011-2254Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-400 ГОСТ 10923-93	0,7	57,00	--	40	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	С12021-262	Опоры скользящие	0,0291	107900,00	--	3140	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	19	200,00	--	3800	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			212322	1537			240
		Накладные расходы -	Тенге			168				
		Накладные расходы -	Тенге			55576				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			284151				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							271
		Сметная заработная плата -	Тенге				51949			
		РАЗДЕЛ . СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
1	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	2	1245,70	66,70	2491	133	522	2,00	4
		шт		261,00	13,50	522	27	95	0,08	--
2	С151803-623 Изм. и доп. вып. 22	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	2539,00	--	2539	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	Прайс-лист 16	Стоимость распределительного щита ШРВ-Пм12	1	384,97	--	385	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	18	501,20	13,20	9022	238	3921	1,00	18
		шт		227,00	2,30	4086	41	95	0,01	--
5	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
6	С151801-265 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	437,00	--	437	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	С151801-264 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	437,00	--	437	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	С151801-262 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	6	437,00	--	2622	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С151801-703 Изм. и доп. вып. 22	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	11	789,00	--	8679	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	28	34,70	--	972	--	891	0,19	5
		шт		29,48	--	825	--	108	--	--
22	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	28	68,00	--	1904	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	13	35,40	--	460	--	414	0,19	2
		шт		29,48	--	383	--	108	--	--
24	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	13	156,00	--	2028	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3	45,74	--	137	--	101	0,20	1
		шт		31,05	--	93	--	108	--	--
26	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	3	182,00	--	546	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3,Л250У3	0,044	16300,00	--	717	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С151803-48 прим.	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2/К702/	0,131	26100,00	--	3419	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 ммпо стенам и колоннам с креплением накладными скобами	774	72,13	6,92	55830	5357	42178	0,29	221
		м		46,13	4,33	35705	3349	108	0,02	15
30	СПрайс-лист 22	Трубы ПХВ гибкие диам.25мм	774	10,11	--	7828	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	774	27,70	2,10	21440	1625	14853	0,10	77
		м		19,70	0,50	15248	387	95	--	2
32	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	510	66,80	18,10	34068	9231	11676	0,12	61
		м		20,30	3,80	10353	1938	95	0,02	11
33	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,72	32123,00	--	23129	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
34	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,56	50586,00	--	28328	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
35	С151601-593 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,004	144297,00	--	577	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
36	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
37	С151803-692 Изм. и доп. вып. 22 прим.	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IР31 /2-О-В/	1	2449,00	--	2449	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
39	Прайс-лист 19	Стоимость счетчика СЕ 301	1	10929,19	--	10929	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С151801-266 Изм. и доп. вып. 22	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	1	437,00	--	437	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**225000**	**16714**			**397**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**11314**				
		Накладные расходы -	Тенге			**75677**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**318039**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**464**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85489**			

ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге	7 727 949
в том числе оборудование -		Тенге	11 314
Итого без оборудования		Тенге	7 716 635
Временные здания и сооружения	1,8%	Тенге	138 899
ИТОГО:		Тенге	7 855 534
Производство работ в зимнее время	0,7%	Тенге	54 989
Затраты на выслугу лет	1%	Тенге	78 555
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%	Тенге	31 422
ИТОГО:		Тенге	8 020 500
Сметная заработная плата		Тенге	1 785 203
Нормативная трудоемкость		чел.-ч	8 287
Итого с оборудованием в текущих ценах с К=	2,7367742	Тенге	21 981 261
Понижающ. коэф.	0,928	Тенге	20 398 610
Налоги, сборы, объязательные платежи	2%	Тенге	407 972
ИТОГО:		Тенге	20 806 582
НДС	12%	Тенге	2 496 790
ВСЕГО ПО АКТУ:		**Тенге**	**23 303 372**

ИНЖЕНЕР-ТЕХНАДЗОР:

Директор "Мир-Строй и Компания":

_____Раматуллаев М.И.

Инженер-эксперт

_____Маханбетов С.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Айт-Gold"

_____Утембаев Ш.Б.

Форма №3

Утвержден постановлением

Заказчик: ГУ "Управление строительства Южно-Казахстанской области"
Инженер: ТОО «Мир-Строй и Компания»
Подрядчик: ТОО «Айт-Gold»
Наименование объекта Строительство пристройки к существующему зданию музея на территории парка "Женіс" в г.Шымкенте

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ от 26.03.2018 года

№п п	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц без НДС	По монтажу (б/з НДС)		Стоимость прочих затрат не входящих	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
						С начала года	В отчетный месяц		Приобретение материал	Другие дополнительные		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затраты подрядчика	34 991 835,41	3 749 125	3 901 211	10 436 128	1 855 319	1 824 356				1 252 335	**11 688 463,41**
2	Инжиниринговые услуги	524 989,92	56 249								22 517	**210 160,92**
3	Авторский надзор											
4	Всего по стройке	**35 516 825,33**	3 805 374	3 901 211	10 436 128	1 855 319	1 824 356				1 274 853	**11 898 624,33**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ «Управление

_____ Ахметов Е.К.

ИНЖНЕР

Директор ТОО «Мир-Строй и Компания»

_____ Раматуллаев М.И.

Инженер-эксперт

_____ Маханбетов С.Т.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО «Айт-Gold»

_____ Утембаев Ш.Б.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Южно-Казахстанской области"

Форма 2в

Инженер: ТОО «Мир-Строй и Компания»

Подрядчик: ТОО «Айт-Gold»

Объект: Строительство пристройки к существующему зданию музея на территории парка "Женіс" в г.Шымкенте

АКТ
приемки выполненых работ
за март 2018 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ								
151	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,759	573,75	28,11	2157	106	606	0,78	3
		м3		123,75	10,58	465	40	120	0,05	--
155	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции Т.А.К. в один слой - полиэтиленовая пленка	107,067	46,02	0,99	4927	106	1525	0,07	7
		м2		11,59	0,38	1241	41	119	--	--
156	E0110-3-5	Устройство карнизов	8,08	228,96	7,54	1850	61	2109	1,43	12
		м2		214,65	2,86	1734	23	120	0,01	--
157	C11021-71 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,234	14475,00	--	3387	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
158	C11021-13 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 кобылки	0,099	18666,00	--	1848	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
159	E0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	8,08	196,11	2,70	1585	22	934	0,65	5
		м2		109,13	1,01	882	8	105	0,01	--
160	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	40,4	161,83	1,24	6538	50	7389	0,97	39
		м2		153,23	0,47	6190	19	119	--	--
161	C11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	250,48	72,00	--	18035	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЛУХОВОЕ ОКНО 1ШТ								
162	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	1	1155,99	81,61	1156	82	1193	6,08	6
		шт		963,00	31,50	963	31	120	0,15	--
163	С11021-68 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 лобовая доска	0,0047	12325,00	--	58	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
164	С11021-76 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта ригели,стропила,бобышка	0,093	11716,00	--	1090	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
165	С11021-68 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта обшивка	0,051	12325,00	--	629	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
166	С11021-72 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86/настил/	0,113	11624,00	--	1314	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
167	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	1,1568	3960,00	--	4581	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
168	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	3,5	779,95	8,20	2730	29	997	1,48	5
		м2		236,25	3,08	827	11	119	0,02	--
169	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3	575,05	1,24	1725	4	549	0,97	3
		м2		153,23	0,47	460	1	119	--	--
170	Е0115-203-5	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одинарным переплетом	0,54	650,98	2,28	352	1	74	0,82	--
		м2		129,38	0,86	70	--	105	--	--
		РАЗДЕЛ 6.Полы ПОЛЫ								
		дет. 109								
173	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	16,86	485,19	6,38	8180	108	1491	0,45	8
		м2		69,53	2,39	1172	40	123	0,01	--
174	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	16,86	1905,05	11,03	32119	186	2060	0,60	10
		м2		95,18	4,14	1605	70	123	0,02	--
175	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	16,86	167,96	1,88	2832	32	1399	0,47	8
		м2		78,30	0,72	1320	12	105	--	--
176	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	18,0402	109,84	0,46	1982	8	271	0,08	1
		м		12,04	0,18	217	3	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		дет. 376								
179	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	15,22	908,33	15,20	13825	231	3382	1,07	16
		м2		173,30	7,37	2638	112	123	0,04	1
		по типу 376								
180	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	--	53,38	2,62	--	--	--	0,07	--
		м2		10,51	0,99	--	--	--	--	--
181	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	--	5847,50	--	--	--	--	3,66	--
		м3		567,00	--	--	--	--	--	--
182	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	112,25	274,91	15,20	30859	1706	24945	1,07	120
		м2		173,30	7,37	19453	827	123	0,04	4
183	С11011-2455Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	114,495	905,00	--	103618	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		дет. 55								
184	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	42,7	208,63	9,95	8909	425	2938	0,36	15
		м2		52,20	3,74	2229	160	123	0,02	1
185	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	42,7	266,09	2,58	11362	110	2757	0,32	14
		м2		51,53	0,97	2200	41	123	--	--
186	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	42,7	1905,05	11,03	81345	471	5216	0,60	26
		м2		95,18	4,14	4064	177	123	0,02	1
187	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	42,7	167,96	1,88	7172	80	3543	0,47	20
		м2		78,30	0,72	3343	31	105	--	--
188	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	45,689	109,84	0,46	5018	21	687	0,08	3
		м		12,04	0,18	550	8	123	--	--
		дет 340								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	23,6	908,33	15,20	21437	359	5244	1,07	25
		м2		173,30	7,37	4090	174	123	0,04	1
		по типу 340								
190	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	83	274,91	15,20	22818	1262	18445	1,07	89
		м2		173,30	7,37	14384	612	123	0,04	3
191	С11011-2455Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	84,66	905,00	--	76617	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 8.ДВЕРИ								
201	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	15,8094	636,69	31,85	10066	504	3848	1,15	18
		м2		190,80	12,04	3016	190	120	0,06	1
202	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-12П внутренние	5,0094	3900,00	--	19537	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
203	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	10,8	4010,00	--	43308	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
204	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500,00	--	3000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
205	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	6	1380,00	--	8280	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		ПОТОЛОК								
206	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	284,31	56,85	0,35	16163	100	15559	0,30	85
		м2		51,98	0,14	14778	40	105	--	--
207	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков "Алинексом"	284,31	183,11	3,94	52059	1120	30927	0,55	157
		м2		102,11	1,49	29031	424	105	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	284,31	291,31	2,33	82822	662	24512	0,49	139
		м2		81,23	0,88	23095	250	105	--	1
209	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	284,31	-26,60	-0,05	-7563	-14	-7932	-0,15	-43
		м2		-26,55	-0,02	-7548	-6	105	--	--
		СТЕНЫ								
210	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	587,41	275,32	4,07	161726	2388	84283	0,74	435
		м2		135,68	0,97	79700	570	105	0,05	30
211	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	5,238	567,16	6,33	2971	33	1733	1,79	9
		м2		312,75	2,39	1638	13	105	0,01	--
212	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских /Алинексом/	592,648	213,68	6,12	126637	3627	89428	0,81	477
		м2		141,39	2,32	83795	1375	105	0,01	7
213	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	592,648	-19,22	-0,05	-11391	-30	-11942	-0,11	-65
		м2		-19,17	-0,02	-11361	-12	105	--	--
214	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	592,648	344,18	2,10	203978	1245	40958	0,39	231
		м2		65,03	0,79	38540	468	105	--	2
215	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Устройство сапожка из керамогранита высотой 300мм на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	211,25	1237,05	4,62	261327	976	56707	1,52	321
		м2		254,97	3,14	53862	663	104	0,02	3
216	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Устройство сапожка из керамических плит высотой 300мм на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	4,8	917,05	4,62	4402	22	1288	1,52	7
		м2		254,97	3,14	1224	15	104	0,02	--
217	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен косоуров	20	938,72	4,92	18774	98	4093	1,15	23
		м2		193,05	1,87	3861	37	105	0,01	--
218	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных косоуров поливинилацетатными водоэмульсионными составами	20	325,41	2,33	6508	47	1724	0,49	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		81,23	0,88	1625	18	105	--	--
		РАЗДЕЛ 11.ЛЕСТНИЦА Л-1(1шт)								
245	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0386	18000,00	--	695	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
248	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	21,87644	40,72	0,04	891	1	164	0,04	1
		м2		8,32	--	182	--	90	--	--
253	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,3497	18000,00	--	6295	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
256	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	20,6	277,64	6,56	5719	135	2914	0,57	12
		м		98,55	2,48	2030	51	140	0,01	--
257	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,3980728	133700,00	--	53222	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
258	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	11,5441112	148,40	0,07	1713	1	1309	0,65	7
		м2		108,00	0,02	1247	--	105	--	--
		РАЗДЕЛ 12.Разные работы								
		КОРОБА ИЗ ГИПСОКАРТОНА К-1								
271	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,13	22951,16	316,57	2984	41	563	22,50	3
		м3		3487,50	119,25	453	16	120	0,58	--
272	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,13	1862,35	14,17	242	2	48	1,88	--
		м3		303,75	5,40	39	1	120	0,03	--
273	Е0115-36-2 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка стен на клее листовыми материалами	12,44	420,90	4,97	5236	62	1511	0,71	9
		м2		114,18	1,50	1420	19	105	0,01	--
274	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	12,44	306,50	2,10	3813	26	860	0,39	5
		м2		65,03	0,79	809	10	105	--	--
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ОТМОСТКА								
275	Е0111-2-9	Устройство бетонной подготовки	10,683	5847,50	--	62469	--	7450	3,66	39
		м3		567,00	--	6057	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	71,22	388,25	--	27651	--	2344	0,14	10
		м2		24,75	--	1763	--	133	--	--
		КРЫЛЬЦО Кр-1(1ШТ)								
277	E0101-166-2	Подсыпка под крыльцо	2,8242	134,10	--	379	--	428	0,97	3
		м3		134,10	--	379	--	113	--	--
278	E0106-1-15	Устройство крыльца из бетона кл.В12,5 на с.с.п.цементе	2,23	5690,93	100,65	12691	224	431	0,97	2
		М3		146,25	38,03	326	85	105	0,19	--
279	E0106-1-15	Устройство пандуса из бетона кл.В12,5 на с.с.п.цементе	1,44	5690,93	100,65	8195	145	279	0,97	1
		М3		146,25	38,03	211	55	105	0,19	--
280	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2055	5239,08	327,33	1077	67	435	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	388	25	105	0,60	--
281	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2055	41200,00	--	8467	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
282	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг Зд-1	0,0061	93997,62	304,24	573	2	213	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	202	1	105	0,56	--
283	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0061	18000,00	--	110	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
284	E0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	6	2004,96	5,89	12030	35	622	0,42	2
		м		71,78	2,23	431	13	140	0,01	--
285	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,8792	148,40	0,07	279	--	213	0,65	1
		м2		108,00	0,02	203	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1699385	16978			2343
		Накладные расходы -	Тенге			442727				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2189567				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2625
		Сметная заработная плата -	Тенге				474665			
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
24	E0120-42-1	Установка камер приточных/кондиционеров/производительностью до 10 тыс. м3-час	9	9346,91	1057,91	84122	9521	86220	42,11	379
		шт		7087,50	396,90	63788	3572	128	1,93	17
25	СПрайс-лист стр.13	Стоимость кондиционера настенного LG G24NHT	2	49752,26	--	99505	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПрайс-лист стр.12	Стоимость кондиционера настенного Ditreex-07 R410A DS12F-07HRN1	3	20781,77	--	62345	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПрайс-лист стр.14	Стоимость кондиционера настенного Ditreex-09 R410A DS12F-09HRN1	3	25740,68	--	77222	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПрайс-лист стр.15	Стоимость кондиционера настенного Ditreex-18 R410A DS12F-18HRN1	1	36147,87	--	36148	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕ1								
29	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
30	СПрайс-лист стр.11	Стоимость решетки наружной РАР 600х450	2	3850,01	--	7700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	31,5	1115,92	8,82	35152	278	6392	0,96	30
		м2		155,22	3,31	4889	104	128	0,02	1
32	Е0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	1	7360,91	59,08	7361	59	705	3,19	3
		шт		529,20	21,26	529	21	128	0,11	--
33	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	10,5	167,60	50,15	1760	527	1162	0,53	6
		м2		92,03	18,68	966	196	100	0,09	1
34	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	0,4	7605,00	--	3042	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	12,6	93,00	--	1172	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕ2								
36	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
37	СПрайс-лист стр.11	Стоимость решетки наружной РАР 250х150	1	996,02	--	996	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6	1163,92	8,82	6984	53	1218	0,96	6
		м2		155,22	3,31	931	20	128	0,02	--
39	Е0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	1	1641,22	12,95	1641	13	181	0,81	1
		шт		137,03	4,73	137	5	128	0,02	--
40	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами(минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	3,5	167,60	50,15	587	176	387	0,53	2
		м2		92,03	18,68	322	65	100	0,09	--
41	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, маркаКТ AL фольгированные	0,08	7605,00	--	608	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	2,4	93,00	--	223	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕ3,ВЕ5								
43	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
44	СПрайс-лист стр.11	Стоимость решетки наружной РАР 350х150	2	1065,84	--	2132	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9,9	1210,51	11,11	11984	110	3076	1,48	15
		м2		238,61	4,16	2362	41	128	0,02	--
46	Е0120-21-6	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3200 мм	1	4733,97	31,54	4734	32	396	1,82	2
		шт		297,68	11,81	298	12	128	0,06	--
47	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами(минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	4,5	167,60	50,15	754	226	498	0,53	2
		м2		92,03	18,68	414	84	100	0,09	--
48	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, маркаКТ AL фольгированные	0,17	7605,00	--	1293	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	93,00	--	372	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕ4								
50	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
51	СПрайс-лист стр.11	Стоимость решетки наружной РАР 600х450	2	3850,01	--	7700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	14,7	1115,92	8,82	16404	130	2983	0,96	14
		м2		155,22	3,31	2282	49	128	0,02	--
53	Е0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	1	7360,91	59,08	7361	59	705	3,19	3
		шт		529,20	21,26	529	21	128	0,11	--
54	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокнана синтетическом связующем)	10,5	167,60	50,15	1760	527	1162	0,53	6
		м2		92,03	18,68	966	196	100	0,09	1
55	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	0,4	7605,00	--	3042	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	5,6	93,00	--	521	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			486316	11827			476
		Накладные расходы -	Тенге			106822				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			628726				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							551
		Сметная заработная плата -	Тенге				100180			
			ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ							
10	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	15	377,15	88,98	5657	1335	5004	1,61	24
		шт		258,75	50,17	3881	753	108	0,22	3
11	СПрайс-лист стр.20	Светильники тип OPL/S-4x36	15	5267,22	--	79008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	17	244,37	65,36	4154	1111	3417	0,95	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		151,65	34,45	2578	586	108	0,16	3
13	СПрайс-лист стр.20	Светильники тип OPL/S-2x36	11	2608,32	--	28692	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайс-лист стр.20	Светильники тип LZ136	6	2870,95	--	17226	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	88	101,00	--	8888	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	1	199,08	6,30	199	6	85	0,48	--
		шт		76,05	2,50	76	2	108	0,01	--
17	СПрайс-лист 24	Светильник настенно потолочный, тип CD160	1	3653,94	--	3654	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс-лист 17	Лампы Энергосберегающие SP 15W E27	1	147,14	--	147	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0121-18-23	Монтаж светильников для люминесцентныхламп устанавливаемых для освещения витрин	3	205,92	48,65	618	146	517	0,81	2
		шт		131,18	28,47	394	85	108	0,13	--
20	СПрайс-лист стр.21	Светильники автономный со встроенным аккумулятором и люм.лампой EFS70	3	2117,33	--	6352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			154595	2598			43
		Накладные расходы -	Тенге			9023				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			173435				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				9709			
		РАЗДЕЛ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
1	Ц0110-667-9	Приборы приемно-контрольные объектовыена 2 луча	1	3503,10	1,60	3503	2	3078	18,00	18
		шт		3420,00	--	3420	--	90	--	--
2	С151804-3240 Изм. и доп. вып. 22	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2	1	3385,00	--	3385	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	16	369,90	1,60	5918	26	4997	2,00	32
		шт		347,00	--	5552	--	90	--	--
4	С151804-3200 Изм. и доп. вып. 22 прим.	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-78/ИП-212-63 "Данко"/	16	1424,00	--	22784	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц0110-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	2	3220,00	--	6440	--	3564	25,00	50
		шт		1980,00	--	3960	--	90	--	--
6	С151804-3220 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные дымовые линейные модели ИП 535-07е	2	10683,00	--	21366	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	2	3220,00	--	6440	--	3564	25,00	50
		шт		1980,00	--	3960	--	90	--	--
8	С151804-3370 Изм. и доп. вып. 22	Оповещатели светозвуковые модели Призма-201	2	474,00	--	948	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	12	702,30	--	8428	--	7854	4,00	48
		шт		648,00	--	7776	--	101	--	--
10	С151802-21	Коробка универсальная УК-2П	12	59,00	--	708	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	85	36,51	--	3103	--	2417	0,16	14
		м		26,33	--	2238	--	108	--	--
12	СПрайс-лист 22	Трубы ПХВ гибкие диам.25мм	85	10,11	--	860	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	20	72,90	--	1458	--	959	0,33	7
		м		53,30	--	1066	--	90	--	--
14	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	85	27,70	2,10	2355	179	1631	0,10	9
		м		19,70	0,50	1675	43	95	--	--
15	СПрайс-лист 25	Кабель телефонныймарка КПСВВ, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	85	4,57	--	388	--	--	--	--
		1м		--	--	--	--	--	--	--
16	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	33644,00	--	673	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0110-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля	2	1648,60	1,60	3297	3	2741	8,00	16
		шт		1523,00	--	3046	--	90	--	--
18	Прайс-лист 26	Аккумулятор 7 а/ч12в	2	623,13	--	1246	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			93300	209			243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			30806				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			131552				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							259
		Сметная заработная плата -	Тенге				37356			
		ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ								
1	Е0165-20-1	**Демонтаж расширительных баков вместимостью до 0,4 м3**								
			1	322,98	10,00	323	10	362	2,00	2
		прибор		312,98	1,58	313	2	115,2	0,01	--
2	Е0118-13-1	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**								
			1	2759,83	123,78	2760	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	--
3	С131005-5 Изм. и доп.вып.19	**Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 32/60-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,7 м вод. ст., типа Speroni**								
			1	5774,00	--	5774	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0118-10-1	**Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3**								
			1	758,67	70,66	759	71	851	3,74	4
		1бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	--
5	СПрайс-лист 38	**Расширительныйбак Reflex NG 50**								
			1	4962,26	--	4962	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**								
			3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
7	СПрайс-лист стр.10	**Вентили запорные муфтовые "Firat" для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм**								
			2	398,34	--	797	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130903-12	**Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм**								
			1	296,00	--	296	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			17091	322			24
		Накладные расходы -	Тенге			5235				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			23665				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4906			

РАЗДЕЛ 1.СЕТИ 0,4КВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	21,825	27,84	26,18	607	571	188	0,01	--
		м3		1,66	7,20	36	157	97	0,03	1
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,675	262,72	--	177	--	200	1,85	1
		м3		262,72	--	177	--	113	--	--
3	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	13,5	3,35	3,35	45	45	15	--	--
		м3		--	1,16	--	16	97	--	--
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13,5	21,55	4,52	291	61	223	0,11	1
		м3		17,03	--	230	--	97	--	--
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,5	122,18	--	183	--	207	0,89	1
		м3		122,18	--	183	--	113	--	--
6	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	125	36,70	27,80	4588	3475	1864	0,06	8
		м		8,80	6,90	1100	862	95	0,04	5
7	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	125	32,40	23,70	4050	2963	1722	0,06	8
		м		8,60	5,90	1075	738	95	0,03	4
8	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм. М-100	0,5	13214,00	--	6607	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	125	26,40	3,10	3300	388	2327	0,11	14
		м		19,10	0,50	2388	62	95	--	--
10	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	20	73,10	20,80	1462	416	528	0,14	3
		м		23,40	4,40	468	88	95	0,03	1
11	С151601-519 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,154	138863,00	--	21385	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	2	603,80	--	1208	--	1001	3,00	6
		шт		527,00	--	1054	--	95	--	--
13	С151610-23 ПРИМ.	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-1УТ/ПКВэ-1, для сечения 16-120 мм2	2	13200,00	--	26400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
15	Прайс-лист 18	Выключатель АП 50-3МТ 50А	1	1233,20	--	1233	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
17	Прайс лист 19	Стоимость счетчика СЕ 301	1	10929,19	--	10929	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
19	С151803-604 Изм. и доп. вып. 22 прим.	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛЗ IP31/ШРН-9/, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	994,00	--	994	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			85788	8020			47
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			12162				
		Накладные расходы -	Тенге			9070				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			99820				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				10830			
		Технологическое оборудование и мебель								
7	Прайс лист 32	Музейное оборудование В-7	11	18922,17	--	208144	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	Прайс лист 32	Музейное оборудование МП-13	12	15659,73	--	187917	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	Прайс лист 32	Музейное оборудование В-4	11	23489,59	--	258385	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			654446	--			--
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			654446				

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	3 901 211
в том числе оборудование -	Тенге	666 608
Итого без оборудования	Тенге	3 234 603
Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге	58 223
ИТОГО:	Тенге	3 292 826
Производство работ в зимнее время 0,7%	Тенге	23 050
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	32 928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска	0,4%		Тенге	13 171				
		ИТОГО:			Тенге	3 361 975				
		Сметная заработная плата			Тенге	637 646				
		Нормативная трудоемкость			чел.-ч	3 578				
		Итого с оборудованием в текущих ценах с К=	2,7367742		Тенге	11 025 322				
		Понижающ. коэф.	0,928		Тенге	10 231 498				
		Налоги, сборы, объязательные платежи	2%		Тенге	204 630				
		ИТОГО:			Тенге	10 436 128				
		НДС	12%		Тенге	1 252 335				
		ВСЕГО ПО АКТУ:			**Тенге**	**11 688 463,41**				

ИНЖЕНЕР-ТЕХНАДЗОР:

Директор "Мир-Строй и Компания"

_____Раматуллаев М.И.

Инженер-эксперт

_____Маханбетов С.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Айт-Gold"

_____Утембаев Ш.Б.

Форма №3

Утвержден постановлением

Заказчик: ГУ "Управление строительства Южно-Казахстанской области"
Инженер: ТОО «Мир-Строй и Компания»
Подрядчик: ТОО «Айт-Gold»
Наименование объекта Строительство пристройки к существующему зданию музея на территории парка "Жеңіс" в г.Шымкенте
Договор № 198 04.10.2017г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ от 10.05.2018 года

№п п	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц без НДС	По монтажу (б/з НДС)		Стоимость прочих затрат не входящих	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
						С начала года	В отчетный месяц		Приобре-тение материал	Другие дополни-тельные		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затраты подрядчика	37 645 405,68	4 033 436	914 588	2 369 259	4 359 580	2 504 261				284 311	**2 653 570,27**
2	Инжиниринговые услуги	563 620,96	4 139								4 139	**38 631,04**
3	Авторский надзор	83 373,92	8 933								8 933	**83 373,92**
4	Всего по стройке	**38 292 400,56**	4 037 575			4 359 580	2 504 261				297 383	**2 775 575,23**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ «Управление

_____ Ахметов Е.К.

ИНЖНЕР

Директор ТОО «Мир-Строй и Компания»

_____ Раматуллаев М.И.

Инженер-эксперт

_____ Маханбетов С.Т.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО «Айт-Gold»

_____ Утембаев Ш.Б.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Южно-Казахстанской области"

Инженер: ТОО «Мир-Строй и Компания»

Подрядчик: ТОО «Айт-Gold»

Объект: Строительство пристройки к существующему зданию музея на территории парка "Жеңіс" в г.Шымкенте

Форма 2в

АКТ
приемки выполненых работ
за май 2018 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Технологическое оборудование и мебель								
1	Прайс лист 29	Стул офисный	4	2283,71	--	9135	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
2	Прайс лист 30	Стол для конференц.зала	1	9689,46	--	9689	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	Прайс лист 31	Кресло 3-х секционное для конферен.зала	14	6181,35	--	86539	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	Прайс лист 32	Витрина музейнаяМСП-07	8	17617,20	--	140938	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	Прайс лист 32	Музейное оборудование МСП-14	9	16312,22	--	146810	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	Прайс лист 32	Музейное оборудование МП-1	4	20227,15	--	80909	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	Прайс лист 32	Музейное оборудование В-7	1	18922,17	--	18922	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	Прайс лист 32	Музейное оборудование В-4	1	23489,59	--	23490	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	5101-41	Стол письменный однотумбовый, 1200х750х720	3	10105,00	--	30315	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	Прайс лист 33	Стул мягкий	9	3120,53	--	28085	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	1905-32 прим.	Шкаф металлический со скамьей для переодевания	6	10120,00	--	60720	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	5302-103	Стол 1200х600х750	1	8600,00	--	8600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	5537-30	Шкаф для книг	4	15265,00	--	61060	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	8101-55	Шкаф металлический (сейф)	2	18275,00	--	36550	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	8101-135	Компьютер	3	57760,00	--	173280	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**914588**	--			--
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**914588**				

ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге	914 588
в том числе оборудование -		Тенге	914 588
Итого с оборудованием в текущих ценах с К=	2,7367742	Тенге	2 503 021
Понижающ. коэф.	0,928	Тенге	2 322 803
Налоги, сборы, объязательные платежи	2%	Тенге	46 456
ИТОГО:		Тенге	2 369 259
НДС	12%	Тенге	284 311
ВСЕГО ПО АКТУ:		**Тенге**	**2 653 570,27**

ИНЖЕНЕР-ТЕХНАДЗОР:

Директор "Мир-Строй и Компания"

_____ Раматуллаев М.И.

Инженер-эксперт

_____ Маханбетов С.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Айт-Gold"

_____ Утембаев Ш.Б.